Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; БИН 110840016453; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ29070103KSN7111010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"; Тел.: 56-58-50

Подрядчик : ТОО "СРБ-L"; область Абай, г.Семей, Чехова, 87; БИН 070540018617; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ54601A261000464461 АО "Народный Банк Казахстана"; Тел.: 87076591777

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 26) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **март месяц 2023** года

ресурсный метод

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
110840016453	070540018617	147	04.11.2022				
		ДС №1	10.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Акт выполненных работ №1	**138 026 308,55**	**123 237 775,49**							**14 788 533,06**	**138 026 308,55**
Аванс 30%										41 407 892,56
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**138 026 308,55**	**123 237 775,49**								**96 618 415,99**

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; БИН 110840016453 Сактаганов Р.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Директор ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617 Башкин А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Макембаев Е.Р. (аттестат эксперта KZ14VJE00045050 от 06.03.2019 года)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; БИН 110840016453; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ29070103KSN7111010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"; Тел.: 56-58-50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СРБ-L"; область Абай, г.Семей, Чехова, 87; БИН 070540018617; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ54601A26100046446
АО "Народный Банк Казахстана"; Тел.: 87076591777
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 26)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом поз. 26
(наименование)

Договор подряда (контракт) №147 от 04.11.2022г., ДС №1 от 10.11.2022г.

Акт выполненных работ №1

за март 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Подземная часть

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты л.АС-25-33										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная . Устройство	$м^3$	93,62	25706,21	1595,86	2406615,00	149404,00	2066963,00	206323,00	2821973,00	
						2032,13	389,66	190248,00	36480,00		209035,00		
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские . Устройство	$м^3$	1012,41	34447,85	2458,55	34875348,00	2489061,00	29126621,00	3544498,00	41493432,00	
						3219,71	627,60	3259667,00	635389,00		3073586,00		
3	3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	89,79	329247,00		29563088,00		29563088,00		31928135,00	
											2365047,00		
4	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,761	349794,00		1315575,00		1315575,00		1420821,00	
											105246,00		
5	5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,259	31628,69	1728,03	450993,00	24640,00	5475,00	390969,00	909319,00	
						29516,66	614,21	420878,00	8758,00		67357,00		
6	6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	165	3079,47	1724,14	508113,00	284483,00	116881,00	206829,00	772138,00	
						646,96	415,34	106748,00	68531,00		57196,00		
7	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	453	3506,94	1690,63	1588644,00	765855,00	483623,00	617919,00	2383088,00	
						748,71	407,27	339166,00	184493,00		176525,00		
8	8	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	89	4526,17	2153,65	402829,00	191675,00	109760,00	174130,00	623116,00	
						1139,26	518,81	101394,00	46174,00		46157,00		
9	9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	182	7360,79	3777,26	1339664,00	687461,00	336363,00	568109,00	2060395,00	
						1735,38	909,94	315839,00	165609,00		152622,00		
10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	371,709	33903,00		12602050,00		12602050,00		13610214,00	
											1008164,00		
11	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	т металлических изделий	0,198	110860,37	3411,60	21950,00	676,00		19999,00	45305,00	
						107448,77	1160,61	21275,00	230,00		3356,00		
12	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,198	349794,00		69259,00		69259,00		74800,00	

				т							5541,00		
13	14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	83	958,74	350,31	79575,00	29076,00	27568,00	35458,00	124236,00	
						276,28	85,76	22931,00	7118,00		9203,00		
14	15	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,736	122978,00		90512,00		90512,00		97753,00	
											7241,00		
15	16	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,249	181655,00		226887,00		226887,00		245038,00	
											18151,00		
16	17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,97952	110860,37	3411,60	108590,00	3342,00		98938,00	224130,00	
						107448,77	1160,61	105248,00	1137,00		16602,00		
17	18	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т	0,97952	331233,00		324449,00		324449,00		350405,00	
											25956,00		
18	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м	$м^2$ стяжки	172,36	1131,28	35,65	194987,00	6144,00	98044,00	88853,00	306547,00	
						526,80	21,62	90799,00	3726,00		22707,00		
19	20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м	$м^2$ поверхности	146,41	2973,67	10,48	435375,00	1534,00	382484,00	48157,00	522215,00	
						350,77	2,91	51356,00	426,00		38683,00		
20	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1034,32	1234,20	28,59	1276558,00	29572,00	782825,00	435811,00	1849354,00	
						448,76	4,30	464161,00	4448,00		136985,00		
			Итого по разделу 1: Фундаменты л.АС-25-33					87881061,00	4662923,00	77728427,00	6435993,00	101862414,00	
								5489710,00	1162519,00	0,00	7545360,00		
			Раздел 4: Перекрытие на отм.-0,32,л.АС-41										
21	48	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29	4697,45	2006,82	136226,00	58198,00	42213,00	56971,00	208653,00	
						1235,00	429,86	35815,00	12466,00		15456,00		
22	49	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	45	5926,25	2341,95	266681,00	105388,00	94597,00	105339,00	401782,00	
						1482,14	501,64	66696,00	22574,00		29762,00		
23	50	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 $м^2$. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	9255,55	2237,48	55533,00	13425,00	7007,00	45434,00	109044,00	
						5850,26	566,98	35102,00	3402,00		8077,00		
24	51	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	42,96	11158,00		479348,00		479348,00		517696,00	Казахстан
											38348,00		
25	52	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	34,16	11158,00		381157,00		381157,00		411650,00	Казахстан
											30493,00		
26	53	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	142,72	11158,00		1592470,00		1592470,00		1719868,00	Казахстан
											127398,00		
27	54	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	14,94	11158,00		166701,00		166701,00		180037,00	Казахстан
											13336,00		
28	55	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	42,16	11158,00		470421,00		470421,00		508055,00	Казахстан
											37634,00		
29	56	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	50,28	11158,00		561024,00		561024,00		605906,00	Казахстан
											44882,00		
30	57	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	20,28	11158,00		226284,00		226284,00		244387,00	Казахстан
											18103,00		

31	58	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	34	11158,00		379372,00		379372,00		409722,00	Казахстан
											30350,00		
32	59	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	6,8	11158,00		75874,00		75874,00		81944,00	Казахстан
											6070,00		
33	60	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	25,68	11158,00		286537,00		286537,00		309460,00	Казахстан
											22923,00		
34	61	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	12,72	11158,00		141930,00		141930,00		153284,00	Казахстан
											11354,00		
35	62	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	28,17	11158,00		314321,00		314321,00		339467,00	Казахстан
											25146,00		
36	63	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,97	11158,00		55455,00		55455,00		59891,00	Казахстан
											4436,00		
37	64	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	6,25	11158,00		69738,00		69738,00		75317,00	Казахстан
											5579,00		
38	65	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	9,5	11158,00		106001,00		106001,00		114481,00	Казахстан
											8480,00		
39	66	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,08	11158,00		78999,00		78999,00		85319,00	Казахстан
											6320,00		
40	67	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	12,1	11158,00		135012,00		135012,00		145813,00	Казахстан
											10801,00		
41	68	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	9	11158,00		100422,00		100422,00		108456,00	Казахстан
											8034,00		
42	69	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	2,34	11158,00		26110,00		26110,00		28199,00	Казахстан
											2089,00		
43	70	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	2,95	11158,00		32916,00		32916,00		35549,00	Казахстан
											2633,00		
44	71	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVT, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	21,48	10572,00		227087,00		227087,00		245254,00	Казахстан
											18167,00		
45	72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов(МС5,МС15)	0,0755	1148692,05	9171,74	86726,01	692,91	78567,09	9008,56	103393,31	
						98900,03	2213,76	7466,76	167,23		7658,74		
46	73	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	5	3507,26	1352,07	17536,67	6760,00	2389,17	11849,17	31736,67	
						1677,36	330,99	8386,67	1655,00		2350,83		
47	74	С 1222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	3,6	147557,00		531205,00		531205,00		573701,67	
											42496,67		
			Итого по разделу 4: Перекрытие на отм.-0,32,л.АС-41					7001086,68	184463,91	6663157,26	228601,73	7808065,65	
								153466,43	40264,23	0,00	578377,24		
			ИТОГО по акту					94 882 147,68	4 847 386,91	84 391 584,26	6 664 594,73	109 670 479,65	
								5 643 176,43	1 202 783,23	0,00	8 123 737,24		

			Временные здания и сооружения 0,9%					987 034,32					
			ИТОГО с ВЗиС					**110 657 513,97**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					1 128 706,64					
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (6845960/163,33*1,5*3063+8*3959*10/1968*(6845960/3959+1,5*3063/163,33))/1000					192 860,81					
			ИТОГО:					**111 979 081,42**					
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2 235 724,41					
			ВСЕГО:					**114 214 805,83**					
			С учетом пересчета на 2023 год К=1,079					**123 237 775,49**					
			НДС 12%					**14 788 533,06**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**138 026 308,55**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Башкин А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; БИН 110840016453
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сактаганов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Макембаев Е.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы авторского надзора **Куттыбаев Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)