Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
**форма №3-КС**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"**

Технадзор: **ТОО "Саулет Эксперт"**

**Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"**

**Основание: Договор №21 от 15.03.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительства системы электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ**
**за сентябрь месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 21 | 15.03.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по стройке | 277 233 297,04 | 277 233 297,04 | 59 477 433,58 | | | | | | | 7 137 292,03 | 66 614 725,61 |
| Удержание аванса | | 83 169 989,11 | 17 843 230,08 | | | | | | | 2 141 187,61 | 19 984 417,68 |
| **Всего к оплате** | **277 233 297,04** | **194 063 307,93** | **41 634 203,51** | | | | | | | **4 996 104,42** | **46 630 307,93** |

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
Саурыков А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Саулет Эксперт"
Жылкибаев К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"
Момбеков Ж.А.

Наименование стройки - Строительства системы электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область

Форма №2

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саулет Эксперт"
АВТОР: ТОО "RedlinePro"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №21 от 15.03.2023г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2-1-1 на Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-10 кВ | | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ ВЛИ-10кВ | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330204-0202 Кзтр и Кзм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 3,2903333 | 175348,34 | 86890,53 | 576954 | 285899 | 12153 | 304339 | 951797 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 84764,02 | 30854,71 | 278902 | 101522 | | 70504 | |
| 2 | С1243-701-0603 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-35 | км | 9,871 | 600538,00 | – | 5927911 | – | 5927911 | – | 6402144 |
| | | СП - 8% | | | -- | – | -- | – | | 474233 | |
| 3 | Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы | подстанция | 5 | 17580,85 | 10877,77 | 87904 | 54389 | 6915 | 41767 | 140044 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 5320,08 | 5121,61 | 26600 | 25608 | | 10374 | |
| 4 | Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 | Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы | подстанция | 5 | 52114,85 | 13734,45 | 260574 | 68672 | 66188 | 120359 | 411407 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 25142,83 | 4946,80 | 125714 | 24734 | | 30475 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 515-102-0404 | Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу -воздушный,исполнение по выводу - воздушный | шт. | 2 | 1865838,00 | – | 3731676 | – | – | – | 3731676 |
| | | | | | – | – | – | – | 3731676 | – | |
| 6 | 515-102-0410 | Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,исполнение по вводу -воздушный,исполнение по выводу - воздушный | шт. | 2 | 1993838,00 | – | 3987676 | – | – | – | 3987676 |
| | | | | | – | – | – | – | 3987676 | – | |
| 7 | 515-102-0413 | Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу -воздушный,исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 2014265,00 | – | 2014265 | – | – | – | 2014265 |
| | | | | | – | – | – | – | 2014265 | – | |
| 8 | 515-101-0103 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА | шт. | 2 | 560732,00 | – | 1121464 | – | – | – | 1121464 |
| | | | | | – | – | – | – | 1121464 | – | |
| 9 | 515-101-0104 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА | шт. | 2 | 677142,00 | – | 1354284 | – | – | – | 1354284 |
| | | | | | – | – | – | – | 1354284 | – | |
| 10 | 515-101-0106 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА | шт. | 1 | 1154205,00 | – | 1154205 | – | – | – | 1154205 |
| | | | | | – | – | – | – | 1154205 | – | |
| 11 | Е11-330208-0203 Кзтр и Кэм=1,08 | Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 630 кВА.Установка.Строительные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 22326,67 | 13480,91 | 22327 | 13480 | 2306 | 10311 | 35249 |
| | | | | | 6540,76 | 6347,42 | 6541 | 6347 | | 2611 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-330208-0205<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые,мощность до 630 кВА.Установка.Монтажные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 84513,46<br>38649,31 | 27697,10<br>10825,36 | 84513<br>38649 | 27697<br>10825 | 18167 | 39580<br>9927 | 134020 |
| 13 | 515-102-0419 | Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА,мощность силового трансформатора 630 кВА,исполнение по вводу -воздушный,исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 2916255,00<br>-- | --<br>-- | 2916255<br>-- | --<br>-- | --<br>2916255 | --<br>-- | 2916255 |
| 14 | 515-101-0108 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4,номинальная мощность 630 кВА | шт. | 1 | 2305410,00<br>-- | --<br>-- | 2305410<br>-- | --<br>-- | --<br>2305410 | --<br>-- | 2305410 |
| | | ПЛАН ФУНДАМЕНТА.ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ МН-1 | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-010205-0301<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 241,4724 | 1943,46<br>1943,46 | --<br>-- | 469292<br>469292 | --<br>-- | --<br>-- | 337890<br>64575 | 871757 |
| 16 | Е11-010205-0301<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 223,0404 | 1943,46<br>1943,46 | --<br>-- | 433470<br>433470 | --<br>-- | --<br>-- | 312098<br>59645 | 805214 |
| 17 | Е11-060101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная.Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,736 | 38940,49<br>1927,48 | 1651,33<br>369,48 | 106541<br>5274 | 4518<br>1011 | 96749 | 5719<br>8981 | 121241 |
| 18 | Е11-070501-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 12 | 3199,26<br>613,76 | 1702,17<br>393,79 | 38391<br>7365 | 20426<br>4725 | 10600 | 14267<br>4213 | 56871 |
| 19 | С1221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78<br>*СП - 8%* | м3 | 6,516 | 46980,00<br>-- | --<br>-- | 306122<br>-- | --<br>-- | 306122 | --<br>24490 | 330612 |
| 20 | Е11-060701-0201<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Пояса в опалубке.Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 3,456 | 61479,53<br>15182,64 | 7032,54<br>1480,99 | 212473<br>52471 | 24304<br>5118 | 135698 | 52406<br>21190 | 286070 |
| 21 | Е11-060301-0407<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,01884 | 372974,03<br>371012,40 | 1961,63<br>864,72 | 7027<br>6990 | 37<br>16 | -- | 6376<br>1072 | 14475 |
| 22 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,01884 | 959622,00 | -- | 18079 | -- | 18079 | -- | 19525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1446 | |
| | | КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 23 | Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 204 | 1002,47 | 32,75 | 204503 | 6681 | 142512 | 41393 | 265568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 271,13 | 10,69 | 55310 | 2181 | | 19672 | |
| 24 | Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 48 | 5156,26 | 222,03 | 247501 | 10657 | 171774 | 49201 | 320438 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1355,63 | 68,01 | 65070 | 3264 | | 23736 | |
| 25 | Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 109 | 1777,14 | 153,87 | 193709 | 16772 | 29173 | 109440 | 327401 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1355,63 | 38,86 | 147764 | 4236 | | 24252 | |
| 26 | С1214-206-0201 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 1,4715 | 405331,00 | -- | 596445 | -- | 596445 | -- | 644161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47716 | |
| 27 | Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 1199 | 361,25 | 23,67 | 433138 | 28380 | 33237 | 273366 | 763024 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 309,86 | 6,80 | 371521 | 8153 | | 56520 | |
| 28 | С1214-206-0201 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 6,2424065 | 405331,00 | -- | 2530241 | -- | 2530241 | -- | 2732665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 202419 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34218918 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | 18585235 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-0,4 кВ | | | | | | | | | |
| 166 | Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка | шт. | 450 | 6228,93 | 1950,68 | 2803018 | 877806 | 55372 | 1599040 | 4754223 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4155,20 | 780,11 | 1869840 | 351050 | | 352165 | |
| 167 | С1247-201-0302 прим. | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31/ШУ-1ф/1-0 | шт. | 450 | 11335,00 | -- | 5100750 | -- | 5100750 | -- | 5508810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408060 | |
| 168 | Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,06 | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 450 | 857,23 | 113,59 | 385755 | 51115 | 16767 | 244608 | 680792 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 706,38 | 48,58 | 317873 | 21861 | | 50429 | |
| 169 | С1247-301-0119 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711,5(60) А,220 В,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1 | шт. | 450 | 6918,00 | -- | 3113100 | -- | 3113100 | -- | 3362148 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 249048 | |
| 170 | Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 450 | 7179,20 | 171,27 | 3230640 | 77071 | 1381037 | 1291963 | 4884411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3938,96 | 48,58 | 1772532 | 21861 | | 361808 | |
| 171 | С1247-204-0639 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | 450 | 1632,00 | -- | 734400 | -- | 734400 | -- | 793152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 58752 | |
| 172 | Ц13-080303-0122 Кзтр и Кэм=1,06 | Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка на металлическом основании | шт. | 16 | 7570,65 | 33,33 | 121130 | 533 | 11561 | 78506 | 215607 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6814,74 | -- | 109036 | -- | | 15971 | |
| 173 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД" | Мачтовый рубильник с предохранителем на ток 63А РНИ-4П | шт | 6 | 45838,98 | -- | 275034 | -- | 275034 | -- | 297037 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22003 | |
| 174 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД" | Мачтовый рубильник с предохранителем на ток 100А РНИ-4П | шт | 3 | 70814,41 | -- | 212443 | -- | 212443 | -- | 229438 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16995 | |
| 175 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД" | Мачтовый рубильник с предохранителем на ток 160А РНИ-4П | шт | 7 | 92006,73 | -- | 644047 | -- | 644047 | -- | 695571 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 51524 | |
| 176 | С1252-207-0915 | Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150/25-150 | шт. | 78 | 124,00 | -- | 9672 | -- | 9672 | -- | 10446 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 774 | |
| 177 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ Ж/Б ОПОР ВЛИ 0,4кВ (за 2 раза)/ | м2 поверхности | 464,1 | 1208,66 | 28,22 | 560940 | 13097 | 350409 | 185374 | 806019 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 425,41 | 4,08 | 197434 | 1894 | | 59705 | |
| | | ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 178 | Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 79 | 3689,55 | 153,87 | 291475 | 12156 | 172224 | 79319 | 400457 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1355,63 | 38,86 | 107095 | 3070 | | 29663 | |
| 179 | Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 790 | 737,07 | 23,67 | 582285 | 18699 | 318797 | 180116 | 823393 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 309,86 | 6,80 | 244789 | 5372 | | 60992 | |
| | | АРМАТУРА ДЛЯ ВВОДА В ЗДАНИЕ | | | | | | | | | |
| 180 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД" | Кронштейн типа СА 16 | шт | 450 | 364,29 | -- | 163930 | -- | 163930 | -- | 177044 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13114 | |
| 181 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД" | Зажим анкерный типа DN 123 клиновой | шт | 450 | 1103,79 | -- | 496706 | -- | 496706 | -- | 536442 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 39736 | |
| 182 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД" | Фасадное крепление SF50 | шт | 1350 | 1118,36 | -- | 1509786 | -- | 1509786 | -- | 1630569 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120783 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 25805559 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1 | | | Тенге | | | | 60 024 477 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | 18 585 235 | | | | |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | | **60 024 477** | | | | |
| **Прочие затраты** | | | Тенге | | | | **18 585 235** | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | | **41 439 242** | | | | |
| Временные здания и сооружения, 2,4% | | | Тенге | | | 2,40% | 994 542 | | | | |
| **Итого с временными** | | | Тенге | | | | **42 433 784** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71% | | | Тенге | | | 1,71% | 725 618 | | | | |
| **Итого с дополнительными затратами** | | | Тенге | | | | **43 159 402** | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | Тенге | | | 2% | 863 188 | | | | |
| **Итого СМР** | | | Тенге | | | | **44 022 590** | | | | |
| **Итого оборудование** | | | Тенге | | | | **18 585 235** | | | | |
| **Итого СМР+оборудование** | | | Тенге | | | | **62 607 825** | | | | |
| Итого в текущих ценах 2022 г. | | | Тенге | | | 1 | 62 607 825 | | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | Тенге | | | | 62 607 825 | | | | |
| **Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999903626** | | | Тенге | | | **0,9500000** | **59 477 434** | | | | |
| НДС | | | Тенге | | | 12% | 7 137 292 | | | | |
| **Итого к оплате** | | | **Тенге** | | | | **66 614 725,61** | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"**

_____ **Саурыков А.Б.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "RedlinePro"**

_____ **Өлінбек Ө.**

**Технический надзор:**

**Инженер-эксперт ТОО "Саулет Эксперт"**

_____ **Жумабай Д.К**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"**

_____ **Момбеков Ж.А.**