Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"**

Технадзор: **ТОО "Саулет Эксперт"**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Основание: Договор №21 от 15.03.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства системы электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21	15.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	277 233 297,04	277 233 297,04	51 824 372,36							6 218 924,68	58 043 297,04
Удержание аванса		83 169 989,11	15 547 311,71							1 865 677,40	17 412 989,11
Всего к оплате	**277 233 297,04**	**194 063 307,93**	**36 277 060,65**							**4 353 247,28**	**40 630 307,93**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Саурыков А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Саулет Эксперт"

_____ **Жылкибаев К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ **Момбеков Ж.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительства системы электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саулет Эксперт"
АВТОР: ТОО "RedlinePro"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №21 от 15.03.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Наружные сети электроснабжения											
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-10 кВ									
39	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,1	15014,31	7781,44	1501	778	--	809	2495
		НР - 80%; СП - 8%			7232,87	2877,31	723	288		185	
40	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9634,00	--	19268	--	19268	--	20809
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
65	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	2,1	15014,31	7781,44	31530	16341	--	16985	52396
		НР - 80%; СП - 8%			7232,87	2877,31	15189	6042		3881	
66	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	42	9634,00	--	404628	--	404628	--	436998
		СП - 8%			--	--	--	--		32370	
97	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,7	15014,31	7781,44	10510	5447	--	5662	17465
		НР - 80%; СП - 8%			7232,87	2877,31	5063	2014		1294	
98	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	14	9634,00	--	134876	--	134876	--	145666
		СП - 8%			--	--	--	--		10790	
120	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,75	15014,31	7781,44	11261	5836	--	6066	18713
		НР - 80%; СП - 8%			7232,87	2877,31	5425	2158		1386	
121	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	15	9634,00	--	144510	--	144510	--	156071

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11561	
144	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,1	15014,31	7781,44	1501	778	--	809	2495
		НР - 80%; СП - 8%			7232,87	2877,31	723	288		185	
145	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9634,00	--	19268	--	19268	--	20809
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				873917				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-0,4 кВ									
161	С1243-701-0328	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	км	7,774	2323585,00	--	18063550	--	18063550	--	19508634
		СП - 8%			--	--	--	--		1445084	
162	С1243-701-0324	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	4,456	1729754,00	--	7707784	--	7707784	--	8324407
		СП - 8%			--	--	--	--		616623	
163	С1243-701-0317	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	1,629	1243075,00	--	2024969	--	2024969	--	2186967
		СП - 8%			--	--	--	--		161998	
164	С1243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,488	937388,00	--	1394833	--	1394833	--	1506420
		СП - 8%			--	--	--	--		111587	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
165	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	7,4017835	226034,00	--	1673055	--	1673055	--	1806899
		СП - 8%			--	--	--	--		133844	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1(н) -322 компл.									
186	С1252-207-1808 прим.	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали/F207	шт.	605	9113,00	--	5513365	--	5513365	--	5954434
		СП - 8%			--	--	--	--		441069	
187	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	1288	125,00	--	161000	--	161000	--	173880
		СП - 8%			--	--	--	--		12880	
188	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД"	Кронштейн типа СА 16	шт	1288	364,29	--	469206	--	469206	--	506742
		СП - 8%			--	--	--	--		37536	
189	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД"	Натяжной зажим DN1	шт	1288	591,96	--	762444	--	762444	--	823440
		СП - 8%			--	--	--	--		60996	
193	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0038207	951092,00	--	3634	--	3634	--	3925
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
196	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Кронштейн У3	шт	94	6183,75	--	581272	--	581272	--	627774
		СП - 8%			--	--	--	--		46502	
197	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	188	8310,00	--	1562280	--	1562280	--	1687262
		СП - 8%			--	--	--	--		124982	
198	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Провод заземляющий ЗП6	м	112,8	519,11	--	58556	--	58556	--	63240
		СП - 8%			--	--	--	--		4684	
199	С1252-207-1808 прим.	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали/F207	шт.	376	9113,00	--	3426488	--	3426488	--	3700607
		СП - 8%			--	--	--	--		274119	
226	С1252-207-1808 прим.	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали/F207	шт.	366	9113,00	--	3335358	--	3335358	--	3602187
		СП - 8%			--	--	--	--		266829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50476818				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				51 350 735				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**51 350 735**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**51 350 735**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,40%	1 232 418				
Итого с временными			Тенге				**52 583 153**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	899 172				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**53 482 324**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 069 646				
Итого СМР			Тенге				**54 551 971**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**54 551 971**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	54 551 971				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				54 551 971				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999903626			Тенге			**0,9500000**	**51 824 372**				
НДС			Тенге			12%	6 218 925				
Итого к оплате			**Тенге**				**58 043 297,04**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

Саурыков А.Б.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Саулет Эксперт"

Жумабай Д.К

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Авторский надзор:

ТОО "RedlinePro"

Әліпбек Ө.