Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 11 2022 года

Заказчик **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»**, заместитель руководителя Муздыбеков Р.О., БИН 0703400004392, телефон 8/726/450465, 080000, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Желтоксан, №78.

наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «11» 11 2022 г. **ТОО «Құрылыс-2015»**, директор - Абильдаев С.Б., Жамбылская область, г.Тараз, микр. Жайлау, №6-70, БИН 150140015378, телефон 87017352327.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «11» 11 2022 г., **ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»**, директор - Умбеткалиев М.Т., эксперт - Шегебаев А.Н., №KZ23VJE00031322 от 13.10.2017 года, БИН 150140000042, телефон 87774965272.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «11» 11 2022 г., **ТОО «Ғұмыр-Сәулет»**, директор - Момынтаев Е.М., эксперт - Момынтаев Е.М. в соответствии с приказом №1 от 10.10.2022 года, БИН 100840010224, телефон 87059674823.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительства. «Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, село Алга, ул. Карашаш», уровень ответственности - II (нормальный)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Каршаш

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20__ года, дата ознакомления, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 03.12.2013 года №55 аппарата акима Алгинского сельского округа

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«___»_____20___года №___

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работы №KZ92REA00302920 от 28.10.2022 года КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ғұмыр-Сәулет», №CCon-0366/21 от 13.12.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГП на ПХВ «Шуская ЦРБ управление здравоохранения акимата Жамбылской области» №438 от 13.12.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 28 » октября 2022 года;

месяц, год

окончание работ « 11 » ноября 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 0,5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 0,5;

фактически, месяц: 0,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество котлов	комплект	2		2	
Отпуск тепла потребителям	кВт	35		35	

Давление	кгс/см2	18,0			
Расход газа	м3/ч	3,5		3,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точка подключения от существующего подземного газопровода среднего давления, проложенного по улице Карашаш села Алга Шуского района Жамбылской области. У здания предусмотрен ШРП для снижения давления газа. После ввода в эксплуатацию врезку газопровода предусмотрен без сброса газа. Газопроводы среднего давления после выхода из земли до ШГРП выполнены - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. На выходе газопровода из земли перед индивидуальными ШГРП предусмотрены установка шаровых кранов Ф25 типа КШФ ALSO. Имеется встроенный счетчик газа во взрывозащищенном исполнении в одном шкафу с регулятором давления на одного абонента. Места установки ШГРП предусмотрены условно, монтаж можно производить с учетом удобности расположения и обслуживания.

Сварка полиэтиленовых газопроводов предусмотрены муфтами с закладными нагревателями. Компенсация температурных удлинений газопроводов осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта. Газопроводы среднего давления запроектированы из труб газовых HDPE 100 SDR 11 СН РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø63х5,8. Газопроводы низкого давления

запроектированы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø25х3,0 по фасаду здания ВА.

Газоснабжение внутреннее предусматривается природным газом, с теплотворной способностью Q=7600 ккал/м3. Давление в точке подключения 1,8 кгс/см2. Проектом предусматривается газоснабжение существующей топочной. В топочной предусматривается присоединения газопровода к существующему газовому котлу. Топливом для топочной является природный газ. Годовой расход газа Q=3.5м куб/час*10часов*160сут=5600м куб.

С корректором по температуре и давлению снижение давления предусмотрено шкафным газорегуляторным пунктом (установку газорегуляторного пункта см. раздел наружные сети). Для безопасной работы горелок на подводках газопровода к котлу предусмотрена установка электромагнитного запорного клапана КЗГЭМ в комплекте с сигнализатором загазованности. Продувка газопровода осуществляется через систему продувочных трубопроводов. Разводящие газопроводы монтируются открыто из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, на сварке. Горизонтальные газопроводы проложены с уклоном 0.003 в сторону движения газа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 4 325,55 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 2 754,025 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 558,21 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительства. «Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, село Алга, ул. Карашаш»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя Муздыбеков Р.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Шегебаев А.Н.,

по объектам второго уровня ответственности

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015», Умбеткалиев М.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор

1) разработчик проекта

ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Е.М., директор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) организация

ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Е.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

3) аттестованный(-ые) эксперт (-ы)

Момынтаев Е.М., несущие и ограждающие конструкции

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Құрылыс-2015», Абильдаев С.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	-	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	29	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	22	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	2	
	Протяженность подземной прокладки:	м	102	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d = 32	шт	2	
	d =20	шт	1	
7	Кран проходной d =20	шт	1	
	d =15	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя Муздыбеков Р.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор

ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*