Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"21" октябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Нур Каз-Даму» Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕКБАУ ЕПЕНОВ, 67, БИН: 140440007792, директор Нысанбаев Дархан Утегенович***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нысанбаев Дархан Утегенович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство уличного освещения по улице З. Мырзалиев, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35, Аким поселка Ибрагимов Абдрасыл Искакович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «СК Ризалит» БИН 180440030615 директор Аманкулов Ш.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "AB Construction", ГСЛ 23028106 от 28.12.2023г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", приказ №134 А-Ө от 29.08.2024г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Крюк типа SOT29.10 сквозной	*шт*	*5*	*5*	*5*	*5*
Зажим поддерживающий типа SO130	*шт*	*5*	*5*	*5*	*5*
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	*м*	*13*	*13*	*13*	*13*
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	*шт*	*5*	*5*	*5*	*5*
Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	*шт*	*5*	*5*	*5*	*5*
Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	*м*	*5*	*5*	*5*	*5*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	*м*	*150*	*150*	*150*	*150*
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	*шт*	*5*	*5*	*5*	*5*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : Светильники устанавливаются на существующий ж/б опору на базе стойки СВ95, СВ-105.
Высота опоры с кронштейном 7500мм. Тип кронштейна К1К-1,0-1,5-0,145-0,048. Все поверхности кронштейна защищены от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием.
Воздушная линия освещения выполнена сталеалюминевыми изолированными проводами марки СИП-4 2х16мм2 подвешенными на существующих железобетонных опорах по типовой
серии 3.407.1-136 с использованием арматуры ЭНСТО КазСЭП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***24 сентябрь 2024г;***
(месяц, год)
окончание работ ***18 октябрь 2024г;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Нат-и Аск ФЗС

Техникалық құжаттар үшін
Жаңақорған АЭТ
Для технической документации

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство уличного освещения по улице З. Мырзалиев, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Нур Каз-Даму» _____ ***Нысанбаев Д.У.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор ТОО «СК РИЗАЛИТ» _____ ***Аманкулов Ш.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)