Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«20» 08 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ГазСтройХолдинг», г.Астана, район Байконыр, ул.Бактыораз Бейсекбаева, 23**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Кулболдинова О. А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство подводящих газовых сетей в н/п Танатар с/о Алгабас, Байдибекского района, Туркестанской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является (генеральный подрядчик): **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» акимата района Байдибек», Азизханов Жандос Султанханович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ» РП № ЮКПЭ-0022/23**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» акимата района Байдибек», №11 от 13.02.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	м	1400		1400	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число кв	площадь кв, м2		число кв	площадь кв, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

Прокладка подводящего газопровода высокого давления Р=0,3-0,6МПа к трем населенным пунктам Танатар, предусмотрены ГРПШ. Подводящий газопровод высокого давления Р=0,3-0,6МПа выполнен подземно из полиэтиленовых труб диаметром 90х8,2 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Для понижения давления газа с высокого Р=0,6МПа до среднего Р=0,3МПа предусмотрен газорегуляторный пункт шкафного типа с 2-мя регуляторами газа типа ГРПШ-13-2ВУ1 с узлом учета расхода газа «М-Елкор». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом. На подземном газопроводе предусмотрены контрольные трубки, которые установлены в местах пересечения с другими подземными коммуникациями; на углах поворотов газопроводов; в местах разветвления сети; при переходах с подземной прокладки на надземную; расположения неразъемных соединений (полиэтилен-сталь), а также в пределах поселений на линейных участках газопроводов с расстоянием между ними не более 50 м._____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2024 г.

окончание работ: август 2024 г.

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту

организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: 2

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,93% и фактически применено 75% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению **Ордабасинское РГХ ТПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Директор Абдуллаев М.С.**

« » 2024 год

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Доступ для маломобильных групп населения не предусмотрен проектом;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящих газовых сетей в н/п Танатар с/о Алгабас, Байдибекского района, Туркестанской области» законченным.**

(наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ГазСтройХолдинг» Кулболдинов Омиржан Ашимханович

«20» 08. 2024 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) место печати

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ, ЖШС ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ГазСтройХолдинг» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА, ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН