Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«17» февраля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс",Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Жаппасбай батыра, №68Д**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Даулетбаев Серикбол Рахимбердиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Курманской врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области" (Привязка)**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "BestStoryGroup инжениринг", ТОО «Жанарту»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг" 190220769, 15.10.2019 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбиснкой области", № 5 от 20.01.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь проектируемого здания	$м^2$	482,2		482,2	
Площадь застройки	$м^2$	482,2		482,2	
Строительный объем	$м^3$	2674,0		2674,0	
Площадь проектируемого здания	$м^2$	482,2		482,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	410,5	410,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2674,0	2674,0
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть

Объемно-планировочное решение

Врачебная амбулатория на 40 посещений

Здание одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 38.0 х 11.0 м, высотой от уровня планировочной отметки земли до максимальной точки 5.78 м.

Высота помещения в чистоте 3.0 м.

Класс здания по конструктивной пожарной опасности С0.

Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф3.4

Класс горючести – Г1 (слабо горючие) с применением антипирена
Класс пожарной опасности строительных конструкции –К0
Степень огнестойкости – III.
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке 49,30 м.
Запроектированы кабинет врачебного приема, тамбур, санузел для персонала, санузел для посетителей и для МГН, санузел палаты временного пребывания, помещение для размещения автономного источника теплоснабжения, помещение для хранения дезинфицирующих средств, процедурная, коридор, вестибюль с аптечным пунктом, прививочный кабинет, кабинет физиотерапевтического лечения, комната для забора мокроты, комната для приема противотуберкулезных препаратов, изоляторная, стоматологический кабинет, помещение для временного хранения медицинских отходов, шлюзная, комната временного пребывания на 1 койку, помещение для уборочного инвентаря, медицинский архив, гардеробная, помещение картотеки, комната для персонала, стерилизационная, складское помещение, кабинет заведующего, кабинет до врачебного приема.
Технико-экономические показатели:

Общая площадь здания - 410,50 м2
Полезная площадь здания - 378,83 м2
Площадь застройки - 482,2 м2
Строительный объем - 2674,0 м3
Расчетная площадь здания - 253,23 м2

Надворная уборная

Надворная уборная, отдельно стоящая, с размерами в осях 1,2х1,5 м, высотой 2,5м.
Класс здания по конструктивной пожарной опасности СО.
Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф5
Степень огнестойкости – III б.
Уровень ответственности – III (пониженный)

Конструктивные решения

Объемно-пространственное решение и планировка помещений медпункта приняты с учетом функционально - технологических требований, санитарно-гигиенических норм, оптимальной инсоляции, обеспечения освещенности и архитектурно- эстетической выразительности.
Фундаменты монолитные бетонные, из бетона F50 кл. В15, по ГОСТ 26633-2015.
Под фундаментами выполняется подготовка из щебня, толщиной 100 мм, пролитая на всю толщину битумом. Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция - обмазка битумом за 2 раза по наружной стороне фундамента до планировочной отметки земли. Бетон и раствор для конструкций, соприкасающихся с грунтом, готовить на сульфатостойком портландцементе.
Наружные стены здания многослойные, общей толщиной 470 мм выполнены из ячеистого бетона Б-300, ГОСТ 31360-2007, плотностью =500 кг/м³ на специальном клее для ячеистых блоков с утеплением минплитой ISOVER-KL-E, ρ0=11кг/м³, ГОСТ 10140-2003, λ=0,041 Вт/(м х°С), негорючий толщиной 50 мм , с облицовкой силикатным кирпичом М 125 по ГОСТ 379-2015 плотностью =1800 кг/м³ на растворе М50 по ГОСТ 5802-66 с комбинированием красным кирпичом согласно цветового решения фасада.
Кладка наружных стен принята по типу "В" серии 2.130-8, выпуск 0.
Кладка наружных стен ведется с армированием закладными сетками М1, М2 (см. лист 28).
Опоры под навес- кирпичные столбы 380х380мм из красного кирпича М125 по ГОСТ 379-2015 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66. Кладка столба вести с армированием сеткой ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I d-3мм по ГОСТ 6727-80 через 5 рядов кладки.
Внутренние стены толщиной 380 мм по оси "Б" и 250 мм (кубовая) из силикатного кирпича М125 по ГОСТ 379-2015 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66. Кладку внутренней стены вести с армированием сеткой ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ø3 мм по ГОСТ 6727-80 через 5 рядов кладки.
Перегородки толщиной 100 мм из газоблоков Б-100 по ГОСТ 31360-2007 объемным весом 500кг/м3 на специальном клее для ячеистых блоков.
В санузлах перегородки из керамического кирпича М100 по ГОСТ530-2012 на растворе

М50 по ГОСТ 5802-86.
Перекрытия деревянный настил по деревянным балкам по ГОСТ 8486-86*. Утепление - минплита ISOVER -OLE, толщиной 150мм с объемным весом 50кг/м3.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Крыша чердачная четырехскатная. Покрытие кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропилам. Проектом предусмотрено устройство восемь слуховых окон.
Деревянные поверхности карнизов, свесов, лобовые доски окрашиваются белой масляной краской.
Для обслуживания чердака в коридоре в перекрытии устраивается выход люк (600х720мм) с крышкой 580х680мм. Каркас крышки выполняется из досок по ГОСТ 8386-86* с утеплением минплитой ISOVER-OLE (Y=50кг/м3). Доступ на чердак обеспечивается с помощью металлической лестницы из уголков по ГОСТ 8509-93 и арматуры Ф20 ГОСТ 34028-2016. Внутренняя часть проема люка и крышка обшиваются оцинкованным листом по ГОСТ 14918-2020. Для предотвращения соскальзывания ноги на чердаке по периметру люка предусматривается бортики высотой 200мм. Вентиляционные каналы выполняются из оцинкованной стали, учтены в разделе ОВ.
Вентиляционная шахта выполняется из керамического кирпича марки КР-л-по 125/50 о ГОСТ 530-2012 на растворе М75.
В пределах чердачного пространства шахты утеплить минераловатными плитами П-175 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по металлической сетке №20 -ОБ по ГОСТ 5336-80. Стенки вентшахты армировать проволокой Ø5 Вр 1 с ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки.
Горизонтальные и вертикальные швы следует тщательно заполнить раствором. Раствор, выдавленный из швов, на внутренних поверхностях удаляется. Оголовки вентшахт и вентканалов перекрываются зонтами в виде рассекателя из оцинкованной стали. Расход материалов на вентканалы и зонты учтен в спецификации раздела ОВ.
Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с поворотным открыванием одной створки, наружный витраж RAL7038 ГОСТ21519-2003.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016, наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016.
Внутренняя отделка помещений - согласно "Ведомости отделки".
Для обслуживания маломобильных групп населения проектом предусмотрено устройство пандуса. Вдоль обеих сторон пандуса устанавливаются ограждения с поручнями. Поручни Ø51х2,5 по ГОСТ 10704-91 располагают на высоте 0,7 и 0,9 м. Вдоль обеих сторон пандуса предусмотрены бортики высотой 0,1 м для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля, или коляски.
Покрытия козырьков над крыльцами предусмотрены из сотового поликарбоната POLYGAL по металлическим конструкциям из квадратных труб по ГОСТ 8639-82 с ажурными вплетениями из стального квадрата 12 мм по ГОСТ 2591-2006.
Цоколь, боковые поверхности крылец и пандусов штукатурятся крупнозернистой штукатуркой с обработкой поверхности гвоздевой щеткой и последующей окраской атмосферостойкой фасадной краской.
Крыльца и пандус облицовываются антискользящей керамической плиткой по ГОСТ 13996-2016.
По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000мм.
Антикоррозийную защиту всех металлоконструкций производить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82.

Надворная уборная

Стены запроектированы деревянные каркасно-обшивные однослойные.
Стойки сечением 150 х 150 мм, по нижней обвязке 100 х 150 мм обшиваются досками толщиной 25 мм.
Стенки выгреба из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе толщиной 300 мм. Снаружи выгреба укладывается слой жирной мятой глины - 300 мм. Внутренние стенки и днище выгреба обмазываются горячим битумом за два раза.
Пол - деревянный из досок толщиной 37 мм.
Стропильные ноги сечением 50 х 150 мм, укладываемые через 600 мм, служат в качестве

верхней обвязки каркаса.
Кровля выполняется из профлиста по обрешетке 40 х 50 мм через 500 мм.
Люк выгреба закрывается деревянной крышкой.
Выгреб оборудуется вытяжным коробом сечением 200 х 200 мм.
Стены, двери и фрамуги окрашиваются масляной краской.
Все деревянные элементы должны быть антисептированы и покрыты антипиреном.
Вокруг уборной устраивается бетонная отмостка шириной 700 мм.

Выгреб 3м3

Выгреб закрытый заглубленный колодезного типа емкостью 3 м.^{3} предназначен для приема сточных вод. Стены выгреба запроектированы из сборных колец по серии 3.900.1-14 в.1. Днище из плит по серии 3.900.1-14 в. 1. Для повышения водонепроницаемости и герметичности выгреба стыки заделываются раствором на напрягающем цементе НЦ 20 (по ТУ 21-20-18-80) состава 1:15 (НЦ; песок) по массе при В/ц = 0,45 дополнительно в стыки укладывается шнур гермита диаметром 30 мм. Соединение колец между собой производится стяжными болтами. Все сборные и железобетонные элементы и стыки между ними выполняются из бетона пониженной проницаемости на сульфатостойком цементе ГОСТ 22265-76*, по водонепроницаемости - W6, по морозостойкости – F100. Закладные детали выполнять оцинкованными с толщиной покрытия 120 мм.
В выгребе предусмотрена естественная вентиляция.
Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2раза, с устройством замка из жирной глины толщиной 150 мм. Плиту днища укладывать на подготовку из щебня, пролитого горячим битумом за 2 раза.

Фундамент под ДЭС

Под ДЭС предусмотрен фундамент из сборных блоков по ГОСТ - 13579-2018. Все подземные конструкции выполнить из бетона кл.В15, W4, F50 на сульфатостойком портландцементе. Под фундаменты выполнена подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 50мм. Боковые поверхности подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза. Отмостку выполнить после подводки и прокладки кабелей.

Опоры освещения

Под опоры освещения предусмотрен монолитные железобетонный фундамент сечением 0,4х0,4м из бетона кл.В15, W4, F50 на сульфатостойком портландцементе. На верху фундамента предусмотрены закладные детали в виде болтов, гаек и шайб для монтажа опор. Под фундаменты выполнена подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 50мм. Боковые поверхности подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза.

Ограждения территории

Ограждения представляют собой сетчатые панели, обрамленные уголками (по ГОСТ 8509-93) и натянутой на них сетки "Рабицы" (по ГОСТ 5336-80). Отметка верха панелей от уровня земли +1,600. Панели крепятся к стойкам из стальных труб Д50х3,0 (по ГОСТ 8732-78), которые заглубляются на 0,85 м в фундамент из бетона кл.В15, W6, F50.
Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 50 мм, пропитанную битумом до полного насыщения. Гидроизоляция боковых бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом- битумная мастика (2слоя).
Материал конструкций бетона на сульфатостойком портландцементе.
Для входа и выхода людей, а также выезда и въезда машин предусмотрены ворота и калитка с двух сторон территории объекта. Предусмотрены ворота из сетчатых панелей, которые выполняются аналогично сетчатым панелям. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. Высота сварных швов - 3мм. Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по грунту из лака ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. В соответствии с СП РК 2.01-101-2013

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2022 г**
месяц, год
окончание работ **февраль 2023г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**
фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство Курманской врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области" (Привязка)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс" Руководитель Даулетбаев С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.