Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«17» февраля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс",Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Жаппасбай батыра, №68Д**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Даулетбаев Серикбол Рахимбердиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«**Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области».**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "BestStoryGroup инжениринг"**

наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг" 19020759, 15.10.2019 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбиснкой области", № 6 от 20.01.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь проектируемого здания	$м^2$	482,2		482,2	
Площадь застройки	$м^2$	482,2		482,2	
Строительный объем	$м^3$	2674,0		2674,0	
Площадь проектируемого здания	$м^2$	482,2		482,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	410,5	410,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2674,0	2674,0
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

<u>Архитектурно-строительная часть</u>

<u>Объемно-планировочное решение</u>

<u>Врачебная амбулатория на 40 посещений</u>

Здание одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 38.0 х 11.0 м, высотой от уровня планировочной отметки земли до максимальной точки 5.78 м.

Высота помещения в чистоте 3.0 м.

Класс здания по конструктивной пожарной опасности С0.

Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф3.4

Класс горючести – Г1 (слабо горючие) с применением антипирена

Класс пожарной опасности строительных конструкции –К0

Степень огнестойкости – III.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует

абсолютной отметке 99,60 м.
Запроектированы кабинет врачебного приема, тамбур, санузел для персонала, санузел для посетителей и для МГН, санузел палаты временного пребывания, помещение для размещения автономного источника теплоснабжения, помещение для хранения дезинфицирующих средств, процедурная, коридор, вестибюль с аптечным пунктом, прививочный кабинет, кабинет физиотерапевтического лечения, комната для забора мокроты, комната для приема противотуберкулезных препаратов, изоляторная, стоматологический кабинет, помещение для временного хранения медицинских отходов, шлюзная, комната временного пребывания на 1 койку, помещение для уборочного инвентаря, медицинский архив, гардеробная, помещение картотеки, комната для персонала, стерилизационная, складское помещение, кабинет заведующего, кабинет до врачебного приема.
Технико-экономические показатели:

Общая площадь здания - 410,50 м2
Полезная площадь здания - 378,83 м2
Площадь застройки - 482,2 м2
Строительный объем - 2674,0 м3
Расчетная площадь здания - 253,23 м2

Надворная уборная

Надворная уборная, отдельно стоящая, с размерами в осях 1,2х1,5 м, высотой 2,5м.
Класс здания по конструктивной пожарной опасности СО.
Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф5
Степень огнестойкости – III б.
Уровень ответственности – III (пониженный)

Конструктивные решения

Объемно-пространственное решение и планировка помещений медпункта приняты с учетом функционально - технологических требований, санитарно-гигиенических норм, оптимальной инсоляции, обеспечения освещенности и архитектурно- эстетической выразительности.
Фундаменты монолитные бетонные, из бетона F50 кл. В15, по ГОСТ 26633-2015.
Под фундаментами выполняется подготовка из щебня, толщиной 100 мм, пролитая на всю толщину битумом. Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция - обмазка битумом за 2 раза по наружной стороне фундамента до планировочной отметки земли. Бетон и раствор для конструкций, соприкасающихся с грунтом, готовить на сульфатостойком портландцементе.
Наружные стены здания многослойные, общей толщиной 470 мм выполнены из ячеистого бетона Б-300, ГОСТ 31360-2007, плотностью =500 кг/м³ на специальном клее для ячеистых блоков с утеплением минплитой ISOVER-KL-E, ρ0=11кг/м³, ГОСТ 10140-2003, λ=0,041 Вт/(м х°С), негорючий толщиной 50 мм , с облицовкой силикатным кирпичом М 125 по ГОСТ 379-2015 плотностью =1800 кг/м³ на растворе М50 по ГОСТ 5802-66 с комбинированием красным кирпичом согласно цветового решения фасада.
Кладка наружных стен принята по типу "В" серии 2.130-8, выпуск 0.
Кладка наружных стен ведется с армированием закладными сетками М1, М2 (см. лист 28).
Опоры под навес- кирпичные столбы 380х380мм из красного кирпича М125 по ГОСТ 379-2015 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66. Кладка столба вести с армированием сеткой ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I d-3мм по ГОСТ 6727-80 через 5 рядов кладки.
Внутренние стены толщиной 380 мм по оси "Б" и 250 мм (кубовая) из силикатного кирпича М125 по ГОСТ 379-2015 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66. Кладку внутренней стены вести с армированием сеткой ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ø3 мм по ГОСТ 6727-80 через 5 рядов кладки.
Перегородки толщиной 100 мм из газоблоков Б-100 по ГОСТ 31360-2007 объемным весом 500кг/м3 на специальном клее для ячеистых блоков.
В санузлах перегородки из керамического кирпича М100 по ГОСТ530-2012 на растворе М50 по ГОСТ 5802-86.
Перекрытия деревянный настил по деревянным балкам по ГОСТ 8486-86*. Утепление - минплита ISOVER -OLE, толщиной 150мм с объемным весом 50кг/м3.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Крыша чердачная четырехскатная. Покрытие кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропилам. Проектом предусмотрено устройство восемь слуховых окон. Деревянные поверхности карнизов, свесов, лобовые доски окрашиваются белой масляной краской.
Для обслуживания чердака в коридоре в перекрытии устраивается выход люк (600х720мм) с крышкой 580х680мм. Каркас крышки выполняется из досок по ГОСТ 8386-86* с утеплением минплитой ISOVER-OLE (Y=50кг/м3). Доступ на чердак обеспечивается с помощью металлической лестницы из уголков по ГОСТ 8509-93 и арматуры Ф20 ГОСТ 34028-2016. Внутренняя часть проема люка и крышка обшиваются оцинкованным листом по ГОСТ 14918-2020. Для предотвращения соскальзывания ноги на чердаке по периметру люка предусматривается бортики высотой 200мм. Вентиляционные каналы выполняются из оцинкованной стали, учтены в разделе ОВ.
Вентиляционная шахта выполняется из керамического кирпича марки КР-л-по 125/50 о ГОСТ 530-2012 на растворе М75.
В пределах чердачного пространства шахты утеплить минераловатными плитами П-175 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по металлической сетке №20 -ОБ по ГОСТ 5336-80. Стенки вентшахты армировать проволокой Ø5 Вр 1 с ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки.
Горизонтальные и вертикальные швы следует тщательно заполнить раствором. Раствор, выдавленный из швов, на внутренних поверхностях удаляется. Оголовки вентшахт и вентканалов перекрываются зонтами в виде рассекателя из оцинкованной стали. Расход материалов на вентканалы и зонты учтен в спецификации раздела ОВ.
Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с поворотным открыванием одной створки, наружный витраж RAL7038 ГОСТ21519-2003.
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016, наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016.
Внутренняя отделка помещений - согласно "Ведомости отделки".
Для обслуживания маломобильных групп населения проектом предусмотрено устройство пандуса. Вдоль обеих сторон пандуса устанавливаются ограждения с поручнями. Поручни Ø51х2,5 по ГОСТ 10704-91 располагают на высоте 0,7 и 0,9 м. Вдоль обеих сторон пандуса предусмотрены бортики высотой 0,1 м для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля, или коляски.
Покрытия козырьков над крыльцами предусмотрены из сотового поликарбоната POLYGAL по металлическим конструкциям из квадратных труб по ГОСТ 8639-82 с ажурными вплетениями из стального квадрата 12 мм по ГОСТ 2591-2006.
Цоколь, боковые поверхности крылец и пандусов штукатурятся крупнозернистой штукатуркой с обработкой поверхности гвоздевой щеткой и последующей окраской атмосферостойкой фасадной краской.
Крыльца и пандус облицовываются антискользящей керамической плиткой по ГОСТ 13996-2016.
По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000мм.
Антикоррозийную защиту всех металлоконструкций производить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82.

Надворная уборная

Стены запроектированы деревянные каркасно-обшивные однослойные.
Стойки сечением 150 х 150 мм, по нижней обвязке 100 х 150 мм обшиваются досками толщиной 25 мм.
Стенки выгреба из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе толщиной 300 мм. Снаружи выгреба укладывается слой жирной мятой глины - 300 мм. Внутренние стенки и днище выгреба обмазываются горячим битумом за два раза.
Пол - деревянный из досок толщиной 37 мм.
Стропильные ноги сечением 50 х 150 мм, укладываемые через 600 мм, служат в качестве верхней обвязки каркаса.
Кровля выполняется из профлиста по обрешетке 40 х 50 мм через 500 мм.
Люк выгреба закрывается деревянной крышкой.
Выгреб оборудуется вытяжным коробом сечением 200 х 200 мм.

Стены, двери и фрамуги окрашиваются масляной краской.
Все деревянные элементы должны быть антисептированы и покрыты антипиреном.
Вокруг уборной устраивается бетонная отмостка шириной 700 мм.

Выгреб 3м3

Выгреб закрытый заглубленный колодезного типа емкостью 3 м.³ предназначен для приема сточных вод. Стены выгреба запроектированы из сборных колец по серии 3.900.1-14 в.1. Днище из плит по серии 3.900.1-14 в. 1. Для повышения водонепроницаемости и герметичности выгреба стыки заделываются раствором на напрягающем цементе НЦ 20 (по ТУ 21-20-18-80) состава 1:15 (НЦ; песок) по массе при В/ц = 0,45 дополнительно в стыки укладывается шнур гермита диаметром 30 мм. Соединение колец между собой производится стяжными болтами. Все сборные и железобетонные элементы и стыки между ними выполняются из бетона пониженной проницаемости на сульфатостойком цементе ГОСТ 22265-76*, по водонепроницаемости - W6, по морозостойкости – F100. Закладные детали выполнять оцинкованными с толщиной покрытия 120 мм.
В выгребе предусмотрена естественная вентиляция.
Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2раза, с устройством замка из жирной глины толщиной 150 мм. Плиту днища укладывать на подготовку из щебня, пролитого горячим битумом за 2 раза.

Фундамент под ДЭС

Под ДЭС предусмотрен фундамент из сборных блоков по ГОСТ - 13579-2018. Все подземные конструкции выполнить из бетона кл.В15, W4, F50 на сульфатостойком портландцементе. Под фундаменты выполнена подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 50мм. Боковые поверхности подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза. Отмостку выполнить после подводки и прокладки кабелей.

Опоры освещения

Под опоры освещения предусмотрен монолитные железобетонный фундамент сечением 0,4х0,4м из бетона кл.В15, W4, F50 на сульфатостойком портландцементе. На верху фундамента предусмотрены закладные детали в виде болтов, гаек и шайб для монтажа опор. Под фундаменты выполнена подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 50мм. Боковые поверхности подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза.

Ограждения территории

Ограждения представляют собой сетчатые панели, обрамленные уголками (по ГОСТ 8509-93) и натянутой на них сетки "Рабицы" (по ГОСТ 5336-80). Отметка верха панелей от уровня земли +1,600. Панели крепятся к стойкам из стальных труб Д50х3,0 (по ГОСТ 8732-78), которые заглубляются на 0,85 м в фундамент из бетона кл.В15, W6, F50.
Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 50 мм, пропитанную битумом до полного насыщения. Гидроизоляция боковых бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом- битумная мастика (2слоя).
Материал конструкций бетона на сульфатостойком портландцементе.
Для входа и выхода людей, а также выезда и въезда машин предусмотрены ворота и калитка с двух сторон территории объекта. Предусмотрены ворота из сетчатых панелей, которые выполняются аналогично сетчатым панелям. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. Высота сварных швов - 3мм. Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по грунту из лака ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. В соответствии с СП РК 2.01-101-2013

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август2022 г**
месяц, год
окончание работ **февраль2023г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4**
фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Алматы ТЖС Кульмагамбетов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП, Алга-Жылу" гл. инженер Толкунбаев К.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АГФ АО «КазТрансГаз Аймак» Нургалиев А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
обеспечен доступ руководитель отдела
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«**Строительство Карагашской врачебной амбулатории на 40 посещений в селе Самбай Алгинского района Актюбинской области».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс" Руководитель Даулетбаев С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.