Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«25» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», РК, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жаппасбай батыра 68 Д**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Даулетбаев Серікбол Рахымбердиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница», расположенного по адресу: улица А.Кунанбаева, №105, в поселке Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Кармакшинская районная больница» Управления Здравоохранения Кызылординской области, руководитель Нысанбаев Бақытжан Сағилатұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Best Stroy Group инжиниринг», ТОО «Асанас-Дар», ТОО «Универсал Сервис М Н»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ХТ ПТ «Мекен и Компания», №201/08-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **№81Ѳ от 03.05.2022 г. утвержденное КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	10898,58		10898,58	
Строительный объем здания	м3	48153,03		48153,03	
Площадь застройки	м2	5043,24		5043,24	
Этажность	этаж	3/2		3/2	
Мощность	коек	155/20		155/20	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница», расположенного по адресу: улица А.Кунанбаева, №105, в поселке Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области.

Уровень ответственности – I обьекты(повышенного) уровня ответственности относящийся к технический сложным согласно приказа №165 Мин.Нац экономики РК от 28 февраля 2015 года.

Класс по функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1.

Степень огнестойкости – II.

Степень долговечности – II.

Экологическая характеристика района - зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон – IV - Г.

Средняя температура самого холодного месяца минус 7,7 °С.

Средняя температура самого жаркого месяца +34,4 °С.

По объекту строительства распространены следующие грунты:

ИГЭ-0 - насыпной грунт, из ПРС, вскрытой мощностью 0,2м.

ИГЭ-1 - суглинок темно-серого цвета, от твердой, до туго пластичной консистенции, без включении, с прослоями супеси и песка, вскрытой мощностью 2,4 м.

ИГЭ-2 - песок пылеватый, серого цвета, водонасыщенный, средней плотности, по-лимиктовый, с прослоями супеси, вскрытой мощностью 4,9 м.

Сейсмичность района строительства – 6 баллов.

Техническое состояние существующего здания

На момент обследования, ограждающие и несущие конструкции в результате визуального осмотра находятся в удовлетворительном состоянии.

Здание больницы.

Количество этажей – 2/3

Год подстройки – 1987 г.

Наличие подвала – нет

Мощность – 155 коек

Здание инфекционной больницы.

Количество этажей – 2

Год подстройки – 1987 г.

Наличие подвала – нет

Мощность – 20 коек.

Согласно заданию на проектирование, экспертного заключения приняты следующие проектные решения:

Здание больницы:

- полная замена покрытия кровли с обрешеткой.
- устройство водосточной системы,
- устройство ограждения кровли,
- устройство слухового окна,
- устройство вентилируемого фасада металлосайдингом б=0,5 с утеплителем.
- цоколь - замена штукатурки, обшивка металлосайдингом б=0,5.
- замена ж/бетонного пандуса на подъемник для инвалидов.
- демонтаж с последующим монтажом крылец.
- устройство ограждения пандуса и крылец.
- ремонт ц.п. стяжкой бетонного крыльца и пандуса.
- ремонт ц.п. стяжкой бетонного козырька. Демонтаж с последующим монтажом козырька входа (2 шт).
- устройство бетонной отмостки.

Здание инфекционной больницы:

- полная замена покрытия кровли с обрешеткой.
- устройство водосточной системы,
- устройство ограждения кровли,
- устройство слухового окна,
- устройство вентилируемого фасада металлосайдингом с утеплителем.
- цоколь - замена штукатурки, обшивка металлосайдингом.
- покраска существующей металлической двери.
- демонтаж с последующим монтажом крыльца-5.
- ремонт ц.п. стяжкой бетонного козырька.
- ремонт ц.п. стяжкой бетонного крыльца и пандуса.
- устройство бетонной отмостки.

2.1. Архитектурно-строительные решения

2.1.1. Объемно-планировочное решение

Существующее здание *больницы*, 2-х и 3-х этажное, без подвала и с чердаком. Имеет - сложную конфигурацию в плане.

Высота помещений от пола до потолка - 3.0м.

Существующее здание *инфекционной больницы*, 2-х этажное с размерами в осях 11,72м х 51,25м, без подвала и с чердаком. Имеет прямоугольную конфигурацию в плане.

Высота помещений от пола до потолка - 3.0м.

2.1.2. Наружная отделка.

Наружная отделка:

Стены - Облицовка металлосайдингом толщиной 0,5.

Цоколь - Облицовка металлосайдингом толщиной 0,5.

Боковые поверхности крылец - цементная штукатурка, цокольная краска SAKU.

Покрытие крылец - бетон мозаичного состава кл. В20 - 30мм.

Козырьки входов - фасадная краска акриловая.

2.1.3. Конструктивные решения

фундаменты – ленточный фундамент из сборных железобетонных плит.

наружные и внутренние стены – кирпичные.

перегородки – кирпичные.

покрытия – сборные ж/бетонные многопустотные плиты.

перемычки над оконными и дверными проемами – железобетонные.

Окна – металлопластиковые.

Дверные блоки - деревянные и металлические.

Крыша – чердачная, деревянные конструкции.

Кровля - четырехскатная с покрытием из металлочерепицы.

Крыльцо, пандус – бетонное.

Отмостка – бетонная.

3.1. Противопожарные мероприятия

Проект выполнен в соответствии со СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

Степень огнестойкости здания - II в соответствии с классом и степенью долговечности, несущие конструкции и перегородки, элементы лестничной клетки и облицовка приняты из несгораемых материалов. Выход в чердачное пространство предусмотрен через люки в покрытии. На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы. Все металлические конструкции окрашиваются масляной краской. Вокруг здания предусмотрены проезды.

3.2. Мероприятия по защите конструкций от коррозии

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, ГОСТ 9.015-74:

Все подземные бетонные и железобетонные конструкции изготавливаются с применением сульфатостойкого портландцемента с окраской всех боковых поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза.

Под фундаменты подготовка из ГПС толщ. 100 мм.

Открытие поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием из эмали типа ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ 021 (ГОСТ 25129-82);

Все деревянные элементы пропитываются антисептическими составами и окрашиваются влагостойким антипиреновым составом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 года**

месяц, год

окончание работ **август 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница», расположенного по адресу: улица А.Кунанбаева, №105, в поселке Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», руководитель Даулетбаев Серікбол Рахымбердиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.