Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

**Декларация о соответствии**

«23» сентября 2021года

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Востоквзрывпром», 070000, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая 2/2
наименование организации, юридический адрес

в лице заместителя директора по строительству Игнатова А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение. Корректировка»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:
Государственное учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Танекенов К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «PromStroyAvtomatika»
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтройБезопасность»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kurylys Group RK»
Товарищество с ограниченной ответственностью «VSE»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация),
ТОО «СП OST Проект» № 006-12
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Государственное учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» приказ № 42 от 14.12.2018 года на основании заключения РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону от 14.12.2018 года № 06-0158/18
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь автомобильной дороги | м | 5443 | - | 3314,22 | - |
| Длина воздушных линий | м | 1186 | | 250 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Осветительная сеть выполнена светодиодными светильниками марки СКУ-125 мощностью 125 Вт, установленными на металлические опоры на высоте 6 метров над проезжей частью. Средняя горизонтальная освещенность проездов составляет не менее4 лк.

Линии сети наружного освещения проездов запитаны от близлежащей опоры уличного освещения. Управление сетями наружного освещения выполнено дистанционным по каналу GSM. Данную функцию выполняет ящик управления освещением ЯОУ 9604

В сетях наружного освещения принято напряжение 380/220 В переменного тока с глухозаземленной нейтралью (система TN-C-S) с равномерным распределением нагрузки по фазам. Непосредственно для светильников применено напряжение 220 В.

Категория электроснабжения - III.

Распределительная сеть освещения проездов выполнена воздушными линиями с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-2. Общая длина воздушных линий 250 м. От близлежащей опоры уличного освещения до первых опор наружного освещения сеть выполнена кабельной линией с использованием кабелей марки АВВГ, проложенным в земле в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли согласно типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Общая длина траншей для питания наружного освещения всех проездов равна 30 м.

Сечение сети наружного освещения рассчитано и выбрано по предельно допустимой величине потери напряжения ±5 % у наиболее удаленного светильника.

Внутриквартальные проезды обеспечивают проезд легкового и специализированного автотранспорта к жилым домам. Конструкция проездов запроектирована с облегченным асфальтобетонным покрытием, шириной 6 м с бордюрным камнем по периметру покрытия. Вдоль проездов запроектированы тротуары шириной 1,5м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2014 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 81;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 81 ;
фактически, месяц: 81;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается), не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение. Корректировка

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Востоквзрывпром»** _____ **Заместитель директора Игнатов А.В.**

подпись М.П.