Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"21" октябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Нұр Каз-Даму» Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕКБАУ ЕПЕНОВ, 67, БИН: 140440007792, директор Нысанбаев Дархан Утегенович***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нысанбаев Дархан Утегенович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство уличного освещения по улице Т. Бигельдинов №21 (тупик), в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35, Аким поселка Ибрагимов Абдрасыл Искакович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «СК Ризалит» БИН 180440030615 директор Аманкулов Ш.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "AB Construction", ГСЛ 23028106 от 28.12.2023г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", приказ №134 А-Ө от 29.08.2024г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Крюк типа SOT29.10 сквозной	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Зажим поддерживающий типа SO130	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	*м*	*11*	*11*	*11*	*11*
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	*м*	*4*	*4*	*4*	*4*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	*м*	*100*	*100*	*100*	*100*
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Светильники устанавливаются на существующий ж/б опору на базе стойки СВ95, СВ-105.

Высота опоры с кронштейном 7500мм. Тип кронштейна К1К-1,0-1,5-0,145-0,048. Все поверхности кронштейна защищены от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием.

Воздушная линия освещения выполнена сталеалюминевыми изолированными проводами марки СИП-4 2х16мм2 подвешенными на существующих железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-136 с использованием арматуры ЭНСТО КазСЭП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 ***сентябрь 2024г;***
(*месяц, год*)

окончание работ 18 ***октябрь 2024г;***
(*месяц, год*)

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Асет-к Жел РДЕ

АО "Қызылорда электр тарату торабы компаниясы" АО "Кызылординская распределительная электрическая сетевая компания"
Техникалық құжаттар үшін
Жаңақорған АЭТ
Для технической документации

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство уличного освещения по улице Т. Бигельдинов №21 (тупик), в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Нур Каз-Даму» _____ ***Нысанбаев Д.У.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор ТОО «СК РИЗАЛИТ» _____ ***Аманкулов Ш.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)