Форма 4

Заказчик : ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ №12-27, № 12-95 (ПРОЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ) И СУЛУКОЛЬ Г.НУР-СУЛТАН
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Акт №3
Акт приемки выполненных работ за август 2023 года

на БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС
Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА										
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ ЧАСТИ 2896М2										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	48,15		1767,86	1512,57	85122	72831	76	34540	129236
		НР - 108%; СП - 8%				253,69	410,52	12215	19767		9573	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	321		1649,61	372,95	529525	119717	390471	65356	642472
		НР - 108%; СП - 8%				60,24	128,28	19337	41178		47591	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	321		800,52	131,01	256967	42054	214913	16310	295140
		НР - 108%; СП - 8%				–	47,05	–	15103		21863	

4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	198243,86	3397,73	118946	2039	116907	1068	129615
		НР - 108%; СП - 8%			–	1648,04	–	989		9601	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	521	3118,33	250,62	1624650	130573	1473216	46843	1805213
		НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	20861	22512		133720	
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	521	1416,35	0,10	737918	52	730536	7919	805502
		НР - 108%; СП - 8%			14,07	–	7330	–		59665	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1799013	198243,86	3397,73	35664	611	35053	320	38863
		НР - 108%; СП - 8%			–	1648,04	–	296		2879	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	521	2354,92	263,99	1226913	137539	1068513	46249	1375018
		НР - 108%; СП - 8%			40,04	42,15	20861	21960		101856	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	118,75	1649,61	372,95	195891	44288	144449	24178	237674
		НР - 108%; СП - 8%			60,24	128,28	7154	15233		17606	
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	118,75	-346,26	-72,78	-41118	-8643	-32475	-3352	-48028
		НР - 108%; СП - 8%			–	-26,14	–	-3104		-3558	
11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	156	2565,90	48,34	400280	7542	180049	233354	684325
		НР - 108%; СП - 8%			1363,39	21,67	212689	3381		50691	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,708	51519,00	–	345589	–	345589	–	373236
		СП - 8%			–	–	–	–		27647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5516347	548603	4667297	472785	6468266
							300447	137315	–	479134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5516347				

Материалы		Тенге				4321713				
Всего заработная плата		Тенге					437762			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				345589				
	Накладные расходы	Тенге				472785				
	Сметная прибыль	Тенге				479134				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6468266				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
	Сметная заработная плата	Тенге					437762			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6468266				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
	Сметная заработная плата	Тенге					437762			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6468266
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300447				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					548603			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137315			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4667302		
	- Накладные расходы	Тенге							472785	
	- Сметная прибыль	Тенге							479134	
	Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге								6535536
	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9008 %	Тенге								6659763
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								6792959
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								7608114
	Итого с пониженным коэффициентом 95%	Тенге								7227708
	Всего	Тенге								7 227 708

Принял:

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Заместитель руководителя_____Байсалыков Б.

Сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"_____Момбеков Ж.

Технический надзор:

Эксперт ТОО «ИРМАСТ-А»_____Карпеев Д.С.