Заказчик : ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ №12-27, № 12-95 (ПРОЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ) И СУЛУКОЛЬ Г.НУР-СУЛТАН
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Договор: №2023/6 от 23.02.2023г.

Форма 4

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2023 года

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ,СВ

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕТИ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1160		373,12	373,12	432819	432820	--	84239	558424
		НР - 72%, СП - 8%				--	100,86	--	116998		41366	
2	412-102-0112 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ**	т·км	24916,8		55,00	--	1370424	--		--	1480058
		СП - 8%				--	--	--	--		109634	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12,1725		1405,52	--	17109	--	--	12318	31781
		НР - 72%, СП - 8%				1405,52	--	17109	--		2354	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	68,9775		50,39	50,39	3476	3475	--	816	4636
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,43	--	1133		344	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	81,15		4051,00	--	328739	--	328739	--	355038
		СП - 8%				--	--	--	--		26299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛ КЛ-1 171,03М Л.4,2									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство//ПГС**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	133,48	10603,57	2889,91	1415365	385745	822491	356624	1913747
					1551,76	1321,08	207129	176338		141758	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	40,23	32830,92	1812,14	1320788	72903	1157434	98092	1532391
					2248,34	431,09	90451	17343		113511	
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	10	3211,82	1848,26	32118	18482	6480	13864	49661
					715,57	459,34	7156	4593		3679	
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	3623,77	1812,34	18119	9062	4917	7542	27714
					827,94	450,41	4140	2252		2053	
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	136	4678,89	2308,69	636329	313982	150946	294331	1005113
					1260,30	573,77	171401	78033		74453	
11	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м3	77,123	61168,00	--	4717460	--	4717460	--	5094857
					--	--	--	--		377397	
12	ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия**									
		СП - 8%	м3	77,123	284,00	--	21903	--	21903	--	23655
					--	--	--	--		1752	
13	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	**Надбавки по водонипроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=26000х0,05**									
		СП - 8%	м3	77,123	1300,00	--	100260	--	100260	--	108281
					--	--	--	--		8021	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,92684	122608,52	3789,51	113638	3512	--	103524	234535
					118819,01	1283,99	110126	1190		17373	
15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,92684	354275,00	--	328356	--	328356	--	354624
					--	--	--	--		26268	
16	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных плит	97,58	7601,08	4655,03	741713	454238	--	486115	1326054
					2946,05	1666,64	287476	162631		98226	
17	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных плит	3,02	7731,70	5243,90	23350	15836	--	14807	41210
					2487,80	2052,13	7513	6197		3053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	100,6	115647,00	--	11634088	--	11634088	--	12564815
		СП - 8%			--	--	--	--		930727	
19	ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	100,6	284,00	--	28570	--	28570	--	30856
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
20	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонипроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=26000х0,05	м3	100,6	1300,00	--	130780	--	130780	--	141242
		СП - 8%			--	--	--	--		10462	
		ОСНОВАНИЕ НАД ПЛИТОЙ ПОКРЫТИЯ Л.4.1									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	304,4334	1126,59	38,34	342972	11672	153925	173579	557875
		НР - 94%, СП - 8%			582,64	23,92	177375	7282		41324	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	304,4334	279,70	13,06	85150	3976	76793	6381	98853
		НР - 94%, СП - 8%			14,39	7,91	4381	2408		7322	
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	304,4334	2499,39	120,30	760898	36623	376990	332350	1180709
		НР - 94%, СП - 8%			1140,76	20,62	347285	6277		87461	
24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	304,4334	1534,43	59,71	467132	18178	239412	200335	720865
		НР - 94%, СП - 8%			688,30	11,76	209542	3580		53398	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	304,4334	1126,59	38,34	342972	11672	153925	173579	557875
		НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	177375	7282		41324	
26	1146-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм//Л.4.1	отверстие	2	2472,29	957,51	4945	1915	143	3663	9297
		НР - 84%; СП - 8%			1443,30	737,11	2887	1474		689	
		ОСНОВАНИЕ ПОД КАНАЛ Л.4.1									
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	424,1544	1126,59	38,34	477848	16262	214457	241840	777263
		НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	247129	10146		57575	
28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	424,1544	2499,39	120,30	1060127	51026	525243	463049	1645032
		НР - 94%; СП - 8%			1140,76	20,62	483858	8746		121855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	424,1544	1534,43	59,71	650835	25326	333564	279119	1004351
		НР - 94%; СП - 8%			688,30	11,76	291945	4988		74397	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	424,1544	1126,59	38,34	477848	16262	214457	241840	777263
		НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	247129	10146		57575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				28086131	1902967	21721333	3588007	34208075
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3091407	629037	--	2533936	
		Материалы	Тенге				28086131				
		Всего заработная плата	Тенге				4431177				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3720444			
		Транспортные расходы	Тенге				17290156				
		Накладные расходы	Тенге				1370424				
		Сметная прибыль	Тенге				3588007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2533936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34208074				
		Сметная заработная плата	Тенге								1814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3720444			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34208074				
		Сметная заработная плата	Тенге								1814
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3720444			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									34208074
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3091407				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1902967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					629037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21721333		
		- Перевозка грузов	Тенге				1370424				
		- Накладные расходы	Тенге							3588007	
		- Сметная прибыль	Тенге							2533936	
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге								34563838
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9008 %	Тенге								35220827
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								35925244
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								40236273
		Итого с пониженным коэффициентом 95%	тенге								38224460
		Всего	тенге								38 224 460

Принял:

Заказчик:

ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Заместитель руководителя_____Байсадыков Б.

Технический надзор:

Эксперт ТОО «ИРМАСТ-А»_____Карпеев Д.С.

Сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"_____Момбеков Ж.