Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», находящаяся по адресу Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Толстого, 119, БИН 040940024224 Тел.: 87474422684**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Момбекова Жанболата Аскаровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц № 12-27, № 12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан» Республика Казахстан, г.Астана, район "Сарыарка"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" в лице Руководителя Узакова Марселя Алмазулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "QAZTEC Astana", г.Астана, ул.Сатпаева, 20/2, кв.56, государственная лицензия №18011920 от 14.06.2018г.

в лице директора Алибаева Сергазы Акбердиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО “Гранд Тауэр Сервис” г.Алматы, проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023г.

в лице директора Ержанулы Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021 Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71 Лицензия №15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018г.

в лице директора Усенбекова Абдигали Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 7, ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "БАЛБОБЕК" Лицензия № 23020047 от 13.09.2023г.

в лице директора Ержанулы Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «IT-Invest company» г.Шымкент Толстого 119, БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мамбеталиева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация)

ТОО"Даму Орта ltd"

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ГУ " Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны ", № 06-12/105 от 17.06.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловые сети, в том числе:	м	1233		1244	
Подземная прокладка (в грунте)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 2 Ст159х4,5/250	м	497		431	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 2 Ст133х4,0/225	м	187		264	
Подземная прокладка (в канале)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 2 Ст159х4,5/250	м	549		549	
Монтаж дренажных колодцев ДК1-ДК4 (д=1,0м)	шт.	4		4	
Монтаж колодцев управления	шт.	9		9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: прокладка трубопроводов тепловой сети предусмотрена подземным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006. При размещении тепловой сети под автомобильными дорогами выполнена в канале из блоков ФБС засыпанный песком, под вспомогательными автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц :

по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев;**

фактически: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит»

председатель Правления Бегимов Кайрат Баяндинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Объект: Стр-во сетей теплоснабжения в р-не ул. № 12-27, 12-95 и Сулуколь.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не предусмотрено проектом*;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено проектом.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УнисверсалСтройСервис»,** считает объект: «**Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц № 12-27, № 12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «УниверсалСтройСервис» _____ **Момбеков Ж.А.**

Место печати (при наличии)

«____» _____ 2023 г.