Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения по улице Сыганак №21 (тупик), в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	09.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения по улице Сыганак №21 (тупик), в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	139951	124957							14995	139951
Итого за стройку										
В том числе за ОКТЯБРЬ	139951	124957							14995	139951
										0
Итого	139951	124957							14995	139951

М.П.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
Аким **Ибрагимов А.И**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Директор **Нысанбаев Д.У.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: KZ57VJE00051939 от 27.12.2019г; KZ03VJE00051941 от 27.12.2019г; KZ30VJE00051940 от 27.12.2019г
ТОО " АРН НАДЗОР ГРУПП "
Эксперт **Отаров Ж.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "AB Construction"
Директор **Болысов Ж.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Нур Каз-Даму»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство уличного освещения по улице Сыганак №21 (тупик), в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство уличного освещения по улице Сыганак №21 (тупик), в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 09.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение** работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	1	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	3	5 476,0		16 428,0							
			шт.						0	0,0	0,0			
2	2	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	3	7 145,0		21 435,0							
			шт.						0	0,0	0,0			
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	6	270,0		1 620,0							
			шт.						0	0,0	0,0			
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	7,8	1 365,0		10 647,0							
			м						0	0,0	0,0			
5	5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	3	3 381,0		10 143,0							
			шт.				0,0		0	0,0	0,0			
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	3	3 381,0		10 143,0							
			шт.				0,0		0	0,0	0,0			
7	7	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	6	3 867,0		23 202,0							
			шт.						0	0,0	0,0			
8	8	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,0015	346 247,0	77 908,0	519,37	116,86		36,76	0,11			
			км линии		179 063,0	20 484,0	268,59	30,73	0	8,01	0,02			
9	9	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	2	1 099,0		1 648,5							
			м						0	0,0	0,0			
10	10	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг	3	1 664,0	820,0	4 992,0	2 460,0		0,13	0,76			
			м		666,0	244,0	1 998,0	732,0	0	0,09	0,55			
11	11	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0.66	3	72,0		216,0	0,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
12	12	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах. Установка	3	15 422,0	2 678,0	46 266,0	8 034,0		2,66	15,97	
			светильник		12 744,0	706,0	38 232,0	2 118,0	0	0,28	1,66	
13	13	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	3	13 795,0		41 385,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
14	14	247-103-0515 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jarva 150W, мощность 150 Вт, IP67	3	80 842,0		242 526,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
15	15	252-207-4701 *СпрСЦ 07.2024*	Хомут столбовой	6	1 642,0		9 852,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
16	16	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,147	346 247,0	77 908,0	50 898,31	11 452,48		36,76	6,8	
			км линии		179 063,0	20 484,0	26 322,26	3 011,15	0	8,01	1,48	
17	17	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	147	234,0		34 398,0	0,0				
			м				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту				**526 319**	**22 063**	**0**		**24**	**526 319**
							66 821	**5 892**			**4**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			**7,20%**		**37895**				
			Итого с временными									**564214**
			Экология			**0,028467**		**14983**				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									**579197**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**28211**				
			ИТОГО									**607408**
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**17376**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**624784**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,2			**0,20**						**124957**
			НДС			**12 %**		**14994,80**				
			Итого с НДС									**139951**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нур Каз-Даму»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ57VJE00051939 от 27.12.2019г; KZ03VJE00051941 от 27.12.2019г; KZ30VJE00051940 от 27.12.2019г
ТОО " АРН НАДЗОР ГРУПП "

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Ибрагимов А.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Отаров Ж.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "AB Construction"

Директор _____ Болысов Ж.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)