Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения по улице С. Мустафаев, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за октябрь 2024 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17 | 09.09.2024г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж | дополнительные затраты: приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство уличного освещения по улице С. Мустафаев, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области** | 221372 | 197654 | | | | | | | 23718 | 221372 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого за стройку | | | | | | | | | | |
| В том числе за ОКТЯБРЬ | 221372 | 197654 | | | | | | | 23718 | 221372 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| Итого | 221372 | 197654 | | | | | | | 23718 | 221372 |

М.П.

**Заказчик** **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
**Аким** **Ибрагимов А.И**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
**Директор** **Нысанбаев Д.Х**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Эксперт(ы) технического надзора: KZ57VJE00051939 от 27.12.2019г; KZ03VJE00051941 от 27.12.2019г; KZ30VJE00051940 от 27.12.2019г**
**ТОО " АРН НАДЗОР ГРУППР"**
**Эксперт** **Отаров Ж.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "AB Construction"**
**Директор** **Болысов Ж.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство уличного освещения по улице С. Мустафаев, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство уличного освещения по улице С. Мустафаев, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 09.09.2024г

## Акт выполненных работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружное электроосвещение работы**

| Номер п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | 1 | 252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | 5 | 5 476,0 | | 27 380,0 | | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2 | 2 | 252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | 5 | 7 145,0 | | 35 725,0 | | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | 3 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | 10 | 270,0 | | 2 700,0 | | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 4 | 4 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | 13,0 | 1 365,0 | | 17 745,0 | | | | | | |
| | | | м | | | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5 | 5 | 252-207-2615<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | 5 | 3 381,0 | | 16 905,0 | | | | | | |
| | | | шт. | | | | 0,0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | 6 | 252-207-2613<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | 5 | 3 381,0 | | 16 905,0 | | | | | | |
| | | | шт. | | | | 0,0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | 7 | 252-207-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | 10 | 3 867,0 | | 38 670,0 | | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 8 | 8 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | 0,0025 | 346 247,0 | 77 908,0 | 865,62 | 194,77 | | 36,76 | 0,11 | | |
| | | | км линии | | 179 063,0 | 20 484,0 | 447,66 | 51,21 | 0 | 8,01 | 0,02 | | |
| 9 | 9 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2 | 2,5 | 1 099,0 | | 2 747,5 | | | | | | |
| | | | м | | | | | | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 10 | 10 | 6401-0201-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ. масса 1 м до 0.5 кг | 5 | 1 664,0 | 820,0 | 8 320,0 | 4 100,0 | | 0,13 | 0,76 | | |
| | | | м | | 666,0 | 244,0 | 3 330,0 | 1 220,0 | 0 | 0,09 | 0,55 | | |
| 11 | 11 | 243-110-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки АВВГ 2х2.5 (ок)-0.66 | 5 | 72,0 | | 360,0 | 0,0 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | 12 | 1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники на кронштейнах. Установка | 5 | 15 422,0 | 2 678,0 | 77 110,0 | 13 390,0 | | 2,66 | 15,97 | |
| | | | светильник | | 12 744,0 | 706,0 | 63 720,0 | 3 530,0 | 0 | 0,28 | 1,66 | |
| 13 | 13 | 247-306-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | 5 | 13 795,0 | | 68 975,0 | 0,0 | | | | |
| | | | шт. | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | 14 | 247-103-0515<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jarva 150W, мощность 150 Вт, IP67 | 5 | 80 842,0 | | 404 210,0 | 0,0 | | | | |
| | | | шт. | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | 15 | 252-207-4701<br>*СпрСЦ 07.2024* | Хомут столбовой | 10 | 1 642,0 | | 16 420,0 | 0,0 | | | | |
| | | | шт. | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | 16 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | 0,168 | 346 247,0 | 77 908,0 | 58 169,5 | 13 088,54 | | 36,76 | 6,8 | |
| | | | км линии | | 179 063,0 | 20 484,0 | 30 082,58 | 3 441,31 | 0 | 8,01 | 1,48 | |
| 17 | 17 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 168 | 234,0 | | 39 312,0 | 0,0 | | | | |
| | | | м | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 832 520 | 30 773 | 0 | | 24 | 832 520 |
| | | | | | | | 97 580 | 8 243 | | | 4 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%** | | | **7,20%** | | **59941** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **892461** |
| | | | **Экология** | | | **0,028467** | | **23699** | | | | |
| | | | **Итого с экологического бедствия и радиационного диска** | | | | | | | | | **916160** |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | **5%** | | **44623** | | | | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **960783** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **3%** | | **27485** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **988268** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,2** | | | **0,20** | | | | | | **197654** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **23718,44** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **221372** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО «Нур Каз-Даму»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*

Эксперт(ы) технического надзора:KZ57VJE00051939 от 27.12.2019г; KZ03VJE00051941 от 27.12.2019г; KZ30VJE00051940 от 27.12.2019г
**ТОО " АРН НАДЗОР ГРУПП "**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район. ул.М.Кокенов. 35**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Ибрагимов А.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*

Эксперт Отаров Ж.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
**ТОО "AB Construction"**

Директор Болысов Ж.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)