Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСПМК-519», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, оф. помещение 88
наименование организации, юридический адрес

в лице: *Генерального директора Ким Виктора Хадеевича,*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Внешнее электроснабжение Южных залежей Участка № 2 «Торткудук» месторождения Моинкум» Четвертый и Пятый пусковые комплексы,*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО»

в лице: *Генерального директора Паскаль Бастьен,*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «АСПМК-519», № 1019,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», приказ № DG/NS/706/21 от 08.10.2021 г., приказ № DG/NS/339/23 от 20.06.2023 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение питающей сети	*кВ*	*10*		*10*	
Категория электроснабжения		*II, III*		*II, III*	
Четвертый пусковой комплекс. Первая очередь.					
1. ВЛ 10 кВ №31 Участок 1, №31.2.1 с установкой КТП 10/0,4 кВ №13, 14. ВЛ 10 кВ №30 Участок 1.					
1.1 Протяженность магистральной ВЛ №31 Участок1	*м*		*1449,91*		*1449,91*
1.2 Протяженность отпаек ВЛ №31 Участок 1	*м*		*1604,47*		*1604,47*
1.3 Протяженность магистральной ВЛ №30 Участок1	*м*		*110*		*110*
1.4 Протяженность отпайки ВЛ №30 на завод (3АС50/8)	*м*		*10*		*10*
1.5 Кол-во КТПН-630кВА 10/0,4кВ	*шт.*		*2*		*2*
1.6 Кол-во опор	*шт.*		*53*		*53*
1.7 Разъединитель горизонтальный РЛК.1б10.IV/400УХЛ1с приводом ПР-01-7-УХЛ1	*к-т*		*6*		*6*
1.8 Разъединитель вертикальный РЛКВ.1б-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-06-7-УХЛ1	*к-т*		*2*		*2*
1.9 Кабель силовой трехжильный ПвБП 3х120/16-10 кВ	*м*		*2х100*		*2х100*
1.10 Кабель силовой трехжильный АПвБП 3х240/25-10 кВ	*м*		*117*		*117*
Пятый пусковой комплекс. Первая очередь.					
2. ВЛ 10 кВ №25 Участок 1, №25.1, №25.2 с установкой КТП 10/0,4 кВ №11, №12					
2.1 Протяженность магистральной ВЛ №25 Участок1	*м*		*898*		*898*
2.2 Протяженность отпаек ВЛ №25.1, №25.2	*м*		*878,01*		*878,01*
2.3 Кол-во КТПН-630кВА 10/0,4кВ	*шт.*		*2*		*2*
2.4 Кол-во опор	*шт.*		*31*		*31*
2.5 Разъединитель	*шт.*		*2*		*2*

	горизонтальный РЛК.1б10.IV/400УХЛ1с приводом ПР-01-7-УХЛ1					
2.6	*Разъединитель вертикальный РЛКВ.1б-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-06-7-УХЛ1*	*шт.*		*2*		*2*
2.7	*Кабель силовой трехжильный АПвБП 3х95/16-10 кВ*	*м*		*120*		*120*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Четвертый пусковой комплекс

ВЛ 10 кВ №31 Участок 1, №31.2.1 ВЛ 10 кВ №30 Участок 1

Одноцепная ВЛ 10 кВ №31 Участок №1 выполнена проводом АС150/24 и отпайками 31.2, 31.2.1, выполненными проводом АС 50/8 с установкой КТПН 10/0,4 кВ №13, №14. Угловые анкерные опоры для провода АС 50/8, приняты железобетонные типа УА10-1, А10-1, УОА10-1 со стойками СВ105-5, промежуточные опоры приняты железобетонные типа П10-1 и ПП10-2 со стойками СВ105-5. Опоры с проводами АС 150/24 приняты со стойками СК22.1-1.3, СК22.2-1.3: промежуточные- ПБ35-1.1, анкерно-угловые- УБ35-11.1, УБ35-11.1(о,) УБ35-110-11, концевые- КБ35-1.1

ВЛ 10 кВ №30 Участок №1

Выполнена с проводами АС95/16 с возможностью подвески ВОЛС и отпайкой на завод с проводами АС50/8. Для провода АС 50/8 выполнен монтаж железобетонных опор типа УА10-1, А10-1, УОА10-1 со стойками СВ105-5, промежуточные опоры типа П10-1 и ПП10-2 со стойками СВ105-5. Для провода АС 150/24 выполнен монтаж опор со стойками СК22.1-1.3, СК22.2-1.3: промежуточные- ПБ35-1.1, анкерно-угловые- УБ35-11.1, УБ35-11.1(о) УБ35-110-11, концевые- КБ35-1.1. Также выполнен монтаж опор типа А10-1вок, ОА10-1вок, А10-1вокМ, ПП10-2вок со стойками СВ105-5

Пятый пусковой комплекс

ВЛ 10 кВ №25. Участок 1. №25.1, №25.2 с установкой КТП 10/0,4 кВ №11, №12

ВЛ 10 кВ №25 Участок №1 выполнена проводом АС95/16, отпайки №№ 25.1, 25.2 выполнены проводом АС 50/8 с установкой КТПН 10/0,4 кВ №11, №12. ВЛ 10кВ подключается к ЗРУ 10кВ ПС «Южный Торткудук». Выход с ЗРУ 10кВ выполнен кабельный с прокладкой кабеля АПвБП-3х95/16-10 в земле в траншее. Применены опоры приняты типа УА10-1, А10-1, УОА10-1 со стойками СВ105-5, промежуточные опоры приняты железобетонные типа П10-1 и ПП10-2 со стойками СВ105-5 и ПА10-5 со стойками СВ 164-12 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2023 г.*;
(месяц, год)

окончание работ *август 2023 г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: *4 (четыре);*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2 (два)*;
фактически, месяц: *4 (четыре)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора): *финансирование осуществлялось за счет собственных средств;*

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается): *не применительно;*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: *не требуется*_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Внешнее электроснабжение Южных залежей Участка №2 «Торткудук» месторождения Моинкум» Четвертый и Пятый пусковые комплексы
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АСПМК-519» Ким Виктор Хадеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)