Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 157/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Дорожная одежда										
			3.1 Дорожная одежда на основных полосах										
1	56	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	154	1551,79	27,36	238976	4213	138987	105081	371581	
						621,92	9,88	95776	1522	–	27525		
2	57	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,622	32328		214076		214076	–	231202	
						–		–		–	17126		
3	58	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,45	2163,9	1452,2	11793	7914	25	6637	19905	
						707,2	602,32	3854	3283	–	1474		

4	59	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,45	2478		13505		13505	–	14586
						–		–		–	1080	
5	63	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	571,95	1068,81	953,18	611306	545171	0	187078	862255
						115,63	187,23	66135	107086	–	63871	
6	64	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	168,95	1827		308672		308672	–	333365
						–		–		–	24694	
	65	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство с расклинцовкой при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3179	235,31	207,86	748050	660787	-32	309994	1142689
						27,46	62,83	87295	199737	–	84644	
	66	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,0865	2771		39034		39034	–	42156
						–		–		–	3123	
	67	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	177,4899	2363		419409		419409	–	452961
						–		–		–	33553	
	68	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	3179	32,08	32,08	101982	101982	0	33818	146665

69	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004			–	9,85	–	31313	–	10864	
			м3	35,49798	2363		83882		83882	–	90592
70	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %			–		–		–	6711	
			т	6,358	1614,43	1614,43	10265	10265	0	5162	16660
71	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006			–	751,68	–	4779	–	1234	
			т	1,8795	119278		224183		224183	–	242118
72	4105-0201-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			–		–		–	17935	
			т	6,358	373		2372		–	–	2561
					–		–		–	190	
	3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)										
7	111 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	715	1791,31	27,36	1280787	19562	816551	487876	1910156
					621,92	9,88	444673	7064	–	141493	
8	112 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,44	29290		335078		335078	–	361884
					–		–		–	26806	
9	113 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,98	2478		49510		49510	–	53471
					–		–		–	3961	

Итого **6 294 807**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 697 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 349 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 354 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 642 879

- перевозка грузов, тенге	2 372
- накладные расходы, тенге	1 135 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	466 282
Всего	**6 294 807**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	65 466
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**127 205**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 487 478**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	**7 151 062,66**
включить разницу коэффициента инф. акт №1 от 27.09.2021 г. (107885 тг)	107 885
включить разницу коэффициента инф. акт №2 от 08.10.2021 г. (239332,5 тг)	239 332,5
с учетом скидки к=0,89999999506	**6 748 452,11**
НДС (12 %)	809 814,25
Итого	**7 558 266,36**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о. руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010774

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**