Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 157/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

**Акт приемки выполненных работ № 4 от 29.11.2021 года**

за ноябрь

Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части** | | | | | | | | | | |
| 1 | 34 | 1101-0105-0802 | Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта недобора | 1215,45 | 697,01 | 296,06 | 847181 | 359846 | 924 | 414039 | 1362117 | |
| | | | | | | 400,19 | 72,93 | 486411 | 88643 | – | 100898 | | |
| 2 | 35 | 1101-0105-0802 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта недобора | 299,7 | 697,01 | 296,06 | 208894 | 88729 | 228 | 102092 | 335864 | |
| | | | | | | 400,19 | 72,93 | 119937 | 21857 | – | 24879 | | |
| | | | **2.2 Разработка грунта из срезки с перемещением** | | | | | | | | | | |
| 3 | 36 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 299,7 | 54,12 | 54,12 | 16220 | 16220 | 0 | 3342 | 21127 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 15,49 | 0 | 4642 | – | 1565 | |
| 4 | 37 1101-0104-0210 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=5,000; | м3 грунта | 299,7 | 227,3 | 227,3 | 68122 | 68122 | 0 | 14039 | 88734 |
| | | | | | 0 | 65,06 | 0 | 19498 | – | 6573 | |
| | **2.3 Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна** | | | | | | | | | | |
| 5 | 38 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 915,75 | 184,04 | 176,48 | 168535 | 161612 | 82 | 34062 | 218804 |
| | | | | | 7,47 | 44,19 | 6841 | 40467 | – | 16208 | |
| | **2.4 Уплотнение насыпи** | | | | | | | | | | |
| 6 | 41 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1215,45 | 65,82 | 65,82 | 80001 | 80001 | 0 | 20942 | 109018 |
| | | | | | 0 | 23,93 | 0 | 29086 | – | 8075 | |
| 7 | 42 1101-0201-0108 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000; | м3 уплотненного грунта | 1215,45 | 29,13 | 29,13 | 35406 | 35406 | 0 | 7089 | 45894 |
| | | | | | 0 | 8,1 | 0 | 9845 | – | 3400 | |
| 8 | 43 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1215,45 | 76,79 | 66,04 | 93334 | 80268 | 3646 | 18351 | 120621 |
| | | | | | 7,75 | 13,22 | 9420 | 16068 | – | 8935 | |
| | **2.5 Планировка** | | | | | | | | | | |
| 9 | 44 1101-0104-0703 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 4167,3 | 1,3 | 1,3 | 5417 | 5417 | 0 | 780 | 6693 |
| | | | | | 0 | 0,26 | 0 | 1083 | – | 496 | |

**Раздел 3 Дорожная одежда**

**3.1 Дорожная одежда на основных полосах**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 276 | 1551,79 | 27,36 | 428294 | 7551 | 249093 | 188327 | 665951 |
| | | | | | | 621,92 | 9,88 | 171650 | 2727 | – | 49330 | |
| 11 | 57 | 2104-0508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 11,868 | 32328 | | 383669 | | 383669 | – | 414362 |
| | | | | | | – | | – | | – | 30693 | |
| 12 | 58 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 9,772 | 2163,9 | 1452,2 | 21146 | 14191 | 44 | 11901 | 35690 |
| | | | | | | 707,2 | 602,32 | 6911 | 5886 | – | 2644 | |
| 13 | 59 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 9,772 | 2478 | | 24215 | | 24215 | – | 26152 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1937 | |
| 14 | 73 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 % | т | 1,72 | 1614,43 | 1614,43 | 2777 | 2777 | – | 1396 | 4507 |
| | | | | | | – | 751,68 | – | 1293 | – | 334 | |
| 15 | 74 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 | т | 0,602 | 119278 | | 71805 | | 71805 | – | 77550 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5744 | |
| 16 | 75 | 4105-0201-1005 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 1,72 | 373 | | 642 | | – | – | 693 |
| | | | | | | – | | – | | – | 51 | |
| 17 | 76 | 1127-0602-1201 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 % | м2 покрытия | 3179 | 81,04 | 42,09 | 257626 | 133804 | 318 | 158207 | 449100 |
| | | | | | | 38,85 | 7,23 | 123504 | 22984 | – | 33267 | |
| 18 | 77 | 2113-0104-0203 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 1,9074 | 82814 | | 157959 | | 157959 | – | 170596 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 78 1127-0602-1203 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000; | | | – | | – | | – | 12637 | |
| | | | м2 покрытия | 3179 | 11,91 | 11,29 | 37862 | 35891 | 0 | 7038 | 48492 |
| | | | | | 0,62 | 1,43 | 1971 | 4546 | – | 3592 | |
| 20 | 79 2102-0501-0502 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | | | | | | | | | |
| | | | т | 635,8 | 13477 | | 8568677 | | 8568677 | – | 9254171 |
| | | | | | – | | – | | – | 685494 | |
| 21 | 80 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | | |
| | | | т | 635,8 | 119 | | 75660 | | – | – | 81713 |
| | | | | | – | | – | | – | 6053 | |
| | **3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)** | | | | | | | | | | |
| 22 | 111 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 287 | 1791,31 | 27,36 | 514106 | 7852 | 327763 | 195833 | 766734 |
| | | | | | 621,92 | 9,88 | 178491 | 2836 | – | 56795 | |
| 23 | 112 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,592 | 29290 | | 134500 | | 134500 | – | 145260 |
| | | | | | – | | – | | – | 10760 | |
| 24 | 113 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 8,02 | 2478 | | 19874 | | 19874 | – | 21463 |
| | | | | | – | | – | | – | 1590 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **14 471 307** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 105 135 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 097 688 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 271 462 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 942 795 |
| - перевозка грузов, тенге | 76 302 |

| | |
|---|---|
| - накладные расходы, тенге | 1 177 438 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 071 949 |
| **Всего** | **14 471 307** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 150 502 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **292 436** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **14 914 245** |
| **в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)** | **16 439 778,38** |
| **с учетом скидки к=0,89999999506** | **14 795 800,46** |
| НДС (12 %) | 1 775 496,06 |
| **Итого** | **16 571 296,52** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Генеральный директор** **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Заместитель руководителя** **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

**Технический надзор**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

**Эксперт технического надзора** **Селиканов Н.К.**

**Авторский надзор**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

**Директор** **Кабдышева Б.Н.**