Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до.ул.Петренко) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 157/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.12.2021 года

за декабрь

Реконструкция автодорог по улице Баянаульская (от ул.Беркинбаева до ул.Петренко) в г.Экибастуз

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подготовительные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	ТЦСИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.1		Восстановление оси трассы 1 категории сложности (14068х1,5)	км линии	0	21102	0	0	0	–	0	0	
						21102	0	0	0	–	0		
2	1101-0104-0201		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	234,534	47,63	47,63	11171	11171	0	2302	14550	
						0	13,63	0	3197	–	1078		
3	1101-0104-0209		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	234,534	40,05	40,05	9393	9393	0	1935	12235	
						0	11,46	0	2688	–	906		
4	1101-0102-0307		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	234,534	149,65	143,5	35098	33656	19	7094	45567	

				6,07	35,94	1424	8429	–	3375	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	225,17	210		47286		–	–	51069
				–		–		–	3783	
6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	42,57	54		2299		–	–	2483
				–		–		–	184	
7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1118,8411	58,77	58,77	65754	65754	–	17199	89589
				–	21,35	–	23887	–	6636	
8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1118,8411	29,13	29,13	32592	32592	–	6525	42246
				–	8,1	–	9063	–	3129	
9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1118,8411	76,79	66,04	85916	73888	3357	16893	111033
				7,75	13,22	8671	14791	–	8225	
1.2 Ремонт и наращивание существующих колодцев										
10 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	6	1756,98	–	10542	–	–	7590	19583
				1756,98	–	10542	–	–	1451	
11 1107-0404-0101	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3 НР = 118 %	м3 сборных конструкций	5,1	3837,44	2303,6	19571	11748	–	10941	32953
				1533,84	284,27	7823	1450	–	2441	
12 1107-0201-0201	Демонтаж опорного кольца КЦО-1 НР = 118 % kмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	10464,26	5634,86	1256	676	–	923	2354
				4829,41	1692,2	580	203	–	174	
13 1203-0101-0201	Срубка существующих колодцев НР = 72 %	м3 кладки	0,155	19673,96	4019,34	3049	623	–	1941	5390
				15654,62	1738,34	2426	269	–	399	
14 1122-1301-0201	Наращивание горловин колодцев НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,11	30198,75	866,9	3322	95	2412	845	4500
				7411,03	344,46	815	38	–	333	

15	1107-0201-0201	Монтаж опорного кольца КЦО-1 НР = 118 %								
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	10885,14	5634,86	1306	676	50	923	2408
					4829,41	1692,2	580	203	–	178	
16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
					–		–		–	339	
17	1107-0404-0101	Дорожные плиты КЦО-3. Монтаж НР = 118 %								
			м3 сборных конструкций	5,1	4560,98	2306,07	23261	11761	3677	10948	36946
					1533,84	285,36	7823	1455	–	2737	
18	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92								
			м3	1,53	40061		61293		61293	–	66197
					–		–		–	4903	
19	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,85	21080		17918		17918	–	19351
					–		–		–	1433	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,036	195387		7034		7034	–	7597
					–		–		–	563	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0832	192867		16047		16047	–	17330
					–		–		–	1284	
22	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1503,19	172,27	9019	1034	715	7649	18001
					1211,75	75,88	7271	455	–	1333	
23	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			комплект	2	31404		62808		62808	–	67833
					–		–		–	5025	
24	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,2	70		364		–	–	393
					–		–		–	29	
25	4102-0104-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км								
			т	5,2	250		1300		–	–	1404
					–		–		–	104	

1.3 Устройство водопропускной трубы

26	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0	234,82	234,82	0	0	–	0	0
					–	53,01	–	0	–	0	
27	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	0	54,12	54,12	0	0	–	0	0
					–	15,49	–	0	–	0	
28	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	0	45,46	45,46	0	0	–	0	0
					–	13,01	–	0	–	0	
29	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0	184,04	176,48	0	0	4	0	0
					7,47	44,19	0	0	–	0	
30	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0	210		0		–	–	0
					–		–		–	0	
31	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0	5397,66	859,24	0	0	0	0	0
					2487,68	325,2	0	0	–	0	
32	1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0	2777124,75	1453346,38	0	0	0	0	0
					1185433	415356,24	0	0	–	0	
33	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0	27523		0		0	–	0
					–		–		–	0	

Раздел 2 Земляные работы

2.1 Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части

34	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	100,55	697,01	296,06	70084	29769	76	34252	112683
					400,19	72,93	40239	7333	–	8347	

35	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	24,3	697,01	296,06	16937	7194	18	8278	27232
					400,19	72,93	9725	1772	–	2017	
2.2 Разработка грунта из срезки с перемещением											
36	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	24,3	54,12	54,12	1315	1315	0	271	1713
					0	15,49	0	376	–	127	
37	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	24,3	227,3	227,3	5523	5523	0	1138	7195
					0	65,06	0	1581	–	533	
2.3 Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна											
38	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	76,25	184,04	176,48	14033	13457	7	2836	18219
					7,47	44,19	570	3369	–	1350	
39	4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	1984	174		345216		–	–	372833
					–		–		–	27617	
40	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	992	17,86	15,25	17717	15128	89	5857	25460
					2,52	5,68	2500	5635	–	1886	
2.4 Уплотнение насыпи											
41	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100,55	65,82	65,82	6618	6618	0	1732	9019
					0	23,93	0	2406	–	668	
42	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	100,55	29,13	29,13	2929	2929	0	586	3797
					0	8,1	0	814	–	281	
43	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100,55	76,79	66,04	7721	6640	302	1518	9979
					7,75	13,22	779	1329	–	739	
2.5 Планировка											

44	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	821,7	1,3	1,3	1068	1068	0	154	1320
					–	0,26	–	214	–	98	
	2.6 Укрепление откосов насыпи										
45	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1340	72,15	18,79	96676	25176	–	55411	164254
					53,36	4,07	71501	5459	–	12167	
46	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	134	1068,81	953,18	143220	127726	–	43830	202014
					115,63	187,23	15495	25089	–	14964	
47	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	134	1827		244818		244818	–	264403
					–		–		–	19585	
48	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	1340	262,2	0,26	351353	342	0	252727	652407
					261,95	–	351010	–	–	48326	
49	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	354	279		98766		0	–	106667
					–		–		–	7901	
50	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	354	54		19116		0	–	20645
					–		–		–	1529	
51	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление НР = 108 %	м2	1340	199,48	1,59	267305	2134	–	286765	598396
					197,89	0,26	265170	353	–	44326	
52	1147-0212-0102	Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы средние НР = 88 %	м2	1340	109,91	–	147280	–	–	129606	299037
					109,91	–	147280	–	–	22151	
53	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	486,42	54		26267		–	–	28368
					–		–		–	2101	
54	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	54	2124		114696		114696	–	123872
					–		–		–	9176	

55	2503-0101-0102	Удобрения фосфорно-калийные	т	0,027	34002		918		918	–	991
					–		–		–	73	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная одежда на основных полосах

56	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	0	1551,79	27,36	0	0	0	0	0
					621,92	9,88	0	0	–	0	
57	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0	32328		0		0	–	0
					–		–		–	0	
58	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0	2163,9	1452,2	0	0	0	0	0
					707,2	602,32	0	0	–	0	
59	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	2478		0		0	–	0
					–		–		–	0	
60	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	212,99	382,38	40,29	81443	8581	6975	62802	155785
					309,34	4,34	65886	924	–	11540	
61	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0639	119278		7622		7622	–	8232
					–		–		–	610	
62	4105-0101-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,0639	414		26		0	–	29
					–		–		–	2	
63	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	113,95916	1068,81	953,18	121801	108624	0	37275	171801
					115,63	187,23	13177	21337	–	12726	
64	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	113,95916	1827		208203		208203	–	224860
					–		–		–	16656	
65	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	633,162	235,31	207,86	148989	131609	0	61742	227589

66	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,49743	27,46 / 2771 / –	62,83	17387 / 26317 / –	39782	– / 26317 / –	16858 / – / 2105	28423
67	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	119,66762	2363 / –		282775 / –		282775 / –	– / 22622	305397
68	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	633,162	32,08 / 0	32,08 / 9,85	20312 / 0	20312 / 6237	0 / –	6736 / 2164	29211
69	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,93352	2363 / –		56555 / –		56555 / –	– / 4524	61079
70	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %	т	1,266324	1614,43 / 0	1614,43 / 751,68	2044 / 0	2044 / 952	0 / –	1028 / 246	3318
71	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,264324	119278 / –		150806 / –		150806 / –	– / 12064	162871
72	4105-0201-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,266324	373 / –		472 / –		– / –	– / 38	510
73	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,183081	1614,43 / 0	1614,43 / 751,68	296 / 0	296 / 138	0 / –	149 / 36	480
74	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,183081	119278 / –		21838 / –		21838 / –	– / 1747	23585
75	4105-0201-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,183081	373 / –		68 / –		– / –	– / 5	74

76	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	633,162	87,76	42,09	55566	26650	4318	31510	94043
					38,85	7,23	24598	4578	–	6966	
77	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,3798972	82814		31461		31461	–	33978
					–		–		–	2517	
78	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	633,162	11,91	11,29	7541	7148	0	1402	9658
					0,62	1,43	393	905	–	715	
79	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	126,6324	13477		1706625		1706625	–	1843155
					–		–		–	136530	
80	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	126,6324	119		15069		–	–	16275
					–		–		–	1206	
81	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,78323	1614,43	1614,43	1264	1264	0	636	2052
					0	751,68	0	589	–	152	
82	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,9808	119278		116988		116988	–	126347
					–		–		–	9359	
83	4105-0101-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,9808	448		439		–	–	475
					–		–		–	35	
84	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	3936,0623	81,04	42,09	318978	165669	394	195884	556051
					38,85	7,23	152916	28458	–	41189	
85	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,9668772	82814		80071		80071	–	86477
					–		–		–	6406	

86	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;								
			м2 покрытия	3936,0623	2,98	2,82	11729	11100	0	2210	15055
					0,16	0,36	630	1417	–	1115	
87	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	491,984898	16224		7981963		7981963	–	8620520
					–		–		–	638557	
88	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	491,984898	119		58546		–	–	63230
					–		–		–	4684	
	3.2 Дорожная одежда на съездах (Тип 2)										
89	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	213	23,93	23,93	5096	5096	–	1411	7028
					–	9,2	–	1960	–	521	
90	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	32	1068,81	953,18	34202	30502	–	10467	48242
					115,63	187,23	3700	5991	–	3573	
91	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32	1827		58464		58464	–	63141
					–		–		–	4677	
92	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	203	235,31	207,86	47768	42195	–	19794	72967
					27,46	62,83	5574	12754	–	5405	
93	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,045	2771		8438		8438	–	9113
					–		–		–	675	
94	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,367	2363		90661		90661	–	97914
					–		–		–	7253	

95	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %								
		м2 основания	203	10,69	10,69	2171	2171	–	720	3122
				–	3,28	–	667	–	231	
96	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004								
		м3	2,5578	2363		6044		6044	–	6528
				–		–		–	484	
97	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %								
		т	0,41	1614,43	1614,43	662	662	–	333	1074
				–	751,68	–	308	–	80	
98	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006								
		т	0,41	119278		48904		48904	–	52816
				–		–		–	3912	
99	4105-0201-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		т	0,41	373		153		–	–	165
				–		–		–	12	
100	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 %								
		т	0,1	1614,43	1614,43	161	161	–	81	262
				–	751,68	–	75	–	19	
101	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т	0,1	119278		11928		11928	–	12882
				–		–		–	954	
102	4105-0201-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
		т	0,1	373		37		–	–	40
				–		–		–	3	
103	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %								
		м2 покрытия	197	81,04	42,09	15965	8292	19	9806	27833
				38,85	7,23	7654	1425	–	2062	
104	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130								
		т	0,1182	82814		9789		9789	–	10572
				–		–		–	783	

105 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;									
		м2 покрытия	197	5,95	5,64	1173	1112	–	218	1502
				0,31	0,71	61	140	–	111	
106 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	24,625	16224		399516		399516	–	431477
				–		–		–	31961	
107 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24,625	119		2930		–	–	3165
				–		–		–	234	
3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)										
108 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0	354349,17	107767,85	0	0	0	0	0
				243552	28797,42	0	0	–	0	
109 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0	843		0		0	–	0
				–		–		–	0	
110 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	120	1665,64	–	198677	–	–	143047	369062
				1665,44	–	198677	–	–	27338	
111 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-216,52	1791,31	27,36	-387854	-5924	-247272	-147741	-578443
				621,92	9,88	-134658	-2139	–	-42848	
112 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-3,46432	29290		-101470		-101470	–	-109588
				–		–		–	-8118	
114 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	774,625	189,99	106,31	147171	82350	40861	61749	225634
				43,84	29,97	33960	23216	–	16714	
115 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=7,000;	м2 основания	774,625	195,24	24,75	151238	19172	130687	9035	173095

				1,78	9,02	1379	6987	–	12822	
116 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,3918	119278		46733		46733	–	50472
				–		–		–	3739	
117 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	774,625	160,37	2,63	124227	2037	7072	125037	269205
				148,61	0,85	115117	658	–	19941	
118 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	774,625	95,77	–	74186	–	–	80121	166651
				95,77	–	74186	–	–	12345	
119 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,64668	16224		10492		10492	–	11331
				–		–		–	839	

Раздел 4 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

4.1 Разметка

120 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,04	32836,15	8875,3	1313	355	865	198	1633
				2343,66	2244,04	94	90	–	121	
121 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР = 108 %	км линии	0,249	16991,65	8875,3	4231	2210	1437	1234	5902
				2343,66	2244,04	584	559	–	437	
122 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР = 108 %	км линии	0,2	27554,65	8875,3	5511	1775	3267	991	7022
				2343,66	2244,04	469	449	–	520	
123 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов 1.14.1 НР = 108 %	м2 разметки	19	743,86	28,94	14133	550	8899	5058	20727
				246,51	–	4684	0	–	1535	

4.2 Дорожные знаки

124 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	28	4055,23	689,72	113547	19312	12968	94292	224466
				2902,4	215,72	81267	6040	–	16627	

125	2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13916 / –	27832 / –	27832 / –	– / 2227	30059
126	2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	14	13916 / –	194824 / –	194824 / –	– / 15586	210410
127	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24 D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881 / –	29762 / –	29762 / –	– / 2381	32143
128	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1 В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	15464 / –	77320 / –	77320 / –	– / 6186	83506
129	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2 В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	15464 / –	77320 / –	77320 / –	– / 6186	83506
130	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881 / –	29762 / –	29762 / –	– / 2381	32143
131	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15464 / –	30928 / –	30928 / –	– / 2474	33402
132	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	15464 / –	77320 / –	77320 / –	– / 6186	83506
133	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	15	4487 / –	67305 / –	67305 / –	– / 5384	72689
134	2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5983 / –	23932 / –	23932 / –	– / 1915	25847

135	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,23	5397,66	859,24	17434	2775	6624	8540	28053
					2487,68	325,2	8035	1050	–	2078	
136	1106-0201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,7	2288,93	276,35	13047	1575	12146	10768	32003
					1986,93	88,99	11326	507	–	1905	
137	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,814	18713		108797		108797	–	117501
					–		–		–	8704	
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00727	195387		1420		1420	–	1534
					–		–		–	114	
139	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,56	640,74	–	8048	–	–	5794	14949
					640,74	–	8048	–	–	1107	
140	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23,826	210		5003		–	–	5404
					–		–		–	400	
141	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	6,93	849,78	5,93	5589	41,6	2108	3520	10162
					539,62	0,81	3740	6	–	753	
142	2406-0101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	7,0686	24916		176121		176121	–	190211
					–		–		–	14090	

Итого	**19 370 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 651 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 197 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 798 274
- перевозка грузов, тенге	524 592
- накладные расходы, тенге	1 764 516
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 434 399
Всего	**19 370 689**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	201 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**391 443**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**19 963 587**

Итого	**19 370 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 651 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 197 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 798 274
- перевозка грузов, тенге	524 592
- накладные расходы, тенге	1 764 516
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 434 399
Всего	**19 370 689**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	201 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**391 443**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**19 963 587**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	**22 005 602,70**
с учетом скидки к=0,89999999506	**19 805 189,74**
НДС (12 %)	2 376 622,77
Итого	**22 181 812,51**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

главный специалист Кабылшаитова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**