ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "KazStroyBazis"

Форма № 3

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт систем вентиляции защитного сооружения (бомбоубежище) КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" по адресу: г.Караганда, ул.Муканова

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за июль 2024г

код заказчика	код подрядчика	Договор №107/у	Договор от 20.05.2024г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Демонтажные работы	753 204,81	672 504,30							80 700,52	753 204,81
Вентиляция	15 670 425,45	13 991 451,30							1 678 974,16	15 670 425,45
ИТОГО:	16 423 630,27									16 423 630,27
Удержание резерва на сдачу , 5%	821 181,51									821 181,51
ИТОГО к оплате:	**15 602 448,75**									**15 602 448,75**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области
(наименование организации)

Директор **Курмангалиев Е.Т.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт-Астана"
(наименование организации)

Руководитель **Ешкеев А.И.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"
(наименование организации)

Директор **Алпысбайулы Ж.**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "KazStroyBazis"

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"

Договор №107/у от 20.05.2024г

Акт №1 от 16.07.2024

приемки выполненных объемов работ за июль 2024г

Объект : Капитальный ремонт систем вентиляции защитного сооружения (бомбоубежище) КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" по адресу: г.Караганда, ул.Муканова

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 423 630,27
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт систем вентиляции защитного сооружения (бомбоубежище) КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" по адресу: г.Караганда, ул.Муканова
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	16 423 630,27
7	Сумма выполненных работ за июль 2024г	16 423 630,27
8	Удержание аванса , 30%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	821 181,51
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	15 602 448,75
	в том числе НДС 12%	1 671 690,94

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области

Директор_____ Курмангалиев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"

Директор_____ Аллыбайұлы Ж.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "KazStroyBazis"

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

Стройка **Капитальный ремонт систем вентиляции защитного сооружения (бомбоубежище) КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" по адресу: г.Караганда, ул.Муканова**

Объект **Капитальный ремонт бомбоубежища**

Договор № **107/у от 20.05.2024г**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2024г

Демонтажные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**545 927**
1	У6118-0207-0401	Демонтаж камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	2	88 036	176 072
2	У6118-0301-0501	Вентилятор центробежный масса до 0,5 т. Демонтаж	шт.	3	16 615	49 845
3	У6118-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром до 165 мм. Разборка	$м^2$	0	2 349	658
4	У6118-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром до 320 мм. Разборка	$м^2$	21	1 969	41 703
5	У6118-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром до 660 мм. Разборка	$м^2$	2	1 238	1 981
6	У6118-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм до 1000 мм. Разборка	$м^2$	15	1 969	29 141
7	У6118-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром до 1550 мм. Разборка	$м^2$	27	1 593	43 584
8	У6118-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром до 2070 мм. Разборка	$м^2$	105	1 237	129 749
9	У6115-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м	12	2 119	25 428

10	У6115-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м	10	3 192	31 920
11	У6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных	шт.	23	689	15 847
		ИТОГО:				545 927
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				34 393
		Всего по главе				580 320
		Сметная прибыль (5)%				29 016
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				29 016
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				638 352
		в том числе в текущих ценах на 2024год - 100 %, К=1,075				686 229
		ИТОГО с К=0,98				672 504
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				80 701
		ВСЕГО к оплате:				753 204,81

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области

(наименование организации)

Директор Курмангалиев Е.Т.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"

(наименование организации)

Директор Рамазанов А.Ж.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"

(наименование организации)

Директор Алпысбайұлы Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт-Астана"

(наименование организации)

Директор Ешкеев А.И.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "KazStroyBazis"

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

Стройка **Капитальный ремонт систем вентиляции защитного сооружения (бомбоубежище) КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" по адресу: г.Караганда, ул.Муканова**

Объект **Капитальный ремонт бомбоубежища**

Договор № **107/у от 20.05.2024г**

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2024г

Вентиляция

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 631 608,31**
	Раздел 1.	**П1**				**3051094**
1	У6118-0207-0401	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	235 261	235261
2	У6124-0303-0304	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	53 753	53753
3	580-0000-0000	Напольная приточная установка П1 в комплекте с автоматикой, NVS039-R-HS с узлом регулирования мощности WPG-25-06-2,5	компл	1	1 491 615,18	1491615
4	У6118-0101-0211	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм//700х300	$м^2$	1	5 323	5323
5	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1	8 724	8724
6	У6118-0101-0211	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм//550х300	$м^2$	30,09	5 323	160169
7	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	30,09	8 724	262505
8	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//500х300	$м^2$	13,44	6 812	91553

9	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	13,44	8 724	117251
10	У6118-0101-0207	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	0,785	6 798	5336
11	С1246-104-0103	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	0,785	8 927	7008
12	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//400х200	$м^2$	10,08	6 812	68665
13	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10,08	8 724	87938
14	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//400х100	$м^2$	8,4	6 812	57221
15	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,4	8 724	73282
16	У6118-0203-0803	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 560 мм	шт.	2	10 265	20530
17	С1246-302-0511	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 500 мм	шт.	2	37 467	74934
18	У6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	10	1 734	17340
19	С1246-304-0557	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	10	10 956	109560
20	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 378	1378
21	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9 445	9445
22	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	119,1	775	92302
	Раздел 2.	П2				4539026
23	У6118-0301-0203	Установка вентилятора осевого масса до 0,1 т	шт.	1	71 081	71081
24	580-000-0000	Электроручной вентилятор ЭРВ-72-2	шт	1	251 800	251800
25	У6118-0101-0204	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	13,345	8 781	117182
26	С1246-104-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	13,345	7 091	94629
27	У6118-0203-0801	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6 935	13870
28	С1246-302-0506	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	2	7 936	15872
29	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	фильтр	2	57 192	114384

30	С290-000-0000	Фильтр ФП-300 с монтажными деталями// колонка для двух ФП-300	шт	2	1 925 163,74	3850327
31	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,75	775	9881
	Раздел 3.	П3				2299728
32	У6118-0207-0401	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	235 261	235261
33	У6124-0303-0304	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	53 753	53753
34	580-0000-0000	Напольная приточная установка П3 в комплекте с автоматикой, NVS039-R-FVS	компл	1	938 208,39	938208
35	У6118-0101-0211	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм//700х300	$м^2$	1	5 323	5323
36	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1	8 724	8724
37	У6118-0101-0207	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	0,785	6 798	5336
38	С1246-104-0103	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	0,785	8 927	7008
39	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//400х200	$м^2$	59,36	6 812	404360
40	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	59,36	8 724	517857
41	У6118-0203-0803	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 560 мм	шт.	1	10 265	10265
42	С1246-302-0511	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 500 мм	шт.	1	37 467	37467
43	У6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	1	1 734	1734
44	С1246-304-0611	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	13 888	13888
45	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	78,12	775	60543
	Раздел 4.	В1				922241
46	У6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 056	31056
47	С1246-401-0515	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 $м^3$/ч	комплект	1	204 507	204507
48	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//400х200	$м^2$	17,28	6 812	117711

49	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	17,28	8 724	150751
50	У6118-0101-0205	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	4,3332	8 315	36031
51	С1246-104-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	4,3332	7 091	30727
52	У6118-0101-0204	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	2,7475	8 781	24126
53	С1246-104-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	2,7475	7 091	19483
54	У6118-0101-0203	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм	$м^2$	6,4	8 371	53574
55	С1246-104-0107	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,4	6 655	42592
56	У6118-0101-0201	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм	$м^2$	0,2826	8 779	2481
57	С1246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	0,2826	6 498	1836
58	У6118-0203-0802	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм	шт.	2	7 956	15912
59	С1246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	9 105	18210
60	У6118-0203-0801	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 935	6935
61	С1246-302-0506	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	1	7 936	7936
62	У6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	9	1 734	15606
63	С1246-304-0557	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	9	10 956	98604
64	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 378	1378
65	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9 445	9445
66	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	43,02	775	33340
	Раздел 5.	В2				622613
67	У6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 056	31056
68	С1246-401-0508	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 $м^3$/ч// ВКП-60-35-40	комплект	1	383 949	383949

69	У6118-0101-0206	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	10,2992	6 812	70158
70	С1246-104-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	10,2992	7 091	73032
71	У6118-0101-0205	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	0,7536	8 315	6266
72	С1246-104-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	0,7536	7 091	5344
73	У6118-0203-0802	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм	шт.	1	7 956	7956
74	С1246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	9 105	9105
75	У6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	1	1 734	1734
76	С1246-304-0661	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	1	22 853	22853
77	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14,4	775	11160
	Раздел 6.	Теплоснабжение приточной установки				196906
78	У6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	12	3 034	36408
79	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	365	4380
80	У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	9 441	18882
81	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3 338	6676
82	У6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	12	1 928	23136
83	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	392	5174
84	У6114-0101-0302	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из напорных раструбных труб, диаметр до 80 мм	м	10	6 473	64730
85	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10,1	2 687	27139
86	У6118-0204-0101	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2 381	2381
87	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8 000	8000
		ИТОГО:				11 631 608,31
		в том числе: строительно-монтажные работы				8 949 985,31

		оборудование				2 681 623,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				563 849
		Всего по главе				12 195 457
		Сметная прибыль (5)%				475 692
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				609 773
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				13 280 922
		в том числе в текущих ценах на 2024год - 100 %, К=1,075				14 276 991
		ИТОГО с К=0,98				13 991 451
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1 678 974
		ВСЕГО к оплате:				15 670 425,46

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области

(наименование организации)

Директор_____Курмангалиев Е.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью"KazStroyBazis"

(наименование организации)

Директор_____Арнысбайұлы Ж.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью"КазахЭнергоПром"

(наименование организации)

Директор_____Рамазанов А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт-Астана"

(наименование организации)

Директор_____Ешкеев А.И.