«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 192
05. 12. 16ж
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24.февраля 2015г
№121

Декларация соответствия

«____»_____ 2016г.

Генеральный подрядчик ***ТОО «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос.Тасбугет ул. М.Шокая №6***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***ген.директора Мыханова Бердибека Сартаевича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Развитие и обустройство инженерных –коммуникационной инфраструктуры ИЖС в гор. Кызылорде .Строительство инженерных сетей 655 га. земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда. Наружные сети водоснабжения»***
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого является ***ГУ «Городской отдел строительство» гор. Кызылорда . Баймаханов Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно- сметная документация) ***ТОО «Синтез», ГСЛ №13005988 от.15.04.2013г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) ***приказом ГУ «Городской отдел строительство» гор. Кызылорда .№103 от «23» декабря 2015г.***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Укладка ПЭ труб Ø 315 мм.	км	5,800			
Укладка трубопровода Ø280 мм.	км	5,940			
Укладка трубопровода Ø 250 мм.	км	1,596			
Укладка трубопровода Ø 200 мм.	км	2,791			
Укладка трубопровода Ø160 мм.	км	10,209			
Укладка трубопровода Ø 110 мм.	км	32,669			
Укладка трубопровода Ø50 мм.	км	2,526			
Укладка трубопровода Ø20 мм.	км	101,088			
Устройство ж/б колодцев Ø2000	шт	46			
Устройство ж/б колодцев Ø1500	шт	598			

Устройство ж/б колодцев Ø1000	шт	22			
Устройство монолитных камер	шт	2			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Водопроводные сети из труб ПЭ SDR17,11.Ø20 мм. – 101,088 км, Ø50 мм-2,526, Ø110 мм-32,669 км, Ø160 мм-10,209 км, Ø200 мм- 2,791км, Ø250 мм- 1,596 км, Ø280 мм- 5,940 км, Ø315 мм-5,800км. водопроводные и водоразборные колодцы из сборных железобетонных конструкций Ø2000-46 шт., Ø1500-598 шт., Ø1000-22 шт.,**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2016г;*** окончание работ ***декабрь 2016г;***
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,5; фактически, месяц: 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Развитие и обустройство инженерных – коммуникационной инфраструктуры ИЖС в гор. Кызылорде .Строительство инженерных сетей 655 га. земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда. Наружные сети водоснабжения»***
(наименование объекта, комплекса)

готовым к приемке
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор» Мыханов Б.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.