Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : «Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д. 500 мм СЭЗ» Северный промышленный район г.Павлодар»
Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

СПРАВКА № 1 от 26 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19/19	18.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д. 500 мм СЭЗ» Северный промышленный район г.Павлодар»	10 770 785	9 616 772							1 154 013	10 770 785
за месяц	10 770 785	9 616 772							1 154 013	10 770 785
удержание аванса 30%	3 231 236	2 885 032							346 204	3 231 236
удержание 5 %	538 539	480 839							57 701	538 539
К оплате:	7 001 010	6 250 902							750 108	7 001 010

К оплате: семь миллионов одна тысяча десять тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор - с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 150640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-729,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

Акт №1 от 26 июня 2019г

приемки выполненных работ за июнь 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3006,7	72,61	66,52	218307	199994	49762	0,00911	27,39104
		м3 грунта		6,09	21,91	18313	65886	59,1	0,0198	59,53266
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-мокрый грунт	807,59	122,71	115,46	99104	93247	21326	0,01166	9,4165
		м3 грунта		7,19	37,5	5803	30281	59,1	0,03388	27,36115
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	88,01	1327,81	0	116861	0	69064	1,848	162,64248
		м3 грунта		1327,81	0	116860	0	59,1	0	0
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,26	1119,15	0	27151	0	16046	1,5576	37,78738
		м3 грунта		1119,15	0	27151	0	59,1	0	0
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	793,6	578,07	0	458756	0	271127	0,885	702,336

		м3 грунта								
				578,07	0	458759	0	59,1	0	0
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2380,82	21,93	21,93	52206	52206	10776	0	0
		м3 грунта								
				0	7,66	0	18234	59,1	0,00806	19,18941
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2380,82	116,96	50,41	278453	120008	124117	0,108	257,12856
		м3 уплотненного грунта								
				66,55	21,66	158445	51567	59,1	0,02625	62,49653
	Раздел 2 Канализация									
25	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	15,18	14562,91	4523,12	221065	68661	87126	9,655	146,5629
		м3 конструкций колодца								
				7514,3	1728,13	114067	26233	62,1	1,73	26,2614
26	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	8,5	18123,81		154052				
		м3								
28	21-060208-0501	Стремянка	0,081	299943,06		24295				
		т								
29	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	13538,76		67694				
		шт.								
30	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	5	14032,84		70164				
		шт.								
31	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	11475,93		57380				
		шт.								
32	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	2035,84		10179				
		шт.								
33	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	5	13128,12		65641				
		шт.								
34	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	32,29	23122,14	4747,32	746614	153291	210318	11,16	360,3564
		м3 конструкций колодца								
				8685,6	1803	280458	58219	62,1	1,793	57,89597
35	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	17,72	18123,81		321154				
		м3								
37	21-060208-0501	Стремянка	0,1782	299943,06		53450				
		т								
38	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	13538,76		148926				
		шт.								
39	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	11	11475,93		126235				
		шт.								

40	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	11	14032,84		154361				
		шт.								
41	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	13	13128,12		170666				
		шт.								
42	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	2035,84		22394				
		шт.								
43	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,739	28848,76	1269,12	50168	2207	4007	5,95	10,34705
		м3 кладки		4238,64	297,3	7371	517	50,8	0,36	0,62604
		Всего прямые затраты				**3715276**				**1714**
										253
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 187 227				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				689 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				250 937				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 838 437				
		Накладные расходы I уровня, тенге				863 669				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 578 945				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				183 158				
		Итого, тенге				4 762 103				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				380 968				
		Всего				**5 143 071**				
	Добавить по нулевой смете 0-1									
64	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,583	585123,95	208115,25	341126	121330	151520	444	258,852
		км трубопровода		349658,51	68855,69	203851	40142	62,1	92,49	53,92167
65	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	588,83	6352,75		3740690				
		м								
66	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	11	6406,98		70477				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**4152293**				**259**
										54
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				121 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 827 112				
		Накладные расходы I уровня, тенге				151 520				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 303 813				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				172 153				

	Итого, тенге				4 475 966				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				358 077				
	Всего				**4 834 043**				

Локальная смета № 6-2-1. Водопонижение

1 11-010208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	91	5590,91	1040,69	508773	94703	141396	3,07	279,37
	иглофильтр		2359,04	270,05	214673	24575	59,1	0,2761	25,1251
3 11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	140	522,6	292,94	73164	41012	25432	0,342	47,88
	м коллектора		216,23	91,14	30272	12760	59,1	0,0866	12,124
4 23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм тех. ч.т.5п.1.45 к=0,064	13,248	4723,62		62579				
	м								
6 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,3	503096,67	139483,33	150929	41845	68629	360	108
	км трубопровода		319666,67	48713,33	95900	14614	62,1	51,53	15,459
7 23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 тех.ч.т.5п.1.45 к=0,064	32,128	3806,43		122293				
	м								
9 32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	715,56	507,19	507,19	362925	362925	0	0	0
	маш.-ч		0	200,58	0	143527	0	0	0
	Всего прямые затраты				**1280663**				**435**
									53
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				340 845				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				540 485				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				195 476				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				399 333				
	Накладные расходы I уровня, тенге				235 457				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 516 120				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				60 645				
	Итого, тенге				1 576 765				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				126 141				
	Всего				**1 702 906**				
	Всего прямые затраты				**9148232**				**2408**
									360
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 731 923				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 351 429				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				486 555				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 064 882				

Накладные расходы I уровня, тенге	1 250 646
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 398 878
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	415 955
Итого, тенге	10 814 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	865 187
Всего	**11 680 020**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	151 840
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	442 512
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 274 372**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**13 010 834**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,73913573	**9616772**
НДС (12 %)	1 154 013
Всего по смете с учетом НДС	**10 770 785**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства в командировке Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EB COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи 03.05.2017