Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Форма №3
Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм
Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

СПРАВКА № 3 от 2 сентября 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19/19	18.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм	27 804 333	24 825 297							2 979 036	27 804 333
за месяц	9 287 212	8 292 154							995 058	9 287 212
удержание аванса 30%	2 786 164	2 487 646							298 518	2 786 164
удержание 5 %	464 361	414 608							49 753	464 361
К оплате:	6 036 687	5 389 900							646 787	6 036 687

К оплате: шесть миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-729,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

Акт №3 от 2 сентября 2019г

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация									
	Раздел 2 Канализация									
19	11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	22,7	1809,16	17,4	41068	395	11675	1	22,7
		м трубы, уложенной в футляре		825,11	3,13	18730	71	62,1	0,0038	0,08626
45	11-090305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	13,068	40834,71	2106,83	533628	27532	283222	45,4	593,2872
		т конструкций		35333,95	253,75	461744	3316	60,9	0,27	3,52836
46	23-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	31,2	89255,33		2784766				
		м								
47	23-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	20	61507,44		1230149				
		м								
48	23-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	20	37338,77		746775				

		м							
49	11-220601-0315								
	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0312	11172435,9	1377211,54	348580	42969	15898	703	21,9336
	км трубопровода		553621,79	266923,08	17273	8328	62,1	253,552	7,91082
50	11-220601-0313								
	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	8304800	883000	166096	17660	7892	544	10,88
	км трубопровода		428400	207050	8568	4141	62,1	196,241	3,92482
51	11-220601-0311								
	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	6349550	695700	126991	13914	5883	388	7,76
	км трубопровода		305550	168100	6111	3362	62,1	159,537	3,19074
	Всего прямые затраты				**5978053**				**657**
									19
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				512 426				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102 470				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 218				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 363 157				
	Накладные расходы I уровня, тенге				324 572				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 302 623				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				252 105				
	Итого, тенге				6 554 728				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				524 378				
	Всего				**7 079 106**				

Добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация

15	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2435,1165	334		813329				
		т								
16	11-010105-0501	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	2116,5	43,71	43,71	92514	92514	17027	0	0
		м3 грунта		0	13,61	0	28811	59,1	0,0123	26,03295

18	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	96,96	6352,75		615963				
		м								
25	11-220601-0314									
		Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0015	9512000	818000	14268	1227	671	625	0,9375
		км трубопровода								
				492000	228666,67	738	343	62,1	216,849	0,32527
26	11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	1,5	1809,33	17,33	2714	26	772	1	1,5
		м трубы, уложенной в футляре								
				825,33	3,33	1238	5	62,1	0,0038	0,0057
27	23-010501-1524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,2	29562,83		715420				
		м								
28	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	22214	2070	22214	2070	3838	7,99	7,99
		футляр								
				6140	41	6140	41	62,1	0,05	0,05
	Локальная смета № 6-2-1. Водопонижение									
29	32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	720	507,19	507,19	365177	365177	0	0	0
		маш.-ч								
				0	200,58	0	144418	0	0	0
		Всего прямые затраты				**2641599**				**10**
										26
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 116				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				461 014				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				173 618				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 359 140				
		- перевозка грузов, тенге				813 329				
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 308				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 663 907				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				106 556				
		Итого, тенге				2 770 463				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				221 637				
		Всего				**2 992 100**				
		Всего прямые затраты				**8619652**				**667**
										45
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	563 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 722 297
- перевозка грузов, тенге	813 329
Накладные расходы I уровня, тенге	346 880
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 966 532
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	358 661
Итого, тенге	9 325 193
Сметная прибыль (8 %), тенге	746 015
Всего	**10 071 209**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	130 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	381 560
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 583 694**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**11 218 716**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,73913573	**8 292 154**
НДС (12 %)	995 058
Всего по смете с учетом НДС	**9 287 212**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мутукенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи