Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		33	08.05.2019г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные паботы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 27-ми квартирного жилого дома		11 086 316	9 898 496							1 187 820	11 086 316

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района, Северо-Казахстанской области" Исмагулов Б.С. БИН 050140007980

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Авхадов Х.А., ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ", БИН 021140004456, KZ89VJE00002378 от 07.10.2014г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002470 Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980, с. Явленка, ул. Ленина,10, тел. 8 (7154) 32-14-87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Объект : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 33 от 08.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 1

за май 2019 года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1, ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	СЦИ РК8.03-04-2016 раздел 1 глава 7 табл.47 п.1, примечание п.1 кс=0,8	Вынос в натуругранич земельного участка	точка	30,0000		824,80	24744,00
2	СЦИ РК8.03-04-2016 раздел 1 глава 8 табл.62 п.29	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	км	0,0200		33692,00	673,84

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				25417,84
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				25417,84
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				25417,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				25417,84
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	216,0000		139,28	30084,23
		Итого оплата труда:				36,87	7964,57
		Итого эксплуатация машин:				132,49	28618,81
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,55	5734,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,27	2865,50
		Сметная стоимость:				179,09	38684,21
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	571,0000		184,18	105164,41
		Итого оплата труда:				52,00	29689,73
		Итого эксплуатация машин:				176,55	100810,28
		Итого материалов:				0,11	61,49
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,44	21376,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,73	10123,28
		Сметная стоимость:				239,34	136664,30
3	С341-020102-1006 4102-0102-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (из-под входа в техподполье). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	999,2500		224,00	223832,00
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,4000		1629,94	20211,21
		Итого оплата труда:				1629,94	20211,21
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1173,55	14552,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,28	2781,06
		Сметная стоимость:				3027,77	37544,34
		Фундаменты					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное ПОД ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 150ММ. Устройство	м3 основания	25,0000		5487,97	137199,25
		Итого оплата труда:				1318,48	32962,00
		Итого эксплуатация машин:				1453,12	36328,00
		Итого материалов:				3322,55	83063,75
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1226,19	30654,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,13	13428,31
		Сметная стоимость:				7251,29	181282,22
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	7,0000		1457,26	10200,84
		Итого оплата труда:				895,11	6265,79
		Итого эксплуатация машин:				838,51	5869,60
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1056,23	7393,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,08	1407,56
		Сметная стоимость:				2714,58	19002,03
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	21,0000		1933,40	40601,43
		Итого оплата труда:				1175,05	24676,09
		Итого эксплуатация машин:				1135,63	23848,15
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1386,56	29117,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,60	5577,54
		Сметная стоимость:				3585,56	75296,76
11	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8,0000		2792,19	22337,55
		Итого оплата труда:				1749,78	13998,22
		Итого эксплуатация машин:				1578,56	12628,51
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2064,74	16517,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,55	3108,44
		Сметная стоимость:				5245,49	41963,88
12	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ФЛ 8.24	м3	12,8800		40882,00	526560,16

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ФЛ 8.12	м3	2,6400		40882,00	107928,48
14	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ФЛ 8.8	м3	1,8980		40882,00	77594,04
15	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ФЛ 16.24	м3	16,3400		40882,00	668011,88
16	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ФЛ 16.12	м3	0,8200		40882,00	33523,24
21	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	97,6960		26632,00	2601839,87
22	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,6760		26985,00	665881,86
23	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	85,8240		25317,00	2172806,21
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (плоские каркасы)	т	1,0071		233062,00	234721,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7678498,00
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7678498,00
	Материалы -		Тенге				83125,24
	Всего заработная плата -		Тенге				135767,61
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				234721,40
	Местные материалы -		Тенге				6854145,74
	Транспортные расходы -		Тенге				223832,00
		Накладные расходы -	Тенге				125347,15
		Накладные НУЧП -	Тенге				125347,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				624307,62
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8428152,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				135767,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8428152,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				135767,61
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8, ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ					
		Транспорт материалов из г.Петропавловска до с.Явленка-(82-30=52км)					
		Участок прохождения трассы вне населенных пунктах-100% х 52км =52км.					
		КЛАСС ГРУЗА 1					
1	С341-010203-1063 4101-0203-1063 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 52 км	т	819,5504		2296,00	1881687,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1881687,72
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1881687,72
	Транспортные расходы -		Тенге				1881687,72
		Сметная прибыль -	Тенге				150535,02
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2032222,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2032222,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				9585603,61
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9560185,77
	Материалы -		Тенге				83125,24
	Всего заработная плата -		Тенге				135767,61
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				234721,40
	Местные материалы -		Тенге				6854145,74
	Транспортные расходы -		Тенге				2105519,72
		Накладные расходы -	Тенге				125347,15
		Накладные НУЧП -	Тенге				125347,15
		Сметная прибыль -	Тенге				774842,63
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10460375,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				135767,61
	Стоимость прочих работ -		Тенге				25417,84
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				25417,84
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				10485793,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				135767,61
		Итого по акту в тек. ценах	Тенге				10 485 793,40
		В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	0,94399114323			9 898 496
		Кроме того НДС	Тенге	12%			1 187 820
		Всего по акту	Тенге				11 086 316

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Исмагулов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора Авхадов Х.А., ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ", БИН 021140003456, KZ89VJE00002378 от 07.10.2014г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)