Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		33	08.05.2019г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные паботы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 27-ми квартирного жилого дома		34 271 946,4	6 340 554						3 671 994,4	27 101 420,4	

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района, Северо-Казахстанской области" Исмагулов Б.С. БИН 050140007980

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Авхадов Х.А., ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ", БИН 021140003456, KZ89VJE00002378 от 07.10.2014г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980, с. Явленка, ул. Ленина,10, тел. 8 (7154) 32-14-87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Объект : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 33 от 08.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 3

за ИЮЛЬ 2019 года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА					
44	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минераловатных плит П-125 на битуме**	**м3 изоляции**	**2,5740**		**57266,02**	**147402,74**
		Итого оплата труда:				20575,98	52962,57
		Итого эксплуатация машин:				1136,47	2925,27
		Итого материалов:				35924,51	92469,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		15637,74	40251,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5832,30	15012,34
		Сметная стоимость:				78736,07	202666,63
45	**Е11-260301-0101 1126-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из проволоки**	**м2 изолируемой поверхности**	**85,8000**		**473,06**	**40588,85**
		Итого оплата труда:				407,27	34943,50
		Итого эксплуатация машин:				2,22	190,35
		Итого материалов:				64,56	5539,25
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		309,52	26557,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,61	5371,67
		Сметная стоимость:				845,19	72517,58
		СТЕНЫ ДО ОТМ.0,000					
48	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич). Кладка**	**м3 кладки**	**6,8886**		**28537,18**	**196580,62**
		Итого оплата труда:				4233,86	29165,28
		Итого эксплуатация машин:				2289,60	15772,09
		Итого материалов:				22450,12	154649,43
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		3937,49	27123,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2597,97	17896,35
		Сметная стоимость:				35072,65	241600,68
49	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич). Кладка**	**м3 кладки**	**3,6680**		**32618,02**	**119642,91**
		Итого оплата труда:				4372,58	16038,62
		Итого эксплуатация машин:				2289,60	8398,25
		Итого материалов:				26392,24	96806,75
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4066,50	14915,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2934,76	10764,71
		Сметная стоимость:				39619,28	145323,53
50	**Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич). Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**8,2185**		**29738,40**	**244405,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				5160,55	42412,12
		Итого эксплуатация машин:				1831,68	15053,71
		Итого материалов:				23095,28	189809,22
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4799,31	39443,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2763,02	22707,93
		Сметная стоимость:				37300,72	306557,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**748620,91**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**748620,91**
Материалы -			Тенге				**539274,34**
Всего заработная плата -			Тенге				**175522,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**148291,51**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**148291,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71752,99**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**968665,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175522,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**968665,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175522,09**
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
55	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**3740,55**	**59848,77**
		Итого оплата труда:				1984,60	31753,63
		Итого эксплуатация машин:				924,27	14788,39
		Итого материалов:				1008,41	16134,62
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2341,83	37469,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		486,59	7785,44
		Сметная стоимость:				6568,97	105103,50
56	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**5622,79**	**224911,50**
		Итого оплата труда:				3099,74	123989,53
		Итого эксплуатация машин:				1230,82	49232,70
		Итого материалов:				1532,47	61298,80
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3657,69	146307,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		742,44	29697,53
		Сметная стоимость:				10022,92	400916,67

1	2	3	4	5	6	7	8
57	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (анкера А-1, А-2)**	т	0,0482		615001,00	29630,75
58	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (1ПК 60.15-8т-39шт, 1ПК 60.12-8т-21шт, 1ПК 36.12-8т-6шт, 1ПК 24.15-8т-3шт, 1ПК 27.15-8т-3шт, 1ПК 24.12-8т-6шт, 1ПК 30.12-8т-6шт)**	м2	222,5964		5855,00	1303301,85
59	Е11-070516-0115 1107-0516-0115	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	293,7600		336,07	98725,04
		Итого оплата труда:				326,21	95827,16
		Итого эксплуатация машин:				2,46	724,12
		Итого материалов:				8,49	2494,26
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		384,93	113076,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,68	16944,09
		Сметная стоимость:				778,68	228745,17
60	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1). Устройство**	м3	1,5000		37525,77	56288,66
		Итого оплата труда:				8104,12	12156,18
		Итого эксплуатация машин:				2486,73	3730,10
		Итого материалов:				27395,53	41093,30
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7374,75	11062,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3592,04	5388,06
		Сметная стоимость:				48492,57	72738,85
61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0567		16577,94	939,47
		Итого оплата труда:				15676,47	888,39
		Итого эксплуатация машин:				875,50	49,61
		Итого материалов:				291,00	16,49
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	808,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	139,83
		Сметная стоимость:				33311,01	1887,73
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0110		233062,00	2552,03

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0457		242075,00	11067,67
64	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-2). Устройство**	м3	0,6000		37525,77	22515,46
		Итого оплата труда:				8104,12	4862,47
		Итого эксплуатация машин:				2486,73	1492,04
		Итого материалов:				27395,53	16437,32
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7374,75	4424,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3592,04	2155,23
		Сметная стоимость:				48492,57	29095,54
65	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1012		16577,94	1677,02
		Итого оплата труда:				15676,47	1585,83
		Итого эксплуатация машин:				875,50	88,57
		Итого материалов:				291,00	29,44
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	1443,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	249,61
		Сметная стоимость:				33311,01	3369,74
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0228		233062,00	5320,81
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0783		242075,00	18961,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1835740,77
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1806110,00
	Материалы -		Тенге				137504,22
	Всего заработная плата -		Тенге				271063,18
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				37902,24
	Местные материалы -		Тенге				1303301,85
		Накладные расходы -	Тенге				314591,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				314591,48
		Сметная прибыль -	Тенге				169656,12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2290357,62
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				271063,18
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29630,75
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29630,75
		Сметная прибыль -	Тенге				2370,46
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				32001,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2322358,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				271063,18
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ					
70	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МОНТАЖ КОСОУРОВ И БАЛКИ (К-1 -2шт, балка Б-1, деталь 1)**	**т конструкций**	**0,5754**		**62403,29**	**35904,98**
		Итого оплата труда:				37415,11	21527,53
		Итого эксплуатация машин:				23192,27	13344,14
		Итого материалов:				8663,72	4984,84
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25816,42	14854,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7057,58	4060,72
		Сметная стоимость:				95277,29	54819,69
71	**С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,5754**		**375401,00**	**215994,47**
72	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2016 табл.10.2**	**Надбавка на сталь С245 Ст3пс6**	**т**	**0,5754**		**4756,00**	**2736,46**
73	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**19,9200**		**102,79**	**2047,49**
		Итого оплата труда:				38,01	757,11
		Итого эксплуатация машин:				2,20	43,76
		Итого материалов:				62,80	1250,97
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,23	522,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	205,59
		Сметная стоимость:				139,33	2775,49

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**21,6000**		**1174,67**	**25372,77**
		Итого оплата труда:				**1102,04**	**23804,04**
		Итого эксплуатация машин:				**47,22**	**1019,85**
		Итого материалов:				**44,21**	**954,94**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1300,41	28088,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,01	4276,92
		Сметная стоимость:				**2673,08**	**57738,46**
78	**С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**21,6000**		**3160,00**	**68256,00**
79	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**0,9000**		**28675,90**	**25808,31**
		Итого оплата труда:				**4372,58**	**3935,32**
		Итого эксплуатация машин:				**2289,60**	**2060,64**
		Итого материалов:				**22450,12**	**20205,11**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4066,50	3659,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,39	2357,45
		Сметная стоимость:				**35361,79**	**31825,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**376120,49**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**124221,04**
Материалы -			Тенге				**22411,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**28496,48**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2736,46**
Местные материалы -			Тенге				**68256,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**32271,03**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32271,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12519,37**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**169011,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28496,48**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**251899,45**
Материалы -			Тенге				**4984,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**21527,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				215994,47
		Накладные расходы -	Тенге				14854,00
		Накладные НУЧП -	Тенге				14854,00
		Сметная прибыль -	Тенге				21340,28
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				288093,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				21527,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				457105,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				50024,01
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		СТЕНЫ					
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ (Кр125,Мр50) /2 этажа до отм.+5,730/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**15,0000**		**23812,82**	**357192,37**
		Итого оплата труда:				5608,00	84120,00
		Итого эксплуатация машин:				1888,92	28333,80
		Итого материалов:				16675,93	250139,02
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5215,44	78231,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,26	34833,92
		Сметная стоимость:				31350,53	470257,88
2	**С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,9510**		**87347,00**	**170414,00**
3	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /облицовка из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ (Кр125,Мр50) /2 этажа до отм.+5,730/**	**м3 кладки**	**6,5000**		**23812,82**	**154783,36**
		Итого оплата труда:				5608,00	36452,00
		Итого эксплуатация машин:				1888,92	12277,98
		Итого материалов:				16675,93	108393,57
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5215,44	33900,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,26	15094,70
		Сметная стоимость:				31350,53	203778,42
4	**С121-030102-0611 2103-0102-0611 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0,6400**		**82080,00**	**52531,20**
9	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /наружных и внутренних/**	**т металлических изделий**	**0,7301**		**356120,47**	**260016,45**
		Итого оплата труда:				55127,94	40250,90
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	1519,17
		Итого материалов:				299501,00	218676,52
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	37433,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32591,16	23795,98
		Сметная стоимость:				439980,61	321245,77
10	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетками С9-С11/**	**т металлических изделий**	**0,7000**		**56619,47**	**39633,63**
		Итого оплата труда:				55127,94	38589,56
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	1456,47
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	35888,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,08	6041,75
		Сметная стоимость:				116519,53	81563,67
11	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7000**		**16577,94**	**11604,56**
		Итого оплата труда:				15676,47	10973,53
		Итого эксплуатация машин:				875,50	612,85
		Итого материалов:				291,00	203,70
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	9985,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	1727,24
		Сметная стоимость:				33311,01	23317,71
12	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2000**		**233062,00**	**46612,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,5000**		**218884,00**	**109442,00**
16	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (130мм)**	**м2 поверхности**	**150,0000**		**701,67**	**105249,98**
		Итого оплата труда:				695,76	104363,75
		Итого эксплуатация машин:				10,60	1589,92
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		528,78	79316,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,44	14765,31
		Сметная стоимость:				1328,88	199331,73
17	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**21,0000**		**13433,00**	**282093,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1589572,93**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1589572,93**
Материалы -			Тенге				**577412,81**
Всего заработная плата -			Тенге				**314749,74**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**438147,40**
Местные материалы -			Тенге				**222945,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**274755,95**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**274755,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149146,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2013475,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**323,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314749,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2013475,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**323,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314749,74**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ					
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК					
26	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**75,0000**		**433,79**	**32533,90**
		Итого оплата труда:				187,37	14052,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				240,27	18019,94
		Итого материалов:				53,07	3980,06
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		221,09	16581,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	3929,26
		Сметная стоимость:				707,27	53044,96
27	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	13,0000		2048,59	26631,72
		Итого оплата труда:				1007,19	13093,51
		Итого эксплуатация машин:				1236,38	16072,99
		Итого материалов:				40,67	528,75
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1188,49	15450,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,97	3366,57
		Сметная стоимость:				3496,05	45448,63
28	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (1ПБ10-1-п-45шт, 1ПБ13-1-п-39шт, 2ПБ13-1-п-90шт, 2ПБ16-2-п-48шт, 2ПБ19-3-п-27шт, 2ПБ22-3-п-45шт, 2ПБ25-3-п-9шт, 3ПБ16-37-п-45шт, 5ПБ21-27-п-27шт, 5ПБ25-37-п-45шт, 5ПБ27-37-п-18шт)массой более 0,3т**	м3	4,1000		84213,00	345273,30
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,7000		356120,47	249284,33
		Итого оплата труда:				55127,94	38589,56
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	1456,47
		Итого материалов:				299501,00	209650,70
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	35888,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32591,16	22813,81
		Сметная стоимость:				439980,61	307986,43
30	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,6300		226433,00	142652,79
31	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0700		226433,00	15850,31
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0070		233062,00	1631,43

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,2000**		**82,77**	**2003,06**
		Итого оплата труда:				36,77	889,80
		Итого эксплуатация машин:				2,20	53,16
		Итого материалов:				44,02	1065,37
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	613,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	209,36
		Сметная стоимость:				116,79	2826,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**815860,84**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**815860,84**
Материалы -			Тенге				**215224,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**66625,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**160134,53**
Местные материалы -			Тенге				**345273,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**68534,40**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**68534,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70751,62**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**955146,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66625,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**955146,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66625,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**5365916,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5084385,75**
Материалы -			Тенге				**1491827,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**856456,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**638920,63**
Местные материалы -			Тенге				**1939776,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**838444,36**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**838444,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**473826,41**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6396656,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**855,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**856456,73**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**281530,20**
Материалы -			Тенге				**4984,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**21527,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				245625,22
		Накладные расходы -	Тенге				14854,00
		Накладные НУЧП -	Тенге				14854,00
		Сметная прибыль -	Тенге				23710,74
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				320094,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				21527,53
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				6716751,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				875,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				877984,26

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		6 716 751,46
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	0,94399114323	6 340 554
Кроме того НДС	Тенге	12%	760 866,4
Всего по акту	Тенге		7 101 420,4

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Исмагулов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Авхадов Х.А., ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ", БИН 021140003456, KZ89VJE00002378 от 07.10.2014г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)