Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		33	08.05.2019г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 27-ми квартирного жилого дома		114 395 163,4	71 538 587							12 256 624,4	80 123 217

Заказчик: И.О. Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района, Северо-Казахстанской области" Абылкасова Г.Б. БИН 050140007980

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Авхадов Х.А., ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ", БИН 021140003456, KZ89VJE00002378 от 07.10.2014г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980, с. Явленка, ул. Ленина,10, тел. 8 (7154) 32-14-87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Объект : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 33 от 08.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 4

за октябрь 2019 года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000							
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА					
44	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минераловатных плит П-125 на битуме**	**м3 изоляции**	**1,2850**		**57266,02**	**73587,98**
		Итого оплата труда:				**20575,98**	**26440,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1136,47**	**1460,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**35924,51**	**46163,71**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		15637,74	20094,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5832,30	7494,62
		Сметная стоимость:				**78736,07**	**101177,42**
45	**Е11-260301-0101 1126-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из проволоки**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,8340**		**473,06**	**20263,20**
		Итого оплата труда:				**407,27**	**17444,87**
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**95,03**
		Итого материалов:				**64,56**	**2765,36**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		309,52	13258,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,61	2681,70
		Сметная стоимость:				**845,19**	**36203,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**93851,18**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93851,18**
Материалы -			Тенге				**48929,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**43885,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**33352,92**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**33352,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10176,33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137380,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43885,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**137380,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43885,42**
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой пункт					
99	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,3200**		**2112,17**	**38694,87**
		Итого оплата труда:				**266,05**	**4874,07**
		Итого эксплуатация машин:				**130,01**	**2381,87**
		Итого материалов:				**1757,81**	**32203,11**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		250,09	4581,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,98	3462,12
		Сметная стоимость:				**2551,23**	**46738,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.100мм)**	м3 подстилающего слоя	1,8320		27970,60	51242,14
		Итого оплата труда:				3067,08	5618,89
		Итого эксплуатация машин:				6,72	12,31
		Итого материалов:				24896,80	45610,94
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2883,06	5281,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2468,29	4521,91
		Сметная стоимость:				33321,95	61045,81
101	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (бетон класса В15) (толщ.20мм). Устройство**	м2 покрытия	18,3200		1165,07	21344,10
		Итого оплата труда:				316,14	5791,70
		Итого эксплуатация машин:				85,97	1574,97
		Итого материалов:				792,47	14517,99
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		297,17	5444,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,98	2143,06
		Сметная стоимость:				1579,22	28931,36
102	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	18,3200		-269,05	-4929,01
		Итого оплата труда:				-19,98	-366,12
		Итого эксплуатация машин:				-7,35	-134,62
		Итого материалов:				-245,19	-4491,84
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		-18,79	-344,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,03	-421,85
		Сметная стоимость:				-310,86	-5695,01
103	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки (кл.В7,5) под кирпичную перегородку. Устройство**	м3	1,2800		31624,66	40479,56
		Итого оплата труда:				4762,08	6095,47
		Итого эксплуатация машин:				3796,28	4859,24
		Итого материалов:				23740,62	30388,00
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4333,50	5546,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2876,65	3682,11
		Сметная стоимость:				38834,81	49708,55

1	2	3	4	5	6	7	8
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024		233062,00	557,02
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная перидического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169		242075,00	4091,07
106	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,7960		4118,08	60931,11
		Итого оплата труда:				1149,57	17009,04
		Итого эксплуатация машин:				235,26	3480,85
		Итого материалов:				2778,09	41104,67
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1069,10	15818,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,97	6139,96
		Сметная стоимость:				5602,15	82889,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				212410,85
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				212410,85
	Материалы -		Тенге				159332,87
	Всего заработная плата -		Тенге				39023,05
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4648,09
		Накладные расходы -	Тенге				36328,71
		Накладные НУЧП -	Тенге				36328,71
		Сметная прибыль -	Тенге				19899,17
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				268638,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				39023,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				268638,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				39023,05
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО					
143	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом (бетон кл.В12,5). Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	2,5200		41271,86	104005,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3841,06	9679,47
		Итого эксплуатация машин:				4953,02	12481,61
		Итого материалов:				34282,40	86391,65
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3802,65	9582,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3605,96	9087,02
		Сметная стоимость:				48680,47	122674,78
144	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1155**		**16577,94**	**1915,08**
		Итого оплата труда:				15676,47	1810,95
		Итого эксплуатация машин:				875,50	101,14
		Итого материалов:				291,00	33,62
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	1647,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	285,04
		Сметная стоимость:				33311,01	3848,09
145	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0909**		**242075,00**	**21999,78**
146	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0246**		**233062,00**	**5742,65**
147	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл.В15). Устройство**	**м3**	**1,1300**		**31449,45**	**35537,88**
		Итого оплата труда:				3821,33	4318,11
		Итого эксплуатация машин:				1867,38	2110,14
		Итого материалов:				26100,88	29493,99
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3477,41	3929,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,15	3157,39
		Сметная стоимость:				37721,02	42624,75
148	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0307**		**16577,94**	**508,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				15676,47	481,27
		Итого эксплуатация машин:				875,50	26,88
		Итого материалов:				291,00	8,93
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	437,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	75,75
		Сметная стоимость:				33311,01	1022,65
149	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0307**		**242075,00**	**7431,70**
150	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0047**		**16577,94**	**78,08**
		Итого оплата труда:				15676,47	73,84
		Итого эксплуатация машин:				875,50	4,12
		Итого материалов:				291,00	1,37
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	67,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	11,62
		Сметная стоимость:				33311,01	156,89
151	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0047**		**242075,00**	**1140,17**
152	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0107**		**16491,51**	**177,12**
		Итого оплата труда:				15296,62	164,29
		Итого эксплуатация машин:				1215,69	13,06
		Итого материалов:				291,00	3,13
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13919,92	149,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2432,91	26,13
		Сметная стоимость:				32844,35	352,75
153	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107**		**233062,00**	**2503,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	Е11-070701-0104 1107-0701-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов**	м2 стен за (вычетом проемов)	4,1820		2238,73	9362,36
		Итого оплата труда:				543,21	2271,71
		Итого эксплуатация машин:				9,37	39,17
		Итого материалов:				1690,29	7068,81
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		640,99	2680,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,38	963,44
		Сметная стоимость:				3110,09	13006,41
155	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	5,5760		2120,49	11823,87
		Итого оплата труда:				191,15	1065,85
		Итого эксплуатация машин:				40,07	223,42
		Итого материалов:				1896,91	10577,18
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		177,77	991,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,86	1025,21
		Сметная стоимость:				2482,12	13840,32
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,6940		819,61	7125,71
		Итого оплата труда:				230,08	2000,33
		Итого эксплуатация машин:				17,98	156,28
		Итого материалов:				573,74	4988,07
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,98	1860,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,69	718,88
		Сметная стоимость:				1116,28	9704,90
157	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0144		470662,55	6777,54
		Итого оплата труда:				280256,42	4035,69
		Итого эксплуатация машин:				1993,55	28,71
		Итого материалов:				189206,00	2724,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		255033,34	3672,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58055,67	836,00
		Сметная стоимость:				**783751,56**	**11286,02**
159	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8668**		**5487,97**	**4756,97**
		Итого оплата труда:				**1318,48**	**1142,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1453,12**	**1259,56**
		Итого материалов:				**3322,55**	**2879,99**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1226,19	1062,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,13	465,59
		Сметная стоимость:				**7251,29**	**6285,42**
160	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,6300**		**27929,03**	**45524,33**
		Итого оплата труда:				**1952,85**	**3183,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1592,01**	**2594,98**
		Итого материалов:				**24702,75**	**40265,49**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1777,09	2896,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2376,49	3873,68
		Сметная стоимость:				**32082,61**	**52294,66**
161	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0809**		**16577,94**	**1340,33**
		Итого оплата труда:				**15676,47**	**1267,44**
		Итого эксплуатация машин:				**875,50**	**70,78**
		Итого материалов:				**291,00**	**23,53**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	1153,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	199,50
		Сметная стоимость:				**33311,01**	**2693,20**
162	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0809**		**233062,00**	**18843,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**286593,75**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**286593,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				184460,31
	Всего заработная плата -		Тенге				31494,94
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				57660,45
		Накладные расходы -	Тенге				30132,29
		Накладные НУЧП -	Тенге				30132,29
		Сметная прибыль -	Тенге				25338,08
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				342064,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				31494,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				342064,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				31494,94

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		СТЕНЫ					
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ (Кр125,Мр50) /2 этажа до отм.+5,730/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**63,0678**		**23812,82**	**1501821,95**
		Итого оплата труда:				5608,00	353684,10
		Итого эксплуатация машин:				1888,92	119129,99
		Итого материалов:				16675,93	1051714,14
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5215.44	328926.21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322.26	146459.85
		Сметная стоимость:				31350,53	1977208,00
2	**С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,8640**		**87347,00**	**512202,80**
3	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /облицовка из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ (Кр125,Мр50) /2 этажа до отм.+5,730/**	**м3 кладки**	**33,3722**		**23812,82**	**794686,83**
		Итого оплата труда:				5608,00	187151,41
		Итого эксплуатация машин:				1888,92	63037,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16675,93	556512,96
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5215,44	174050,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,26	77499,01
		Сметная стоимость:				31350,53	1046236,65
4	С121-030102-0611 2103-0102-0611 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**3,3510**		**82080,00**	**275050,08**
5	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ (Кр100,Мр50) /2 этажа до отм.+5,730/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**113,8999**		**22111,70**	**2518520,43**
		Итого оплата труда:				5608,00	638750,58
		Итого эксплуатация машин:				1888,92	215147,78
		Итого материалов:				14974,81	1705629,44
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5215,44	594038,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,17	249004,68
		Сметная стоимость:				29513,31	3361563,15
6	С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11,4020**		**87347,00**	**995930,49**
7	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /облицовка из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ (Кр100,Мр50) /2 этажа до отм.+5,730/**	**м3 кладки**	**168,7301**		**22111,70**	**3730909,91**
		Итого оплата труда:				5608,00	946238,46
		Итого эксплуатация машин:				1888,92	318717,68
		Итого материалов:				14974,81	2526701,68
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5215,44	880001,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,17	368872,93
		Сметная стоимость:				29513,31	4979784,61
8	С121-030102-0611 2103-0102-0611 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**16,8900**		**82080,00**	**1386331,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /наружных и внутренних/**	т металлических изделий	2,6247		356120,47	934696,50
		Итого оплата труда:				55127,94	144692,31
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	5461,06
		Итого материалов:				299501,00	786089,43
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	134563,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32591,16	85540,83
		Сметная стоимость:				439980,61	1154801,18
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетками С9-С11/**	т металлических изделий	3,7751		56619,47	213743,71
		Итого оплата труда:				55127,94	208113,05
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	7854,72
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	193545,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,08	32583,11
		Сметная стоимость:				116519,53	439871,95
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,7751		16577,94	62583,25
		Итого оплата труда:				15676,47	59180,12
		Итого эксплуатация машин:				875,50	3305,09
		Итого материалов:				291,00	1098,55
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	53853,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	9314,97
		Сметная стоимость:				33311,01	125752,13
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2065		233062,00	281190,24
13	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80**	т	2,5686		218884,00	562222,82

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматурные пояса на отм +2,48,+5,28,+8,08/**	т металлических изделий	1,5914		56619,47	90104,22
		Итого оплата труда:				55127,94	87730,60
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	3311,18
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	81589,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,08	13735,49
		Сметная стоимость:				116519,53	185429,18
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5914		242075,00	385238,16
16	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (130мм)**	м2 поверхности	536,4600		701,67	376416,01
		Итого оплата труда:				695,76	373246,50
		Итого эксплуатация машин:				10,60	5686,21
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		528,78	283667,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,44	52806,67
		Сметная стоимость:				1328,88	712890,02
17	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	75,1044		13433,00	1008877,41
18	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /1 этажа/. Из кирпича 125 размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	116,2900		29286,55	3405732,67
		Итого оплата труда:				4233,86	492355,58
		Итого эксплуатация машин:				2289,60	266257,58
		Итого материалов:				23199,49	2697868,46
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		3937,49	457890,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2657,92	309089,87
		Сметная стоимость:				35881,96	4172713,22

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /2,3 этажа/. Из кирпича 100 размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	211,2300		26700,84	5640018,81
		Итого оплата труда:				4233,86	894318,25
		Итого эксплуатация машин:				2289,60	483632,21
		Итого материалов:				20613,78	4354249,13
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		3937,49	831715,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2451,07	517738,78
		Сметная стоимость:				33089,40	6989473,57
20	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка (вентканалов АС-41-42) 1й этаж**	м3 кладки	1,6800		33005,21	55448,75
		Итого оплата труда:				5551,41	9326,37
		Итого эксплуатация машин:				2060,64	3461,88
		Итого материалов:				25785,92	43320,34
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5162,81	8673,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3053,44	5129,78
		Сметная стоимость:				41221,46	69252,05
21	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Стены приямков и каналов. Кладка (вентканалов АС-41-42) 2й,3й этажи**	м3 кладки	29,8000		30099,61	896968,30
		Итого оплата труда:				5551,41	165432,02
		Итого эксплуатация машин:				2060,64	61407,07
		Итого материалов:				22880,32	681833,46
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5162,81	153851,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2820,99	84065,61
		Сметная стоимость:				38083,41	1134885,68
22	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, Стены лоджий/**	м3 кладки	108,2450		12708,02	1375579,30
		Итого оплата труда:				6486,76	702159,34
		Итого эксплуатация машин:				2117,88	229249,92
		Итого материалов:				4507,05	487865,30
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6032,69	653008,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1499,26	162287,00
		Сметная стоимость:				**20239,96**	**2190874,48**
23	**С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**32,0890**		**87347,00**	**2802877,88**
24	**Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1**	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м /Стены лоджий/ /вход/. Кладка. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**2,7743**		**14667,97**	**40692,61**
		Итого оплата труда:				**8529,95**	**23664,21**
		Итого эксплуатация машин:				**2232,36**	**6193,12**
		Итого материалов:				**4331,15**	**12015,69**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		7932,85	22007,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1808,07	5016,03
		Сметная стоимость:				**24408,89**	**67716,35**
25	**С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,8550**		**87347,00**	**74681,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**29922526,02**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**29922526,02**
		Материалы -	Тенге				**14904898,57**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5286042,89**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2237528,61**
		Местные материалы -	Тенге				**6047074,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**4851384,38**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**4851384,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2781912,85**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**37555823,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5635,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5286042,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37555823,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5635,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5286042,89**

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**300,0000**		**433,79**	**130135,59**
		Итого оплата труда:				187,37	56209,50
		Итого эксплуатация машин:				240,27	72079,74
		Итого материалов:				53,07	15920,25
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		221,09	66327,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	15717,02
		Сметная стоимость:				707,27	212179,82
27	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**2048,59**	**102429,71**
		Итого оплата труда:				1007,19	50359,65
		Итого эксплуатация машин:				1236,38	61819,20
		Итого материалов:				40,67	2033,66
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1188,49	59424,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,97	12948,33
		Сметная стоимость:				3496,05	174802,42
28	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (1ПБ10-1-п-45шт, 1ПБ13-1-п-39шт, 2ПБ13-1-п-90шт, 2ПБ16-2-п-48шт, 2ПБ19-3-п-27шт, 2ПБ22-3-п-45шт, 2ПБ25-3-п-9шт, 3ПБ16-37-п-45шт, 5ПБ21-27-п-27шт, 5ПБ25-37-п-45шт, 5ПБ27-37-п-18шт)массой более 0,3т**	**м3**	**16,5010**		**84213,00**	**1389598,70**
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,8079**		**356120,47**	**999936,42**
		Итого оплата труда:				55127,94	154791,54
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	5842,23
		Итого материалов:				299501,00	840956,88
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	143956,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32591,16	91511,40
		Сметная стоимость:				439980,61	1235404,00
30	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,5367**		**226433,00**	**574381,27**
31	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2504**		**226433,00**	**56687,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0139		233062,00	3230,24
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	96,9900		82,77	8027,95
		Итого оплата труда:				36,77	3566,20
		Итого эксплуатация машин:				2,20	213,07
		Итого материалов:				44,02	4269,86
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	2460,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	839,09
		Сметная стоимость:				116,79	11327,72
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	121,1900		154,62	18738,90
		Итого оплата труда:				47,44	5748,89
		Итого эксплуатация машин:				3,12	377,53
		Итого материалов:				104,51	12665,37
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	3966,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	1816,45
		Сметная стоимость:				202,34	24522,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3283166,30
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3283166,30
Материалы -			Тенге				875846,01
Всего заработная плата -			Тенге				270675,77
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				634299,01
Местные материалы -			Тенге				1389598,71
		Накладные расходы -	Тенге				276135,13
		Накладные НУЧП -	Тенге				276135,13
		Сметная прибыль -	Тенге				284744,11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3844045,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				270675,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3844045,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				270675,77
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
35	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**54,0000**		**3740,55**	**201989,60**
		Итого оплата труда:				1984,60	107168,51
		Итого эксплуатация машин:				924,27	49910,82
		Итого материалов:				1008,41	54454,35
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2341,83	126458,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		486,59	26275,88
		Сметная стоимость:				6568,97	354724,32
36	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**180,0000**		**5622,79**	**1012101,75**
		Итого оплата труда:				3099,74	557952,88
		Итого эксплуатация машин:				1230,82	221547,13
		Итого материалов:				1532,47	275844,62
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3657,69	658384,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		742,44	133638,89
		Сметная стоимость:				10022,92	1804125,00
37	**С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (анкера А-1, А-2)**	**т**	**0,1897**		**615001,00**	**116677,99**
38	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1695,7500**		**5855,00**	**9928616,25**
39	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (толщиной заполнения 45 мм у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**66,7216**		**351,46**	**23449,84**
		Итого оплата труда:				348,44	23248,15
		Итого эксплуатация машин:				5,42	361,83
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		264,81	17668,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,30	3289,47
		Сметная стоимость:				665,57	44407,91

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,2630**		**13849,00**	**45189,84**
41	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**1244,1600**		**336,07**	**418129,58**
		Итого оплата труда:				326,21	405856,19
		Итого эксплуатация машин:				2,46	3066,85
		Итого материалов:				8,49	10563,91
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		384,93	478910,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,68	71763,19
		Сметная стоимость:				778,68	968803,07
45	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т (1ПР1). Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**433,79**	**5205,42**
		Итого оплата труда:				187,37	2248,38
		Итого эксплуатация машин:				240,27	2883,19
		Итого материалов:				53,07	636,81
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		221,09	2653,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	628,68
		Сметная стоимость:				707,27	8487,19
46	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой до 1 т (1ПР2). Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2342,27**	**7026,80**
		Итого оплата труда:				1162,72	3488,18
		Итого эксплуатация машин:				1385,21	4155,62
		Итого материалов:				58,36	175,07
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1372,02	4116,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,14	891,43
		Сметная стоимость:				4011,43	12034,28
47	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 6ПП30-13-3шт, 1ПП 12-3-п-12шт**	**м3**	**1,3500**		**84213,00**	**113687,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11872074,63**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11755396,64**
	Материалы -		Тенге				**341674,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				1099962,28
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				45189,84
		Местные материалы -	Тенге				10042303,80
		Накладные расходы -	Тенге				1288191,27
		Накладные НУЧП -	Тенге				1288191,27
		Сметная прибыль -	Тенге				1043487,00
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14087074,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1022,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				1099962,28
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				116677,99
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				116677,99
		Сметная прибыль -	Тенге				9334,24
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				126012,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14213087,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1022,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				1099962,28
		РАЗДЕЛ 4. КРЫША					
48	**Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м -Кр100 Мр50. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**2,3400**		**32536,95**	**76136,46**
		Итого оплата труда:				7497,84	17544,95
		Итого эксплуатация машин:				2404,08	5625,55
		Итого материалов:				23093,25	54038,20
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6972,99	16316,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3160,80	7396,26
		Сметная стоимость:				42670,73	99849,52
49	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /Кладка тол.380мм/ (карниз). Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**26,4685**		**21500,94**	**569098,05**
		Итого оплата труда:				6486,76	171694,94
		Итого эксплуатация машин:				2117,88	56057,15
		Итого материалов:				13299,97	352030,51
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6032,69	159676,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2202,69	58301,95
		Сметная стоимость:				29736,32	787076,29

1	2	3	4	5	6	7	8
50	С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,5670		87347,00	311566,75
51	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /Кладка из облицовочного керамического кирпича тол.380мм, Докладка стены лоджий/. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки	5,1300		12708,02	65192,13
		Итого оплата труда:				6486,76	33277,08
		Итого эксплуатация машин:				2117,88	10864,72
		Итого материалов:				4507,05	23121,15
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6032,69	30947,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1499,26	7691,18
		Сметная стоимость:				20239,96	103831,00
52	С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,5210		87347,00	132854,79
53	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (докладка по плитам лоджий -Кр100 Мр50)	м3 кладки	3,8100		11449,74	43623,52
		Итого оплата труда:				4372,58	16659,53
		Итого эксплуатация машин:				2289,60	8723,38
		Итого материалов:				5223,96	19903,30
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4066,50	15493,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241,30	4729,35
		Сметная стоимость:				16757,54	63846,23
54	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,4480		45332,00	65640,74
		ВЕНТКАНАЛЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
107	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов Кр100 Мр50. Кладка**	**м3 кладки**	**2,8600**		**30099,61**	**86084,88**
		Итого оплата труда:				**5551,41**	**15877,03**
		Итого эксплуатация машин:				**2060,64**	**5893,43**
		Итого материалов:				**22880,32**	**65437,71**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5162,81	14765,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2820,99	8068,04
		Сметная стоимость:				**38083,41**	**108918,56**
		Стенка брандмаур					
145	Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка /стенка брандмаур/**	**м3 кладки**	**17,9600**		**15147,89**	**272056,12**
		Итого оплата труда:				**8529,95**	**153197,90**
		Итого эксплуатация машин:				**2232,36**	**40093,19**
		Итого материалов:				**4811,07**	**86406,84**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		7932,85	142474,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,46	33162,41
		Сметная стоимость:				**24927,20**	**447692,58**
146	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,1840**		**55706,00**	**400191,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2022445,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2022445,33**
Материалы -			Тенге				**600937,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**408251,43**
Местные материалы -			Тенге				**910254,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**379673,83**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**379673,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192169,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2594288,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**428,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408251,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2594288,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				428,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				408251,43
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА И ДВЕРИ					
		Оконные проемы					
167	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**10,0000**		**2616,65**	**26166,46**
		Итого оплата труда:				1039,46	10394,63
		Итого эксплуатация машин:				153,73	1537,29
		Итого материалов:				1491,71	14917,10
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		935,52	9355,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,17	2841,73
		Сметная стоимость:				3836,33	38363,35
168	**Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОК-6,ОК-7)**	**м2 проемов**	**7,0000**		**3619,33**	**25335,34**
		Итого оплата труда:				1457,12	10199,82
		Итого эксплуатация машин:				156,27	1093,91
		Итого материалов:				2074,20	14519,40
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1311,41	9179,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,46	2761,21
		Сметная стоимость:				5325,20	37276,40
169	**С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,0000**		**21073,00**	**358241,00**
170	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**13,0000**		**2374,33**	**30866,30**
		Итого оплата труда:				842,29	10949,81
		Итого эксплуатация машин:				151,73	1972,51
		Итого материалов:				1447,74	18820,62
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		758,06	9854,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,59	3257,69
		Сметная стоимость:				3382,99	43978,81
171	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,0000**		**20980,00**	**272740,00**
172	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**12,0000**		**3150,26**	**37803,13**
		Итого оплата труда:				1122,82	13473,81
		Итого эксплуатация машин:				154,75	1856,97
		Итого материалов:				1940,13	23281,56
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1010,54	12126,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,86	3994,36
		Сметная стоимость:				4493,66	53923,92
173	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**12,0000**		**20980,00**	**251760,00**
		Дверные проемы					
192	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**30,4722**		**3787,77**	**115421,70**
		Итого оплата труда:				1291,56	39356,61
		Итого эксплуатация машин:				159,79	4869,10
		Итого материалов:				2406,05	73317,64
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1162,40	35420,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,01	12067,41
		Сметная стоимость:				5346,19	162910,07
193	**С121-090203-0402 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**30,4722**		**22513,00**	**686020,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1804354,56**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1804354,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				144856,32
		Всего заработная плата -	Тенге				84374,67
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1568761,64
		Накладные расходы -	Тенге				75937,20
		Накладные НУЧП -	Тенге				75937,20
		Сметная прибыль -	Тенге				150423,34
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2030715,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				84374,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2030715,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				84374,67
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы					
204	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**5309,78**	**79646,66**
		Итого оплата труда:				2973,24	44598,54
		Итого эксплуатация машин:				2677,86	40167,89
		Итого материалов:				169,49	2542,33
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3508.42	52626.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705.46	10581.84
		Сметная стоимость:				9523,65	142854,78
205	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Маршилестничные с полуплощадками с бетонными ступенямипод облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 (лестничные площадки)**	**м2**	**64,5000**		**9096,00**	**586692,00**
206	**Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**9863,84**	**118366,06**
		Итого оплата труда:				2970,37	35644,45
		Итого эксплуатация машин:				2196,31	26355,78
		Итого материалов:				5423,28	65079,40
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3505.04	42060.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069.51	12834.12
		Сметная стоимость:				14438,39	173260,63
207	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**35,6400**		**9096,00**	**324181,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1108886,16
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1108886,16
	Материалы -		Тенге				67621,72
	Всего заработная плата -		Тенге				80242,99
	Местные материалы -		Тенге				910873,44
		Накладные расходы -	Тенге				94686,73
		Накладные НУЧП -	Тенге				94686,73
		Сметная прибыль -	Тенге				96285,83
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1299858,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				80242,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1299858,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				80242,99

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

1	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,8280**		**4132,73**	**40616,48**
		Итого оплата труда:				1149,57	11297,97
		Итого эксплуатация машин:				235,26	2312,10
		Итого материалов:				2792,74	27447,09
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1069,10	10507,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416,15	4089,89
		Сметная стоимость:				5617,98	55213,48
2	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**341,0100**		**4132,73**	**1409302,55**
		Итого оплата труда:				1149,57	392014,90
		Итого эксплуатация машин:				235,26	80224,79
		Итого материалов:				2792,74	952353,79
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1069,10	364573,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416,15	141910,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5617,98	1915786,52
3	**Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой толщ.100мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**609,3100**		**1029,21**	**627109,46**
		Итого оплата труда:				849,86	517826,55
		Итого эксплуатация машин:				135,63	82642,42
		Итого материалов:				76,78	46782,63
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		790,37	481578,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,57	88695,05
		Сметная стоимость:				1965,15	1197383,20
4	**С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**60,9310**		**15983,00**	**973860,17**
5	**С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 (для газоблоков расход клея 30кг на 1м3 газоблоков)**	**кг**	**1827,9300**		**44,00**	**80428,92**
6	**Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой толщ.200мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**133,7500**		**1029,21**	**137657,17**
		Итого оплата труда:				849,86	113668,41
		Итого эксплуатация машин:				135,63	18140,89
		Итого материалов:				76,78	10269,28
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		790,37	105711,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,57	19469,50
		Сметная стоимость:				1965,15	262838,30
7	**С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**26,7500**		**15983,00**	**427545,25**
8	**С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 (для газоблоков расход клея 30кг на 1м3 газоблоков)**	**кг**	**802,5000**		**44,00**	**35310,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 (клей для заделки борозд 0,0006м3 на 1м.п.)**	**кг**	**821,4000**		**44,00**	**36141,60**
10	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены кирпичные. Пробивка борозд для укладки арматуры в газобетонных стенах**	**м борозд**	**1369,0000**		**236,53**	**323812,86**
		Итого оплата труда:				181,93	249055,87
		Итого эксплуатация машин:				98,90	135396,29
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		152,82	209206,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,15	42641,58
		Сметная стоимость:				420,50	575661,37
11	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5407**		**356120,47**	**192554,34**
		Итого оплата труда:				55127,94	29807,68
		Итого эксплуатация машин:				2080,67	1125,02
		Итого материалов:				299501,00	161940,19
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		51268,98	27721,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32591,16	17622,04
		Сметная стоимость:				439980,61	237897,52
12	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5407**		**242075,00**	**130889,95**
13	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /перемычек из уголковой стали L50x5/**	**т конструкций**	**0,5456**		**26234,03**	**14313,29**
		Итого оплата труда:				15810,01	8625,94
		Итого эксплуатация машин:				9314,18	5081,81
		Итого материалов:				3538,95	1930,85
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		10908,91	5951,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2971,44	1621,21
		Сметная стоимость:				40114,37	21886,40
14	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5456**		**226433,00**	**123541,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,3700		82,77	2348,21
		Итого оплата труда:				36,77	1043,13
		Итого эксплуатация машин:				2,20	62,32
		Итого материалов:				44,02	1248,95
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	719,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	245,44
		Сметная стоимость:				116,79	3313,41
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	28,3700		154,62	4386,69
		Итого оплата труда:				47,44	1345,79
		Итого эксплуатация машин:				3,12	88,38
		Итого материалов:				104,51	2964,90
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	928,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	425,22
		Сметная стоимость:				202,34	5740,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4559818,77
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4545505,49
Материалы -			Тенге				1203006,83
Всего заработная плата -			Тенге				1316060,30
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				406312,32
Местные материалы -			Тенге				1401405,42
		Накладные расходы -	Тенге				1200947,72
		Накладные НУЧП -	Тенге				1200947,72
		Сметная прибыль -	Тенге				459716,26
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6206169,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1328,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				1316060,30
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				14313,29
Материалы -			Тенге				1930,85
Всего заработная плата -			Тенге				8625,94
		Накладные расходы -	Тенге				5951,90
		Накладные НУЧП -	Тенге				5951,90
		Сметная прибыль -	Тенге				1621,21
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				21886,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				8625,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6228055,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1337,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				1324686,25
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8, ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ					
		Транспорт материалов из г.Петропавловска до с.Явленка-(82-30=52км)					
		Участок прохождения трассы вне населенных пунктах-100% х 52км =52км.					
		КЛАСС ГРУЗА 1					
1	**С341-010203-1063 4101-0203-1063 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 52 км**	**т**	**2458,0000**		**2296,00**	**5643568,00**
		КЛАСС ГРУЗА 2					
2	**С341-010203-2063 4101-0203-2063 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 52 км**	**т**	**402,4920**		**2701,00**	**1087130,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				6730698,89
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6730698,89
	Транспортные расходы -		Тенге				6730698,89
		Сметная прибыль -	Тенге				538455,91
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7269154,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7269154,80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				61896826,41
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				61765835,13
	Материалы -		Тенге				18531564,18
	Всего заработная плата -		Тенге				8660013,74
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4954400,00
	Местные материалы -		Тенге				20701509,69
	Транспортные расходы -		Тенге				6730698,89
		Накладные расходы -	Тенге				8266770,18
		Накладные НУЧП -	Тенге				8266770,18
		Сметная прибыль -	Тенге				5602608,42
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				75635213,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8973,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				8660013,74
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				130991,28
	Материалы -		Тенге				1930,85
	Всего заработная плата -		Тенге				8625,94
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				116677,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				5951,90
		Накладные НУЧП -	Тенге				5951,90
		Сметная прибыль -	Тенге				10955,45
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				147898,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				8625,94
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				75783112,44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8981,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				8668639,68

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		75 783 112,44
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	0,94399114323	71 538 587
Кроме того НДС	Тенге	12%	8 584 630
Всего по акту	Тенге		80 123 217

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**И.О. Руководителя Абылкасова Г.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора Авхадов Х.А., ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ", БИН 021140003456, KZ89VJE00002378 от 07.10.2014г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)