Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980, с. Явленка, ул. Ленина,10, тел. 8 (7154) 32-14-87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Объект : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 33 от 08.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 5

за декабрь 2019 года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК					
34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0313		-356120,47	-11135,89
		Итого оплата труда:				-55127,94	-1723,85
		Итого эксплуатация машин:				-2080,67	-65,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				-299501,00	-9365,40
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		-51268,98	-1603,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-32591,16	-1019,13
		Сметная стоимость:				-439980,61	-13758,19
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА					
46	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**128,6340**		**1105,19**	**142164,81**
		Итого оплата труда:				700,52	90110,90
		Итого эксплуатация машин:				61,11	7860,80
		Итого материалов:				392,13	50441,08
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		560,42	72088,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,25	17140,28
		Сметная стоимость:				1798,85	231393,81
		СТЕНЫ ДО ОТМ.0,000					
52	**Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 130 мм**	**м2 поверхности**	**13,7920**		**701,67**	**9677,39**
		Итого оплата труда:				695,76	9595,90
		Итого эксплуатация машин:				10,60	146,19
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		528,78	7292,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,44	1357,62
		Сметная стоимость:				1328,88	18327,89
53	**С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,9309**		**13849,00**	**26740,76**
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ					
54	**С122-060301-1212 2206-0301-1212 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические фасадные цветные (однотонные), (протокл замены №2)**	**м2**	**133,7280**		**3459,00**	**462565,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				630012,22
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				630012,22
Материалы -			Тенге				41075,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				97982,94
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				489305,91
		Накладные расходы -	Тенге				77778,42
		Накладные НУЧП -	Тенге				77778,42
		Сметная прибыль -	Тенге				56623,25
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				764413,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				97982,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				764413,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				97982,94
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА, ДВЕРИ					
		ОБП-1					
82	**Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**4,0800**		3377,71	13781,05
		Итого оплата труда:				1720,63	7020,15
		Итого эксплуатация машин:				440,24	1796,19
		Итого материалов:				1322,07	5394,03
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1548,56	6318,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,10	1607,94
		Сметная стоимость:				5320,37	21707,12
83	**С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 /Блок оконный подвальный ОБП-1/**	**м2**	**4,0800**		**14151,00**	**57736,08**
84	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**24,0000**		**490,00**	**11760,00**
85	**С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,0000**		**490,00**	**5880,00**
86	**С121-090404-0804 2109-0404-0804 РСНБ РК 2015**	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**12,0000**		**1812,00**	**21744,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	Е11-150501-0101 1115-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,4400**		**1773,55**	**2553,91**
		Итого оплата труда:				379,08	545,87
		Итого эксплуатация машин:				29,41	42,35
		Итого материалов:				1373,46	1977,78
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		303.26	436.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166.14	239.25
		Сметная стоимость:				2242,95	3229,85
88	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Натягивание сетки оцинкованной. Устройство**	**м2**	**1,3608**		**2556,11**	**3478,36**
		Итого оплата труда:				624,84	850,29
		Итого эксплуатация машин:				3,23	4,40
		Итого материалов:				1929,46	2625,61
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		449.89	612.21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240.48	327.25
		Сметная стоимость:				3246,48	4417,81
89	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты перегородок (Стоимость полотна с отверстиями)**	**м2**	**1,3200**		**5178,00**	**6834,96**
90	Е12-190101-0204 1219-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью (отверстие д.25мм)**	**отверстие**	**144,0000**		**96,90**	**13954,25**
		Итого оплата труда:				95,86	13804,56
		Итого эксплуатация машин:				1,04	149,69
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69.02	9939.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.27	1911.48
		Сметная стоимость:				179,20	25805,01
91	Е12-190101-0206 1219-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**144,0000**		**33,96**	**4890,60**
		Итого оплата труда:				33,60	4838,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,36	52,43
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		24,19	3483,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,65	669,93
		Сметная стоимость:				62,81	9044,01
		ДВЕРНЫЕ					
92	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,2400**		**2404,65**	**7791,08**
		Итого оплата труда:				1033,64	3348,99
		Итого эксплуатация машин:				508,61	1647,89
		Итого материалов:				978,17	3169,26
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		930,28	3014,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,79	864,41
		Сметная стоимость:				3601,72	11669,58
93	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 18-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,2400**		**11914,00**	**38601,36**
94	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,6200**		**3836,03**	**6214,36**
		Итого оплата труда:				1175,30	1903,98
		Итого эксплуатация машин:				96,14	155,74
		Итого материалов:				2607,14	4223,57
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1057,77	1713,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,50	634,24
		Сметная стоимость:				5285,30	8562,18
95	**С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 18-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6200**		**30428,00**	**49293,36**
96	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 прим**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011 (навесной со скобами)**	**шт.**	**3,0000**		**1654,00**	**4962,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**490,00**	**2940,00**
98	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2 проемов**	**4,8600**		**469,44**	**2281,47**
		Итого оплата труда:				326,96	1589,04
		Итого эксплуатация машин:				0,25	1,20
		Итого материалов:				142,34	691,76
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		294,27	1430,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,10	296,93
		Сметная стоимость:				824,80	4008,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**254696,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**207410,84**
	Материалы -		Тенге				**18082,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33901,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**152465,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**26947,62**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**26947,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18748,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**253107,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33901,06**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**47286,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**47286,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3782,88**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**51068,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**304176,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33901,06**
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой пункт					
107	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,7400**		**1105,19**	**33973,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				700,52	21534,03
		Итого эксплуатация машин:				61,11	1878,52
		Итого материалов:				392,13	12054,03
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		560,42	17227,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,25	4096,06
		Сметная стоимость:				1798,85	55296,78
108	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,3200		610,46	11183,61
		Итого оплата труда:				437,89	8022,13
		Итого эксплуатация машин:				5,62	103,00
		Итого материалов:				169,69	3108,67
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		350,31	6417,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,86	1408,10
		Сметная стоимость:				1037,63	19009,41
110	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах (тепловой пункт). Установка блоков**	м2 проемов	1,6200		3836,03	6214,36
		Итого оплата труда:				1175,30	1903,98
		Итого эксплуатация машин:				96,14	155,74
		Итого материалов:				2607,14	4223,57
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1057,77	1713,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,50	634,24
		Сметная стоимость:				5285,30	8562,18
111	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС 18-9ГТУ тепловой пункт)**	м2	1,6200		33415,00	54132,30
112	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 прим	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011 (навесной со скобами)**	шт.	1,0000		1654,00	1654,00

1	2	3	4	5	6	7	8
113	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**490,00**	**980,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				108137,76
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				105503,76
	Материалы -		Тенге				19386,27
	Всего заработная плата -		Тенге				31460,14
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				54132,30
		Накладные расходы -	Тенге				25358,51
		Накладные НУЧП -	Тенге				25358,51
		Сметная прибыль -	Тенге				10468,98
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				141331,26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				31460,14
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2634,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2634,00
		Сметная прибыль -	Тенге				210,72
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2844,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				144175,98
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				31460,14
		РАЗДЕЛ 6. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ					
121	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**4,9000**		**30172,50**	**147845,24**
		Итого оплата труда:				4079,13	19987,73
		Итого эксплуатация машин:				1761,75	8632,60
		Итого материалов:				24886,56	121944,16
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3712,01	18188,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2710,76	13282,73
		Сметная стоимость:				36595,27	179316,81
122	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1147**		**16577,94**	**1901,49**
		Итого оплата труда:				15676,47	1798,09
		Итого эксплуатация машин:				875,50	100,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				291,00	33,38
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	1636,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	283,02
		Сметная стоимость:				33311,01	3820,77
123	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1147**		**233062,00**	**26732,21**
		Вход в техподполье, козырек					
128	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж козырька, (узлы, анкер А-1)**	**т конструкций**	**0,2501**		**75379,81**	**18853,70**
		Итого оплата труда:				58362,65	14597,43
		Итого эксплуатация машин:				19505,29	4878,58
		Итого материалов:				2256,02	564,27
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		40270,23	10072,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9252,00	2314,07
		Сметная стоимость:				124902,04	31240,00
129	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2501**		**6033,42**	**1509,05**
		Итого оплата труда:				4391,86	1098,48
		Итого эксплуатация машин:				752,30	188,16
		Итого материалов:				891,44	222,96
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		3030,38	757,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725,10	181,36
		Сметная стоимость:				9788,91	2448,36
130	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2089**		**491551,00**	**102675,17**
131	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0237**		**226433,00**	**5375,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0003		242075,00	71,65
133	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (Анкер А-1)**	т	0,0172		226433,00	3894,65
134	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	12,4000		102,79	1274,54
		Итого оплата труда:				38,01	471,30
		Итого эксплуатация машин:				2,20	27,24
		Итого материалов:				62,80	778,71
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,23	325,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	127,98
		Сметная стоимость:				139,33	1727,72
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	12,4000		154,62	1917,34
		Итого оплата труда:				47,44	588,22
		Итого эксплуатация машин:				3,12	38,63
		Итого материалов:				104,51	1295,90
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	405,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	185,86
		Сметная стоимость:				202,34	2509,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				312050,58
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				189012,65
Материалы -			Тенге				124052,16
Всего заработная плата -			Тенге				22845,34
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				36074,03
		Накладные расходы -	Тенге				20556,17
		Накладные НУЧП -	Тенге				20556,17
		Сметная прибыль -	Тенге				16765,51
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				226334,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				22845,34
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				123037,92
	Материалы -		Тенге				787,23
	Всего заработная плата -		Тенге				15695,91
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				102675,17
		Накладные расходы -	Тенге				10830,18
		Накладные НУЧП -	Тенге				10830,18
		Сметная прибыль -	Тенге				10709,45
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				144577,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				15695,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				370911,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				38541,25
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО					
143	**Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом (бетон кл.В12,5). Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**5,0400**		**41271,86**	**208010,17**
		Итого оплата труда:				3841,06	19358,94
		Итого эксплуатация машин:				4953,02	24963,22
		Итого материалов:				34282,40	172783,29
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3802,65	19165,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3605,96	18174,04
		Сметная стоимость:				48680,47	245349,56
144	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2311**		**16577,94**	**3830,17**
		Итого оплата труда:				15676,47	3621,89
		Итого эксплуатация машин:				875,50	202,28
		Итого материалов:				291,00	67,23
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	3295,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	570,09
		Сметная стоимость:				33311,01	7696,18
145	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1817**		**242075,00**	**43999,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0493		233062,00	11485,29
147	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл.В15). Устройство**	м3	2,2600		31449,45	71075,77
		Итого оплата труда:				3821,33	8636,21
		Итого эксплуатация машин:				1867,38	4220,28
		Итого материалов:				26100,88	58987,98
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3477,41	7858,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,15	6314,78
		Сметная стоимость:				37721,02	85249,50
148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0614		16577,94	1017,89
		Итого оплата труда:				15676,47	962,54
		Итого эксплуатация машин:				875,50	53,76
		Итого материалов:				291,00	17,87
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	875,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	151,50
		Сметная стоимость:				33311,01	2045,30
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0614		242075,00	14863,41
150	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0094		16577,94	156,17
		Итого оплата труда:				15676,47	147,67
		Итого эксплуатация машин:				875,50	8,25
		Итого материалов:				291,00	2,74
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	134,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	23,24
		Сметная стоимость:				33311,01	313,79

1	2	3	4	5	6	7	8
151	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0094		242075,00	2280,35
152	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0215		16491,51	354,24
		Итого оплата труда:				15296,62	328,57
		Итого эксплуатация машин:				1215,69	26,11
		Итого материалов:				291,00	6,25
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13919,92	299,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2432,91	52,26
		Сметная стоимость:				32844,35	705,50
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0215		233062,00	5006,17
154	Е11-070701-0104 1107-0701-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов**	м2 стен за (вычетом проемов)	8,3640		2238,73	18724,71
		Итого оплата труда:				543,21	4543,42
		Итого эксплуатация машин:				9,37	78,35
		Итого материалов:				1690,29	14137,62
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		640,99	5361,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,38	1926,88
		Сметная стоимость:				3110,09	26012,82
155	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	11,1520		2120,49	23647,74
		Итого оплата труда:				191,15	2131,70
		Итого эксплуатация машин:				40,07	446,84
		Итого материалов:				1896,91	21154,37
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		177,77	1982,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,86	2050,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2482,12	27680,64
156	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17,3880**		**819,61**	**14251,43**
		Итого оплата труда:				230,08	4000,67
		Итого эксплуатация машин:				17,98	312,56
		Итого материалов:				573,74	9976,14
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,98	3720,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,69	1437,76
		Сметная стоимость:				1116,28	19409,81
157	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0288**		**470662,55**	**13555,08**
		Итого оплата труда:				280256,42	8071,38
		Итого эксплуатация машин:				1993,55	57,41
		Итого материалов:				189206,00	5449,13
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		255033,34	7344,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58055,67	1672,00
		Сметная стоимость:				783751,56	22572,04
158	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**4,5000**		**154,62**	**695,81**
		Итого оплата труда:				47,44	213,47
		Итого эксплуатация машин:				3,12	14,02
		Итого материалов:				104,51	470,29
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	147,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	67,45
		Сметная стоимость:				202,34	910,55
159	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7336**		**5487,97**	**9513,95**
		Итого оплата труда:				1318,48	2285,72
		Итого эксплуатация машин:				1453,12	2519,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				3322,55	5759,97
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1226,19	2125,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,13	931,17
		Сметная стоимость:				7251,29	12570,83
160	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6,5200**		**27929,03**	**182097,30**
		Итого оплата труда:				1952,85	12732,56
		Итого эксплуатация машин:				1592,01	10379,92
		Итого материалов:				24702,75	161061,95
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1777,09	11586,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2376,49	15494,71
		Сметная стоимость:				32082,61	209178,65
161	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1617**		**16577,94**	**2680,65**
		Итого оплата труда:				15676,47	2534,89
		Итого эксплуатация машин:				875,50	141,57
		Итого материалов:				291,00	47,05
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	2306,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	398,99
		Сметная стоимость:				33311,01	5386,39
162	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1617**		**233062,00**	**37686,13**
		Крыльцо, козырек					
165	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стойки СТ-1**	**т конструкций**	**0,2560**		**21919,90**	**5611,93**
		Итого оплата труда:				12178,44	3117,92
		Итого эксплуатация машин:				10281,75	2632,33
		Итого материалов:				2091,80	535,54
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		8403,12	2151,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2425,84	621,06
		Сметная стоимость:				32748,87	8384,37

1	2	3	4	5	6	7	8
166	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2560		6033,42	1544,68
		Итого оплата труда:				4391,86	1124,40
		Итого эксплуатация машин:				752,30	192,60
		Итого материалов:				891,44	228,23
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		3030.38	775.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725.10	185.64
		Сметная стоимость:				9788,91	2506,16
167	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2560		491551,00	125846,89
168	СТ ССЦ РК 8.04-08-2016 табл.10.2	Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	т	0,2560		4756,00	1217,63
169	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж козырька, (узлы, анкер А-1)	т конструкций	0,1425		75379,81	10739,36
		Итого оплата труда:				58362,65	8314,93
		Итого эксплуатация машин:				19505,29	2778,92
		Итого материалов:				2256,02	321,42
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		40270.23	5737.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9252.00	1318.13
		Сметная стоимость:				124902,04	17794,79
170	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1425		6033,42	859,58
		Итого оплата труда:				4391,86	625,71
		Итого эксплуатация машин:				752,30	107,18
		Итого материалов:				891,44	127,00
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		3030.38	431.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725.10	103.31
		Сметная стоимость:				9788,91	1394,63

1	2	3	4	5	6	7	8
171	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1425		491551,00	70031,27
172	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	14,7300		102,79	1514,04
		Итого оплата труда:				38,01	559,85
		Итого эксплуатация машин:				2,20	32,36
		Итого материалов:				62,80	925,04
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,23	386,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	152,03
		Сметная стоимость:				139,33	2052,36
173	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	14,7300		154,62	2277,61
		Итого оплата труда:				47,44	698,75
		Итого эксплуатация машин:				3,12	45,89
		Итого материалов:				104,51	1539,41
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	482,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	220,78
		Сметная стоимость:				202,34	2980,53
174	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича Кр100 Мр50**	м3 кладки	0,6000		32536,95	19522,17
		Итого оплата труда:				7497,84	4498,70
		Итого эксплуатация машин:				2404,08	1442,45
		Итого материалов:				23093,25	13855,95
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6972,99	4183,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3160,80	1896,48
		Сметная стоимость:				42670,73	25602,44

1	2	3	4	5	6	7	8
175	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, затяжка, прогоны, кобылка, мауэрлат. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6270**		**81602,80**	**51164,95**
		Итого оплата труда:				19634,57	12310,88
		Итого эксплуатация машин:				1254,56	786,61
		Итого материалов:				61187,54	38364,59
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		17671,11	11079,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7941,91	4979,58
		Сметная стоимость:				107215,82	67224,32
177	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной /тол.32мм/. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**22,7100**		**3122,28**	**70906,98**
		Итого оплата труда:				291,00	6608,50
		Итого эксплуатация машин:				53,54	1215,85
		Итого материалов:				2798,28	63548,87
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		261,90	5947,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,73	6148,37
		Сметная стоимость:				3654,91	83003,00
180	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**27,1500**		**661,35**	**17955,67**
		Итого оплата труда:				564,31	15320,91
		Итого эксплуатация машин:				18,75	509,17
		Итого материалов:				84,79	2302,08
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		519,16	14095,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,44	2564,07
		Сметная стоимость:				1274,95	34614,98
181	С121-050109-0722 2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**31,2225**		**2240,00**	**69938,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	13,5000		1339,08	18077,55
		Итого оплата труда:				1315,41	17758,02
		Итого эксплуатация машин:				22,33	301,43
		Итого материалов:				11,16	150,66
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1183,87	15982,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,84	2724,78
		Сметная стоимость:				2724,78	36784,55
183	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,3000		48854,00	14656,20
184	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0390		68546,00	2673,29
187	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (настил карнизный, фартуки и примыкания к стене) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,5000		2610,87	35246,72
		Итого оплата труда:				890,38	12020,15
		Итого эксплуатация машин:				13,17	177,84
		Итого материалов:				1710,26	23088,49
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		819,15	11058,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,40	3704,42
		Сметная стоимость:				3704,42	50009,68
188	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	9,7800		554,21	5420,13
		Итого оплата труда:				405,86	3969,30
		Итого эксплуатация машин:				13,20	129,14
		Итого материалов:				137,29	1342,73
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		373,39	3651,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,21	725,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1001,80	9797,64
189	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	17,7675		2282,00	40545,43
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА					
204	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3260		521282,00	169943,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1400625,60
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1016048,74
	Материалы -		Тенге				595039,71
	Всего заработная плата -		Тенге				143314,69
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				244351,86
		Накладные расходы -	Тенге				133072,61
		Накладные НУЧП -	Тенге				133072,61
		Сметная прибыль -	Тенге				91929,71
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1241051,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				147,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				143314,69
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				384576,85
	Материалы -		Тенге				1212,19
	Всего заработная плата -		Тенге				13182,96
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				365821,30
		Накладные расходы -	Тенге				9096,25
		Накладные НУЧП -	Тенге				9096,25
		Сметная прибыль -	Тенге				31493,85
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				425166,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				13182,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1666218,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				156497,65

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выше 0,000

РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-460301-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм**	**отверстие**	**171,0000**		**802,30**	**137193,30**
		Итого оплата труда:				664,42	113615,65
		Итого эксплуатация машин:				353,17	60392,07
		Итого материалов:				14,91	2549,95
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		558,11	95437,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,83	18610,44
		Сметная стоимость:				1469,24	251240,88
43	Е11-460301-0113 1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм**	**отверстие**	**45,0000**		**1034,70**	**46561,28**
		Итого оплата труда:				846,62	38097,72
		Итого эксплуатация машин:				439,57	19780,65
		Итого материалов:				37,62	1693,09
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		711,16	32002,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,67	6285,07
		Сметная стоимость:				1885,52	84848,44
44	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**216,0000**		**762,48**	**164694,97** ✓
		Итого оплата труда:				554,46	119764,42
		Итого эксплуатация машин:				1,50	323,83
		Итого материалов:				207,24	44764,49
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		399,21	86230,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,94	20074,03
		Сметная стоимость:				1254,63	270999,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				348449,55
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				348449,55
Материалы -			Тенге				49007,53
Всего заработная плата -			Тенге				271477,79
		Накладные расходы -	Тенге				213669,61
		Накладные НУЧП -	Тенге				213669,61
		Сметная прибыль -	Тенге				44969,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				607088,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				271477,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				607088,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				271477,79
		РАЗДЕЛ 4. КРЫША					
55	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**597,9000**		**746,16**	**446129,60**
		Итого оплата труда:				167,22	99979,28
		Итого эксплуатация машин:				23,90	14288,91
		Итого материалов:				558,43	333883,74
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		153,84	91980,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,00	43048,84
		Сметная стоимость:				972,00	581159,39
56	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**569,9550**		**250,98**	**143049,37**
		Итого оплата труда:				180,29	102758,61
		Итого эксплуатация машин:				49,72	28339,02
		Итого материалов:				31,44	17921,73
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		165,87	94537,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,35	19006,98
		Сметная стоимость:				450,20	256594,28
57	**Е11-120101-1302 1112-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**569,9550**		**169,88**	**96823,61**
		Итого оплата труда:				131,90	75179,06
		Итого эксплуатация машин:				48,45	27614,55
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		121,35	69164,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,30	13279,07
		Сметная стоимость:				314,53	179267,42
58	**С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**102,5919**		**13433,00**	**1378117,00**
59	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**9,3150**		**512,57**	**4774,56**
		Итого оплата труда:				443,22	4128,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				47,90	446,17
		Итого материалов:				31,44	292,90
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		407,76	3798,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,63	685,83
		Сметная стоимость:				993,95	9258,66
60	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**9,3150**		**382,03**	**3558,58**
		Итого оплата труда:				345,39	3217,32
		Итого эксплуатация машин:				46,63	434,33
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		317,76	2959,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,98	521,48
		Сметная стоимость:				755,77	7039,99
61	**С121-110203-0102 2111-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95 ISOVER, марка КТ 11**	**м3**	**2,1425**		**5758,00**	**12336,23**
65	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**25,2600**		**81602,80**	**2061286,63**
		Итого оплата труда:				19634,57	495969,24
		Итого эксплуатация машин:				1254,56	31690,19
		Итого материалов:				61187,54	1545597,16
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		17671,11	446372,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7941,91	200612,72
		Сметная стоимость:				107215,82	2708271,66
67	**Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**244,0000**		**3698,07**	**902328,21**
		Итого оплата труда:				291,00	71002,83
		Итого эксплуатация машин:				53,54	13063,25
		Итого материалов:				3374,06	823271,50
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		261,90	63902,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,80	77298,46
		Сметная стоимость:				4276,76	1043529,21

1	2	3	4	5	6	7	8
70	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**35,0000**		**3122,28**	**109279,80**
		Итого оплата труда:				291,00	10184,83
		Итого эксплуатация машин:				53,54	1873,83
		Итого материалов:				2798,28	97939,70
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		261,90	9166,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,73	9475,69
		Сметная стоимость:				3654,91	127921,84
73	Е12-080101-1404 1208-0101-1404 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство**	**м2**	**542,0000**		**472,57**	**256130,56**
		Итого оплата труда:				135,71	73554,71
		Итого эксплуатация машин:				3,47	1881,39
		Итого материалов:				334,99	181563,39
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		97,71	52959,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,62	24727,20
		Сметная стоимость:				615,90	333817,14
76	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**641,0000**		**661,35**	**423925,80**
		Итого оплата труда:				564,31	361720,27
		Итого эксплуатация машин:				18,75	12021,25
		Итого материалов:				84,79	54351,22
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		519,16	332782,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,44	60536,68
		Сметная стоимость:				1274,95	817245,13
77	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**737,1500**		**2568,00**	**1893001,20**
78	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**92,0000**		**375,90**	**34583,07**
		Итого оплата труда:				273,23	25136,82
		Итого эксплуатация машин:				10,38	954,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				94,72	8713,96
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		251,37	23125,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,18	4616,72
		Сметная стоимость:				677,45	62325,65
79	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	92,0000		1152,00	105984,00
80	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	10,0000		471,00	4710,00
81	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	110,0000		1339,08	147298,58
		Итого оплата труда:				1315,41	144694,99
		Итого эксплуатация машин:				22,33	2456,08
		Итого материалов:				11,16	1227,60
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1183,87	130225,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,84	22201,93
		Сметная стоимость:				2724,78	299726,00
82	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,7500		48854,00	134348,50
83	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,3390		68546,00	23237,09
84	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,2230		68546,00	152377,76
87	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	117,6000		2282,00	268363,20

1	2	3	4	5	6	7	8
88	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	м	150,0000		1331,91	199787,14
		Итого оплата труда:				309,14	46370,93
		Итого эксплуатация машин:				3,11	465,98
		Итого материалов:				1021,13	153169,02
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		222,58	33387,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,36	18653,94
		Сметная стоимость:				1678,85	251828,14
89	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	157,5000		2282,00	359415,00
90	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 прим.	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	275,0000		1867,26	513496,31
		Итого оплата труда:				615,28	169202,88
		Итого эксплуатация машин:				1456,43	400518,64
		Итого материалов:				73,22	20134,98
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		566,06	155666,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,67	53533,04
		Сметная стоимость:				2627,99	722696,00
91	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	141,6250		609,00	86249,63
92	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	141,6250		609,00	86249,63
		Люк-лаз Л-1					
93	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	2,4300		3024,61	7349,79
		Итого оплата труда:				1212,60	2946,62
		Итого эксплуатация машин:				499,06	1212,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1422,23	3456,03
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1091,34	2651,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,28	800,14
		Сметная стоимость:				4445,22	10801,89
94	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 800х600 СТ РК 943-92**	м2	2,4300		33419,00	81208,17
		Водосливная система					
		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ					
95	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	161,6000		1339,50	216463,73
		Итого оплата труда:				382,29	61777,48
		Итого эксплуатация машин:				0,37	59,39
		Итого материалов:				956,85	154626,86
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		275,25	44479,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,18	20875,48
		Сметная стоимость:				1743,93	281819,00
96	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее) /труба д.138мм, развертка 0,465м, 5% на стыковку, длиной 161,6, масса 1м2-5,49кг, воронка 1м2-шт/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,5210		288238,72	150175,25
		Итого оплата труда:				186623,40	97232,66
		Итого эксплуатация машин:				108502,40	56530,84
		Итого материалов:				9559,32	4980,50
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		128770,15	67090,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33360,71	17381,26
		Сметная стоимость:				450369,57	234647,05
97	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	100,5940		2282,00	229555,51
98	Е12-080101-1802 1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	м	150,0000		623,53	93529,61
		Итого оплата труда:				190,88	28632,75
		Итого эксплуатация машин:				2,49	372,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				431,33	64699,10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		137,44	20615,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,88	9131,62
		Сметная стоимость:				821,85	123276,80
99	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**245,0000**		**2282,00**	**559090,00**
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -6шт							
100	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**6,0000**		**21929,09**	**131574,54**
		Итого оплата труда:				5842,54	35055,24
		Итого эксплуатация машин:				748,61	4491,66
		Итого материалов:				15629,44	93776,64
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		5258,29	31549,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,99	13049,94
		Сметная стоимость:				29362,37	176174,20
		ВЕНТКАНАЛЫ					
108	**Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит асбестоцементных тол.10мм каналов. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,8800**		**3176,43**	**69500,38**
		Итого оплата труда:				593,04	12975,69
		Итого эксплуатация машин:				263,75	5770,89
		Итого материалов:				2422,15	52996,69
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		699,79	15311,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,10	6784,94
		Сметная стоимость:				4186,32	91596,63
109	**Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме М125**	**м3 изоляции**	**6,2500**		**13371,37**	**83571,06**
		Итого оплата труда:				12076,33	75477,06
		Итого эксплуатация машин:				2015,10	12594,38
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		9178,01	57362,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1803,95	11274,69
		Сметная стоимость:				24353,33	152208,32

1	2	3	4	5	6	7	8
110	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	6,2500		23235,00	145218,75
111	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,7500		3297,35	167340,76
		Итого оплата труда:				1187,55	60267,98
		Итого эксплуатация машин:				30,30	1537,98
		Итого материалов:				2092,90	106214,67
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		950,04	48214,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,79	17244,41
		Сметная стоимость:				4587,18	232799,55
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-2 18шт)					
112	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,5710		24324,38	111186,73
		Итого оплата труда:				20237,76	92506,80
		Итого эксплуатация машин:				937,45	4285,08
		Итого материалов:				3541,93	16190,15
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		18213,98	83256,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3403,07	15555,43
		Сметная стоимость:				45941,43	209998,28
113	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2640		50785,00	13407,24
114	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,4560		51106,00	23304,34
115	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (толщ.22мм)**	м2	73,8000		995,00	73431,00

1	2	3	4	5	6	7	8
116	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной тол.32мм. Устройство по фермам	м2 покрытия	24,6000		819,13	20150,71
		Итого оплата труда:				291,00	7158,48
		Итого эксплуатация машин:				53,54	1317,03
		Итого материалов:				495,13	12180,24
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		261,90	6442,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,48	2127,47
		Сметная стоимость:				1167,51	28720,81
117	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7870		68546,00	53945,70
118	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6200		48854,00	79143,48
120	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	149,0000		1592,38	237264,58
		Итого оплата труда:				287,19	42791,77
		Итого эксплуатация машин:				5,18	771,30
		Итого материалов:				1302,30	194042,88
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		258,47	38512,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,07	22062,17
		Сметная стоимость:				1998,92	297839,34
121	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	156,4500		2282,00	357018,90
122	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/деревянных шахт толщ.50мм/	м3 изоляции	3,7500		24707,11	92651,66
		Итого оплата труда:				22616,43	84811,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2209,47	8285,51
		Итого материалов:				634,00	2377,50
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		17188,49	64456,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3351,65	12568,68
		Сметная стоимость:				45247,24	169677,17
123	**С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,7500**		**32329,00**	**121233,75**
124	**Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**18,0000**		**8633,01**	**155394,15**
		Итого оплата труда:				836,93	15064,81
		Итого эксплуатация машин:				50,42	907,58
		Итого материалов:				7757,11	139627,96
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		820,20	14763,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,26	13612,61
		Сметная стоимость:				10209,46	183770,28
125	**Е12-080101-1808 1208-0101-1808 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**29,5200**		**1062,12**	**31353,74**
		Итого оплата труда:				131,33	3876,74
		Итого эксплуатация машин:				2,05	60,55
		Итого материалов:				929,71	27444,97
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		94,55	2791,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,53	2731,60
		Сметная стоимость:				1249,21	36876,60
126	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**45,1500**		**2282,00**	**103032,30**
127	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0454**		**282369,00**	**12808,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	E11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /Устройство сетки проволочной/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8800		434,42	2554,38
		Итого оплата труда:				423,70	2491,33
		Итого эксплуатация машин:				8,65	50,89
		Итого материалов:				5,11	30,05
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		338,96	1993,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,87	363,80
		Сметная стоимость:				835,24	4911,24
129	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	5,8800		1639,00	9637,32
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ					
130	E11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной тол.32мм. Устройство по фермам**	м2 покрытия	10,6500		819,13	8723,78
		Итого оплата труда:				291,00	3099,10
		Итого эксплуатация машин:				53,54	570,18
		Итого материалов:				495,13	5273,15
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		261,90	2789,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,48	921,04
		Сметная стоимость:				1167,51	12434,01
131	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,3400		68546,00	23305,64
132	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0530		48854,00	2589,26
134	E11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	15,0000		2764,75	41471,26
		Итого оплата труда:				397,39	5960,90
		Итого эксплуатация машин:				38,68	580,23
		Итого материалов:				2340,13	35101,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		389,45	5841,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,34	3785,04
		Сметная стоимость:				**3406,53**	**51097,98**
135	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,3000**		**2610,87**	**58222,36**
		Итого оплата труда:				**890,38**	**19855,51**
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**293,77**
		Итого материалов:				**1710,26**	**38138,77**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		819,15	18267,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,40	6119,15
		Сметная стоимость:				**3704,42**	**82608,58**
136	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**22,9690**		**2282,00**	**52415,26**
		Стенка брандмаур					
147	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий / парапеты/ из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**12,7170**		**2610,87**	**33202,41**
		Итого оплата труда:				**890,38**	**11322,98**
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**167,53**
		Итого материалов:				**1710,26**	**21749,36**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		819,15	10417,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,40	3489,56
		Сметная стоимость:				**3704,42**	**47109,12**
148	**Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**28,2600**		**554,21**	**15661,85**
		Итого оплата труда:				**405,86**	**11469,57**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**373,16**
		Итого материалов:				**137,29**	**3879,91**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		373,39	10552,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,21	2097,11
		Сметная стоимость:				**1001,80**	**28310,96**
149	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**16,9050**		**2282,00**	**38577,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Металлическое ограждение кровли					
163	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	135,4200		85,47	11574,89
		Итого оплата труда:				62,26	8431,13
		Итого эксплуатация машин:				21,39	2896,04
		Итого материалов:				7,04	952,73
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		57,28	7756,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,42	1546,52
		Сметная стоимость:				154,17	20878,04
164	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения (Металлическое ограждение)**	т	0,7580		629561,00	477188,35
165	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	67,7100		82,77	5604,42
		Итого оплата труда:				36,77	2489,61
		Итого эксплуатация машин:				2,20	148,75
		Итого материалов:				44,02	2980,84
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	1717,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	585,78
		Сметная стоимость:				116,79	7908,03
166	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 (эмалями ПФ-115)**	м2 окрашиваемой поверхности	67,7100		264,50	17909,60
		Итого оплата труда:				107,76	7296,13
		Итого эксплуатация машин:				0,93	62,76
		Итого материалов:				156,24	10579,05
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		86,20	5836,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,06	1899,72
		Сметная стоимость:				378,77	25646,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				14065383,11
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13241154,09
Материалы -			Тенге				4049656,50
Всего заработная плата -			Тенге				2257833,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6483311,31
		Накладные расходы -	Тенге				1985004,73
		Накладные НУЧП -	Тенге				1985004,73
		Сметная прибыль -	Тенге				1218092,71
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16444251,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2365,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				2257833,93
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				627363,61
		Материалы -	Тенге				4980,50
		Всего заработная плата -	Тенге				97232,66
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				477188,35
		Накладные расходы -	Тенге				67090,53
		Накладные НУЧП -	Тенге				67090,53
		Сметная прибыль -	Тенге				55556,33
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				750010,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				97232,66
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				196865,42
		Материалы -	Тенге				174729,92
		Всего заработная плата -	Тенге				21025,71
		Сдача и испытание -	Тенге				1054,07
		Накладные расходы -	Тенге				20605,20
		Накладные НУЧП -	Тенге				20605,20
		Сметная прибыль -	Тенге				17397,65
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				234868,26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				21025,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17429130,26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2476,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				2376092,30
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА И ДВЕРИ					
		Оконные проемы					
167	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**34,1200**		**2616,65**	**89279,95**
		Итого оплата труда:				1039,46	35466,46
		Итого эксплуатация машин:				153,73	5245,23
		Итого материалов:				1491,71	50897,15
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		935,52	31919,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,17	9695,98
		Сметная стоимость:				3836,33	130895,75
168	**Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОК-6,ОК-7)**	**м2 проемов**	**7,0000**		**-3619,33**	**-25335,34**
		Итого оплата труда:				-1457,12	-10199,82
		Итого эксплуатация машин:				-156,27	-1093,91
		Итого материалов:				-2074,20	-14519,40
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		-1311,41	-9179,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-394,46	-2761,21
		Сметная стоимость:				-5325,20	-37276,40
169	**С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,1200**		**21073,00**	**571498,70**
170	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**36,9900**		**2374,33**	**87826,47**
		Итого оплата труда:				842,29	31156,41
		Итого эксплуатация машин:				151,73	5612,56
		Итого материалов:				1447,74	53551,90
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		758,06	28040,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,59	9269,38
		Сметная стоимость:				3382,99	125136,62
171	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**36,9900**		**20980,00**	**776050,20**
172	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**11,9348**		**3150,26**	**37597,57**
		Итого оплата труда:				1122,82	13400,54
		Итого эксплуатация машин:				154,75	1846,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1940,13**	**23154,97**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1010.54	12060.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332.86	3972.65
		Сметная стоимость:				**4493,66**	**53630,71**
173	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,9348**		**20980,00**	**250391,05**
180	**С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**123,7800**		**2231,00**	**276153,18**
181	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**174,0000**		**113,00**	**19662,00**
182	**Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**1,4730**		**17490,79**	**25763,93**
		Итого оплата труда:				**10169,33**	**14979,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1056,75**	**1556,59**
		Итого материалов:				**6635,65**	**9774,31**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		7728.69	11384.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2017.56	2971.86
		Сметная стоимость:				**27237,04**	**40120,16**
183	**С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,4730**		**13849,00**	**20399,58**
185	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**87,4170**		**351,46**	**30723,40**
		Итого оплата труда:				**348,44**	**30459,16**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**474,06**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		264.81	23148.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49.30	4309.79
		Сметная стоимость:				**665,57**	**58182,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	4,3709		13849,00	60531,90
189	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка откосов пластиком**	м2 поверхности	196,6883		3717,34	731157,81
		Итого оплата труда:				775,42	152515,26
		Итого эксплуатация машин:				8,17	1607,53
		Итого материалов:				2936,15	577507,11
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		589,32	115911,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,53	67765,55
		Сметная стоимость:				4651,19	914834,96
190	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	437,0850		629,84	275293,00
		Итого оплата труда:				65,97	28833,62
		Итого эксплуатация машин:				0,99	430,97
		Итого материалов:				563,32	246219,16
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		59,37	25950,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,14	24099,46
		Сметная стоимость:				744,35	325342,73
191	С121-130816-3407 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	129,9690		662,00	86039,48
		Дверные проемы					
192	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	31,2678		3787,77	118435,26
		Итого оплата труда:				1291,56	40384,18
		Итого эксплуатация машин:				159,79	4996,23
		Итого материалов:				2406,05	75231,90
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1162,40	36345,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,01	12382,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5346,19	167163,51
193	С121-090203-0402 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	31,2678		22513,00	703931,98
195	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	36,7200		2231,00	81922,32
196	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	72,0000		113,00	8136,00
198	С121-090202-1104 2109-0202-1104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 (ИДНГ 2,1х1,0)**	м2	6,3000		23103,00	145548,90
200	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ИДНГм-1)**	м2	8,1900		46708,00	382538,52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4753545,88
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4371007,36
Материалы -			Тенге				1021817,09
Всего заработная плата -			Тенге				336995,23
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3000265,29
		Накладные расходы -	Тенге				275582,17
		Накладные НУЧП -	Тенге				275582,17
		Сметная прибыль -	Тенге				371727,16
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5018316,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				341,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				336995,23
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				382538,52
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				382538,52
		Сметная прибыль -	Тенге				30603,08
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				413141,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5431458,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				341,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				336995,23

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ ЭЛ-1 -36ШТ					
17	**Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Обрамление экранов лоджий уголками. Монтаж**	**т конструкций**	**2,2790**		**91371,25**	**208233,26**
		Итого оплата труда:				87246,28	198832,53
		Итого эксплуатация машин:				2137,88	4872,19
		Итого материалов:				2498,37	5693,75
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		60199.93	137194.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12125.69	27634.22
		Сметная стоимость:				163696,88	373061,92
18	**С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**2,0416**		**375401,00**	**766426,19**
19	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0851**		**223462,00**	**19025,55**
20	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**100,6400**		**102,79**	**10344,37**
		Итого оплата труда:				38,01	3825,09
		Итого эксплуатация машин:				2,20	221,09
		Итого материалов:				62,80	6320,15
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26.23	2639.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.32	1038.69
		Сметная стоимость:				139,33	14022,38
21	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**100,6400**		**154,62**	**15561,37**
		Итого оплата труда:				47,44	4774,06
		Итого эксплуатация машин:				3,12	313,51
		Итого материалов:				104,51	10517,72
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32.73	3294.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.99	1508.44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				202,34	20363,91
24	**Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**132,0000**		**246,58**	**32548,03**
		Итого оплата труда:				188,07	24825,04
		Итого эксплуатация машин:				105,97	13987,51
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		157,98	20853,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,36	4272,09
		Сметная стоимость:				436,92	57673,15
25	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /элементы крепления лоджий/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1843**		**679344,91**	**125216,85**
		Итого оплата труда:				51338,93	9462,79
		Итого эксплуатация машин:				5768,95	1063,33
		Итого материалов:				623360,76	114897,86
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		60579,94	11166,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59193,99	10910,64
		Сметная стоимость:				799118,84	147293,58
26	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,3700**		**102,79**	**449,17**
		Итого оплата труда:				38,01	166,09
		Итого эксплуатация машин:				2,20	9,60
		Итого материалов:				62,80	274,43
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,23	114,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	45,10
		Сметная стоимость:				139,33	608,88
27	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**4,3700**		**154,62**	**675,71**
		Итого оплата труда:				47,44	207,30
		Итого эксплуатация машин:				3,12	13,61
		Итого материалов:				104,51	456,70
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	143,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	65,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				202,34	884,24
28	**Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(кл.В12,5)**	**м3 заделки**	**0,2640**		**93087,98**	**24575,23**
		Итого оплата труда:				45658,52	12053,85
		Итого эксплуатация машин:				603,04	159,20
		Итого материалов:				47088,26	12431,30
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		38353,16	10125,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10515,29	2776,04
		Сметная стоимость:				141956,42	37476,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1203055,74
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				228396,29
	Материалы -		Тенге				144898,16
	Всего заработная плата -		Тенге				55314,23
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19025,55
		Накладные расходы -	Тенге				48335,42
		Накладные НУЧП -	Тенге				48335,42
		Сметная прибыль -	Тенге				22138,54
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				298870,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				55314,23
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				974659,45
	Материалы -		Тенге				5693,74
	Всего заработная плата -		Тенге				198832,53
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				766426,19
		Накладные расходы -	Тенге				137194,44
		Накладные НУЧП -	Тенге				137194,44
		Сметная прибыль -	Тенге				88948,31
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1200802,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				198832,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1499672,45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				271,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				254146,76
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ					
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-Г0 ЭТАЖА					
30	**С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 ISOVER, марка KL-E**	**м3**	**29,3748**		**10077,00**	**296009,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,1400**		**45332,00**	**97017,91**
31	**С122-060204-0402 2206-0204-0402 РСНБ РК 2015**	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	**м3**	**4,9520**		**41679,00**	**206384,07**
33	**С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 "Пеноплэкс-35"**	**м3**	**1,1355**		**29506,00**	**33504,06**
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ					
37	**Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**419,6400**		**4363,34**	**1831030,07**
		Итого оплата труда:				513,87	215640,74
		Итого эксплуатация машин:				32,58	13669,86
188. 7	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	51,616	310,00	16000.87
188. 8	150046 С (2206-0204-0301 РСНБ РК 2015)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	12,086	131709,00	1591786.51
		Итого материалов:				3831,35	1607787,38
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		483,04	202702.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		387,71	162698.59
		Сметная стоимость:				5234,08	2196431,00
40	**С122-060301-1202 2206-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**65,1680**		**2151,00**	**140175,94**
41	**С122-060301-1207 2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**12,4240**		**2718,00**	**33767,34**
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ					
51	**С122-060101-9901 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**856,0660**		**2208,00**	**1890192,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С122-060401-9901 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	892,8400		146,00	130354,64
53	С122-060301-1202 2206-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	125,1950		2151,00	269294,01
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4927730,75
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4927730,75
	Материалы -		Тенге				1607787,38
	Всего заработная плата -		Тенге				215640,74
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2999682,78
	Местные материалы -		Тенге				97017,91
		Накладные расходы -	Тенге				202702,30
		Накладные НУЧП -	Тенге				202702,30
		Сметная прибыль -	Тенге				410434,64
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5540867,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				215640,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5540867,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				215640,74
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ					
		Дверные проемы					
57	С121-070503-0204 2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	1541,1060		428,00	659593,37
58	С121-090102-0109 2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10Л внутренние СТ РК 943-92**	м2	44,1000		13342,00	588382,20
59	С121-090102-0109 2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2	12,6000		13342,00	168109,20
60	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92**	м2	45,3600		11675,00	529578,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	17,0100		11675,00	198591,75
62	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,3400		14797,00	167797,98
63	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	39,6900		14797,00	587292,93
64	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	49,1400		16065,00	789434,10
65	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	52,9200		11914,00	630488,88
66	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л внутренние СТ РК 943-92	м2	13,2300		11914,00	157622,22
67	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	27,0000		765,00	20655,00
68	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	27,0000		5245,00	141615,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4639160,63
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4476890,63
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4476890,63
Сметная прибыль -			Тенге				358151,25
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4835041,88
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				162270,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				162270,00
Сметная прибыль -			Тенге				12981,60
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				175251,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5010293,48
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы					
76	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	35,0100		2992,48	104766,64
		Итого оплата труда:				1491,98	52234,09
		Итого эксплуатация машин:				75,91	2657,47
		Итого материалов:				1454,63	50926,66
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1760.53	61636.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380.24	13312.23
		Сметная стоимость:				5133,25	179715,10
77	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,3092		521282,00	161169,97
78	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки лаза на чердак**	т конструкций	0,0737		62403,29	4601,62
		Итого оплата труда:				37415,11	2758,99
		Итого эксплуатация машин:				23192,27	1710,20
		Итого материалов:				8663,72	638,86
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25816.42	1903.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7057.58	520.43
		Сметная стоимость:				95277,29	7025,75
79	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0737		521282,00	38439,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				308977,56
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				104766,64
Материалы -			Тенге				50926,66
Всего заработная плата -			Тенге				52234,09
		Накладные расходы -	Тенге				61636,23
		Накладные НУЧП -	Тенге				61636,23
		Сметная прибыль -	Тенге				13312,23
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				179715,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				52234,09
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				204210,92
	Материалы -		Тенге				638,86
	Всего заработная плата -		Тенге				2758,99
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				199609,30
		Накладные расходы -	Тенге				1903,70
		Накладные НУЧП -	Тенге				1903,70
		Сметная прибыль -	Тенге				16489,17
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				222603,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				2758,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				402318,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				54993,08
		РАЗДЕЛ 6.					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ВХОД					
83	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,6216**		**58030,52**	**36071,77**
		Итого оплата труда:				**28120,22**	**17479,53**
		Итого эксплуатация машин:				**2560,74**	**1591,76**
		Итого материалов:				**28156,90**	**17502,33**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		21371,37	13284,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6352,15	3948,50
		Сметная стоимость:				**85754,04**	**53304,71**
84	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**3,6297**		**25916,11**	**94067,70**
		Итого оплата труда:				**22616,43**	**82090,86**
		Итого эксплуатация машин:				**2209,47**	**8019,71**
		Итого материалов:				**1843,00**	**6689,54**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		17188,49	62389,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3448,37	12516,54
		Сметная стоимость:				**46552,96**	**168973,30**
85	**С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,2189**		**23235,00**	**98026,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,4578		24531,69	11230,61
		Итого оплата труда:				19250,29	8812,78
		Итого эксплуатация машин:				2169,89	993,38
		Итого материалов:				3864,30	1769,08
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14630,22	6697,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3132,95	1434,27
		Сметная стоимость:				42294,86	19362,59
87	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,4486		23235,00	10424,15
88	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,8890		489,01	20484,23
		Итого оплата труда:				229,74	9623,69
		Итого эксплуатация машин:				5,83	244,31
		Итого материалов:				255,50	10702,51
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		183,79	7698,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,82	2254,65
		Сметная стоимость:				726,63	30437,84
89	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,8890		3297,35	138122,90
		Итого оплата труда:				1187,55	49745,13
		Итого эксплуатация машин:				30,30	1269,45
		Итого материалов:				2092,90	87669,48
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		950,04	39796,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,79	14233,52
		Сметная стоимость:				4587,18	192152,52

1	2	3	4	5	6	7	8
90	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,4320		840,42	10448,07
		Итого оплата труда:				423,70	5267,39
		Итого эксплуатация машин:				8,65	107,59
		Итого материалов:				411,11	5110,93
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		338,96	4213,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,35	1172,96
		Сметная стоимость:				1273,72	15834,94
91	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,4320		3451,60	42910,33
		Итого оплата труда:				1320,28	16413,68
		Итого эксплуатация машин:				30,30	376,75
		Итого материалов:				2114,42	26286,44
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1056,22	13130,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,63	4483,30
		Сметная стоимость:				4868,45	60524,57
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
92	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2844,3600		501,26	1425766,74
		Итого оплата труда:				353,41	1005232,38
		Итого эксплуатация машин:				4,68	13325,83
		Итого материалов:				145,45	413700,78
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		282,73	804185,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,72	178396,21
		Сметная стоимость:				846,71	2408348,85
93	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(по газобетонным перегородкам), ШТУКАТУРКА СТЕН**	м2 отделываемой поверхности	894,1910		1030,46	921432,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				563,65	504014,24
		Итого эксплуатация машин:				6,40	5723,98
		Итого материалов:				462,37	413450,58
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		450,92	403211,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,51	105971,51
		Сметная стоимость:				1599,90	1430615,44
94	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	19970,8560		90,00	1797377,00
94	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1115,2620		362,00	403724,76
95	С122-040802-0101 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,1570		186881,00	403163,84
97	С122-020101-0108 2202-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие одноцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91	м2	54,0000		1443,00	77922,00
98	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1488,5700		319,79	476032,78
		Итого оплата труда:				299,90	446419,61
		Итого эксплуатация машин:				2,06	3068,54
		Итого материалов:				18,84	28039,60
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		239,92	357135,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,78	66653,48
		Сметная стоимость:				604,49	899821,94
100	С122-040802-0101 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,848485		186881,00	158565,71

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**68,5600**		**2948,81**	**202170,24**
		Итого оплата труда:				1878,62	128798,04
		Итого эксплуатация машин:				38,60	2646,72
		Итого материалов:				1050,39	72014,94
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1502,89	103038,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,14	24416,69
		Сметная стоимость:				4807,84	329625,36
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ТОРЦЕВЫХ СТЕН В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ТУАЛЕТАХ					
106	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,0500**		**23235,00**	**303216,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				6631158,59
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6631158,59
	Материалы -		Тенге				1082936,22
	Всего заработная плата -		Тенге				2273897,33
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3252420,70
		Накладные расходы -	Тенге				1814782,53
		Накладные НУЧП -	Тенге				1814782,53
		Сметная прибыль -	Тенге				675675,29
	ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ -		Тенге				9121616,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2285,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2273897,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9121616,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2285,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2273897,33
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
2	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**122,0000**		**179,00**	**21838,00**
4	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**137,0000**		**273,00**	**37401,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	57,0000		440,00	25080,00
8	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,0000		730,00	17520,00
10	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,0000		1093,00	20767,00
12	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,0000		1708,00	13664,00
13	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	147,0000		13,00	1911,00
14	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62,0000		22,00	1364,00
15	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		36,00	324,00
17	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,0000		60,00	1620,00
18	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87,0000		34,00	2958,00
19	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x32x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,0000		59,00	1593,00

1	2	3	4	5	6	7	8
20	C123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x40x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		95,00	475,00
21	C123-020401-2515 2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x50x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		166,00	1162,00
22	C123-020401-2520 2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x63x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		313,00	313,00
23	C123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93,0000		34,00	3162,00
24	C123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		48,00	432,00
25	C123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		55,00	550,00
26	C123-020401-0208 2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		83,00	249,00
27	C123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		93,00	186,00
28	C123-020401-0211 2302-0401-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		137,00	274,00
29	C123-020401-0212 2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		153,00	612,00

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-020401-0213 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		174,00	348,00
31	С123-020401-0218 2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		308,00	616,00
32	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86,0000		5,00	430,00
33	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81,0000		7,00	567,00
34	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51,0000		11,00	561,00
35	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,0000		20,00	500,00
36	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,0000		34,00	782,00
37	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		107,00	963,00
38	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	23,0000		16,00	368,00
40	ИП "Алматерм"	Вентиль проходной Д.20ММ	ШТ	189,0000		354,46	66993,75
41	ИП "Алматерм"	Вентиль проходной Д.25ММ	ШТ	60,0000		648,21	38892,86
42	ИП "Алматерм"	Вентиль проходной Д.32ММ	ШТ	9,0000		986,61	8879,46

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С123-041001-3601 2304-1001-3601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		205012,00	205012,00
46	С123-040102-1002 2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		72889,00	291556,00
47	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000		1151,00	11510,00
49	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		8186,00	8186,00
51	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000		18846,00	18846,00
54	С123-010103-0108 2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,0000		1631,00	13048,00
56	ИП "Алматерм"	Вентиль проходной Д.20ММ с патрубком	ШТ	15,0000		354,46	5316,96
57	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (патрубок к вентилю дл.0,2м)	м	3,0000		179,00	537,00
		Изоляция труб в подвале					
62	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4000		149,00	655,60
64	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5000		185,00	3052,50

1	2	3	4	5	6	7	8
66	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2000		252,00	8870,40
68	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4000		285,00	7524,00
70	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9000		468,00	9781,20
72	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8000		567,00	4989,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				862241,34
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				35241,30
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35241,30
Сметная прибыль -			Тенге				2819,30
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				38060,60
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				827000,04
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				827000,04
Сметная прибыль -			Тенге				66160,00
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				893160,04
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				931220,64
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3					
74	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	138,0000		163,00	22494,00
75	ИП "Алматерм"	Вентиль проходной Д.20ММ	ШТ	126,0000		354,46	44662,50
76	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,0000		13,00	1170,00

1	2	3	4	5	6	7	8
77	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**60,00**	**2160,00**
79	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**69,0000**		**5,00**	**345,00**
80	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 60 мм**	**шт.**	**69,0000**		**16,00**	**1104,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				71935,50
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1104,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1104,00
	Сметная прибыль -		Тенге				88,32
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1192,32
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				70831,50
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				70831,50
	Сметная прибыль -		Тенге				5666,52
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				76498,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77690,34
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 выше 0,000					
82	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**189,0000**		**266,00**	**50274,00**
84	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**231,0000**		**1077,00**	**248787,00**
86	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 (выпуск)**	**м**	**21,0000**		**1077,00**	**22617,00**
87	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**12,0000**		**155,00**	**1860,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18,0000		400,00	7200,00
89	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	97,0000		60,00	5820,00
90	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	33,0000		207,00	6831,00
91	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	43,0000		320,00	13760,00
92	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,0000		261,00	1566,00
93	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	65,0000		96,00	6240,00
94	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000		1096,00	3288,00
95	С123-020601-1306 2302-0601-1306 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях левый, DN 100x50	шт.	9,0000		865,00	7785,00
96	С123-020601-1307 2302-0601-1307 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях правый, DN 100x50	шт.	9,0000		879,00	7911,00
97	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9,0000		124,00	1116,00

1	2	3	4	5	6	7	8
98	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**16,0000**		**28,00**	**448,00**
99	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**43,0000**		**79,00**	**3397,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**388900,00**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**388900,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**388900,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**31112,00**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**420012,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**420012,00**
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ					
106	С123-030102-0935 2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**27,0000**		**8228,00**	**222156,00**
108	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**27,0000**		**16134,00**	**435618,00**
110	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**27,0000**		**19423,00**	**524421,00**
112	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**2628,00**	**70956,00**
113	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**4056,00**	**109512,00**
114	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**7586,00**	**204822,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**27,0000**		**4630,00**	**125010,00**
118	51-040106-0117 5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**27,0000**		**47543,00**	**1283661,00**
119	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**18,0000**		**31218,00**	**561924,00**
		Строительные работы					
120	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб.Пробивка вручную**	**отверстие**	**9,0000**		**653,22**	**5878,98**
		Итого оплата труда:				653,22	5878,98
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		470.32	4232.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89.88	808.95
		Сметная стоимость:				**1213,42**	**10920,79**
121	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**9,0000**		**906,56**	**8159,05**
		Итого оплата труда:				718,62	6467,60
		Итого эксплуатация машин:				0,94	8,43
		Итого материалов:				187,46	1687,12
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		517,41	4656.67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113.92	1025,26
		Сметная стоимость:				**1537,89**	**13840,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3552118,00**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1845585,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1845585,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14038,03**
Материалы -			Тенге				**1687,12**
Всего заработная плата -			Тенге				**12346,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**8889,54**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**8889,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1834,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24761,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				12346,58
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1692495,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1692495,00
		Сметная прибыль -	Тенге				135399,60
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1827894,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3698241,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				12346,58
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Сантехнические работы					
1	С123-011306-0102 2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм**	м	176,6000		1153,00	203619,80
2	С123-011306-0103 2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм**	м	131,0000		1196,00	156676,00
3	С123-011306-0104 2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм**	м	100,0000		1480,00	148000,00
4	С123-011306-0105 2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 40 мм**	м	28,0000		1645,00	46060,00
8	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	35,0000		542,00	18970,00
13	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт	4,0000		10876,00	43504,00
14	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт	8,0000		11398,00	91184,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк)**	**шт.**	**4,0000**		**948,00**	**3792,00**
16	С123-040905-0303 2304-0905-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк)**	**шт.**	**8,0000**		**1571,00**	**12568,00**
		Строительные работы					
23	С121-110403-1105 2111-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**194,2600**		**1709,00**	**331990,34**
24	С121-110403-1106 2111-0403-1106 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**144,1000**		**1883,00**	**271340,30**
25	С121-110403-1107 2111-0403-1107 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**110,0000**		**2129,00**	**234190,00**
26	С121-110403-1113 2111-0403-1113 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,6000**		**4039,00**	**26657,40**
29	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**60,0000**		**948,00**	**56880,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1645431,84
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				864178,04
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				864178,04
		Сметная прибыль -	Тенге				69134,24
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				933312,28
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				781253,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				781253,80
		Сметная прибыль -	Тенге				62500,30
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				843754,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1777066,39
		РАЗДЕЛ 1. Отопление выше отм. 0.000					
		Сантехнические работы					
31	С123-011306-0101 2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 15 мм**	м	41,0000		1015,00	41615,00
32	С123-011306-0102 2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм**	м	439,0000		1153,00	506167,00
37	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	39,0000		256,00	9984,00
41	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	54,0000		9935,00	536490,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1094256,00
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1094256,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1094256,00
		Сметная прибыль -	Тенге				87540,48
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1181796,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1181796,48
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
47	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,3000		316,00	94,80
48	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0000		414,00	414,00
49	С123-010201-0131 2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,0000		575,00	1150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5000		1535,00	6907,50
55	С123-070502-0241 2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	Тепловычислятели модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1,0000		368650,00	368650,00
57	С123-070502-0305 2307-0502-0305 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 28,98 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	шт.	2,0000		77612,00	155224,00
60	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1,0000		23294,00	23294,00
61	С123-051401-0406 2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1,0000		79669,00	79669,00
70	51-020602-0165 5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO (1 на складе)	шт.	2,0000		160487,00	320974,00
73	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33387,00	66774,00
74	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2278,00	9112,00
75	С123-040902-0108 2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		27595,00	110380,00
76	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	5,0000		15461,00	77305,00

1	2	3	4	5	6	7	8
77	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт	3,0000		10876,00	32628,00
78	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт	1,0000		9935,00	9935,00
80	С123-041001-0804 2304-1001-0804 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	шт	1,0000		7536,00	7536,00
81	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,0000		968,00	1936,00
83	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	шт	3,0000		1353,00	4059,00
85	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт	6,0000		1698,00	10188,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1286230,30
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				320974,00
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				320974,00
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				523874,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				523874,00
	Сметная прибыль -		Тенге				41909,92
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				565783,92
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				441382,30
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				441382,30
	Сметная прибыль -		Тенге				35310,58
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				476692,88
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1363450,80

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ВЫШЕ ОТМ.0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
2	51-080401-0502 5108-0401-0502 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-42-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**125646,00**	**125646,00**
6	**СТ Цена фирмы**	**Счетчик "Дала" СА4-Э720 R TX P PLC IP П RS 10-100 А (протокол №2)**	**шт**	**1,0000**	пр	**62413,31**	**62413,31**
7	**СТ Цена фирмы**	**Счетчик "Дала" СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS 5-7,5 А (протокол №2)**	**шт**	**1,0000**	пр.	**74549,24**	**74549,24**
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 -3ШТ					
		МАТЕРИАЛЫ					
13	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**28079,00**	**84237,00**
14	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**27,0000**		**980,00**	**26460,00**
15	С123-070204-0628 2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**980,00**	**8820,00**
16	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**3903,00**	**35127,00**
17	**СТ Цена фирмы**	**Счетчик "Орман" СО-Э711 TX P PLC IP П RS (протокол №2)**	**шт**	**9,0000**	пр.	**38141,47**	**343273,23**
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 -6ШТ					
		МАТЕРИАЛЫ					
22	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**28079,00**	**168474,00**
23	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**54,0000**		**980,00**	**52920,00**
24	С123-070204-0628 2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**18,0000**		**980,00**	**17640,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	18,0000		3903,00	70254,00
26	СТ Цена фирмы	**Счетчик "Орман" СО-Э711 ТХ Р PLC IP П RS (протокол №2)**	шт	18,0000		38141,47	686546,46
		Осветительная арматура					
		МАТЕРИАЛЫ					
31	С123-070101-1804 2307-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82**	шт.	27,0000		564,00	15228,00
32	С123-070101-0702 2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82**	шт.	18,0000		1579,00	28422,00
33	С123-070101-0827 2307-0101-0827 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	7,0000		1576,00	11032,00
34	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA 6E)**	шт.	3,0000		3089,00	9267,00
35	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 (№ дома)**	шт.	1,0000		608,00	608,00
36	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	шт.	24,0000		648,00	15552,00
37	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт (мощность 7 Вт), цоколь Е27**	шт.	1,0000		648,00	648,00
38	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1,0000		4200,00	4200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1000		802,00	80,20
40	С123-070101-2203 2307-0101-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 (ФОС-3-5/6 с зарядным устройством)	шт.	1,0000		2503,00	2503,00
		Электроустановочные изделия					
42	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 ко=1,02	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-512)	шт.	257,0400		423,00	108727,92
44	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 ко=1,02	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РА 10-002)	шт.	45,9000		227,00	10419,30
46	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015 ко=1,02	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-223)	шт.	55,0800		564,00	31065,12
48	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С14-003)	шт.	82,6200		306,00	25281,72
50	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С54-001)	шт.	55,0800		315,00	17350,20
52	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВА-66-102Б-1Р44)	шт.	13,2600		808,00	10714,08
62	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (клеммный ряд)	шт.	90,0000		1418,00	127620,00

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 (коробка для встраивания выключателей и розеток Л48)**	**шт.**	**459,0000**		**35,00**	**16065,00**
64	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**263,00**	**3156,00**
65	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**378,0000**		**39,00**	**14742,00**
66	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**27,0000**		**241,00**	**6507,00**
		Провода и кабели,трубы					
74	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**140,0000**		**459,44**	**64322,28**
		Итого оплата труда:				315,27	44138,50
		Итого эксплуатация машин:				31,69	4436,67
		Итого материалов:				121,22	16971,41
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		227,00	31779,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	7688,16
		Сметная стоимость:				741,36	103790,16
75	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**36,0000**		**367,02**	**13212,66**
		Итого оплата труда:				235,46	8476,38
		Итого эксплуатация машин:				13,73	494,20
		Итого материалов:				120,75	4347,01
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		169,53	6102,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,92	1545,25
		Сметная стоимость:				579,47	20860,90

1	2	3	4	5	6	7	8
76	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.25мм-0,275кг, д.40мм-0,545кг за 1метр)	кг	58,7012		1762,00	103431,51
77	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гофротрубы д=20мм	м	54,0000		379,95	20517,28
		Итого оплата труда:				287,27	15512,85
		Итого эксплуатация машин:				48,41	2614,34
		Итого материалов:				56,72	3062,66
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		206,84	11169,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,94	2534,92
		Сметная стоимость:				633,73	34221,46
78	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,0800		29,00	1597,32
79	Ц13-100902-0914 1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждения	2,3000		814,93	1874,35
		Итого оплата труда:				257,19	591,54
		Итого эксплуатация машин:				194,94	448,36
		Итого материалов:				428,26	985,01
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		185,18	425,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,01	184,02
		Сметная стоимость:				1080,12	2484,28
80	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0090		226433,00	2037,90
81	Ц13-080206-2301 1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)	м трубок	189,0000		280,94	53097,11
		Итого оплата труда:				196,09	37061,01
		Итого эксплуатация машин:				17,60	3326,82
		Итого материалов:				73,07	13811,15
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,18	26683,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,77	6382,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				455,89	86163,52
82	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**880,0000**		**99,44**	**87510,80**
		Итого оплата труда:				75,05	66044,00
		Итого эксплуатация машин:				3,20	2816,35
		Итого материалов:				22,25	19583,25
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		54,04	47551,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	10805,00
		Сметная стоимость:				165,76	145867,48
83	**Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**450,0000**		**38,77**	**17447,50**
		Итого оплата труда:				21,41	9632,25
		Итого эксплуатация машин:				0,80	360,05
		Итого материалов:				16,83	7574,46
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		15,41	6935,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	1950,62
		Сметная стоимость:				58,52	26333,34
84	**Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**441,0000**		**77,56**	**34204,97**
		Итого оплата труда:				54,97	24241,77
		Итого эксплуатация машин:				6,40	2822,75
		Итого материалов:				18,31	8075,36
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		39,58	17454,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	4132,72
		Сметная стоимость:				126,51	55791,76
85	**Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**4967,0000**		**344,86**	**1712903,73**
		Итого оплата труда:				169,91	843967,81
		Итого эксплуатация машин:				2,40	11922,29
		Итого материалов:				173,34	860962,40
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		122,34	607656,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,38	185644,84
		Сметная стоимость:				504,57	2506205,39

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (в гофротрубе для уравнивания потенциалов)**	**м**	**54,0000**		**72,28**	**3903,05**
		Итого оплата труда:				**53,12**	**2868,21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**43,21**
		Итого материалов:				**18,63**	**1005,95**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,24	2065,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	477,45
		Сметная стоимость:				**119,36**	**6445,62**
87	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава (в гофротрубе для уравнивания потенциалов)**	**м**	**108,0000**		**38,77**	**4187,40**
		Итого оплата труда:				**21,41**	**2311,74**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**86,41**
		Итого материалов:				**16,83**	**1817,87**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		15,41	1664,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	468,15
		Сметная стоимость:				**58,52**	**6320,00**
88	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах (уравнивание потенциалов)**	**м**	**351,0000**		**344,86**	**121044,74**
		Итого оплата труда:				**169,91**	**59640,17**
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**842,51**
		Итого материалов:				**173,34**	**60841,11**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		122,34	42940,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,38	13118,85
		Сметная стоимость:				**504,57**	**177104,51**
89	Ц13-080206-0301 1308-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам (провод,прокладываемый открыто ТРП 2х0,5)**	**м провода**	**10,0000**		**987,67**	**9876,74**
		Итого оплата труда:				**159,08**	**1590,80**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**20,15**
		Итого материалов:				**827,11**	**8271,09**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,54	1145,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,18	881,77
		Сметная стоимость:				**1190,39**	**11903,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,8756		264889,00	1291492,81
91	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4284		366281,00	156914,78
92	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612		454102,00	27791,04
93	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4635		114070,00	52871,44
94	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (уравнивание потенциалов)	км	0,1669		90260,00	15060,78
95	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2266		80506,00	18242,66
96	С123-060902-0115 2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4712		951397,00	448336,32
97	С123-060902-0113 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1377		314170,00	43261,21
98	С123-060128-1607 2306-0128-1607 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4080		688060,00	280728,48
99	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (уравнивание потенциалов)	км	0,3615		138829,00	50190,85

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,0103**		**23504,00**	**242,09**
		Строительные работы					
101	**Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 80х40 мм**	**шт.**	**877,0000**		**646,68**	**567135,99**
		Итого оплата труда:				493,75	433019,45
		Итого эксплуатация машин:				276,97	242905,50
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		414,75	363736,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,91	74469,79
		Сметная стоимость:				1146,34	1005342,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7418986,59
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				125646,00
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				125646,00
Стоимость монтажных работ -			Тенге				6618019,76
Материалы -			Тенге				1007308,74
Всего заработная плата -			Тенге				1116077,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4473917,15
		Накладные расходы -	Тенге				803575,45
		Накладные НУЧП -	Тенге				803575,45
		Сметная прибыль -	Тенге				593727,62
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				8015322,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1054,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				1116077,00
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				570291,99
Всего заработная плата -			Тенге				433019,45
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3156,00
		Накладные расходы -	Тенге				363736,34
		Накладные НУЧП -	Тенге				363736,34
		Сметная прибыль -	Тенге				74722,27
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1008750,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				417,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				433019,45
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				105028,83
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				105028,83
		Сметная прибыль -	Тенге				8402,31
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				113431,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9263150,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1471,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				1549096,47
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8, ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ					
		Транспорт материалов из г.Петропавловска до с.Явленка-(82-30=52км)					
		Участок прохождения трассы вне населенных пунктах-100% х 52км =52км.					
		КЛАСС ГРУЗА 1					
1	С341-010203-1063 4101-0203-1063 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 52 км**	т	1368,3576		2296,00	3141749,05
		КЛАСС ГРУЗА 3					
3	С341-010201-3063 4101-0201-3063 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 52 км**	т	14,8960		5961,00	88795,06
		КЛАСС ГРУЗА 4					
4	С341-010201-4063 4101-0201-4063 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 52 км**	т	1,0860		8080,00	8774,88
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3239318,99
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3239318,99
Транспортные расходы -			Тенге				3239318,99
		Сметная прибыль -	Тенге				259145,51
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3498464,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3498464,50
		РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН					
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1, на общестроительные работы ниже 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК					
1	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	5,0000		433,79	2168,93
		Итого оплата труда:				187,37	936,83
		Итого эксплуатация машин:				240,27	1201,33
		Итого материалов:				53,07	265,34
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		221.09	1105.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.39	261.95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				707,27	3536,33
2	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (3ПБ13-37-п-5шт)**	**м3**	**0,1700**		**84213,00**	**14316,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16485,14**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16485,14**
	Материалы -		Тенге				**265,34**
	Всего заработная плата -		Тенге				**936,83**
	Местные материалы -		Тенге				**14316,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**1105,45**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1105,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1407,25**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18997,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**936,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18997,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**936,83**
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2, на общестроительные работы выше 0,000					
		РАЗДЕЛ 4. КРЫША					
		Стенка брандмаур					
3	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий / парапеты/ из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**16,9560**		**928,81**	**15748,89**
		Итого оплата труда:				**890,38**	**15097,31**
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**223,37**
		Итого материалов:				**28,20**	**478,16**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		819,15	13889,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,84	2371,07
		Сметная стоимость:				**1887,80**	**32009,49**
4	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**17,8038**		**2282,00**	**40628,27**
5	**Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 прим.**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием, толщ. 0,7 мм)**	**м примыканий**	**28,2600**		**554,21**	**15661,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				405,86	11469,57
		Итого эксплуатация машин:				13,20	373,16
		Итого материалов:				137,29	3879,91
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		373,39	10552,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,21	2097,11
		Сметная стоимость:				1001,80	28310,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				72039,01
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				72039,01
	Материалы -		Тенге				4358,07
	Всего заработная плата -		Тенге				26566,88
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				40628,27
		Накладные расходы -	Тенге				24441,53
		Накладные НУЧП -	Тенге				24441,53
		Сметная прибыль -	Тенге				7718,44
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				104198,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				26566,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				104198,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				26566,88
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА И ДВЕРИ					
		Оконные проемы					
6	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**32,3200**		**2374,33**	**76738,36**
		Итого оплата труда:				842,29	27222,90
		Итого эксплуатация машин:				151,73	4903,98
		Итого материалов:				1447,74	46790,96
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		758,06	24500,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,59	8099,12
		Сметная стоимость:				3382,99	109338,09
7	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**32,3200**		**20980,00**	**678073,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**3,1753**		**3150,26**	**10002,86**
		Итого оплата труда:				1122,82	3565,23
		Итого эксплуатация машин:				154,75	491,36
		Итого материалов:				1940,13	6160,40
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1010.54	3208.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332.86	1056.93
		Сметная стоимость:				4493,66	14268,49
9	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,1753**		**20980,00**	**66616,74**
10	СТ ТОО "Основание"	**Сетка маскитная**	**м2**	**67,2200**		**2916,07**	**196018,32**
11	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление (Установка уголка из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**468,1000**		**66,52**	**31136,89**
		Итого оплата труда:				65,97	30879,62
		Итого эксплуатация машин:				0,99	461,55
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		59.37	27791.66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.07	4714.28
		Сметная стоимость:				135,96	63642,83
12	СТ ТОО "Основание"	**Стоимость метрового уголка 50х18**	**м**	**468,1000**		**450,00**	**210645,00**
13	Е11-070516-0109 1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**м шва**	**264,0000**		**319,35**	**84309,11**
		Итого оплата труда:				246,85	65167,90
		Итого эксплуатация машин:				134,80	35587,38
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		291.28	76898.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.85	12896.58
		Сметная стоимость:				659,48	174103,81
14	Цена СТЦЕНА по прайсу	**Стоимость герметика "COSMOFEN"**	**шт**	**9,0000**		**1083,93**	**9755,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1363296,25
			В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1363296,25
	Материалы -		Тенге				52951,35
	Всего заработная плата -		Тенге				126835,65
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1161109,00
		Накладные расходы -	Тенге				132399,09
		Накладные НУЧП -	Тенге				132399,09
		Сметная прибыль -	Тенге				119655,63
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1615351,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				126835,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1615351,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				126835,65
		Локальная ресурсная смета № 2-1-3, на отделочные работы					
		РАЗДЕЛ 2. ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ					
		ЭКРАНЫ ЛОДЖИЙ ЭЛ-1 -36ШТ					
22	**Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ворота. Облицовка экранов лоджий профилированным листом с полимерным покрытием толщ.0,5 мм**	**м2**	**141,4800**		**310,65**	**43950,87**
		Итого оплата труда:				293,08	41464,49
		Итого эксплуатация машин:				10,34	1462,59
		Итого материалов:				11,18	1581,74
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		202,22	28610.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41.03	5804.91
		Сметная стоимость:				553,90	78366,28
23	**С121-050109-0110 2105-0109-0110 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**155,6280**		**1494,02**	**232511,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				276461,88
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				232511,01
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				232511,01
		Сметная прибыль -	Тенге				18600,88
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				251111,89
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				43950,87
	Материалы -		Тенге				1581,74
	Всего заработная плата -		Тенге				41464,49
		Накладные расходы -	Тенге				28610,50
		Накладные НУЧП -	Тенге				28610,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				5804,91
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				78366,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				41464,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				329478,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				41464,49
		РАЗДЕЛ 6.					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
17	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1122,8890**		**1080,67**	**1213476,88**
		Итого оплата труда:				700,52	786608,00
		Итого эксплуатация машин:				61,11	68619,52
		Итого материалов:				367,61	412789,87
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		560,42	629286,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,29	147421,06
		Сметная стоимость:				1772,38	1990184,34
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1213476,88
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1213476,88
	Материалы -		Тенге				412789,87
	Всего заработная плата -		Тенге				786608,00
		Накладные расходы -	Тенге				629286,40
		Накладные НУЧП -	Тенге				629286,40
		Сметная прибыль -	Тенге				147421,06
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1990184,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				789,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				786608,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1990184,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				789,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				786608,00
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы					
18	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0436**		**521282,00**	**22750,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,4200**		**82,77**	**365,85**
		Итого оплата труда:				36,77	162,52
		Итого эксплуатация машин:				2,20	9,71
		Итого материалов:				44,02	194,58
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	112,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	38,24
		Сметная стоимость:				116,79	516,22
20	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**4,4200**		**154,62**	**683,44**
		Итого оплата труда:				47,44	209,67
		Итого эксплуатация машин:				3,12	13,77
		Итого материалов:				104,51	461,93
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	144,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	66,25
		Сметная стоимость:				202,34	894,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				23800,12
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1049,29
Материалы -			Тенге				656,51
Всего заработная плата -			Тенге				372,19
		Накладные расходы -	Тенге				256,81
		Накладные НУЧП -	Тенге				256,81
		Сметная прибыль -	Тенге				104,49
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1410,58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				372,19
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				22750,83
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				22750,83
		Сметная прибыль -	Тенге				1820,07
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				24570,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25981,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				372,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
21	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x32x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		59,00	59,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				59,00
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				59,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				59,00
		Сметная прибыль -	Тенге				4,72
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				63,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63,72
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 выше 0,000					
23	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 (выпуск)**	м	8,0000		1077,00	8616,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8616,00
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				8616,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8616,00
		Сметная прибыль -	Тенге				689,28
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				9305,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9305,28
		Локальная ресурсная смета № 2-1-5, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Строительные работы					
26	С121-110403-1108 2111-0403-1108 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	9,9000		2591,00	25650,90
27	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	рулон	33,0000		3212,00	105996,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				131646,90
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				131646,90
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				131646,90
		Сметная прибыль -	Тенге				10531,75
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				142178,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				142178,65
		РАЗДЕЛ 1.Отопление выше отм. 0.000					
		Сантехнические работы					
29	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Кран шаровой регулировки отопления, модели LD, прямой с резьбой 3/4, DN32, Tmax110C, PN10	шт.	81,0000		4285,71	347142,86
31	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Радиатор UNO-Bruno 500/80 (10 секц.) биметалл.	секция	960,0000		2321,43	2228571,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2575714,29
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2575714,29
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2575714,29
		Сметная прибыль -	Тенге				206057,14
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2781771,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2781771,43
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
32	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Контроллер системы отопления и ГВС ТРМ 32-Щ7.ТС	шт.	1,0000		160714,29	160714,29
33	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Термосопротивление ДТС 3005-РТ100.В2	шт.	1,0000		25982,14	25982,14
34	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Термосопротивление ДТС 3225-РТ100.В2	шт.	2,0000		26160,71	52321,43
35	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Клапан регулирующий двухходовой VKR DN 32 Kvs16	шт.	1,0000		120714,29	120714,29
37	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Привод электрический АКМ 115 арт.АКМ 115F120	шт.	1,0000		168841,96	168841,96
38	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	9,0000		1353,00	12177,00
39	Цена СТЦЕНА по прайс-листу	Реле давления PA5M1	шт.	1,0000		17855,36	17855,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				558606,46
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				558606,46
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				558606,46
		Сметная прибыль -	Тенге				44688,52
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				603294,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				603294,98
		Локальная ресурсная смета № 2-1-6, на внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения					
		РАЗДЕЛ 2. Электроплиты					

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**ена по прайс-листу**	**Плита электрическая 4х комфорочная Flama AE 1406 White**	**шт.**	**27,0000**		**48928,57**	**1321071,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1321071,43
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				1321071,43
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				1321071,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1321071,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				66703676,75
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				3613276,43
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				3613276,43
Стоимость монтажных работ -			Тенге				7141893,76
Материалы -			Тенге				1007308,74
Всего заработная плата -			Тенге				1116077,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4997791,15
		Накладные расходы -	Тенге				803575,45
		Накладные НУЧП -	Тенге				803575,45
		Сметная прибыль -	Тенге				635637,54
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				8581106,75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1054,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				1116077,00
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				44232218,94
Материалы -			Тенге				9277373,63
Всего заработная плата -			Тенге				7179583,09
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				23677500,66
Местные материалы -			Тенге				111334,12
Транспортные расходы -			Тенге				3239319,00
		Накладные расходы -	Тенге				6045541,49
		Накладные НУЧП -	Тенге				6045541,49
		Сметная прибыль -	Тенге				4022220,83
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				54299981,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7320,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				7179583,09
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2975279,00
Материалы -			Тенге				14894,27
Всего заработная плата -			Тенге				369167,54
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2529199,67
		Накладные расходы -	Тенге				254725,60
		Накладные НУЧП -	Тенге				254725,60
		Сметная прибыль -	Тенге				258400,37
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				3488404,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				381,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				369167,54
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8741008,64
		Материалы -	Тенге				174729,92
		Всего заработная плата -	Тенге				21025,71
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8544143,22
		Сдача и испытание -	Тенге				1054,07
		Накладные расходы -	Тенге				20605,20
		Накладные НУЧП -	Тенге				20605,20
		Сметная прибыль -	Тенге				700929,11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9462542,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				21025,71
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				79445312,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8776,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8685853,36

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		79 445 312
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	0,94399114323	74 995 671,1
Кроме того НДС	Тенге	12%	8 999 480,5
Всего по акту	Тенге		83 995 151,6

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**И.О. Руководителя Абылкасова Г.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора _____, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», БИН 040140001355

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

Справка № 5
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма				
		33	08.05.2019г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные паботы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 27-ми квартирного жилого дома		198 390 315,0	74 995 671,1							21 256 104,9	83 995 151,6

Заказчик: И.О. Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Есильского района, Северо-Казахстанской области" Абылкасова Г.Б. БИН 050140007980

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.Н., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора _____, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», БИН 040140001355

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: Директор Радченко А.А., ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)