Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980, с. Явленка, ул. Иманова, 78А, тел. 8 (7154) 32-14-87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Объект : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 33 от 08.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 6

за июнь 2020 года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		Земляные работы					
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,7000**		**708,59**	**12542,01**
		Итого оплата труда:				**708,59**	**12542,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		510,18	9030,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,50	1725,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1316,27	23298,03
6	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**308,4700**		**30,61**	**9442,85**
		Итого оплата труда:				10,51	3242,09
		Итого эксплуатация машин:				30,61	9442,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,57	2334,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	942,17
		Сметная стоимость:				41,23	12719,33
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**308,4700**		**131,91**	**40690,28**
		Итого оплата труда:				97,76	30155,64
		Итого эксплуатация машин:				62,79	19368,83
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,39	21712,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,18	4992,19
		Сметная стоимость:				218,48	67394,53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				62675,13
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				62675,13
Всего заработная плата -			Тенге				45939,74
		Накладные расходы -	Тенге				33076,61
		Накладные НУЧП -	Тенге				33076,61
		Сметная прибыль -	Тенге				7660,14
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				103411,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				45939,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103411,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				45939,74
РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ							
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925**	**отверстие**	**36,0000**		**3407,29**	**122662,40**
		Итого оплата труда:				**2615,79**	**94168,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1433,52**	**51606,68**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2197,27	79101,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,36	16141,12
		Сметная стоимость:				**6052,92**	**217905,11**
69	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**36,0000**		**762,48**	**27449,16**
		Итого оплата труда:				**554,46**	**19960,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**53,97**
		Итого материалов:				**207,24**	**7460,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		399,21	14371,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,94	3345,67
		Сметная стоимость:				**1254,63**	**45166,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**150111,56**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150111,56**
Материалы -			Тенге				**7460,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**114129,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**93473,32**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**93473,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19486,75**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**263071,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114129,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**263071,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114129,30**

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	19,9200		154,62	3080,11
		Итого оплата труда:				47,44	944,94
		Итого эксплуатация машин:				3,12	62,05
		Итого материалов:				104,51	2081,81
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		32,73	652,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	298,57
		Сметная стоимость:				202,34	4030,69
75	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /КОСОУРОВ/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,0734		3135,16	12770,77
		Итого оплата труда:				1320,28	5378,01
		Итого эксплуатация машин:				30,30	123,44
		Итого материалов:				1797,98	7323,88
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1056,22	4302,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,31	1365,85
		Сметная стоимость:				4526,69	18439,04
76	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /КОСОУРОВ/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,0734		840,42	3423,36
		Итого оплата труда:				423,70	1725,88
		Итого эксплуатация машин:				8,65	35,25
		Итого материалов:				411,11	1674,62
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		338,96	1380,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,35	384,33
		Сметная стоимость:				1273,72	5188,39

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,9220**		**2980,91**	**17652,98**
		Итого оплата труда:				**1187,55**	**7032,65**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**179,47**
		Итого материалов:				**1776,46**	**10520,20**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		950,04	5626,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,48	1862,33
		Сметная стоимость:				**4245,43**	**25141,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**36927,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36927,22**
Материалы -			Тенге				**21600,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**15081,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**11961,25**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**11961,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3911,08**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52799,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15081,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**52799,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15081,49**
		РАЗДЕЛ 6. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ					
		Вход в техподполье, козырек					
139	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,0000**		**661,35**	**6613,51**
		Итого оплата труда:				**564,31**	**5643,06**
		Итого эксплуатация машин:				**18,75**	**187,54**
		Итого материалов:				**84,79**	**847,91**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		519,16	5191,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,44	944,41
		Сметная стоимость:				**1274,95**	**12749,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**6,4000**		**554,21**	**3546,92**
		Итого оплата труда:				**405,86**	**2597,50**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**84,51**
		Итого материалов:				**137,29**	**878,68**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		373,39	2389,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,21	474,93
		Сметная стоимость:				**1001,80**	**6411,54**
142	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**3,2960**		**2282,00**	**7521,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				17681,89
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17681,89**
	Материалы -		Тенге				**1726,59**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8240,56**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7521,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**7581,31**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7581,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2021,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27284,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8240,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**27284,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8240,56**
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО					
		Крыльцо, козырек					
169	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж козырька, (узлы, анкер А-1)**	**т конструкций**	**0,0346**		**-75379,81**	**-2609,65**
		Итого оплата труда:				**-58362,65**	**-2020,52**
		Итого эксплуатация машин:				**-19505,29**	**-675,27**
		Итого материалов:				**-2256,02**	**-78,10**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		-40270,23	-1394,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9252,00	-320,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-124902,04**	**-4324,11**
170	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0346**		**-6033,42**	**-208,88**
		Итого оплата труда:				**-4391,86**	**-152,05**
		Итого эксплуатация машин:				**-752,30**	**-26,04**
		Итого материалов:				**-891,44**	**-30,86**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		-3030,38	-104,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-725,10	-25,10
		Сметная стоимость:				**-9788,91**	**-338,89**
171	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0346**		**-491551,00**	**-17017,50**
172	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,5700**		**-102,79**	**-366,95**
		Итого оплата труда:				**-38,01**	**-135,69**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,20**	**-7,84**
		Итого материалов:				**-62,80**	**-224,19**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		-26,23	-93,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,32	-36,85
		Сметная стоимость:				**-139,33**	**-497,42**
173	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**3,5700**		**-154,62**	**-552,01**
		Итого оплата труда:				**-47,44**	**-169,35**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,12**	**-11,12**
		Итого материалов:				**-104,51**	**-373,09**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		-32,73	-116,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,99	-53,51
		Сметная стоимость:				**-202,34**	**-722,37**
		ПАНДУС					

1	2	3	4	5	6	7	8
190	E11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,9270**		**28523,02**	**26440,84**
		Итого оплата труда:				**4372,58**	**4053,38**
		Итого эксплуатация машин:				**2289,60**	**2122,46**
		Итого материалов:				**22297,24**	**20669,54**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4066,50	3769,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,16	2416,84
		Сметная стоимость:				**35196,68**	**32627,33**
191	E11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**6,1800**		**2120,49**	**13104,65**
		Итого оплата труда:				**191,15**	**1181,31**
		Итого эксплуатация машин:				**40,07**	**247,62**
		Итого материалов:				**1896,91**	**11722,92**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		177,77	1098,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,86	1136,26
		Сметная стоимость:				**2482,12**	**15339,52**
192	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,7080**		**819,61**	**3039,12**
		Итого оплата труда:				**230,08**	**853,14**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**66,65**
		Итого материалов:				**573,74**	**2127,42**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,98	793,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,69	306,60
		Сметная стоимость:				**1116,28**	**4139,15**
193	E11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,8540**		**2980,91**	**5526,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1187,55**	**2201,71**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**56,19**
		Итого материалов:				**1776,46**	**3293,56**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		950,04	1761,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,48	583,04
		Сметная стоимость:				**4245,43**	**7871,02**
194	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,8540**		**489,01**	**906,63**
		Итого оплата труда:				**229,74**	**425,94**
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**10,81**
		Итого материалов:				**255,50**	**473,69**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		183,79	340,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,82	99,79
		Сметная стоимость:				**726,63**	**1347,17**
195	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,8540**		**812,29**	**1505,99**
		Итого оплата труда:				**94,50**	**175,21**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**5,09**
		Итого материалов:				**716,25**	**1327,92**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		75,60	140,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,03	131,69
		Сметная стоимость:				**958,93**	**1777,85**
196	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6180**		**8087,67**	**4998,18**
		Итого оплата труда:				**3315,17**	**2048,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1469,63**	**908,23**
		Итого материалов:				**3902,92**	**2412,00**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3116,26	1925,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		896,31	553,92
		Сметная стоимость:				**12100,24**	**7477,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9270		29498,61	27345,21
		Итого оплата труда:				3067,08	2843,18
		Итого эксплуатация машин:				6,72	6,23
		Итого материалов:				26424,81	24495,80
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2883,06	2672,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590,53	2401,42
		Сметная стоимость:				34972,20	32419,23
198	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,0609		12483,58	760,25
		Итого оплата труда:				11706,66	712,94
		Итого эксплуатация машин:				1234,46	75,18
		Итого материалов:				31,92	1,94
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10653,06	648,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,93	112,72
		Сметная стоимость:				24987,57	1521,74
199	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0609		16577,94	1009,60
		Итого оплата труда:				15676,47	954,70
		Итого эксплуатация машин:				875,50	53,32
		Итого материалов:				291,00	17,72
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14265,59	868,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2467,48	150,27
		Сметная стоимость:				33311,01	2028,64
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0609		233062,00	14193,48
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА					
205	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0296		363214,55	10754,78
		Итого оплата труда:				199056,96	5894,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1166,55	34,54
		Итого материалов:				163454,00	4839,87
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		181141,83	5363,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43548,51	1289,47
		Сметная стоимость:				587904,89	17407,86
206	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2016 табл.10.2**	**Надбавка на сталь С245 Ст3пс6**	**т**	**0,3556**		**4756,00**	**1691,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**90521,70**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110357,73**
Материалы -			Тенге				**70785,10**
Всего заработная плата -			Тенге				**21039,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15884,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**19173,09**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**19173,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10362,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**139893,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21039,32**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-19836,02**
Материалы -			Тенге				**-108,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**-2172,56**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-17017,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**-1499,07**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**-1499,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1706,81**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-23041,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-2,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2172,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**116851,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18866,76**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000							
РАЗДЕЛ 4. КРЫША							
62	**Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**31,1060**		**4729,72**	**147122,43**
		Итого оплата труда:				3089,71	96108,36
		Итого эксплуатация машин:				1378,95	42893,55
		Итого материалов:				577,45	17962,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2842,53	88419,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,78	18843,37
		Сметная стоимость:				**8178,03**	**254385,50**
63	**С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (Пенобетон М400)**	**м3**	**32,3502**		**22758,00**	**736225,85**
64	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /дополнительный слой рубероида по периметру прикарнизной части крыши/**	**м2 изолируемой поверхности**	**119,1200**		**746,16**	**88882,69**
		Итого оплата труда:				**167,22**	**19918,94**
		Итого эксплуатация машин:				**23,90**	**2846,79**
		Итого материалов:				**558,43**	**66519,87**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		153,84	18325,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,00	8576,65
		Сметная стоимость:				**972,00**	**115784,76**
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -6шт							
102	**Е11-100106-0603 1110-0106-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными открывающимися**	**м2 проемов**	**7,7400**		**3768,76**	**29170,22**
		Итого оплата труда:				**2393,88**	**18528,67**
		Итого эксплуатация машин:				**159,97**	**1238,19**
		Итого материалов:				**1271,04**	**9837,84**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		2154,50	16675,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,86	3667,68
		Сметная стоимость:				**6397,12**	**49513,70**
103	**С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)**	**м2**	**7,7400**		**11488,10**	**88917,89**
104	**Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,2000**		**1280,17**	**1536,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				293,42	352,10
		Итого эксплуатация машин:				17,28	20,74
		Итого материалов:				974,37	1169,25
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		234,73	281,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,19	145,43
		Сметная стоимость:				1636,09	1963,31
105	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт**	**24,0000**		**298,00**	**7152,00**
106	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев (Стремянка ДС-4). Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4440**		**83601,47**	**37119,05**
		Итого оплата труда:				20237,76	8985,57
		Итого эксплуатация машин:				937,45	416,23
		Итого материалов:				62819,02	27891,65
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		18213,98	8087,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8145,24	3616,49
		Сметная стоимость:				109960,70	48822,55
		Дверь несгораемая					
156	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**433,79**	**1735,14**
		Итого оплата труда:				187,37	749,46
		Итого эксплуатация машин:				240,27	961,06
		Итого материалов:				53,07	212,27
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		221,09	884,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	209,56
		Сметная стоимость:				707,27	2829,06
157	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2ПБ13-1-п**	**м3**	**0,1760**		**84213,00**	**14821,49**
158	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,8800**		**2404,65**	**6925,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1033,64	2976,88
		Итого эксплуатация машин:				508,61	1464,79
		Итого материалов:				978,17	2817,12
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		930,28	2679,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,79	768,37
		Сметная стоимость:				3601,72	10372,96
159	**С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 /1 дверь между блок-секциями/**	**м2**	**2,8800**		**33415,00**	**96235,20**
160	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**490,00**	**1960,00**
161	**С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2055,00**	**4110,00**
162	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4,0000**		**835,00**	**3340,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1265253,57
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1259183,57
	Материалы -		Тенге				126410,12
	Всего заработная плата -		Тенге				147619,98
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				195645,09
	Местные материалы -		Тенге				751047,34
		Накладные расходы -	Тенге				135353,16
		Накладные НУЧП -	Тенге				135353,16
		Сметная прибыль -	Тенге				111562,94
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1506099,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				147619,98
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6070,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6070,00
		Сметная прибыль -	Тенге				485,60
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6555,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1512655,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				147619,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА И ДВЕРИ					
		Оконные проемы					
179	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**123,7800**		**1481,05**	**183324,89**
		Итого оплата труда:				**199,11**	**24646,02**
		Итого эксплуатация машин:				**8,71**	**1077,73**
		Итого материалов:				**1277,15**	**158085,38**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		179,20	22181,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,82	16440,50
		Сметная стоимость:				**1793,07**	**221946,81**
184	**Е11-150204-0103 1115-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Заглушины нижние. Устройство**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,7300**		**3894,43**	**57364,98**
		Итого оплата труда:				**2895,40**	**42649,18**
		Итого эксплуатация машин:				**31,11**	**458,23**
		Итого материалов:				**983,08**	**14480,82**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2316,32	34119,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,86	7318,75
		Сметная стоимость:				**6707,61**	**98803,07**
191	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**123,7800**		**698,89**	**86508,59**
		Итого оплата труда:				**373,42**	**46221,67**
		Итого эксплуатация машин:				**4,86**	**601,74**
		Итого материалов:				**321,55**	**39800,96**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		298,73	36977,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,81	9878,87
		Сметная стоимость:				**1077,43**	**133364,80**
		Дверные проемы					
194	**Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**36,7200**		**857,62**	**31491,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**196,63**	**7220,37**
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**206,38**
		Итого материалов:				**657,89**	**24157,79**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		176,97	6498,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,77	3039,20
		Сметная стоимость:				**1117,35**	**41029,20**
197	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**6,3000**		**3408,18**	**21471,53**
		Итого оплата труда:				**874,93**	**5512,04**
		Итого эксплуатация машин:				**156,98**	**988,96**
		Итого материалов:				**2444,53**	**15400,54**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		787,43	4960,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,65	2114,59
		Сметная стоимость:				**4531,26**	**28546,95**
199	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные вперегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**8,1900**		**1926,07**	**15774,52**
		Итого оплата труда:				**1735,25**	**14211,66**
		Итого эксплуатация машин:				**118,25**	**968,51**
		Итого материалов:				**119,65**	**979,90**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1561,72	12790,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,02	2285,20
		Сметная стоимость:				**3766,81**	**30850,21**
201	**Е11-070516-0109 1107-0516-0109 РСНБ РК 2015**	**Входных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**м шва**	**39,0000**		**565,93**	**22071,45**
		Итого оплата труда:				**246,85**	**9627,08**
		Итого эксплуатация машин:				**134,80**	**5257,23**
		Итого материалов:				**246,58**	**9616,70**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		291,28	11359,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,58	2674,51
		Сметная стоимость:				**925,79**	**36105,92**
202	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,0000**		**5245,00**	**15735,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**3,0000**		**6465,00**	**19395,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**453137,62**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**418007,62**
	Материалы -		Тенге				**262522,09**
	Всего заработная плата -		Тенге				**150088,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**128887,71**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**128887,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43751,63**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**590646,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150088,02**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**35130,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35130,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2810,40**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**37940,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**628587,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150088,02**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3, Отделочные работы					
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ					
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-Г0 ЭТАЖА					
29	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**419,6400**		**281,66**	**118195,89**
		Итого оплата труда:				**266,47**	**111819,46**
		Итого эксплуатация машин:				**27,53**	**11552,77**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		250,48	105110.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,57	17864,49
		Сметная стоимость:				**574,71**	**241170,67**
31	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**419,6400**		**666,29**	**279603,04**
		Итого оплата труда:				**414,88**	**174098,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				17,82	7477,98
		Итого материалов:				240,36	100865,35
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		389,98	163652,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,50	35460,43
		Сметная стоимость:				1140,78	478715,80
32	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых "Пеноплэкс-35". Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,8500		281,66	10660,84
		Итого оплата труда:				266,47	10085,71
		Итого эксплуатация машин:				27,53	1042,02
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		250,48	9480,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,57	1611,31
		Сметная стоимость:				574,71	21752,72
34	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,8500		1898,58	71861,21
		Итого оплата труда:				347,58	13155,91
		Итого эксплуатация машин:				14,26	539,92
		Итого материалов:				1542,43	58381,13
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		326,73	12366,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,02	6738,22
		Сметная стоимость:				2403,33	90965,98
35	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,8500		1263,99	47842,04
		Итого оплата труда:				249,88	9457,81
		Итого эксплуатация машин:				9,59	363,03
		Итого материалов:				1008,38	38167,34
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		234,88	8890,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,91	4538,59
		Сметная стоимость:				1618,78	61270,97
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (раствор М200). Устройство	м2 стяжки	37,8500		838,17	31724,83
		Итого оплата труда:				294,26	11137,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**25,07**	**948,88**
		Итого материалов:				**530,44**	**20077,11**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		276,60	10469,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,18	3375,54
		Сметная стоимость:				**1203,96**	**45569,81**
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ					
40	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе, Мр200. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,8900**		**1489,15**	**95141,50**
		Итого оплата труда:				**1033,92**	**66057,24**
		Итого эксплуатация машин:				**65,29**	**4171,12**
		Итого материалов:				**417,92**	**26700,87**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		971,89	62093,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	12578,82
		Сметная стоимость:				**2657,91**	**169814,13**
41	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе, Мр200, толщ.30мм /шероховатоя поверхность/. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,1800**		**1657,80**	**20192,02**
		Итого оплата труда:				**1033,92**	**12593,16**
		Итого эксплуатация машин:				**65,29**	**795,18**
		Итого материалов:				**586,57**	**7144,48**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		971,89	11837,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,37	2562,37
		Сметная стоимость:				**2840,06**	**34591,95**
42	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм (толщ.30мм). Устройство**	**м2 покрытия**	**42,9600**		**879,20**	**37770,35**
		Итого оплата труда:				**241,05**	**10355,65**
		Итого эксплуатация машин:				**79,28**	**3405,77**
		Итого материалов:				**586,33**	**25188,93**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		226,59	9734,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,46	3800,37
		Сметная стоимость:				**1194,25**	**51305,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	м2 покрытия	42,9600		288,05	12374,46
		Итого оплата труда:				19,51	838,07
		Итого эксплуатация машин:				7,35	315,67
		Итого материалов:				264,66	11369,77
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		18,34	787,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,51	1052,98
		Сметная стоимость:				330,89	14215,23
44	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	42,9600		335,63	14418,58
		Итого оплата труда:				315,63	13559,31
		Итого эксплуатация машин:				0,74	31,77
		Итого материалов:				19,59	841,57
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		287,22	12338,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,83	2140,60
		Сметная стоимость:				672,68	28898,16
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА					
45	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	75,7000		1898,58	143722,41
		Итого оплата труда:				347,58	26311,82
		Итого эксплуатация машин:				14,26	1079,84
		Итого материалов:				1542,43	116762,26
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		326,73	24733,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,02	13476,44
		Сметная стоимость:				2403,33	181931,97
46	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	75,7000		1263,99	95684,08
		Итого оплата труда:				249,88	18915,61
		Итого эксплуатация машин:				9,59	726,07
		Итого материалов:				1008,38	76334,68
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		234,88	17780,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,91	9077,18
		Сметная стоимость:				**1618,78**	**122541,94**
47	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ.30 мм, раствор М200). Устройство**	**м2 стяжки**	**75,7000**		**838,17**	**63449,65**
		Итого оплата труда:				**294,26**	**22275,41**
		Итого эксплуатация машин:				**25,07**	**1897,77**
		Итого материалов:				**530,44**	**40154,22**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		276,60	20938,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,18	6751,08
		Сметная стоимость:				**1203,96**	**91139,62**
48	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**75,7000**		**280,17**	**21208,64**
		Итого оплата труда:				**10,82**	**819,21**
		Итого эксплуатация машин:				**8,52**	**644,99**
		Итого материалов:				**264,66**	**20034,72**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		10,17	770,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,23	1758,30
		Сметная стоимость:				**313,57**	**23737,00**
49	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ.50мм, раствор М150). Устройство**	**м2 стяжки**	**839,2800**		**791,70**	**664458,98**
		Итого оплата труда:				**294,26**	**246965,78**
		Итого эксплуатация машин:				**25,07**	**21040,41**
		Итого материалов:				**483,97**	**406184,33**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		276,60	232147,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,46	71728,55
		Сметная стоимость:				**1153,77**	**968335,36**
50	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**839,2800**		**770,79**	**646912,16**
		Итого оплата труда:				**32,47**	**27247,56**
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**21453,00**
		Итого материалов:				**724,27**	**607866,50**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		30,52	25612,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,10	53801,99
		Сметная стоимость:				**865,42**	**726326,85**
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ					
51	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**587,4960**		**978,03**	**574587,54**
		Итого оплата труда:				**339,84**	**199657,28**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**11094,27**
		Итого материалов:				**627,95**	**368918,11**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		319,45	187677,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,80	60981,23
		Сметная стоимость:				**1401,28**	**823246,62**
53	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**122,7400**		**1657,80**	**203478,48**
		Итого оплата труда:				**1033,92**	**126903,51**
		Итого эксплуатация машин:				**65,29**	**8013,20**
		Итого материалов:				**586,57**	**71996,20**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		971,89	119289,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,37	25821,42
		Сметная стоимость:				**2840,06**	**348589,21**
54	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм (толщ.30мм). Устройство**	**м2 покрытия**	**85,9200**		**879,20**	**75540,71**
		Итого оплата труда:				**241,05**	**20711,31**
		Итого эксплуатация машин:				**79,28**	**6811,53**
		Итого материалов:				**586,33**	**50377,87**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		226,59	19468,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,46	7600,75
		Сметная стоимость:				**1194,25**	**102610,09**
55	**Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**85,9200**		**288,05**	**24748,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**19,51**	**1676,14**
		Итого эксплуатация машин:				**7,35**	**631,34**
		Итого материалов:				**264,66**	**22739,54**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		18,34	1575,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,51	2105,96
		Сметная стоимость:				**330,89**	**28430,47**
56	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**85,9200**		**335,63**	**28837,17**
		Итого оплата труда:				**315,63**	**27118,61**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**63,54**
		Итого материалов:				**19,59**	**1683,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		287,22	24677,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,83	4281,21
		Сметная стоимость:				**672,68**	**57796,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3282413,50**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3282413,50**
Материалы -			Тенге				**2071788,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**1151760,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**1081434,54**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1081434,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**349107,85**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4712955,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1281,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1151760,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4712955,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1281,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1151760,51**
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ					
		Дверные проемы					
57	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**285,3900**		**1929,83**	**550753,21**
		Итого оплата труда:				**1175,30**	**335418,58**
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**27435,97**
		Итого материалов:				**700,94**	**200041,72**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1057,77	301876,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,01	68210,39
		Сметная стоимость:				**3226,60**	**920840,33**
69	**С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**45,0000**		**3218,00**	**144810,00**
70	**С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**81,0000**		**2055,00**	**166455,00**
71	**С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**126,0000**		**3578,00**	**450828,00**
72	**Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж (РО-1)**	**м2**	**6,1110**		**653,79**	**3995,34**
		Итого оплата труда:				**495,05**	**3025,27**
		Итого эксплуатация машин:				**18,34**	**112,08**
		Итого материалов:				**147,42**	**900,86**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		341,59	2087,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,63	486,62
		Сметная стоимость:				**1075,01**	**6569,40**
73	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0795**		**513049,00**	**40792,53**
74	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,1110**		**82,77**	**505,81**
		Итого оплата труда:				**36,77**	**224,69**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**13,42**
		Итого материалов:				**44,02**	**269,03**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	155,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	52,87
		Сметная стоимость:				**116,79**	**713,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1358139,89**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**592051,55**
Материалы -			Тенге				**200310,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				335643,28
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40792,53
		Накладные расходы -	Тенге				302031,76
		Накладные НУЧП -	Тенге				302031,76
		Сметная прибыль -	Тенге				71526,67
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				965609,98
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				339,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				335643,28
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				766088,34
		Материалы -	Тенге				900,86
		Всего заработная плата -	Тенге				3025,27
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				762093,00
		Накладные расходы -	Тенге				2087,44
		Накладные НУЧП -	Тенге				2087,44
		Сметная прибыль -	Тенге				61454,06
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				829629,84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				3025,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1795239,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				342,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				338668,54
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы					
81	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35,7102**		**82,77**	**2955,77**
		Итого оплата труда:				36,77	1313,02
		Итого эксплуатация машин:				2,20	78,45
		Итого материалов:				44,02	1572,09
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,37	905,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,65	308,94
		Сметная стоимость:				116,79	4170,69
82	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**35,7102**		**154,62**	**5521,66**
		Итого оплата труда:				47,44	1693,98
		Итого эксплуатация машин:				3,12	111,24
		Итого материалов:				104,51	3732,01

1	2	3	4	5	6	7	8
88	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	777,0000		739,52	574605,72
		Итого оплата труда:				442,51	343834,00
		Итого эксплуатация машин:				4,10	3185,39
		Итого материалов:				294,16	228558,75
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		354,01	275067.20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,48	67973.83
		Сметная стоимость:				1181,01	917646,75
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ТОРЦЕВЫХ СТЕН В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ТУАЛЕТАХ					
105	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	1,3050		25916,11	33820,52
		Итого оплата труда:				22616,43	29514,44
		Итого эксплуатация машин:				2209,47	2883,36
		Итого материалов:				1843,00	2405,12
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		17188,49	22430.98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3448,37	4500.12
		Сметная стоимость:				46552,96	60751,62
106	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	11,7450		-23235,00	-272895,08
107	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (пленка полиэтиленовая)**	м2 поверхности	43,5000		1753,88	76293,63
		Итого оплата труда:				509,10	22145,87
		Итого эксплуатация машин:				37,51	1631,58
		Итого материалов:				1213,27	52777,19
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		473,46	20595,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,19	7751,14
		Сметная стоимость:				2405,53	104640,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1957142,94
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1957142,94
	Материалы -		Тенге				305014,33
	Всего заработная плата -		Тенге				1907998,36
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-272895,08
		Накладные расходы -	Тенге				1528097,08
		Накладные НУЧП -	Тенге				1528097,08
		Сметная прибыль -	Тенге				278819,20
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3764059,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1812,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				1907998,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3764059,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1812,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				1907998,36
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6, Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения					
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ВЫШЕ ОТМ.0,000					
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм (панель ВРУ-1-42). Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**12433,01**	**12433,01**
		Итого оплата труда:				**5618,50**	**5618,50**
		Итого эксплуатация машин:				**3438,49**	**3438,49**
		Итого материалов:				**4462,52**	**4462,52**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4045,32	4045,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,27	1318,27
		Сметная стоимость:				**17796,60**	**17796,60**
3	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**1,0000**		**501,50**	**501,50**
		Итого оплата труда:				**501,50**	**501,50**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		305,92	305,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,59	64,59
		Сметная стоимость:				**872,01**	**872,01**
4	СТ ТОО "Север Интеркабель"	**Фотореле ФР-2**	**шт**	**1,0000**		**5013,39**	**5013,39**
5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**1087,29**	**2174,58**
		Итого оплата труда:				**1012,21**	**2024,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**80,01**	**160,02**
		Итого материалов:				**21,57**	**43,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		728,79	1457,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,29	290,57
		Сметная стоимость:				**1961,37**	**3922,74**
8	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2872,65**	**2872,65**
		Итого оплата труда:				**2306,26**	**2306,26**
		Итого эксплуатация машин:				**389,64**	**389,64**
		Итого материалов:				**301,01**	**301,01**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1660,51	1660,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,65	362,65
		Сметная стоимость:				**4895,81**	**4895,81**
9	**С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3026,00**	**3026,00**
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ -3ШТ					
10	**Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм (щитков этажных учетно-распределительных ЩЭ-3-1 36). Установка на стене**	**шт.**	**3,0000**		**9655,77**	**28967,32**
		Итого оплата труда:				**4167,50**	**12502,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2495,09**	**7485,27**
		Итого материалов:				**3761,68**	**11285,05**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3000,60	9001,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1012,51	3037,53
		Сметная стоимость:				**13668,88**	**41006,65**
11	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**45,0000**		**2081,35**	**93660,60**
		Итого оплата труда:				**1075,00**	**48375,00**
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**909,00**
		Итого материалов:				**986,15**	**44376,60**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		774,00	34830,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	10279,25
		Сметная стоимость:				**3083,77**	**138769,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	9,0000		486,80	4381,20
		Итого оплата труда:				411,72	3705,48
		Итого эксплуатация машин:				80,01	720,09
		Итого материалов:				21,57	194,13
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		296,44	2667,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,66	563,93
		Сметная стоимость:				845,90	7613,08
		МАТЕРИАЛЫ					
16	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9,0000		-3903,00	-35127,00
18	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (450х300х1,5 опломбирование вводных автоматов)**	т	0,0048		270711,00	1299,41
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ -6ШТ					
19	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм (щитков этажных учетно-распределительных ЩЭ-3-1 36). Установка на стене**	шт.	6,0000		9655,77	57934,65
		Итого оплата труда:				4167,50	25005,00
		Итого эксплуатация машин:				2495,09	14970,54
		Итого материалов:				3761,68	22570,11
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3000,60	18003,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1012,51	6075,06
		Сметная стоимость:				13668,88	82013,31
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	90,0000		2081,35	187321,21
		Итого оплата труда:				1075,00	96750,00
		Итого эксплуатация машин:				20,20	1818,00
		Итого материалов:				986,15	88753,21
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		774,00	69660,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	20558,50
		Сметная стоимость:				3083,77	277539,70

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	18,0000		486,80	8762,40
		Итого оплата труда:				411,72	7410,96
		Итого эксплуатация машин:				80,01	1440,18
		Итого материалов:				21,57	388,26
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		296,44	5335,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,66	1127,86
		Сметная стоимость:				845,90	15226,16
		МАТЕРИАЛЫ					
25	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	18,0000		-3903,00	-70254,00
27	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (450х300х1,5 опломбирование вводных автоматов)**	т	0,0096		270711,00	2598,83
		Осветительная арматура					
28	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	18,0000		4311,82	77612,72
		Итого оплата труда:				2227,47	40094,41
		Итого эксплуатация машин:				829,25	14926,44
		Итого материалов:				1783,07	32095,28
		Наклалные расходы (Н17=72)	%	72		1603,78	28867,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,25	8518,46
		Сметная стоимость:				6388,84	114999,15
29	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	38,0000		2276,14	86493,36
		Итого оплата труда:				1117,16	42452,04
		Итого эксплуатация машин:				738,21	28052,06
		Итого материалов:				937,44	35622,69
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		804,35	30565,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,44	9364,71
		Сметная стоимость:				3326,94	126423,54
		Электроустановочные изделия					

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**252,0000**		**410,20**	**103369,53**
		Итого оплата труда:				**386,28**	**97342,56**
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**806,50**
		Итого материалов:				**21,78**	**5487,59**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		278,12	70086,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,07	13876,49
		Сметная стоимость:				**743,38**	**187332,66**
43	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**45,0000**		**418,63**	**18838,47**
		Итого оплата труда:				**408,94**	**18402,30**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**175,70**
		Итого материалов:				**6,85**	**308,18**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		294,44	13249,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,05	2567,05
		Сметная стоимость:				**770,12**	**34655,18**
45	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа 2-хместная. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**54,0000**		**410,20**	**22150,61**
		Итого оплата труда:				**386,28**	**20859,12**
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**172,82**
		Итого материалов:				**21,78**	**1175,91**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		278,12	15018,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,07	2973,53
		Сметная стоимость:				**743,38**	**40142,71**
47	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**81,0000**		**344,71**	**27921,70**
		Итого оплата труда:				**329,63**	**26700,03**
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**259,23**
		Итого материалов:				**12,94**	**1048,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		237,33	19224,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,56	3771,66
		Сметная стоимость:				**628,61**	**50917,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	54,0000		344,71	18614,47
		Итого оплата труда:				329,63	17800,02
		Итого эксплуатация машин:				3,20	172,82
		Итого материалов:				12,94	698,87
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		237,33	12816,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,56	2514,44
		Сметная стоимость:				628,61	33944,92
51	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	13,0000		922,56	11993,30
		Итого оплата труда:				773,09	10050,17
		Итого эксплуатация машин:				15,05	195,70
		Итого материалов:				137,07	1781,88
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		556,62	7236,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,33	1538,35
		Сметная стоимость:				1597,52	20767,77
53	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	45,0000		1542,19	69398,66
		Итого оплата труда:				558,62	25137,68
		Итого эксплуатация машин:				11,17	502,51
		Итого материалов:				975,86	43913,50
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		402,20	18099,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,55	6999,82
		Сметная стоимость:				2099,95	94497,60
54	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	45,0000		147,00	6615,00
55	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	54,0000		574,05	30998,61
		Итого оплата труда:				558,35	30150,90
		Итого эксплуатация машин:				10,65	575,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8,23**	**444,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		402,01	21708,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,08	4216,58
		Сметная стоимость:				**1054,15**	**56923,84**
56	**С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**54,0000**		**188,00**	**10152,00**
57	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1314,08**	**1314,08**
		Итого оплата труда:				**1186,00**	**1186,00**
		Итого эксплуатация машин:				**162,88**	**162,88**
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		853,92	853,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,44	173,44
		Сметная стоимость:				**2341,44**	**2341,44**
58	**С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**10752,00**	**10752,00**
59	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж розеток потолочных**	**шт.**	**90,0000**		**418,63**	**37676,95**
		Итого оплата труда:				**408,94**	**36804,60**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**351,40**
		Итого материалов:				**6,85**	**616,35**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		294,44	26499,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,05	5134,10
		Сметная стоимость:				**770,12**	**69310,36**
60	**СТ Цена ТОО Север-Интеркабель**	**Розетка потолочная с крюком**	**шт**	**90,0000**		**100,18**	**9016,07**
61	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 прим**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (колодки клемные). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**90,0000**		**418,63**	**37676,95**
		Итого оплата труда:				**408,94**	**36804,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,90	351,40
		Итого материалов:				6,85	616,35
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		294,44	26499,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,05	5134,10
		Сметная стоимость:				770,12	69310,36
67	**Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**27,0000**		**762,61**	**20590,48**
		Итого оплата труда:				727,77	19649,79
		Итого эксплуатация машин:				10,11	273,05
		Итого материалов:				27,38	739,19
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		523,99	14147,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,93	2779,07
		Сметная стоимость:				1389,53	37517,39
68	**С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**27,0000**		**747,00**	**20169,00**
127	**С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 (коробка для встраивания блоков БКВР)**	**шт.**	**27,0000**		**35,00**	**945,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**927864,71**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**923966,48**
Материалы -			Тенге				**296940,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**627633,83**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-39692,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**451841,19**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**451841,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110064,61**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1485872,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**565,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**627633,83**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3898,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3898,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**311,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4210,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1490082,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**565,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				627633,83
		РАЗДЕЛ 3.НИЖЕ ОТМ.0,000					
		Оборудование и материалы (ниже отм. +0,000)					
		Осветительная арматура					
105	**Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**16,0000**		**1958,30**	**31332,77**
		Итого оплата труда:				**853,76**	**13660,19**
		Итого эксплуатация машин:				**556,33**	**8901,26**
		Итого материалов:				**937,44**	**14999,03**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		614,71	9835,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,84	3293,45
		Сметная стоимость:				**2778,85**	**44461,55**
106	**С123-070101-0323 2307-0101-0323 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП 03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 (1х11Вт, 1х23Вт)**	**шт.**	**16,0000**		**1949,00**	**31184,00**
107	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**1640,63**	**3281,27**
		Итого оплата труда:				**1272,90**	**2545,80**
		Итого эксплуатация машин:				**661,56**	**1323,12**
		Итого материалов:				**129,33**	**258,65**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		916,49	1832,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,57	409,14
		Сметная стоимость:				**2761,69**	**5523,39**
108	**С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA 6E)**	**шт.**	**2,0000**		**3089,00**	**6178,00**
109	**С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (Т3 11W-2700К-Е27)**	**шт.**	**14,0000**		**648,00**	**9072,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		556,62	6679,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,33	1420,02
		Сметная стоимость:				**1597,52**	**19170,25**
119	**С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (О-1-1Р54-17-6/220)**	**шт.**	**12,2400**		**808,00**	**9889,92**
120	**С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**263,00**	**3156,00**
121	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Пластина монтажная одноместная**	**шт**	**12,0000**		**29,14**	**349,71**
		Провода и трубы в осях					
122	**Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**100,0000**		**295,44**	**29544,08**
		Итого оплата труда:				**182,60**	**18260,50**
		Итого эксплуатация машин:				**9,30**	**930,09**
		Итого материалов:				**106,45**	**10644,99**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		131,48	13147,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	3415,33
		Сметная стоимость:				**461,07**	**46106,97**
123	**С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (-0,223кг за 1метр)**	**кг**	**22,5230**		**1762,00**	**39685,53**
124	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**30,0000**		**84,43**	**2532,85**
		Итого оплата труда:				**63,95**	**1918,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**48,01**
		Итого материалов:				**19,41**	**582,24**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		46,04	1381,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,44	313,13
		Сметная стоимость:				**140,91**	**4227,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70,0000**		**99,44**	**6961,09**
		Итого оплата труда:				**75,05**	**5253,50**
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**224,03**
		Итого материалов:				**22,25**	**1557,76**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		54,04	3782,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	859,49
		Сметная стоимость:				**165,76**	**11603,10**
126	**Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10,0000**		**77,56**	**775,62**
		Итого оплата труда:				**54,97**	**549,70**
		Итого эксплуатация машин:				**6,40**	**64,01**
		Итого материалов:				**18,31**	**183,11**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		39,58	395,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	93,71
		Сметная стоимость:				**126,51**	**1265,12**
		Магистральные сети					
130	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**66,0000**		**459,44**	**30323,36**
		Итого оплата труда:				**315,27**	**20808,15**
		Итого эксплуатация машин:				**31,69**	**2091,57**
		Итого материалов:				**121,22**	**8000,81**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		227,00	14981,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	3624,42
		Сметная стоимость:				**741,36**	**48929,65**
131	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**180,0000**		**367,02**	**66063,29**
		Итого оплата труда:				**235,46**	**42381,90**
		Итого эксплуатация машин:				**13,73**	**2471,02**
		Итого материалов:				**120,75**	**21735,07**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		169,53	30514,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,92	7726,26
		Сметная стоимость:				**579,47**	**104304,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.25мм-0,275кг, д.40мм-0,545кг за 1метр)	кг	86,3247		1762,00	152104,12
133	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0060		507696,27	3046,18
		Итого оплата труда:				363334,70	2180,01
		Итого эксплуатация машин:				3141,49	18,85
		Итого материалов:				142471,78	854,83
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		359701,35	2158,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69391,81	416,35
		Сметная стоимость:				936789,43	5620,74
134	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6,0480		961,00	5812,13
135	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	180,0000		72,28	13010,17
		Итого оплата труда:				53,12	9560,70
		Итого эксплуатация машин:				0,80	144,02
		Итого материалов:				18,63	3353,15
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,24	6883,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	1591,51
		Сметная стоимость:				119,36	21485,39
136	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	480,0000		38,77	18610,67
		Итого оплата труда:				21,41	10274,40
		Итого эксплуатация машин:				0,80	384,05
		Итого материалов:				16,83	8079,42
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		15,41	7397,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	2080,66
		Сметная стоимость:				58,52	28088,90
137	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72,0000		138,44	9967,56

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**С123-070202-0311 2307-0202-0311 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм (ящик К654)**	**шт.**	**1,0000**		**10468,00**	**10468,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**654257,25**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**450453,30**
	Материалы -		Тенге				**84348,96**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165382,76**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**191025,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**119075,59**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**119075,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45562,30**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**615091,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165382,76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6202,18**
	Материалы -		Тенге				**854,83**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2180,01**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3156,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**2158,21**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2158,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**668,83**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9029,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2180,01**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**197601,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**197601,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15808,14**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**213409,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**837530,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167562,77**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7, Внутренние слаботочные системы коммуникации и безопасности							
РАЗДЕЛ 1. Телефонизация							
1	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм (40мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**459,44**	**37674,48**
		Итого оплата труда:				**315,27**	**25852,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				31,69	2598,62
		Итого материалов:				121,22	9940,40
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		227,00	18613,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	4503,07
		Сметная стоимость:				741,36	60791,38
3	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.25мм-0,353кг, д.40мм-0,545кг за 1метр)	кг	45,1369		1762,00	79531,22
10	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	163,0000		99,62	16238,16
		Итого оплата труда:				75,05	12233,15
		Итого эксплуатация машин:				3,20	521,67
		Итого материалов:				22,43	3656,13
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		54,04	8807,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,29	2003,68
		Сметная стоимость:				165,95	27049,71
11	Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	90,0000		77,74	6996,49
		Итого оплата труда:				54,97	4947,30
		Итого эксплуатация машин:				6,40	576,07
		Итого материалов:				18,49	1663,92
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		39,58	3562,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,39	844,68
		Сметная стоимость:				126,70	11403,23
12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	107,0000		700,24	74925,22
		Итого оплата труда:				229,56	24562,71
		Итого эксплуатация машин:				326,20	34903,01
		Итого материалов:				243,12	26013,76
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		165,28	17685,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	7408,83
		Сметная стоимость:				934,76	100019,20

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,0918		225167,00	20670,33
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
19	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (д.30мм)**	отверстие	27,0000		50,96	1376,01
		Итого оплата труда:				50,12	1353,34
		Итого эксплуатация машин:				0,84	22,67
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		36,09	974,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,96	188,03
		Сметная стоимость:				94,02	2538,45
20	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (д.30мм)**	отверстие	27,0000		58,58	1581,55
		Итого оплата труда:				57,61	1555,48
		Итого эксплуатация машин:				0,97	26,07
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,48	1119,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,00	216,12
		Сметная стоимость:				108,06	2917,61
21	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (толщ.640мм)**	отверстие	27,0000		49,01	1323,38
		Итого оплата труда:				48,21	1301,57
		Итого эксплуатация машин:				0,81	21,80
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,71	937,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,70	180,84
		Сметная стоимость:				90,42	2441,35
22	Е11-460301-0112 1146-0301-0112 РСНБ РК 2015 К=2	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм (200х200)**	отверстие	1,0000		2060,72	2060,72
		Итого оплата труда:				1693,23	1693,23
		Итого эксплуатация машин:				879,14	879,14
		Итого материалов:				66,57	66,57
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1422,31	1422,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,64	278,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3761,67	3761,67
23	**Е11-460301-0132 1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=43**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 200 мм**	**отверстие**	**1,0000**		**3706,60**	**3706,60**
		Итого оплата труда:				3115,02	3115,02
		Итого эксплуатация машин:				1486,08	1486,08
		Итого материалов:				118,81	118,81
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2616,62	2616,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,86	505,86
		Сметная стоимость:				6829,07	6829,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**246084,15**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**156504,68**
Материалы -			Тенге				**41274,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**67595,71**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20670,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**48668,91**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**48668,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16413,88**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**221587,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67595,71**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10048,25**
Материалы -			Тенге				**185,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**9018,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**7070,42**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7070,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1369,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18488,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9018,65**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**79531,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79531,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6362,50**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**85893,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**325969,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76614,35**

РАЗДЕЛ 2. Домофон

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	3,0000		3541,70	10625,09
		Итого оплата труда:				2691,52	8074,56
		Итого эксплуатация машин:				1202,37	3607,11
		Итого материалов:				73,33	219,98
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1937,89	5813,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,37	1315,10
		Сметная стоимость:				5917,96	17753,87
40	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм**	шт.	3,0000		9125,00	27375,00
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ТРУБЫ					
44	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /кабель-канал 20x10 мм/**	м	117,0000		367,02	42941,14
		Итого оплата труда:				235,46	27548,24
		Итого эксплуатация машин:				13,73	1606,16
		Итого материалов:				120,75	14127,79
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		169,53	19834,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,92	5022,07
		Сметная стоимость:				579,47	67797,94
45	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм**	м	117,0000		45,00	5265,00
46	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	9,0000		711,33	6401,98
		Итого оплата труда:				312,36	2811,24
		Итого эксплуатация машин:				45,56	410,08
		Итого материалов:				359,24	3233,13
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,90	2024,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,90	674,09
		Сметная стоимость:				1011,13	9100,16

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	9,9000		188,00	1861,20
48	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	117,0000		20,75	2427,19
		Итого оплата труда:				10,84	1267,70
		Итого эксплуатация машин:				0,80	93,61
		Итого материалов:				9,38	1096,89
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7,80	912,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,28	267,19
		Сметная стоимость:				30,83	3607,12
49	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150,0000		72,26	10838,75
		Итого оплата труда:				53,12	7967,25
		Итого эксплуатация машин:				0,80	120,02
		Итого материалов:				18,61	2791,24
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,24	5736,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	1326,01
		Сметная стоимость:				119,34	17901,18
50	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	70,0000		38,75	2712,63
		Итого оплата труда:				21,41	1498,35
		Итого эксплуатация машин:				0,80	56,01
		Итого материалов:				16,81	1176,82
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		15,41	1078,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	303,32
		Сметная стоимость:				58,50	4094,75
51	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	52,0000		700,24	36412,26
		Итого оплата труда:				229,56	11937,02
		Итого эксплуатация машин:				326,20	16962,21
		Итого материалов:				243,12	12642,20
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		165,28	8594,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	3600,55
		Сметная стоимость:				934,76	48607,46
52	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной (зануление)**	м провода	75,0000		358,52	26888,98
		Итого оплата труда:				144,37	10827,66
		Итого эксплуатация машин:				29,33	2200,01
		Итого материалов:				192,24	14417,71
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		88,06	6604,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,73	2679,51
		Сметная стоимость:				482,31	36173,36
54	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	км	0,1957		12560,00	2457,99
55	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	км	0,0721		23506,00	1694,78
56	С123-060408-0503 2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4**	км	0,0061		35740,00	218,73
57	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0765		216278,00	16545,27
58	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	пара	27,0000		142,74	3854,09
		Итого оплата труда:				141,83	3829,41
		Итого материалов:				0,91	24,68
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		102,12	2757,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,59	528,90
		Сметная стоимость:				264,45	7140,17
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
59	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (д.50мм)**	отверстие	27,0000		50,96	1376,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				4210,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279924,84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				79971,81
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение					
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТРУБЫ					
76	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /гофрированная труба 20 мм/**	**м**	**215,0000**		**367,02**	**78908,93**
		Итого оплата труда:				235,46	50622,82
		Итого эксплуатация машин:				13,73	2951,50
		Итого материалов:				120,75	25961,33
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		169,53	36448,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,92	9228,59
		Сметная стоимость:				579,47	124585,95
77	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**217,1500**		**29,00**	**6297,35**
78	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**30,0000**		**385,95**	**11578,55**
		Итого оплата труда:				287,27	8618,25
		Итого эксплуатация машин:				48,41	1452,41
		Итого материалов:				62,72	1881,54
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		206,84	6205,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,42	1422,70
		Сметная стоимость:				640,21	19206,39
79	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,3000**		**202,00**	**6120,60**
80	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**15,0000**		**711,33**	**10669,97**
		Итого оплата труда:				312,36	4685,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				45,56	683,48
		Итого материалов:				359,24	5388,54
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,90	3373,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,90	1123,48
		Сметная стоимость:				1011,13	15166,93
81	С123-061705-0108 2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	15,1500		413,00	6256,95
82	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	5,0000		263,00	1315,00
83	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	246,0000		290,78	71531,22
		Итого оплата труда:				146,82	36118,95
		Итого эксплуатация машин:				136,05	33469,26
		Итого материалов:				45,62	11223,36
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,71	26005,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	7802,95
		Сметная стоимость:				428,21	105339,81
84	СТ Прайс ТОО "ES MARKET"	Кабель КВК-2П 2х0,75	м	250,9200		102,68	25764,11
85	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,0000		290,78	2907,77
		Итого оплата труда:				146,82	1468,25
		Итого эксплуатация машин:				136,05	1360,54
		Итого материалов:				45,62	456,23
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,71	1057,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	317,19
		Сметная стоимость:				428,21	4282,11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
87	Е11-460301-0103 1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	9,0000		717,12	6454,05
		Итого оплата труда:				593,50	5341,54
		Итого эксплуатация машин:				319,57	2876,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,33**	**101,99**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		498,54	4486,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,25	875,28
		Сметная стоимость:				**1312,91**	**11816,21**
88	**Е11-460301-0119 1146-0301-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**9,0000**		**13,91**	**125,21**
		Итого оплата труда:				**11,56**	**104,08**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**50,40**
		Итого материалов:				**0,57**	**5,10**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		9,71	87,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,89	17,01
		Сметная стоимость:				**25,52**	**229,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**227929,71**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**207617,50**
Материалы -			Тенге				**44911,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**101513,68**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32021,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**73089,85**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**73089,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22456,57**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**303163,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101513,68**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7894,26**
Материалы -			Тенге				**107,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**5445,62**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1315,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**4574,32**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**4574,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**997,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13466,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5445,62**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12417,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12417,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**993,44**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13411,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**330041,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				106959,29
		Протокол замен № 1					
		Локальная ресурсная смета № 2-1-5, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. Отопление выше отм. 0.000					
		Сантехнические работы					
28	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**81,0000**		**1852,84**	**150080,13**
		Итого оплата труда:				**1485,32**	**120310,92**
		Итого эксплуатация машин:				77,85	**6305,85**
		Итого материалов:				**300,58**	**24347,07**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1455,61	117904,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,68	21438,79
		Сметная стоимость:				**3573,13**	**289423,62**
30	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**134,4000**		**886,76**	**119179,88**
		Итого оплата труда:				**562,27**	**75568,49**
		Итого эксплуатация машин:				**14,46**	**1943,01**
		Итого материалов:				**314,60**	**42282,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		551,02	74057,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,02	15458,96
		Сметная стоимость:				**1552,80**	**208695,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**269260,01**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**269260,01**
	Материалы -		Тенге				**66629,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**195879,41**
	Сдача и испытание -		Тенге				**2239,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**191961,82**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**191961,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36897,75**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**498119,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**196,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				195879,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				498119,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				195879,41
		Протокол замен №2					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ					
54	**С122-060301-1212 2206-0301-1212 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические фасадные цветные (однотонные), толщина 10 мм ГОСТ 13996-93**	**м2**	**133,7280**		**-3459,00**	**-462565,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-462565,15**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-462565,15**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-462565,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-37005,21**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-499570,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-499570,36**
		Протокол замен №3					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
1	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными бетонными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**133,7280**		**3219,30**	**430511,09**
		Итого оплата труда:				**2707,60**	**362081,53**
		Итого эксплуатация машин:				**27,34**	**3656,78**
		Итого материалов:				**496,61**	**66410,60**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2166,08	289665,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,83	57614,11
		Сметная стоимость:				**5816,21**	**777790,42**
2	**С122-020301-0101 2202-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты бетонные фасадные под покраску**	**м2**	**133,7280**		**2537,00**	**339267,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**769779,02**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				769779,02
	Материалы -		Тенге				66410,60
	Всего заработная плата -		Тенге				362081,53
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				339267,94
		Накладные расходы -	Тенге				289665,22
		Накладные НУЧП -	Тенге				289665,22
		Сметная прибыль -	Тенге				84755,54
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1144199,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				342,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				362081,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1144199,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				342,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				362081,53
		РАЗДЕЛ 6. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ					
3	**Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**1743,69**	**17436,87**
		Итого оплата труда:				217,60	2176,01
		Итого эксплуатация машин:				27,79	277,88
		Итого материалов:				1508,96	15089,62
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		195,84	1958,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,16	1551,62
		Сметная стоимость:				2094,69	20946,90
4	**С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,5000**		**2568,00**	**29532,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				46968,87
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				46968,87
	Материалы -		Тенге				15089,62
	Всего заработная плата -		Тенге				2176,01
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				29532,00
		Накладные расходы -	Тенге				1958,41
		Накладные НУЧП -	Тенге				1958,41
		Сметная прибыль -	Тенге				3914,18
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52841,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				2176,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				52841,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				148,42
		Всего заработная плата -	Тенге				76,87
		Накладные расходы -	Тенге				53,04
		Накладные НУЧП -	Тенге				53,04
		Сметная прибыль -	Тенге				22,61
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				305,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				76,87
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4937,98
		Материалы -	Тенге				73,30
		Всего заработная плата -	Тенге				316,53
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4410,05
		Накладные расходы -	Тенге				218,41
		Накладные НУЧП -	Тенге				218,41
		Сметная прибыль -	Тенге				412,51
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5568,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				316,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5874,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				393,40
		РАЗДЕЛ 6.					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ВХОД					
15	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,0000**		**1080,67**	**75647,18**
		Итого оплата труда:				**700,52**	**49036,51**
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**4277,69**
		Итого материалов:				**367,61**	**25732,99**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		560,42	39229,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,29	9190,11
		Сметная стоимость:				**1772,38**	**124066,50**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ТОРЦЕВЫХ СТЕН В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ТУАЛЕТАХ					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**43,5000**		**1919,33**	**83490,82**
		Итого оплата труда:				796,37	34642,25
		Итого эксплуатация машин:				12,71	552,68
		Итого материалов:				1114,76	48491,86
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		716,74	31178,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,89	9173,51
		Сметная стоимость:				2846,95	123842,35
15	**Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**43,5000**		**1419,10**	**61730,70**
		Итого оплата труда:				526,63	22908,61
		Итого эксплуатация машин:				12,94	562,86
		Итого материалов:				884,56	38478,26
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		421,31	18326,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,23	6404,61
		Сметная стоимость:				1987,64	86462,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**220868,70**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**220868,70**
Материалы -			Тенге				**112703,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**106587,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**88734,12**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**88734,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24768,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**334371,05**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106587,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**334371,05**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106587,37**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6, Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ВЫШЕ ОТМ.0,000

ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ -3ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЫ					
6	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД 32 2Р 40 А**	**шт.**	**9,0000**		**3903,00**	**35127,00**
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 -6ШТ					
		МАТЕРИАЛЫ					
7	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД 32 2Р 40 А**	**шт.**	**18,0000**		**3903,00**	**70254,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**105381,00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**105381,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**105381,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8430,48**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**113811,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**113811,48**
		РАЗДЕЛ 3.НИЖЕ ОТМ.0,000					
		Провода и трубы в осях					
22	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1133**		**80506,00**	**9121,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9121,33**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9121,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9121,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**729,71**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9851,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9851,04**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7, ВНУТРЕННИЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ					
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация					
23	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /кабель-канал 25х16 мм/**	**м**	**81,0000**		**367,02**	**29728,48**
		Итого оплата труда:				235,46	19071,86
		Итого эксплуатация машин:				13,73	1111,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				120,75	9780,78
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		169,53	13731,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,92	3476,82
		Сметная стоимость:				579,47	46937,03
24	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	81,0000		67,00	5427,00
25	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Телефонная распределительная КРТП-15). Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		3776,41	11329,22
		Итого оплата труда:				3652,00	10956,00
		Итого материалов:				124,41	373,22
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		2227,72	6683,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,33	1440,99
		Сметная стоимость:				6484,46	19453,37
27	С123-070220-0705 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015 прим.	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, (КРТП-15)**	шт.	3,0000		674,00	2022,00
28	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель сетевой, UTP 4x2 PVC**	км	0,2754		74033,00	20388,69
31	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0030		298956,16	896,87
		Итого оплата труда:				226526,89	679,58
		Итого эксплуатация машин:				92447,84	277,34
		Итого материалов:				4942,32	14,83
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		224261,62	672,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41857,42	125,57
		Сметная стоимость:				565075,20	1695,23
32	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,0000		1631,00	4893,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				74685,26
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				68895,39
		Материалы -	Тенге				10154,00
		Всего заработная плата -	Тенге				30027,85
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27837,69
		Накладные расходы -	Тенге				20414,90
		Накладные НУЧП -	Тенге				20414,90
		Сметная прибыль -	Тенге				7144,82
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				96455,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				30027,85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				896,87
		Материалы -	Тенге				14,83
		Всего заработная плата -	Тенге				679,58
		Накладные расходы -	Тенге				672,78
		Накладные НУЧП -	Тенге				672,78
		Сметная прибыль -	Тенге				125,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1695,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				679,58
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4893,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4893,00
		Сметная прибыль -	Тенге				391,44
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5284,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103434,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				30707,44
		РАЗДЕЛ 2.Домофон					
37	**С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 (ZC61Y(EN3)**	**шт.**	**3,0000**		**6465,00**	**19395,00**
38	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /кабель-канал 25х16 мм/**	**м**	**150,0000**		**367,02**	**55052,74**
		Итого оплата труда:				**235,46**	**35318,25**
		Итого эксплуатация машин:				**13,73**	**2059,18**
		Итого материалов:				**120,75**	**18112,55**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		169,53	25429,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,92	6438,55
		Сметная стоимость:				579,47	86920,43
39	**С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**150,0000**		**67,00**	**10050,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**84497,74**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**65102,74**
	Материалы -		Тенге				**18112,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35318,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10050,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**25429,14**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**25429,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7242,55**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**97774,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35318,25**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19395,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19395,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1551,60**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**20946,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**118721,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35318,25**
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение					
46	**Прайс СТПРАЙС ТОО"Марка ЛТД"**	**Шкаф настенный антивандальный 19" 9U SHIP VP5409.100 9U**	**шт**	**1,0000**		**85138,39**	**85138,39**
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТРУБЫ					
47	**С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**		**167026,00**	**1703,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**86842,06**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**86842,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86842,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6947,36**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**93789,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**93789,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				12151425,69
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2272404,54
		Материалы -	Тенге				545471,77
		Всего заработная плата -	Тенге				1103233,50
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				498674,05
		Накладные расходы -	Тенге				791876,75
		Накладные НУЧП -	Тенге				791876,75
		Сметная прибыль -	Тенге				245142,50
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3309423,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1014,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				1103233,50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8503531,90
		Материалы -	Тенге				3268436,34
		Всего заработная плата -	Тенге				4393003,58
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-98447,16
		Местные материалы -	Тенге				751047,34
		Накладные расходы -	Тенге				3741062,68
		Накладные НУЧП -	Тенге				3741062,68
		Сметная прибыль -	Тенге				979567,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13224162,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4449,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				4393003,58
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				811785,30
		Материалы -	Тенге				865,19
		Всего заработная плата -	Тенге				1169,24
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				810080,55
		Накладные расходы -	Тенге				806,77
		Накладные НУЧП -	Тенге				806,77
		Сметная прибыль -	Тенге				65007,37
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				877599,44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				1169,24
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				563703,95
		Материалы -	Тенге				66629,31
		Всего заработная плата -	Тенге				195879,41
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				294443,94
		Сдача и испытание -	Тенге				2239,74
		Накладные расходы -	Тенге				191961,82
		Накладные НУЧП -	Тенге				191961,82
		Сметная прибыль -	Тенге				60453,26
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				816119,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				195879,41
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				18227304,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5661,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				5693285,72

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		18 227 304
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	0,94399114323	17 206 413,9
Кроме того НДС	Тенге	12%	2 064 769,7
Всего по акту	Тенге		19 271 183,6

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Имантаев К.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора , ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», БИН 040140001355
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

Справка № 6
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		33	08.05.2019г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчет-ном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 27-ми квартирного жилого дома		217 661 498,6	17 206 413,9							23 320 874,6	19 271 183,6

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" Имантаев К.Г. БИН 850140007980

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д. ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестат № KZ43VJE00049378 , БИН 040140001355

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)