Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

Справка № 8
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		33	08.05.2019г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 27-ми квартирного жилого дома		237 837 967,92	616 608,50							25 482 639,42	690 601,32

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" Имантаев К.Г. БИН 050140007980

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д. , ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестат № KZ43VJE00049378 , БИН 040140001355

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007980, с. Явленка, ул. Иманова, 78А, тел. 8 (7154) 32-14-87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Объект : Строительство 27-ми квартирного жилого дома по ул. Ибраева, 111 в с.Явленка Есильского района, Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 33 от 08.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 8

за август 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000							
РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО							
		Металлическая решетка					

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,1261**		**526677,32**	**66403,48**
		Итого оплата труда:				**43620,69**	**5499,70**
		Итого эксплуатация машин:				**8386,56**	**1057,38**
		Итого материалов:				**477386,66**	**60188,91**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		40567,24	5114,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45379,56	5721,46
		Сметная стоимость:				**612624,13**	**77239,65**
210	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**15,7500**		**102,79**	**1618,88**
		Итого оплата труда:				**38,01**	**598,62**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**34,60**
		Итого материалов:				**62,80**	**989,09**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,23	413,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	162,55
		Сметная стоимость:				**139,33**	**2194,48**
211	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,7500**		**150,35**	**2368,03**
		Итого оплата труда:				**43,16**	**679,84**
		Итого эксплуатация машин:				**3,12**	**49,06**
		Итого материалов:				**104,51**	**1646,01**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,78	469,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	226,97
		Сметная стоимость:				**194,55**	**3064,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**70390,39**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**70390,39**
Материалы -			Тенге				**62824,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**6778,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**5996,85**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5996,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6110,99**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82498,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6778,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				82498,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				6778,15
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3, Отделочные работы					
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ					
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ					
38	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**100,0000**		**278,09**	**27808,98**
		Итого оплата труда:				100,30	10029,61
		Итого эксплуатация машин:				0,74	73,95
		Итого материалов:				177,38	17738,15
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		94,28	9427,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,79	2978,95
		Сметная стоимость:				402,16	40215,76
39	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,0000**		**717,22**	**86066,57**
		Итого оплата труда:				469,78	56374,04
		Итого эксплуатация машин:				3,09	370,36
		Итого материалов:				245,73	29488,10
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		375,83	45099,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,44	10493,26
		Сметная стоимость:				1180,49	141659,07
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ					
52	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**100,0000**		**130,63**	**13062,98**
		Итого оплата труда:				100,30	10029,61
		Итого эксплуатация машин:				0,74	73,95
		Итого материалов:				29,92	2992,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		94,28	9427,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,99	1799,27
		Сметная стоимость:				**242,90**	**24290,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**126938,53**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**126938,53**
	Материалы -		Тенге				**50218,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76433,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**63954,90**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**63954,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15271,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**206164,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76433,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**206164,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76433,26**
		РАЗДЕЛ 6.					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
93	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(по газобетонным перегородкам)**	**м2 отделываемой поверхности**	**40,0000**		**1030,46**	**41218,60**
		Итого оплата труда:				563,65	22546,16
		Итого эксплуатация машин:				6,40	256,05
		Итого материалов:				462,37	18494,96
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		450,92	18036,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,51	4740,44
		Сметная стоимость:				**1599,90**	**63995,97**
94	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**40,0000**		**568,44**	**22737,63**
		Итого оплата труда:				563,65	22546,16
		Итого эксплуатация машин:				6,40	256,05
		Итого материалов:				0,35	13,99
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		450,92	18036,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,55	3261,96
		Сметная стоимость:				**1100,91**	**44036,52**
95	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,0000**		**143,60**	**5743,82**
		Итого оплата труда:				**136,89**	**5475,76**
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**86,38**
		Итого материалов:				**5,51**	**220,24**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		109,52	4380,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,25	809,95
		Сметная стоимость:				**273,36**	**10934,38**
96	**Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,0000**		**523,30**	**20931,83**
		Итого оплата труда:				**311,46**	**12458,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**46,94**
		Итого материалов:				**211,19**	**8447,69**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		249,17	9966,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,80	2471,88
		Сметная стоимость:				**834,26**	**33370,35**
99	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**40,0000**		**739,52**	**29580,73**
		Итого оплата труда:				**442,51**	**17700,59**
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**163,98**
		Итого материалов:				**294,16**	**11766,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		354,01	14160,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,48	3499,30
		Сметная стоимость:				**1181,01**	**47240,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,0000**		**160,15**	**6406,10**
		Итого оплата труда:				**152,76**	**6110,53**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**96,24**
		Итого материалов:				**6,06**	**242,26**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		122,21	4888,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,59	903,56
		Сметная стоимость:				**304,95**	**12198,08**
101	**Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,0000**		**138,13**	**5525,16**
		Итого оплата труда:				**108,52**	**4340,82**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**37,08**
		Итого материалов:				**29,10**	**1164,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		86,82	3472,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,00	719,83
		Сметная стоимость:				**242,94**	**9717,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**132143,85**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132143,85**
Материалы -			Тенге				**40349,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**91178,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**72942,66**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**72942,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16407,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**221493,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91178,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**221493,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91178,33**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5, Отопление и вентиляция							
		Сантехнические работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**444,6000**		**73,25**	**32565,26**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**30761,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**433,49**
		Итого материалов:				**3,08**	**1370,75**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	30145,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	5016,89
		Сметная стоимость:				**152,33**	**67727,95**
7	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**6,0000**		**80,78**	**484,67**
		Итого оплата труда:				**69,19**	**415,13**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**5,85**
		Итого материалов:				**10,62**	**63,69**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	406,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,89	71,32
		Сметная стоимость:				**160,47**	**962,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**33049,93**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**33049,93**
Материалы -			Тенге				**1434,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**31176,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**30552,63**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**30552,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5088,21**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**68690,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31176,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**68690,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31176,16**

РАЗДЕЛ 1. Отопление выше отм. 0.000

Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**480,0000**		**73,25**	**35158,18**
		Итого оплата труда:				69,19	33210,29
		Итого эксплуатация машин:				0,98	468,00
		Итого материалов:				3,08	1479,89
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	32546,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	5416,34
		Сметная стоимость:				152,33	73120,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**35158,18**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**35158,18**
	Материалы -		Тенге				**1479,89**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33210,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**32546,08**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32546,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5416,34**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**73120,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33210,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**73120,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33210,29**
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
52	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,3000**		**73,25**	**241,71**
		Итого оплата труда:				69,19	228,32
		Итого эксплуатация машин:				0,98	3,22
		Итого материалов:				3,08	10,17
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	223,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	37,24
		Сметная стоимость:				152,33	502,70

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4,5000**		**80,78**	**363,50**
		Итого оплата труда:				69,19	311,35
		Итого эксплуатация машин:				0,98	4,39
		Итого материалов:				10,62	47,77
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,80	305,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,89	53,49
		Сметная стоимость:				160,47	722,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**605,21**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**605,21**
Материалы -			Тенге				**57,94**
Всего заработная плата -			Тенге				**539,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**528,87**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**528,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90,73**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1224,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**539,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1224,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**539,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**398286,11**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**329472,79**
Материалы -			Тенге				**153391,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**174389,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**142894,42**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**142894,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37789,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**510157,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174389,75**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**68813,32**
Материалы -			Тенге				**2972,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**64926,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**63627,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**63627,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10595,27**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**143036,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64926,11**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**653193,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239315,86**

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		653 193,28
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	0,94399114323	616 608,50
Кроме того НДС	Тенге	12%	73 992,82
Всего по акту	Тенге		690 601,32

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", БИН**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Имантаев К.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Директор Радченко А.А. , ТОО "Лира", БИН 980140002170, Государственная лицензия 13014466
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора _____ , ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», БИН 040140001355
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)