	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"17" 10 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор» Республика Казахстан, г.Кызылорда поселок Тасбугет ул. М.Шокая 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в селе Кос-Естек, Каргалинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Утегенов Азамат Болатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Актюбводпроект» №53/2016**,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция I-го подъема (скважина)	шт	3		3	3
Насосная станция II-го подъема	объект	1		1	1
Резервуары 200м³	шт	2		2	2
Водонапорная башня 50м³	шт	1		1	1
Напорный водовод Д110мм Д75 от нас.ст. 1-подъема до нас.ст. II-го подъем	м м	38 342		38 342	38 342
Напорный водовод в 2-нитки Д150 мм до сети	м	1020		1022	1022
Внутрипоселковая водопроводная сеть Д125	м	10770		10770	10770
Внутрипоселковая водопроводная сеть Д110	м	11185		11185	11185
Внутрипоселковая водопроводная сеть Д50	м	500		500	500
Подводка Д32 мм к границам участков домов	м	16800		18900	18900
Протяжённость ВЛ-10кВ	м	101		101	101
Протяженность КЛ-10кВ	м	105		105	105
Протяжённость ВЛ-0,4кВ	м	649		649	649
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	234		234	234
Трансформаторная подстанция КТП-10кВа	шт	1		1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Насосная станция I подъема состоит из трех скважин (2-рабочий, 1-резервный) оборудованные насосами марки SP9-13 Rp2 4"3x380-415/50 3,0kW;
В состав узла насосной станции II подъема входят: здание насосной станции второго подъема, два резервуара для воды емк.200м3, водонапорная башня 50м3 высотой опоры 18м. Здание насосной станции одноэтажное, размерами в осях 4,4 х 7, м. Высота внутри помещений насосной - 3,0 м. Внутри здания запроектированы машинный зал с насосной станцией марки Hydro MPC-F 3 CRI20-3U4C-B-A-A, помещение ремонтников, санузел.
Напорный водовод: от насосной станции 1-подъема до насосной станции II-го подъема в 1 нитку диаметром 75 и 110мм, протяженностью – 380 м; от насосной станции II-го подъема до сети Ø160мм, протяженностью – 1022 м; внутрипоселковые сети водопровод диаметром 125мм, протяженностью – 10770м, диаметром 110мм, протяженностью – 11185м диаметром

50мм, протяженностью – 500м; подводка водопровода к границам участков жилых домов диаметром 32мм, протяженностью –18900м;
Электроснабжение – общая протяженность линии ВЛ-10кВ 101м, протяженность воздушной линии ВЛ-0,4кВ 649м. Подстанция КТП-10/10/0,4кВ-1комплект

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;
фактически 7 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ««**Строительство водопроводных сетей в селе Кос-Естек, Каргалинского района Актюбинской области**» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор», генеральный директор Мыханов Бердибек Сартаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)