Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, Маресьева, 105 БИН/ИИН 2000140009058**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии ночного электроос-вещения автомобильной дороги от северного железнодорожного переезда до села Жомарт города Шалкар Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии ночного электроос-вещения автомобильной дороги от северного железнодорожного переезда до села Жомарт города Шалкар Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5 от 15.08.24

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГНБ										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	4	407,0 0,0	402,0 113,0	1 628,0 0,0	1 608,0 452,0			1 628,0	
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	32 539,0 6 400,0	26 139,0 1 820,0	33 241,0 6 400,0	26 139,0 1 820,0			33 241,0	
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	8	14 664,0 3 447,0	7 226,0 1 268,0	117 312,0 27 576,0	57 808,0 10 144,0	30 504,0		117 312,0	
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,16	2 466,0		20 123,0		20 123,0		20 123,0	
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	4	94,0 0,0	94,0 26,0	376,0 0,0	376,0 104,0			376,0	
			Итого по разделу 1: ГНБ					172 680 33 976	85 931 12 520	50 627 0	0 0	172 680 0	
			Раздел 2: Наружное электроосвещение										
6	6	6124-0302-0401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А	шт.	1	24 364,0 17 985,0	507,0 127,0	24 364,0 17 985,0	507,0 127,0	5 865,0		24 364,0	
7	7	252-207-3415	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	177 875,0		177 875,0		177 875,0		177 875,0	
8	8	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 580,0		7 580,0		7 580,0		7 580,0	
9	9	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6 236,0		6 236,0		6 236,0		6 236,0	
10	10	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	8	12 900,0		103 200,0		103 200,0		103 200,0	
11	11	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	4 169,0		33 352,0		33 352,0		33 352,0	
12	12	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ПНН-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	1 146,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0	
13	13	6124-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 363,0 5 667,0	534,0 159,0	22 089,0 17 001,0	1 602,0 477,0	3 492,0		22 089,0	
14	14	252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	30 848,0		92 544,0		92 544,0		92 544,0	

15	15	252-301-1426	Соединительная скоба (мостик соединительный)	шт.	1	1 915,0		1 915,0		1 915,0		1 915,0
16	16	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4 169,0		8 338,0		8 338,0		8 338,0
17	17	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0011	352 993,0		388,0		388,0		388,0
18	18	6124-0202-0302	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2	км	0,002	271 408,0 145 889,0	120 292,0 37 569,0	543,0 292,0	240,0 75,0	6,0		543,0
19	19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 107 834,0		2 216,0		2 216,0		2 216,0
20	20	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4 091,0		12 273,0		12 273,0		12 273,0
21	21	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0
				опора		17 411,0	3 189,0	975 016,0	178 584,0			
				шт.								
24	24	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	56	15 918,0 13 117,0	2 898,0 823,0	891 408,0 734 552,0	162 288,0 46 088,0			891 408,0
				шт.								
26	26	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	56	10 952,0		613 312,0		613 312,0		613 312,0
27	27	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	56	7 925,0		443 800,0		443 800,0		443 800,0
28	28	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	56	10 661,0		597 016,0		597 016,0		597 016,0
29	29	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28	1 514,0 768,0	56,0 12,0	42 392,0 21 504,0	1 568,0 336,0	19 236,0		42 392,0
30	30	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	56	7 410,0 3 840,0	380,0 87,0	414 960,0 215 040,0	21 280,0 4 872,0	178 248,0		414 960,0
31	31	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	526,0 502,0	20,0 0,0	29 456,0 28 112,0	1 120,0 0,0	224,0		29 456,0
32	32	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм	м	56	1 193,0		66 808,0		66 808,0		66 808,0
33	33	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,6018	491 703,0		295 907,0		295 907,0		295 907,0
34	34	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	15 770,0 11 770,0	3 760,0 1 127,0	15 770,0 11 770,0	3 760,0 1 127,0	291,0		15 770,0
35	35	247-305-0144	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	167 209,0		167 209,0		167 209,0		167 209,0
			Раздел 4: Кабельная линия 0,4 кВ									
36	36	1101-0107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	300	386,0 0,0	382,0 87,0	115 800,0 0,0	114 600,0 26 100,0			115 800,0
37	37	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,94	7 328,0 7 328,0	0,0 0,0	14 216,0 14 216,0	0,0 0,0			14 216,0
38	38	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 772	1 153,0 680,0	444,0 136,0	2 043 116,0 1 204 960,0	786 768,0 240 992,0	95 688,0		2 043 116,0
39	39	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	28	1 431,0 850,0	547,0 168,0	40 068,0 23 800,0	15 316,0 4 704,0	1 876,0		40 068,0
				км								
41	41	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		1 772	22,0	2,0	38 984,0	3 544,0			38 984,0

				м			20,0	1,0	35 440,0	1 772,0				
42	42	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 772		40,0		70 880,0		70 880,0		70 880,0	
43	43	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20		526,0	20,0	10 520,0	400,0	80,0		10 520,0	
							502,0	0,0	10 040,0	0,0				
44	44	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,4		2 466,0		50 306,0		50 306,0		50 306,0	
45	45	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,94		3 824,0	0,0	7 419,0	0,0			7 419,0	
							3 824,0	0,0	7 419,0	0,0				
46	46	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	300		64,0	61,0	19 200,0	18 300,0			19 200,0	
							0,0	12,0	0,0	3 600,0				
			Итого по акту с НДС с коэффициентом к договорной цене										5 294 000,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АктаИнвестХолдинг"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сминдияров Данияр Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)