Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма

рядчик: ТОО "Темірқазық-Стройпроект"

рядчик: ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

ование строительства и его адрес: Строительство коттеджа тип №1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области (привязка 155 домов)
гировка, 2-очередь)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

рь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04/12-78-2	4.12.18г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге

вание пусковых ов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи- тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобре-тениематериалов	другие допол-нительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ьство коттеджа тип №1 в жном городке города ган Алматинской области ивязка 155 домов) ктировка, 2-очередь)	5867441,44	5238787							628654,44	5867441,44

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор
ТОО "Темірқазық-Стройпроект"

_____ Кусаинов К.З.

(должность Ф.И.О, подпись, бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: Директор
ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

_____ Кунесбеков С.К.

(должность, Ф.И.О, подпись, бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)

Генподрядчик: ТОО "Темірқазық-Стройпроект" Заказ 99999ЖКС
Субподрядчик: ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"
Наименование объекта: "Строительство коттеджа тип №1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области (привязка 155 домов) (корректировка, 2-очередь)"
Договор № 04/12-78-2 от 4.12.18г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г

Строительство коттеджа в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области(привязка 155 домов) (корректировка 2-очередь)- 16 домов

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 Коттедж из пенополистерольных бетонных панелей (16 шт)											
Раздел 1 Котлован											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1619,2	143,95	136,34	233091	220754	–	48258	303857
					7,62	33,77	12337	54688	–	22508	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	310,4	1831,37	–	568457	–	–	409289	1055966
					1831,37	–	568457	–	–	78220	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1760	31,95	31,95	56232	56232	–	14963	76891

				–	11,81	–	20782	–	5696	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,8	796,07	–	61138	–	44019	113570
					796,07	–	61138	–	8413	
5	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	92,8	61,63	61,63	5719	5719	–	1312	7593
					–	19,63	–	1822	–	562	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1836,8	143,96	66,41	264419	121986	–	145079	442258
					77,54	32,16	142433	59065	–	32760	
	Раздел 2 Фундамент монолитный										
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	19,2	15355,47	1077,71	294825	20692	251894	24119	344460
					1158,28	222,14	22239	4265	–	25516	
8	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	96	7587,73	1972,99	728422	189407	163693	374906	1191594
					3909,6	381,91	375322	36663	–	88266	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,4304	191531		273966		273966		295883
10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,14432	191531		219173		219173		236707

11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,38976	198284		77283		77283		83466
12 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=6,000;	т	1,17504	18387,46	1274	21606	1497	342	18362	43165
				16822,41	349,78	19767	411	–	3197	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,17504	197175		231689		231689		250224
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	424,25568	848,99	20,12	360187	8536	243091	101927	499083
				255,88	2,45	108560	1039	–	36969	
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=30,400;	т	0,42803	197175		84397		84397		91149
								–	6752	

Итого	**5 035 866**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 310 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	624 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 545 528
Накладные расходы, тенге	1 182 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	373 028

Всего	**5 035 866**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	45 323
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	54 877
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 721**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 238 787**
НДС (12 %)	628 654,44
Итого	**5 867 441,44**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: Директор
ТОО "Темірқазық-Стройпроект"

_____ Кусаинов К.З.

(должность, Ф.И.О, подпись, бизнес
идентификационный номер или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: Директор
ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

_____ Кунесбеков С.К.

(должность Ф.И.О., подпись,
бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)