Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Темірказык-Стройпроект"

Субподрядчик: ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коттеджа тип №1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области (привязка 155 домов) (корректировка, 2-очередь)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2019 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			02/05-78.	02.05.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи- тельно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство коттеджа тип №1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области (привязка 155 домов) (корректировка, 2-очередь)	113367441,44	35714286							4285714	40000000

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор
ТОО "Темірказык-Стройпроект"

_____ Кусаинов К.З.
(должность Ф.И.О., подпись, бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: Директор
ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

_____ Кунесбеков С.К.
(должность, Ф.И.О, подпись, бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)

Генподрядчик: ТОО "Темірқазық-Стройпроект" Заказ 99999ЖКС
Субподрядчик: ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

Наименование объекта: "Строительство коттеджа тип №1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области (привязка 155 домов) (корректировка, 2-очередь)"

Договор № 02/05-78 от 02.05.19г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2019г.

Строительство коттеджа в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области(привязка 155 домов) (корректировка 2-очередь)- 16 домов

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 Коттедж из пенополистерольных бетонных панелей (16 шт)											
Раздел 7 Полы											
78	1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	49,28	206,59	28,98	10181	1428	5427	3626	14912
					67,49	10,78	3326	531	–	1105	
79	1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	2,464	17961,85	7,71	44258	19	35753	7977	56414
					3443,99	–	8486	–	–	4179	
80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	49,28	576,03	27,03	28387	1332	11424	15297	47179
					317,19	13,03	15631	642	–	3495	

81 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	49,28	3125,81	70,68	154040	3483	94347	54293	225000
				1140,63	31,43	56210	1549	–	16667	
82 1111-0101-3904										
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	99,2	542,86	1,56	53852	155	25440	26630	86921
				284,85	0,74	28257	73	–	6439	
7.2 Тип 2										
83 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	655,2	206,58	28,97	135351	18980	72153	48204	198239
				67,49	10,78	44218	7063	–	14684	
84 1111-0101-0209										
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	32,76	17961,78	7,69	588428	252	475349	106057	750044
				3444,05	–	112827	–	–	55559	
85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	655,2	576,03	27,02	377413	17701	151885	203382	627259
				317,2	13,03	207827	8537	–	46464	
86 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-1310,4	66,21	4,6	-86761	-6025	-75599	-7482	-101782
				3,92	2,15	-5137	-2823	–	-7539	
87 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	655,2	2205,99	20,05	1445363	13137	1188447	235136	1814939
				372,07	9,72	243779	6366	–	134440	

88 1111-0101-4001										
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	562,08	308	0,78	173118	439	109566	59521	251250
				112,28	0,37	63113	207	–	18611	
7.3 Тип 3										
89 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,68	206,6	28,98	8198	1150	4370	2920	12007
				67,49	10,79	2678	428	–	889	
90 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	39,68	1490,73	86,37	59152	3427	31080	23586	89357
				621,09	11,24	24645	446	–	6619	
91 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	39,68	947,35	42,54	37591	1688	21033	14217	55953
				374,75	6,4	14870	254	–	4145	
92 2110-0402-9901	Гидроизол К=2,240;	м2	88,8832	283		25154		25154		27166
93 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,984	17961,69	7,56	35636	15	28788	6423	45424
				3444,05	–	6833	–	–	3365	
94 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	39,68	576,03	27,02	22857	1072	9199	12317	37988
				317,19	13,03	12586	517	–	2814	
95 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	39,68	3125,83	70,69	124033	2805	75968	43717	181170

				1140,63	31,43	45260	1247	–	13420	
96 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	91,2	542,87	1,56	49510	142	23389	24483	79912
				284,86	0,73	25979	67	–	5919	
7.5 Тип 5										
100 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	88	1490,68	86,33	131180	7597	68927	52305	198164
				621,09	11,23	54656	988	–	14679	
101 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	88	947,33	42,52	83365	3742	46646	31529	124086
				374,74	6,41	32977	564	–	9192	
102 2110-0402-9901	Гидроизол К=2,240;	м2	197,12	283		55785		55785		60248
103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	88	576,02	27,02	50690	2378	20399	27316	84246
				317,19	13,03	27913	1147	–	6240	
104 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	88	3125,81	70,66	275071	6218	168478	96953	401786
				1140,63	31,44	100375	2767	–	29762	
105 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	144	542,88	1,56	78174	225	36930	38658	126179
				284,85	0,74	41019	106	–	9347	
7.6 Засыпка керамзитом по периметру здания										
106 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	39,52	14919,33	1547,12	589612	61142	388987	150262	799064

					3529,43	515,44	139483	20370	–	59190	

Раздел 10 Заполнение оконных проемов

118	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=5,000;	м2	84	2487,26	161,13	208930	13535	122282	71528	302895
					870,39	75,75	73113	6363	–	22437	
120	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=5,000;	п/м	120	1768,14	4,71	212177	565	185523	23723	254772
					217,41	2,25	26089	270	–	18872	
121	1112-0101-1001	Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=5,000;	м2 покрытия	38,4	2802,5	13,67	107616	525	68796	35348	154401
					997,27	3,31	38295	127	–	11437	
122	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % К=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,6	2782,78	41,48	48977	730	11513	29685	84955
					2087,16	21,14	36734	372	–	6293	
123	1115-0203-0505	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 % К=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,6	813,86	40,91	14324	720	3934	8220	24348
					549,43	34,38	9670	605	–	1804	
124	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	426,48	2,84	7506	50	2959	3617	12013

				255,51	1,36	4497	24	–	890	
125 1115-0201-0505	Откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 % К=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	3734,17	3,53	134430	127	16122	94545	247293
				3282,81	–	118181	–	–	18318	
126 1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % К=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	36	171,08	1,36	6159	49	3516	2093	8912
				72,06	0,61	2594	22	–	660	
127 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=2,000;	м2	19,2	3919,06	163,65	75246	3142	45435	25294	108583
				1389,01	74,74	26669	1435	–	8043	
128 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	19,2	19334		371213		371213		400910
129 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	п/м	22,4	1768,13	4,69	39606	105	34631	4428	47557
				217,41	2,23	4870	50	–	3523	
130 1112-0101-1001	Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	5,76	2802,26	13,54	16141	78	10319	5302	23158
				997,22	3,3	5744	19	–	1715	

131 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,16	2783,17	41,59	11578	173	2722	7017	20083
				2087,26	21,15	8683	88	–	1488	
132 1115-0203-0505	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,16	813,7	40,63	3385	169	930	1943	5754
				549,52	34,38	2286	143	–	426	
133 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,16	426,44	2,88	1774	12	699	854	2838
				255,53	1,2	1063	5	–	210	
134 1115-0201-0505	Откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,32	3734,13	3,49	31068	29	3726	21850	57151
				3282,81	–	27313	–	–	4233	
135 1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8,32	171,15	1,32	1424	11	813	484	2061
				72,12	0,6	600	5	–	153	
136 1109-0601-0102	Монтаж решетки Р-1 НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	2,0128	53001,29	2542,73	106681	5118	5328	67017	187594
				47811,51	442,67	96235	891	–	13896	
137 2305-0301-1201	Решетка Р-1 К=2,000;	м2	32	3552		113664		113664		122757

138 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	116,7424	75,21	1,59	8780	186	5794	1951	11589
				23,98	0,24	2800	28	–	858	
139 2107-0204-0405										
	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,384	15287		5870		5870		6340
140 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,384	10072,92	54,69	3868	21	3534	290	4491
				815,1	23,44	313	9	–	333	
Раздел 11 Внутренняя отделка помещений										
11.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа										
141 1115-0206-0205										
	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	372	742,01	4,4	276028	1636	90178	147790	457723
				495,2	1,41	184214	523	–	33905	
142 1115-0405-0106										
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	372	474,36	2,8	176461	1043	68446	85973	283429
				287,56	1,33	106972	494	–	20995	
143 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1180,48	899,2	6,86	1061488	8100	308775	597774	1792003

				630,77	2,21	744613	2604	–	132741	
144	1115-0405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1180,48	426,43	2,8	503396	3308	198492	242530	805600
				255,49	1,33	301596	1567	–	59674	
145	1110-0404-0101									
	Обшивка стен под по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	124,8	1829,36	13,3	228304	1660	115700	100418	355020
				888,97	5,06	110944	631	–	26298	
146	1115-0206-0203									
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	124,8	899,19	6,86	112219	856	32643	63196	189448
				630,77	2,2	78720	275	–	14033	
147	1115-0405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124,8	426,43	2,8	53219	350	20984	25641	85169
				255,49	1,33	31885	166	–	6309	
148	1115-0107-0101									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	84,32	4816,48	18,5	406126	1560	211305	155211	606244
				2291,99	8,93	193261	753	–	44907	

11.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа

149	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	584,96	2192,94	13,21	1282780	7725	630947	582359	2014350
					1101,11	5,06	644108	2958	–	149211	
150	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	584,96	742,01	4,4	434048	2573	141803	232395	719758
					495,2	1,41	289672	822	–	53315	
151	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	584,96	474,36	2,8	277479	1639	107629	135190	445683
					287,56	1,33	168211	777	–	33014	
152	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	601,92	899,2	6,86	541248	4131	157443	304802	913734
					630,77	2,21	379674	1328	–	67684	
153	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	590,352	426,44	2,8	251747	1655	99265	121289	402879
					255,49	1,33	150827	784	–	29843	

154	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	216	3933,48	18,5	849632	3996	350564	397599	1347009
					2292	8,92	495072	1927	–	99778	

Раздел 12 Кровля

12.0 Подраздел без наименования

155	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	310,8	523,49	37,07	162702	11522	–	142294	329396
					486,42	11,22	151180	3487	–	24400	
157	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	310,8	2794,15	36,84	868422	11451	766513	85637	1030384
					291,05	15,1	90458	4694	–	76325	
158	1114-0202-0401	Покрытие пароизоляционной мембраной НР = 99 %	м2 покрытия	310,736	198,41	0,26	61653	81	25606	35644	105081
					115,74	0,12	35966	38	–	7784	
159	1114-0202-0401	Покрытие антиоксидантной пленкой НР = 99 %	м2 покрытия	572,46	198,41	0,26	113581	149	47174	65665	193586
					115,74	0,12	66258	70	–	14340	
161	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,852	10073,61	53,84	129466	692	118288	9708	150308
					815,9	23,42	10486	301	–	11134	
162	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,24928	686404,85	6655,17	171107	1659	155398	16951	203103
					56362,32	1263,64	14050	315	–	15045	

163 1106-0301-0410										
	Устройство сетки НР = 91 %	т	0,03776	229449,15	1297,67	8664	49	8139	452	9845
				12605,93	556,14	476	21	–	729	
164 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	571,92	4349,01	96,53	2487288	55208	1409110	954502	3717133
				1788,66	25,41	1022970	14532	–	275343	
165 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	571,92	349,68	2,5	199991	1428	180883	16472	233780
				30,91	1,09	17680	622	–	17317	
166 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,600;	м2 покрытия	33,84	2802,54	13,68	94838	463	60627	31151	136068
				997,28	3,31	33748	112	–	10079	
167 1134-0108-0711	Устройство карнизов из сайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	174,96	1006,04	5,32	176017	931	663	132789	333510
				996,93	1,71	174423	300	–	24704	
Раздел 13 Фасад										
169 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1636	711,14	1,82	1163417	2979	416042	693593	2005571
				455,01	0,86	744396	1403	–	148561	
170 1115-0108-1807	Бетонные поверхности. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	360	540,42	3,08	194550	1107	104688	71276	287092

					246,54	0,94	88755	340	–	21266	
171	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=0,100;	м3	36	12357		444852		444852		480440
172	1115-0201-0201	Фасад. Штукатурка высококачественная цементно-известковым декоративным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1310,48	1700,15	29,7	2228009	38916	504170	1373754	3889904
					1285,73	24,62	1684923	32269	–	288141	
173	1115-0402-0403	Фасад. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1310,48	171,06	1,35	224176	1763	127981	76188	324393
					72,06	0,61	94432	803	–	24029	
174	1115-0107-0101	Облицовка цоколя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	68	2548,47	18,5	173296	1258	16182	125170	322343
					2292	8,93	155856	607	–	23877	
175	2103-0302-0601	Плитки цементно-песчанные рваные, прим. СТ РК 958-93	м2	68	1941		131988		131988		142547
									–	10559	

Итого	**32 696 112**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 059 386
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 171 126
Накладные расходы, тенге	8 705 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 421 937
Всего	**32 696 112**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	294 265

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	356 296
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**666 933**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**34 013 606**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**35 714 286**
НДС (12 %)	4 285 714
Итого	**40 000 000**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: Директор
ТОО "Темірқазық-Стройпроект"

_____Кусаинов К.З

(должность, Ф.И.О, подпись, бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: Директор
ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

_____Кунесбеков С.К.

(должность Ф.И.О, подпись, бизнес идентификационный номер или ИИН, печать)