Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"**

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ Адем-3)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	10-03-2020	МБ	317 007 015 432		
		Доп.соглашение					
		№1	26-06-2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ Адем-3)	**118 608 000**	**83 170 784**							**9 980 494**	**93 151 278**
Итого к оплате:										**93 151 278**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Авторский надзор:
ТОО "КазНИиПИДТН "Дортранс"

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Фундаменты опор моста и сходов**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**737,3648**	**154,11**	**147,41**	**113634**	**108692**	**21371**	**0,01**	**6**
		м3 грунта		**6,43**	**30,12**	**4742**	**22211**	**59,1**	**0,02**	**16**
		Накладные расходы -		*28,98*		*21371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,65*		*10800*				
		Сметная стоимость				*145806*				
2	**С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1474,7296**	**1067,66**	**--**	**1574510**	**--**	**66129**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,84*		*66129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,00*		*131251*				
		Сметная стоимость				*1771891*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2 группы грунтов**								
			737,3648	16,82	13,97	12405	10304	4066	--	2
		м3		2,76	5,05	2034	3722	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*5,51*		*4066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,79*		*1318*				
		Сметная стоимость				*17788*				
4	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка котлована дренирующим грунтом**								
			967	3352,94	844,64	3242289	816771	318338	0,14	139
		м3		122,96	176,85	118907	171010	60,3	0,14	138
		Накладные расходы -		*329,20*		*318338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,57*		*284850*				
		Сметная стоимость				*3845477*				
		Устройство монолитных ж/б фундаментов								
5	Е11-150108-1001 11-150108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**								
			9,15564	19644,27	2569,81	179856	23528	96244	13,00	119
		м2 облицовки		14943,89	2020,42	136821	18498	54,8	1,97	18
		Накладные расходы -		*10511,95*		*96244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,50*		*22088*				
		Сметная стоимость				*298188*				
6	С122-010101-0721 22-010101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**								
			9,15564	34239,89	--	313488	--	13167	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1438,08*		*13167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2854,24*		*26132*				
		Сметная стоимость				*352787*				
		Монолитные железобетонные стойки								
7	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных ж/б стоек из бетона В30 F300 W8**								
			26	27101,87	2305,71	704649	59949	129940	4,88	127
		м3		5307,00	928,44	137982	24139	59,4	0,69	18
		Накладные расходы -		*4997,69*		*129940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,96*		*66767*				
		Сметная стоимость				*901356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,386	**196207,40**	--	**75736**	--	**3181**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*3181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*6313*				
		Сметная стоимость				*85230*				
9	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,206	**190878,34**	--	**39321**	--	**1651**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44250*				
10	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,65	**190878,34**	--	**124071**	--	**5211**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*5211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*10343*				
		Сметная стоимость				*139625*				
11	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			4,33	**190878,34**	--	**826503**	--	**34713**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*34713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*68897*				
		Сметная стоимость				*930113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,18	190134,60	--	34224	--	1437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985,65*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15849,62*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38514*				
		Монолитные железобетонные насадки								
13	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Монолитные железобетонные насадки из бетона В30 F200 W6**								
			18,2	37275,40	3116,82	678412	56726	148025	9,52	173
		м3		9317,70	1293,29	169582	23538	59,4	1,02	19
		Накладные расходы -		*8133,22*		*148025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3632,69*		*66115*				
		Сметная стоимость				*892552*				
14	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,02	194460,49	--	3889	--	163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*324*				
		Сметная стоимость				*4377*				
15	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,098	190878,34	--	18706	--	786	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21051*				
16	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,522	190878,34	--	99638	--	4185	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*8306*				
		Сметная стоимость				*112129*				
17	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**0,36**	**190878,34**	**--**	**68716**	**--**	**2886**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*2886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*5728*				
		Сметная стоимость				*77330*				
18	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**0,236**	**190878,34**	**--**	**45047**	**--**	**1892**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3755*				
		Сметная стоимость				*50694*				
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,112**	**196207,40**	**--**	**21975**	**--**	**923**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24730*				
20	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,518**	**196207,40**	**--**	**101635**	**--**	**4269**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*4269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*8472*				
		Сметная стоимость				*114376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали ЗД**								
			0,046	364939,24	--	16787	--	705	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15327,45*		*705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30421,34*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18891*				
		Гидроизоляция и окраска								
22	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			202	2525,38	96,04	510128	19401	99786	0,61	122
		м2		592,14	34,61	119613	6991	59,4	0,03	7
		Накладные расходы -		*493,99*		*99786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,55*		*48793*				
		Сметная стоимость				*658708*				
23	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**								
			686	626,97	17,02	430104	11677	95053	0,16	109
		м2		172,91	8,41	118618	5768	59,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*138,56*		*95053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,24*		*42013*				
		Сметная стоимость				*567170*				
24	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**								
			686	427,09	93,47	292983	64121	118885	0,21	141
		м2 окрашиваемой поверхности		213,36	37,65	146365	25830	59,4	0,03	19
		Накладные расходы -		*173,30*		*118885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,03*		*32949*				
		Сметная стоимость				*444817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9528708**	**1171168**			**938**
			Тенге			**954664**	**301707**			**243**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9528708**				
	Материалы -		Тенге			**4038627**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1256372**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1789739**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1574510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1173006**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**856137**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11557851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1181**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1256372**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11557851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1256372**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11 557 851				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			473 872				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			465 628				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			12 497 351				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			13 246 420				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				264 928				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				13 511 349				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 621 362				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**15 132 711**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**15 130 630**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**1 621 139**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Лестничные сходы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы								
		Металлические конструкции косоуров								
1	Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлических конструкций косоуров**	14,466	143256,33	16715,13	2072346	241801	1261936	120,00	1736
		т		123055,20	4932,02	1780117	71347	60,9	4,40	64
		Накладные расходы -		*87234,64*		*1261936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18439,28*		*266743*				
		Сметная стоимость				*3601025*				
2	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**	0,08904	214790,78	--	19125	--	803	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21523*				

3	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			10,12724	214790,78	--	2175238	--	91360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*91360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*181328*				
		Сметная стоимость				*2447926*				
4	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			4,72972	214790,78	--	1015900	--	42668	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*42668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*84685*				
		Сметная стоимость				*1143253*				
5	С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			0,35616	219701,39	--	78249	--	3286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9227,46*		*3286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18314,31*		*6523*				
		Сметная стоимость				*88058*				
6	С123-010201-0155 23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
			8,7123288	786,90	--	6856	--	288	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,05*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,60*		*571*				
		Сметная стоимость				*7715*				
7	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров								
			14,466	55597,49	18634,25	804273	269563	356593	28,90	418
		т		28949,71	6215,90	418786	89919	60,9	5,25	76
		Накладные расходы -		*24650,42*		*356593*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6419,83*		*92869*				
		Сметная стоимость				*1253735*				
8	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	24	1007,55	--	24181	--	9902	0,59	14
		шт		598,25	--	14358	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*9902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*2727*				
		Сметная стоимость				*36810*				
9	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорные части РОЧ 150х200х40**	120	797,64	--	95717	--	4020	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*4020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*7979*				
		Сметная стоимость				*107716*				
10	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлических конструкций косоуров**	14,466	5072,93	--	73385	--	48504	4,80	69
		т		5072,93	--	73385	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*48504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*9751*				
		Сметная стоимость				*131640*				
11	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**	72,424337	1731,70	--	125417	--	5268	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10455*				
		Сметная стоимость				*141139*				
12	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**	72,424337	1731,70	--	125417	--	5268	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10455*				
		Сметная стоимость				*141139*				

		Сборные железобетонные лестничные марши и площадки								
13	Е11-300502-0102 11-300502-0102 РСНБ РК 2015	**Установка сборных ж/б маршей и площадок**	26,6	27117,79	7992,90	721333	212611	271823	11,60	309
		м3		11619,95	3050,02	309091	81131	59,4	2,22	59
		Накладные расходы -		*10218,90*		*271823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2986,94*		*79452*				
		Сметная стоимость				*1072608*				
14	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Марши лестничные и площадки с бетонными ступенями ГОСТ 9818-85 из бетона В30 F300 W8**	159,333333	13842,87	--	2205631	--	92637	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,40*		*92637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,94*		*183861*				
		Сметная стоимость				*2482129*				
15	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017вып.2 таб.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	26,6	635,00	--	16891	--	709	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,67*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19008*				
16	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017вып.2 таб.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	26,6	568,00	--	15109	--	635	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,86*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,35*		*1259*				
		Сметная стоимость				*17003*				
17	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017вып.2 таб.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	26,6	736,00	--	19578	--	822	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,91*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,35*		*1632*				
		Сметная стоимость				*22032*				
18	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Установка направляющих для колясок**	0,3769	410202,27	5200,28	154605	1960	15077	31,40	12
		т		34147,50	1045,97	12870	394	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*40001.56*		*15077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016,31*		*13575*				
		Сметная стоимость				*183256*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9749252**	**725935**			**2558**

			Тенге			2608607	242791			199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6872632				
		Материалы -	Тенге			349230				
		Всего заработная плата -	Тенге				491229			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5899128				
		Накладные расходы -	Тенге			593069				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					292148		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					300921		
		Сметная прибыль -	Тенге			597256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8062957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				491229			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2876619				
		Материалы -	Тенге			166352				
		Всего заработная плата -	Тенге				2360169			
		Накладные расходы -	Тенге			1618529				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1437343		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					181186		
		Сметная прибыль -	Тенге			359612				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4854761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2294
		Сметная заработная плата -	Тенге				2360169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12917718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2757
		Сметная заработная плата -	Тенге				2851398			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли над лестничными сходами								
19	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	2,8	126339,54	28182,12	353751	78910	197770	91,00	255
		т		93316,86	9626,88	261287	26955	60,9	7,34	21
		Накладные расходы -		*70632,09*		*197770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15757,73*		*44122*				
		Сметная стоимость				*595643*				
20	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 13663-86**	1,287936	195404,60	--	251669	--	10570	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*10570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*20979*				
		Сметная стоимость				*283218*				

21	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)	0,099072	204807,76	--	20291	--	852	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22835*				
22	С121-050206-0903 21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 х 3 мм ГОСТ 13663-86	1,287936	191551,26	--	246706	--	10362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8045,15*		*10362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15967,71*		*20565*				
		Сметная стоимость				*277633*				
23	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)	0,107328	204802,90	--	21981	--	923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,72*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,37*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24737*				
24	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)	0,107328	204807,76	--	21982	--	923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24738*				
25	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций светопрозрачной кровли	5,6036	48297,25	19175,14	270638	107450	97179	17,10	96
		т		16736,63	7395,65	93785	41442	60,9	7,02	39
		Накладные расходы -		*17342,29*		*97179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5251,16*		*29425*				
		Сметная стоимость				*397243*				

26	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86								
			1,4362	192932,97	--	277090	--	11638	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*11638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*23098*				
		Сметная стоимость				*311826*				
27	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)								
			0,352	204802,90	--	72091	--	3028	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,72*		*3028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,37*		*6009*				
		Сметная стоимость				*81128*				
28	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 13663-86								
			0,996	195404,60	--	194623	--	8174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*8174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*16224*				
		Сметная стоимость				*219021*				
29	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже								
			2,7842	10319,05	1470,59	28730	4094	13793	5,25	15
		т		7120,63	3,08	19825	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4953,95*		*13793*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1221,84*		*3402*				
		Сметная стоимость				*45925*				
30	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка болтов высокопрочных								
			210	215,67	2,18	45291	457	23972	0,16	34
		болт		165,10	0,51	34671	108	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*114,15*		*23972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,39*		*5541*				
		Сметная стоимость				*74804*				

31	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами М12х60 ГОСТ 1759.0-87								
			19,4	593,64	--	11517	--	484	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*960*				
		Сметная стоимость				*12961*				
32	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска металлоконструкций светопрозрачной кровли								
			5,5842	5072,93	--	28328	--	18723	4,80	27
		т		5072,93	--	28328	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*18723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50816*				
33	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"								
			45,0838244	1731,70	--	78072	--	3279	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87859*				
34	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"								
			45,0838244	1731,70	--	78072	--	3279	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87859*				
35	Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната толщ.10мм								
			220,7	573,94	36,54	126669	8064	56901	0,42	92
		м2		384,47	13,22	84852	2917	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*257,82*		*56901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*14686*				
		Сметная стоимость				*198256*				

36	С121-130502-0404 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм**								
			242,77	1555,31	--	377583	--	15858	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,32*		*15858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,65*		*31475*				
		Сметная стоимость				*424917*				
37	С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шуруп М5х30 мм**								
			624	2,06	--	1285	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,17*		*107*				
		Сметная стоимость				*1446*				
38	С121-130203-9901 21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термошайбы**								
			0,624	81355,20	--	50766	--	2132	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3416,92*		*2132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6781,77*		*4232*				
		Сметная стоимость				*57130*				
39	С121-130203-0802 21-130203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шайбы резиновые**								
			0,624	68026,86	--	42449	--	1783	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2857,13*		*1783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,72*		*3539*				
		Сметная стоимость				*47770*				
40	С121-130502-0804 21-130502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**								
			140	149,70	--	20958	--	880	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*6,29*		*880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,48*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23585*				
41	**С121-130502-0806 21-130502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль соединительный U-образный для поликарбонатных листов**	**104**	**911,58**	**--**	**94804**	**--**	**3982**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,29*		*3982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*7903*				
		Сметная стоимость				*106689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2715344**	**198976**			**518**
			Тенге			**522749**	**71431**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2016934**				
	Материалы -		Тенге			**33753**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**116098**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1861936**				
		Накладные расходы -	Тенге			**153826**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66329		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87497		
		Сметная прибыль -	Тенге			**173661**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2344421**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116098**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**698410**				
	Материалы -		Тенге			**97930**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**478082**			
		Накладные расходы -	Тенге			**332714**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					291152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41562		
		Сметная прибыль -	Тенге			**82490**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1113614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**459**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3458035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**581**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594180**			

РАЗДЕЛ 3.Перильное ограждение

42	**Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление деталей перильного ограждения**	**2,108**	**161595,85**	**14750,05**	**340644**	**31093**	**211845**	**140,00**	**295**
		т		**143564,40**	**4106,75**	**302634**	**8657**	**60,9**	**3,80**	**8**
		Накладные расходы -		*100495,89*		*211845*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*44199*				
		Сметная стоимость				*596688*				
43	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 5 мм ГОСТ 13663-86**								
		т	**0,22896**	**195404,60**	**--**	**44740**	**--**	**1879**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8206,99*		*1879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*3730*				
		Сметная стоимость				*50349*				
44	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
		т	**0,012**	**204807,76**	**--**	**2458**	**--**	**103**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8601,93*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*205*				
		Сметная стоимость				*2766*				
45	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
		т	**0,004**	**503866,84**	**--**	**2015**	**--**	**85**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21162,41*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
46	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 40 х 2,5 мм ГОСТ 13663-86**								
		т	**0,954**	**202304,02**	**--**	**192998**	**--**	**8106**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8496,77*		*8106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*16088*				
		Сметная стоимость				*217192*				

47	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 мм ГОСТ 13663-86	1,0388	192932,97	--	200419	--	8418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*8418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*16707*				
		Сметная стоимость				*225543*				
48	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения	2,638	68090,02	160,62	179621	424	108553	61,00	161
		т		61852,78	10,25	163168	27	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*108553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*23054*				
		Сметная стоимость				*311228*				
49	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86	0,25	195404,60	--	48851	--	2052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*2052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*4072*				
		Сметная стоимость				*54975*				
50	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	104,098361	528,54	--	55020	--	2311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,20*		*2311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,06*		*4586*				
		Сметная стоимость				*61917*				
51	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель поручня	0,004	503866,84	--	2015	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				

52	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	156	115,70	0,59	18049	93	12183	0,12	19
		болт		115,10	0,31	17956	48	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*12183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*2419*				
		Сметная стоимость				*32651*				
53	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами М10х180 ГОСТ 1759.0-87	21,84	593,64	--	12965	--	545	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14590*				
54	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска металлоконструкций перильного ограждения	2,612	5072,93	--	13250	--	8758	4,80	13
		т		5072,93	--	13250	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*8758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23769*				
55	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"	24,6769239	1731,70	--	42733	--	1795	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3562*				
		Сметная стоимость				*48090*				
56	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	24,6769239	1731,70	--	42733	--	1795	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3562*				
		Сметная стоимость				*48090*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1198513	31609			487
			Тенге			497008	8732			8

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839820				
Материалы -		Тенге			16030				
Всего заработная плата -		Тенге				176445			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			646948				
	Накладные расходы -	Тенге			144483				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					104808		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39675		
	Сметная прибыль -	Тенге			78744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1063047				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
	Сметная заработная плата -	Тенге				176445			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			358693				
Материалы -		Тенге			6917				
Всего заработная плата -		Тенге				329295			
	Накладные расходы -	Тенге			224028				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					200541		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23487		
	Сметная прибыль -	Тенге			46618				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			629339				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
	Сметная заработная плата -	Тенге				329295			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1692386				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
	Сметная заработная плата -	Тенге				505740			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13663109**	**956520**			**3563**
		Тенге			**3628364**	**322954**			**270**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9729386				
Материалы -		Тенге			399013				
Всего заработная плата -		Тенге				783771			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8408012				
	Накладные расходы -	Тенге			891377				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					463285		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					428092		
	Сметная прибыль -	Тенге			849661				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11470425				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
	Сметная заработная плата -	Тенге				783771			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3933722				
Материалы -		Тенге			271200				
Всего заработная плата -		Тенге				3167546			
	Накладные расходы -	Тенге			2175272				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1929036		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					246236		
	Сметная прибыль -	Тенге			488720				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6597714				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3074
	Сметная заработная плата -	Тенге				3167546			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18068138**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3833**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3951318**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18 068 138				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			740 794				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			727 906				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			19 536 837				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			20 707 842				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				414 157				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				21 121 999				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2 534 640				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**23 656 639**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**23 653 386**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**2 534 291**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Пролетное строение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	8	1007,55	--	8060	--	3301	0,59	5
		шт		598,25	--	4786	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*3301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*909*				
		Сметная стоимость				*12270*				
2	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорные части РОЧ 200х400х52, 150х200х40**	64,8	797,64	--	51687	--	2171	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*2171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*4309*				
		Сметная стоимость				*58166*				
3	Е11-300109-0217 11-300109-0217 РСНБ РК 2015	**Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м**	2	108326,95	42578,51	216654	85157	54714	24,20	48
		шт		25186,88	11661,51	50374	23323	59,4	9,95	20
		Накладные расходы -		*27356,97*		*54714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10854,71*		*21709*				

		Сметная стоимость				*293077*				
4	С121-040506-0112 21-040506-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка ВТК-33У /ТП заказ № 02-08 вып.2/**								
			2	2762828,56	--	5525657	--	232078	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116038,80*		*232078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230309,39*		*460619*				
		Сметная стоимость				*6218353*				
5	Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения**								
			11,6	49310,12	5345,23	571997	62005	255969	31,70	368
		т		31026,38	1278,93	359906	14836	59,4	0,94	11
		Накладные расходы -		*22066,33*		*255969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5710,12*		*66237*				
		Сметная стоимость				*894204*				
6	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (с учетом оборачиваемости)**								
			1,74	306098,88	--	532612	--	22370	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12856,15*		*22370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25516,40*		*44399*				
		Сметная стоимость				*599380*				
7	Е11-300601-0303 11-300601-0303 РСНБ РК 2015	**Разборка металлической траверсы**								
			11,6	15876,10	7101,37	184163	82376	82981	9,30	108
		т		8774,74	1705,57	101787	19785	59,4	1,24	14
		Накладные расходы -		*7153,56*		*82981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,37*		*21372*				
		Сметная стоимость				*288516*				
8	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Омоноличивание балок пролетных строений (Бетон В35 F300 W8)**								
			9,9	29229,01	2305,71	289367	22827	50362	4,88	48
		м3		5307,00	928,44	52539	9192	59,4	0,69	7
		Накладные расходы -		*5087,03*		*50362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2745,28*		*27178*				
		Сметная стоимость				*366907*				
9	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89**								
			0,006	201377,78	--	1208	--	51	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*101*				
		Сметная стоимость				*1359*				
10	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,016	**190878,34**	**--**	**3054**	**--**	**128**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*255*				
		Сметная стоимость				*3437*				
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,962	**196207,40**	**--**	**188752**	**--**	**7928**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*7928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*15734*				
		Сметная стоимость				*212414*				
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ РК 2591-2014**								
			0,027	**194460,49**	**--**	**5250**	**--**	**221**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*438*				
		Сметная стоимость				*5908*				
13	С121-130206-0201 21-130206-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87**								
			0,042	**243447,48**	**--**	**10225**	**--**	**429**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10224,79*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20293,78*		*852*				
		Сметная стоимость				*11507*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7588687**	**252364**			**577**
			Тенге			**569392**	**67135**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7588687**				
	Материалы -		Тенге			**448486**				

		Всего заработная плата -	Тенге				636527			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6318445				
		Накладные расходы -	Тенге			712702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					378097		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					334605		
		Сметная прибыль -	Тенге			664111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8965500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				636527			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8965500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				636527			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 965 500				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			367 586				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			361 190				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			9 694 276				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			10 275 334				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				205 507				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				10 480 841				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 257 701				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**11 738 542**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**11 736 928**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**1 257 528**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТИ "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Пешеходная часть моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ МОСТА								
1	**Е11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 100 мм из бетона В30 F300 W8**	**83**	**1984,30**	**43,81**	**164697**	**3637**	**15153**	**0,20**	**17**
		м2		**178,83**	**17,50**	**14843**	**1452**	**48,5**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*182,56*		*15153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,35*		*14388*				
		Сметная стоимость				*194238*				
2	**Е11-060301-0302 11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Исключать на каждые 10 мм изменения толщины (исключается 20 мм)**	**83**	**-383,60**	**-8,61**	**-31839**	**-714**	**-2440**	**-0,03**	**-2**
		м2		**-22,84**	**-3,45**	**-1896**	**-286**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,40*		*2440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,04*		*2742*				
		Сметная стоимость				*-26657*				
3	**Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагрев перед наклейкой рулонного материала Техноэласт МОСТ С**	**86**	**1073,71**	**65,87**	**92339**	**5664**	**54266**	**0,94**	**81**
		м2		**1007,85**	**29,59**	**86675**	**2545**	**54,2**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*631,01*		*54266*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,38*		*11728*				
		Сметная стоимость				*158334*				
4	Е11-300504-0101 11-300504-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала техноэласт МОСТ С**	86	11037,57	975,85	949231	83923	209172	2,91	250
		м2		2779,08	401,58	239001	34536	59,4	0,39	34
		Накладные расходы -		*2432,24*		*209172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,58*		*92672*				
		Сметная стоимость				*1251076*				
5	С121-100403-2210 21-100403-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость материала Техноэласт МОСТ С**	92,02	1197,00	--	110148	--	4626	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,27*		*4626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,78*		*9182*				
		Сметная стоимость				*123956*				
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,0249	125556,85	1334,55	3126	33	142	--	--
		т		--	684,94	--	17	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*5703,75*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10500,85*		*261*				
		Сметная стоимость				*3529*				
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	83	1233,31	70,44	102364	5846	7260	0,03	3
		м2		34,46	22,32	2860	1853	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*87,47*		*7260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,66*		*8770*				
		Сметная стоимость				*118394*				
		Деформационный шов								
8	Е11-270601-0201 11-270601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Нарезка деформационного шва в затвердевшем бетоне с заполнением мастикой**	8	1360,37	1149,24	10883	9194	2430	0,07	1
		м шва		62,56	329,95	500	2640	60,3	0,30	2
		Накладные расходы -		*303,76*		*2430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,13*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14378*				

9	С121-130804-1401 21-130804-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шнур полиэтиленовый								
			8	15,30	--	122	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,64*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,28*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
10	С121-100501-0303 21-100501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика битумно-полимерная (Технониколь)								
			20	508,23	--	10165	--	427	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,35*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,37*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Водосливные устройства								
11	Е11-220301-0104 11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка								
			0,028	5867003,55	86030,90	164276	2409	14126	328,00	9
		км		361974,24	36893,96	10135	1033	62,1	32,85	1
		Накладные расходы -		*504514,58*		*14126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509721,45*		*14272*				
		Сметная стоимость				*192675*				
12	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воронки и колена стальные сварные диаметром 125 мм из оцинкованной стали. Установка								
			0,009	1024134,47	313089,51	9217	2818	3184	312,70	3
		т		369276,81	111021,22	3323	999	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*353805,86*		*3184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110235,23*		*992*				
		Сметная стоимость				*13393*				
13	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы d 125 мм /хомут с дюбелем/								
			5,6	511,02	--	2862	--	120	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,46*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,60*		*239*				

		Сметная стоимость				*3221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1587592**	**112810**			**361**
			Тенге			**355442**	**44788**			**43**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1587592**				
Материалы -			Тенге			**996043**				
Всего заработная плата -			Тенге				**400231**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**123297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**308473**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**232048**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**76425**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**151685**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2047751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400231**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2047751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400231**			
		РАЗДЕЛ 2.Перильное ограждение								
14	**Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление деталей перильного ограждения**	**2,402**	**161595,85**	**14750,05**	**388153**	**35430**	**241391**	**140,00**	**336**
		т		**143564,40**	**4106,75**	**344842**	**9864**	**60,9**	**3,80**	**9**
		Накладные расходы -		*100495,89*		*241391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*50364*				
		Сметная стоимость				*679908*				
15	**С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 13663-86**	**0,58512**	**192932,97**	**--**	**112889**	**--**	**4741**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8103,18*		*4741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*9410*				
		Сметная стоимость				*127041*				
16	**С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 13663-86**	**0,52152**	**202304,02**	**--**	**105506**	**--**	**4431**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8496,77*		*4431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*8795*				

		Сметная стоимость				*118732*				
17	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 х 8 мм ГОСТ 13663-86**								
		т	1,1183	193407,10	--	216287	--	9084	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8123,10*		*9084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16122,42*		*18030*				
		Сметная стоимость				*243401*				
18	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 30 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
		т	0,03816	192932,97	--	7362	--	309	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*614*				
		Сметная стоимость				*8285*				
19	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89**								
		т	0,2014	201377,78	--	40557	--	1703	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*1703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*3381*				
		Сметная стоимость				*45641*				
20	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89**								
		т	0,08162	201377,78	--	16436	--	690	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18496*				
21	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,00424	503866,84	--	2136	--	90	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*178*				
		Сметная стоимость				*2404*				
22	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка перильного ограждения**								
			3,1546	68090,02	160,62	214797	507	129811	61,00	192
		т		61852,78	10,25	195121	32	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*129811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*27569*				
		Сметная стоимость				*372177*				
23	С121-050205-0201 21-050205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Поручень профиль гнутый С-образный равнополочный 160х60х32х4**								
			0,652	195238,15	--	127295	--	5346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8200,00*		*5346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16275,05*		*10611*				
		Сметная стоимость				*143253*				
24	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
			32,7868852	528,54	--	17329	--	728	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,20*		*728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,06*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19501*				
25	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,016	503866,84	--	8062	--	339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*672*				
		Сметная стоимость				*9073*				
26	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка винтов, болтов, болткомплектов с гайками и шайбами**								
			128	115,70	0,59	14809	76	9996	0,12	15
		шт		115,10	0,31	14733	39	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*9996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*1984*				
		Сметная стоимость				*26790*				

27	С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Винты самонарезающие оцинкованные 2-5 х 1.50**								
			0,0046	**1215531,96**	**--**	**5591**	**--**	**235**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*51052,34*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101326,74*		*466*				
		Сметная стоимость				*6292*				
28	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций перильного ограждения**								
			3,154	**5072,93**	**--**	**16000**	**--**	**10575**	**4,80**	**15**
		т		**5072,93**	**--**	**16000**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3352,94*		*10575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*2126*				
		Сметная стоимость				*28701*				
29	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			21,2662328	**1731,70**	**--**	**36827**	**--**	**1547**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,73*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41444*				
30	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			21,2662328	**1731,70**	**--**	**36827**	**--**	**1547**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,73*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41444*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1366865**	**36012**			**559**
			Тенге			**570696**	**9936**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**963902**				
	Материалы -		Тенге			**19169**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**211153**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**733106**				
		Накладные расходы -	Тенге			**171177**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125425		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45752		
		Сметная прибыль -	Тенге			90806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1225885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				211153			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			402963				
	Материалы -		Тенге			7882				
	Всего заработная плата -		Тенге				369479			
		Накладные расходы -	Тенге			251388				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					225013		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26375		
		Сметная прибыль -	Тенге			52348				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			706698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				369479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1932584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				580632			
		РАЗДЕЛ 3.Подъемные платформы в шахте								
31	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6**	**12,6**	**22871,78**	**1799,68**	**288184**	**22676**	**36459**	**2,55**	**32**
		м3		**2525,11**	**597,88**	**31816**	**7533**	**59,4**	**0,43**	**5**
		Накладные расходы -		*2893,58*		*36459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,23*		*25971*				
		Сметная стоимость				*350615*				
32	**Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	**0,2818**	**46543,78**	**--**	**13116**	**--**	**8613**	**48,40**	**14**
		т		**46222,48**	**--**	**13025**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30564,15*		*8613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,63*		*1738*				
		Сметная стоимость				*23467*				
33	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2818**	**196207,40**	**--**	**55291**	**--**	**2322**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8240,71*		*2322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*4609*				
		Сметная стоимость				*62222*				
34	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**0,10224**	**410202,27**	**5200,28**	**41939**	**532**	**4090**	**31,40**	**3**
		т		**34147,50**	**1045,97**	**3491**	**107**	**62,1**	**1,02**	**--**
		Накладные расходы -		*40001,56*		*4090*				

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016.31*		*3682*				
	Сметная стоимость				*49711*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**398531**	**23208**			**49**
		Тенге			**48333**	**7640**			**6**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**398531**				
Материалы -		Тенге			**271699**				
Всего заработная плата -		Тенге				**55973**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55291**				
	Накладные расходы -	Тенге			**51484**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**33345**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18139**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**36001**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486016**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**55973**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**486016**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**55973**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3352988**	**172030**			**969**
		Тенге			**974471**	**62365**			**57**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2950025**				
Материалы -		Тенге			**1286911**				
Всего заработная плата -		Тенге				**667357**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**911693**				
	Накладные расходы -	Тенге			**531134**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**390819**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**140315**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**278493**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3759652**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**666**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**667357**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**402963**				
Материалы -		Тенге			**7882**				
Всего заработная плата -		Тенге				**369479**			
	Накладные расходы -	Тенге			**251388**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**225013**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26375**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**52348**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**706698**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**361**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**369479**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4466350**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1027**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1036836**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4 466 350				
	Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			183 120				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			179 935				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			4 829 405				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			5 118 871				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				102 377				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				5 221 249				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			626 550				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 847 798**				
		Конкурсная скидка				0,99986249				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**5 846 994**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**626 464**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж шкафа в ТП								
1	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж ЩС в ТП**	1	19856,90	4866,11	19857	4866	7583	13,00	13
		шкаф		13330,98	1920,74	13331	1921	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		*7583,12*		*7583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2195,20*		*2195*				
		Сметная стоимость				*29635*				
2	Прайс-лист	**Шкаф силовой распределительный ШМП 3 размером 600х600х300**	1	101084,05	--	101084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4043,36*		*4043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8410,19*		*8410*				
		Сметная стоимость				*113538*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**120941**	**4866**			**13**
			Тенге			**13331**	**1921**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**101084**				
	Накладные расходы -		Тенге			**4043**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**8410**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**113538**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19857**				

	Материалы -		Тенге			1660				
	Всего заработная плата -		Тенге				15252			
		Накладные расходы -	Тенге			7583				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6528		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1055		
		Сметная прибыль -	Тенге			2195				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				15252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				15252			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
3	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	38,92	1687,71	--	65686	--	43001	1,89	74
		м3 грунта		1687,71	--	65686	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1104,84*		*43001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*8695*				
		Сметная стоимость				*117381*				
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	11,676	789,06	--	9213	--	6031	0,97	11
		м3 грунта		789,06	--	9213	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*6031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*1220*				
		Сметная стоимость				*16464*				
5	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.Один кабель**	139	319,43	257,90	44401	35849	11881	0,06	8
		м кабеля		61,53	101,80	8552	14150	42,8	0,08	12
		Накладные расходы -		*85,48*		*11881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,39*		*4503*				
		Сметная стоимость				*60785*				
6	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	0,338	27952,77	--	9448	--	378	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1118,11*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325.67*		*786*				
		Сметная стоимость				*10612*				
7	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала**	161	226,76	120,01	36509	19322	10676	0,08	13
		м кабеля		82,04	46,56	13208	7496	42,8	0,04	7

		Накладные расходы -		*66,31*		*10676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50960*				
8	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,209**	**113085,12**	**--**	**23635**	**--**	**16020**	**124,00**	**26**
		канало-километр трубопровода		**111678,12**	**--**	**23341**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76649,60*		*16020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*3172*				
		Сметная стоимость				*42827*				
9	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6**	**209**	**1451,22**	**--**	**303305**	**--**	**12132**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,05*		*12132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*25235*				
		Сметная стоимость				*340672*				
10	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные защитные ПНД трубы**	**209**	**93,36**	**2,43**	**19512**	**509**	**7393**	**0,07**	**15**
		м		**70,12**	**0,96**	**14655**	**201**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,37*		*7393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,30*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29057*				
11	С123-060137-0305 23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,161**	**598346,14**	**--**	**96334**	**--**	**3853**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23933,85*		*3853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49782,40*		*8015*				
		Сметная стоимость				*108202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**608042**	**55679**			**147**
			Тенге			**134655**	**21847**			**19**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**100422**				
Материалы -			Тенге			**8327**				
Всего заработная плата -			Тенге				**58263**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29951**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24936		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5015		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10430**				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			**140802**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				58263			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507620				
	Материалы -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				98240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			409087				
		Накладные расходы -	Тенге			81415				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					58760		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22655		
		Сметная прибыль -	Тенге			47123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			636158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				98240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			776960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				156502			
		РАЗДЕЛ 3.Опоры								
		Монтаж опор								
12	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	3	6621,96	3215,53	19866	9647	8460	3,06	9
		опора		2852,01	1130,15	8556	3390	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2820,15*		*8460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,37*		*2266*				
		Сметная стоимость				*30593*				
13	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	2	13600,74	7472,79	27201	14946	11592	5,98	12
		опора		5573,54	2610,92	11147	5222	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*5795,83*		*11592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1551,73*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41896*				
14	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	7	39203,65	--	274426	--	10977	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1568,15*		*10977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3261,74*		*22832*				
		Сметная стоимость				*308235*				
15	Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные . Подвеска с помощью механизмов**	0,127	56682,21	17991,72	7199	2285	3686	34,90	4
		км линии		34158,38	7537,13	4338	957	61,7	7,35	1
		Накладные расходы -		*29022,46*		*3686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6856,37*		*871*				
		Сметная стоимость				*11756*				

16	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,127	274038,37	--	34803	--	1392	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10961,53*		*1392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22799,99*		*2896*				
		Сметная стоимость				*39091*				
		Комплектация на опору УА1к-2 шт								
17	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические								
			2	8871,07	5059,37	17742	10119	5310	3,41	7
		шт.		3549,06	1618,66	7098	3237	42,8	1,37	3
		Накладные расходы -		*2655,10*		*5310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,09*		*1844*				
		Сметная стоимость				*24896*				
18	С124-040207-0901 24-040207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн У3								
			2	24578,94	--	49158	--	1966	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*983,16*		*1966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2044,97*		*4090*				
		Сметная стоимость				*55214*				
19	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1								
			2	1449,06	--	2898	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,96*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,56*		*241*				
		Сметная стоимость				*3255*				
20	С124-040207-3225 24-040207-3225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO146								
			2	13185,19	--	26370	--	1055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*527,41*		*1055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097,01*		*2194*				
		Сметная стоимость				*29619*				

21	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1	2	2592,07	--	5184	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,68*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*431*				
		Сметная стоимость				*5823*				
22	С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента самоклеющая	1,2	77,52	--	93	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,10*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,45*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
		Комплектация на опору П2-3 шт								
23	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические	3	8871,07	5059,37	26613	15178	7965	3,41	10
		шт.		3549,06	1618,66	10647	4856	42,8	1,37	4
		Накладные расходы -		*2655,10*		*7965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,09*		*2766*				
		Сметная стоимость				*37345*				
24	С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента самоклеющая	1,8	77,52	--	140	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,10*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,45*		*12*				
		Сметная стоимость				*157*				
25	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1	11	1449,06	--	15940	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,96*		*638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,56*		*1326*				
		Сметная стоимость				*17904*				

26	С124-040207-3225 24-040207-3225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO146								
			11	13185,19	--	145037	--	5801	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*527,41*		*5801*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097,01*		*12067*				
		Сметная стоимость				*162906*				
27	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1								
			11	2592,07	--	28513	--	1141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,68*		*1141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*2372*				
		Сметная стоимость				*32026*				
28	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка								
			143	560,38	65,40	80134	9352	30101	0,40	57
		м		400,69	21,85	57298	3124	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*210,49*		*30101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*8819*				
		Сметная стоимость				*119054*				
29	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 3262-75								
			143	1763,38	--	252163	--	10087	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,54*		*10087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,71*		*20980*				
		Сметная стоимость				*283230*				
30	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка								
			24	350,31	39,50	8407	948	3239	0,26	6
		м		260,45	11,28	6251	271	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*134,97*		*3239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,82*		*932*				
		Сметная стоимость				*12578*				

31	С123-010103-0203 23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	24	863,63	--	20727	--	829	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,55*		*829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,85*		*1724*				
		Сметная стоимость				*23281*				
		Заземление								
32	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	12	451,64	18,28	5420	219	994	0,14	2
		м		140,24	5,28	1683	63	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*82,84*		*994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,76*		*513*				
		Сметная стоимость				*6927*				
33	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм по 3 метра. Монтаж оборудования	3	2344,14	124,90	7032	375	1263	0,70	2
		шт.		701,20	33,61	2104	101	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*420,85*		*1263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,20*		*664*				
		Сметная стоимость				*8958*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1055066**	**63068**			**110**
			Тенге			**109122**	**21222**			**17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			145349				
	Материалы -		Тенге			24077				
	Всего заработная плата -		Тенге				96734			
		Накладные расходы -	Тенге			48872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7470		
		Сметная прибыль -	Тенге			15538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			209759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				96734			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			909717				
	Материалы -		Тенге			3348				
	Всего заработная плата -		Тенге				33611			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			855451				
		Накладные расходы -	Тенге			57956				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37218		
		Сметная прибыль -	Тенге			77414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1045087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33

		Сметная заработная плата -	Тенге				33611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1254846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				130344			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие разборка и восстановление								
34	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	9,344	2251,30	879,06	21036	8214	11246	1,55	14
		м3 конструкции		1372,25	403,25	12822	3768	60,3	0,39	4
		Накладные расходы -		*1203,50*		*11246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,38*		*2583*				
		Сметная стоимость				*34864*				
35	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 10 см. Устройство**	1,46	941,45	818,48	1375	1195	323	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	169,36	180	247	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*220,98*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,99*		*136*				
		Сметная стоимость				*1833*				
36	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок**	1,46	1672,39	--	2442	--	98	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*203*				
		Сметная стоимость				*2743*				
37	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	1,46	96,49	65,65	141	96	52	0,04	--
		м2 основания или покрытия		30,83	20,17	45	29	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,85*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,59*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
38	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	1,46	1953,58	--	2852	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,14*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,54*		*237*				
		Сметная стоимость				*3203*				

39	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 30 см. Устройство	4,38	688,50	595,63	3016	2609	878	0,04	--
		м2 основания или покрытия		92,87	183,02	407	802	60,3	0,06	--
		Накладные расходы -		*200,56*		*878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*312*				
		Сметная стоимость				*4206*				
40	С121-010201-0302 21-010201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	4,38	2099,70	--	9197	--	368	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,99*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,70*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
		толщиной 7см								
41	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	14,6	1164,99	70,44	17009	1028	1200	0,03	--
		м2 покрытия		34,46	22,32	503	326	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*82,21*		*1200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,78*		*1457*				
		Сметная стоимость				*19666*				
42	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	14,6	4759,20	0,58	69484	8	2784	--	--
		м2 покрытия		0,55	--	8	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*190,72*		*2784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,99*		*5782*				
		Сметная стоимость				*78050*				
		толщиной 7см								
43	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	14,6	1276,62	70,44	18639	1028	1265	0,03	--
		м2 покрытия		34,46	22,32	503	326	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*86,67*		*1265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,06*		*1592*				
		Сметная стоимость				*21497*				
44	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	14,6	5262,54	0,61	76833	9	3078	--	--

		м2 покрытия		**0,55**	**--**	**8**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*210,85*		*3078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,87*		*6393*				
		Сметная стоимость				*86304*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**222023**	**14188**			**16**
			Тенге			**14476**	**5498**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**222023**				
	Материалы -		Тенге			**145**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19974**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14491**				
	Местные материалы -		Тенге			**178724**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21407**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12044		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9363		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19474**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19974**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**262904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19974**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2006072**	**137800**			**285**
			Тенге			**271584**	**50488**			**43**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**101084**				
	Накладные расходы -		Тенге			**4043**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**8410**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**113538**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**265628**				
	Материалы -		Тенге			**34065**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**170248**			
		Накладные расходы -	Тенге			**86406**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72866		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13540		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28163**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**380196**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170248**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1639361**				
	Материалы -		Тенге			**3786**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**151824**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1279029**				
	Местные материалы -		Тенге			**178724**				
		Накладные расходы -	Тенге			**160778**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91542		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69236		
		Сметная прибыль -	Тенге			**144011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1944150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**

		Сметная заработная плата -	Тенге				151824			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2437883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				322072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2 437 883				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			95 298				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			93 640				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			2 626 821				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			2 784 269				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				55 685				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				2 839 954				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			340 794				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**3 180 748**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**3 180 311**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**340 748**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос сетей освещения**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода . Демонтаж СИП 4х25мм**	0,35	10509,26	4206,11	3678	1472	1972	16,10	6
		км линии		6303,15	1821,22	2206	637	61,7	1,78	1
		Накладные расходы -		*5633,61*		*1972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1291,43*		*452*				
		Сметная стоимость				*6102*				
2	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж оборудования**	10	5362,64	4132,09	53626	41321	13473	4,00	40
		шт.		1230,55	1314,38	12306	13144	42,8	1,11	11
		Накладные расходы -		*1347,30*		*13473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,80*		*5368*				
		Сметная стоимость				*72467*				
3	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной ,бандаж,дистационный бандаж. Демонтаж**	12	437,83	367,36	5254	4408	1336	0,24	3
		шт.		70,47	140,30	846	1684	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*111,33*		*1336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,93*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				

4	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк и скрепа. Демонтаж								
			6	920,31	626,68	5522	3760	1644	1,00	6
		шт.		293,63	239,33	1762	1436	42,8	0,17	1
		Накладные расходы -		*274,04*		*1644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,55*		*573*				
		Сметная стоимость				*7740*				
5	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж								
			16	123,15	17,97	1970	288	869	0,35	6
		м		105,18	5,76	1683	92	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,31*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,20*		*227*				
		Сметная стоимость				*3066*				
		Для повторного монтажа								
6	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Демонтаж								
			8	2427,02	1286,21	19416	10290	8954	3,06	24
		опора		1140,80	452,06	9126	3616	61,7	0,35	3
		Накладные расходы -		*1119,19*		*8954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,70*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30639*				
7	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж оборудования1шт								
			10	7150,19	5509,45	71502	55095	17964	4,00	40
		шт.		1640,74	1752,50	16407	17525	42,8	1,48	15
		Накладные расходы -		*1796,40*		*17964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,73*		*7157*				
		Сметная стоимость				*96623*				
8	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной, бандаж, дистанционный юандаж. Демонтаж								
			12	583,78	489,82	7005	5878	1781	0,24	3
		шт		93,96	187,06	1128	2245	42,8	0,14	2
		Накладные расходы -		*148,44*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,58*		*703*				
		Сметная стоимость				*9489*				
9	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк и скрепа. Демонтаж								
			6	1227,07	835,57	7362	5013	2192	1,00	6
		шт		391,50	319,11	2349	1915	42,8	0,23	1
		Накладные расходы -		*365,39*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,40*		*764*				
		Сметная стоимость				*10319*				
10	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж								
			16	164,20	23,96	2627	383	1159	0,35	6
		м		140,24	7,68	2244	123	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*72,41*		*1159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,93*		*303*				
		Сметная стоимость				*4088*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			177964	127908			139

			Тенге			50056	42417			35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			154870				
	Всего заработная плата -		Тенге				76886			
		Накладные расходы -	Тенге			40418				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32907		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7511		
		Сметная прибыль -	Тенге			15623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			210911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				76886			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23094				
	Всего заработная плата -		Тенге				15586			
		Накладные расходы -	Тенге			10925				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1308		
		Сметная прибыль -	Тенге			2722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				15586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			247652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				92473			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
11	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	18,2	1687,71	--	30716	--	20108	1,89	34
		м3 грунта		1687,71	--	30716	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1104,84*		*20108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*4066*				
		Сметная стоимость				*54890*				
12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	5,49	789,06	--	4332	--	2836	0,97	5
		м3 грунта		789,06	--	4332	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*2836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*573*				
		Сметная стоимость				*7741*				
13	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	65	365,05	303,52	23728	19729	6196	0,06	4
		м кабеля		61,53	119,81	3999	7787	42,8	0,10	6
		Накладные расходы -		*95,32*		*6196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32318*				
14	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в траншее**	65	226,76	120,01	14740	7801	4310	0,08	5
		м кабеля		82,04	46,56	5332	3026	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*66,31*		*4310*				

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,45*		*1524*				
		Сметная стоимость				*20574*				
15	С123-060137-0306 23-060137-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,065	**852291,87**	**--**	**55399**	**--**	**2216**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34091,67*		*2216*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*70910,68*		*4609*				
		Сметная стоимость				*62224*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**128915**	**27530**			**49**
			Тенге			**44380**	**10814**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38468**				
	Материалы -		Тенге			**1607**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20146**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10506**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8622		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1884		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3918**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**52892**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20146**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90447**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35048**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25160**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20714		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4446		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**124856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35048**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**177748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55194**			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж оборудования на промежуточной опоре

16	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**								
			4	**6621,96**	**3215,53**	**26488**	**12862**	**11281**	**3,06**	**12**
		опора		**2852,01**	**1130,15**	**11408**	**4521**	**61,7**	**0,87**	**3**
		Накладные расходы -		*2820,15*		*11281*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*755,37*		*3021*				
		Сметная стоимость				*40790*				

17	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Монтаж оборудования	10	17942,43	13773,63	179424	137736	44937	4,00	40
		шт.		4101,84	4381,25	41018	43813	42,8	3,71	37
		Накладные расходы -		*4493,69*		*44937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1794,89*		*17949*				
		Сметная стоимость				*242310*				
18	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной,бандаж,дистационный бандаж. Монтаж	12	1459,45	1224,55	17513	14695	4453	0,24	3
		шт.		234,90	467,66	2819	5612	42,8	0,34	4
		Накладные расходы -		*371,10*		*4453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,44*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23724*				
19	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк и скрепа. Монтаж	6	3067,68	2088,93	18406	12534	5481	1,00	6
		шт.		978,75	797,77	5873	4787	42,8	0,58	3
		Накладные расходы -		*913,47*		*5481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,49*		*1911*				
		Сметная стоимость				*25798*				
20	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка	8	460,95	59,90	3688	479	1464	0,35	3
		м		350,60	19,21	2805	154	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*183,05*		*1464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,52*		*412*				
		Сметная стоимость				*5565*				
21	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	31	242,79	8,66	7526	269	2559	0,16	5
		м		160,28	3,36	4969	104	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*82,55*		*2559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*807*				
		Сметная стоимость				*10892*				
22	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	459,66	--	3677	--	147	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,24*		*306*				
		Сметная стоимость				*4130*				

23	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая д 32х3,0									
			31	187,15	--	5802	--	232	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,49*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*483*				
		Сметная стоимость				*6517*				
24	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления								
			0,6	204,68	40,17	123	24	71	0,18	--
		м		162,11	10,25	97	6	61,7	0,01	--
		Накладные расходы -		*118,79*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,88*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
25	С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная								
			48	1669,74	--	80148	--	3206	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,79*		*3206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*6668*				
		Сметная стоимость				*90022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**342795**	**178598**			**69**
			Тенге			**68988**	**58996**			**48**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**226558**				
	Материалы -		Тенге			**3362**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**111952**			
		Накладные расходы -	Тенге			**58894**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47915**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10979**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22836**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**308288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111952**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116237**				
	Материалы -		Тенге			**2219**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**89626**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14937**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5045		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10494**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			449956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				127984			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие разборка и восстановление								
26	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	1,024	2251,30	879,06	2305	900	1232	1,55	2
		м3 конструкции		1372,25	403,25	1405	413	60,3	0,39	--
		Накладные расходы -		*1203,50*		*1232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,38*		*283*				
		Сметная стоимость				*3820*				
27	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 10 см. Устройство**	0,16	941,45	818,48	151	131	35	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	169,36	20	27	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*220,98*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,99*		*15*				
		Сметная стоимость				*201*				
28	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок**	0,16	1672,39	--	268	--	11	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
29	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	0,16	96,49	65,65	15	11	6	0,04	--
		м2 основания или покрытия		30,83	20,17	5	3	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,85*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,59*		*2*				
		Сметная стоимость				*22*				
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	0,16	1953,58	--	313	--	13	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,14*		*13*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,54*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
31	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 30 см. Устройство**								
			0,48	688,50	595,63	330	286	96	0,04	--
		м2 основания или покрытия		92,87	183,02	45	88	60,3	0,06	--
		Накладные расходы -		*209,56*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*34*				
		Сметная стоимость				*460*				
32	С121-010201-0302 21-010201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**								
			0,48	2099,70	--	1008	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,99*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,70*		*84*				
		Сметная стоимость				*1132*				
		толщиной 7см								
33	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			1,6	1164,99	70,44	1864	113	132	0,03	--
		м2 покрытия		34,46	22,32	55	36	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*82,21*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,78*		*160*				
		Сметная стоимость				*2155*				
34	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**								
			1,6	4759,20	0,58	7615	1	305	--	--
		м2 покрытия		0,55	--	1	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*199,72*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,99*		*634*				
		Сметная стоимость				*8554*				
		толщиной 7см								
35	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			1,6	1276,62	70,44	2043	113	139	0,03	--
		м2 покрытия		34,46	22,32	55	36	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*86,67*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,06*		*175*				
		Сметная стоимость				*2356*				

36	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	1,6	5262,54	0,61	8420	1	337	--	--
		м2 покрытия		0,55	--	1	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*219,85*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,87*		*701*				
		Сметная стоимость				*9458*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**24331**	**1555**			**2**
			Тенге			**1586**	**603**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24331**				
	Материалы -		Тенге			**16**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2189**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1588**				
	Местные материалы -		Тенге			**19586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2346**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1320**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1026**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**28811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2189**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**674005**	**335591**			**259**
			Тенге			**165011**	**112829**			**93**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**419895**				
	Материалы -		Тенге			**4969**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**208984**			
		Накладные расходы -	Тенге			**109819**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**89445**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20374**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42377**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**572091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208984**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254110**				
	Материалы -		Тенге			**2235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68856**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**146613**				
	Местные материалы -		Тенге			**19586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53368**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**41542**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11826**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**332076**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				68856			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			904168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				277840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			904 168				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			37 071				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			36 426				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			977 665				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			1 036 264				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				20 725				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				1 056 990				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			126 839				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**1 183 828**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**1 183 666**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**126 821**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Освещение								
1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	3183,27	1009,14	3183	1009	1243	2,00	2
		шт		2113,72	393,67	2114	394	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,13*		*354*				
		Сметная стоимость				*4781*				
2	Прайс-лист	**Шкаф силовой распределительный ШУНО в комплекте с выключателями автоматическими,конткакторами, фотореле с датчиком и пост кнопочный**	1	59386,88	--	59387	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2375,48*		*2375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4940,99*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66703*				
3	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	3183,27	1009,14	3183	1009	1243	2,00	2
		шт		2113,72	393,67	2114	394	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,13*		*354*				
		Сметная стоимость				*4781*				

4	Прайс-лист	Шкаф силовой распределительный ШМП 3 размером 600x600x300	1	18532,08	--	18532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,28*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541,87*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20815*				
5	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	10	3896,57	1271,26	38966	12713	16467	2,30	23
		шт.		2430,78	918,55	24308	9185	42,8	1,00	10
		Накладные расходы -		*1646,71*		*16467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,46*		*4435*				
		Сметная стоимость				*59868*				
6	Прайс-лист	Светильники светодиодные	10	52226,76	--	522268	--	20891	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2089,07*		*20891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4345,27*		*43453*				
		Сметная стоимость				*586611*				
7	Ц13-080305-0503 13-080305-0503 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА	13	5461,28	1430,01	70997	18590	21116	2,06	27
		шт.		2177,13	981,21	28303	12756	42,8	1,05	14
		Накладные расходы -		*1624,29*		*21116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,85*		*7369*				
		Сметная стоимость				*99482*				
8	Прайс-лист	Светильники светодиодные	13	40433,62	--	525637	--	21025	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1617,34*		*21025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3364,08*		*43733*				
		Сметная стоимость				*590395*				
9	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников	10	8871,07	5059,37	88711	50594	26551	3,41	34
		шт.		3549,06	1618,66	35491	16187	42,8	1,37	14
		Накладные расходы -		*2655,10*		*26551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,09*		*9221*				
		Сметная стоимость				*124483*				
10	С124-040207-1207 24-040207-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Консоли/кронштейны/ трубчатые для светильников	10	14832,84	--	148328	--	5933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,31*		*5933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,09*		*12341*				
		Сметная стоимость				*166602*				

11	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка металлическая на конструкции. Установка**	23	4545,62	39,52	104549	909	34948	3,00	69
		шт.		3005,16	--	69119	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1519,48*		*34948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,21*		*11160*				
		Сметная стоимость				*150657*				
12	С123-070202-1103 23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка распределительная У994**	23	8654,33	--	199050	--	7962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*7962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*16561*				
		Сметная стоимость				*223573*				
13	С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	1,12	4010,64	--	4492	--	180	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,43*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,69*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1787282**	**84824**			**157**
			Тенге			**161447**	**38915**			**38**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**77919**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3117**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**6483**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**87519**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1357494**				
	Материалы -		Тенге			**63318**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**200362**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1047905**				
		Накладные расходы -	Тенге			**143485**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**85755**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**57730**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**120078**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1621057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200362**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**351870**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**351870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14075**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**395220**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2103796**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				200362			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные работы								
14	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	202	350,31	39,50	70762	7979	27263	0,26	53
		м		260,45	11,28	52610	2279	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*134,97*		*27263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,82*		*7842*				
		Сметная стоимость				*105867*				
15	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	145	627,08	42,01	90927	6092	22727	0,29	42
		м		290,50	5,28	42122	766	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*156,74*		*22727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,71*		*9092*				
		Сметная стоимость				*122747*				
16	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	202	249,13	--	50324	--	2013	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,97*		*2013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,73*		*4187*				
		Сметная стоимость				*56524*				
17	С123-061705-0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	145	66,68	--	9669	--	387	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,67*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,55*		*804*				
		Сметная стоимость				*10860*				
18	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание силового кабеля в проложенные трубы и металлические рукава**	347	79,65	1,22	27640	422	10463	0,06	21
		м		60,10	0,48	20856	167	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,15*		*10463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*3048*				
		Сметная стоимость				*41151*				
19	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям**	73,1	330,40	141,03	24152	10309	8060	0,16	12
		м кабеля		164,07	53,95	11994	3944	42,8	0,06	4

		Накладные расходы -		*110,26*		*8060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*2577*				
		Сметная стоимость				*34789*				
20	С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,202	330615,81	--	66784	--	2671	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13224,63*		*2671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27507,24*		*5556*				
		Сметная стоимость				*75012*				
21	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,145	122531,20	--	17767	--	711	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4901,25*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10194,60*		*1478*				
		Сметная стоимость				*19956*				
22	С123-060144-1003 23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,0731	630633,16	--	46099	--	1844	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25225,33*		*1844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52468,68*		*3835*				
		Сметная стоимость				*51778*				
23	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**								
		м	93,7	460,95	59,90	43191	5612	17152	0,35	33
				350,60	19,21	32851	1800	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*183,05*		*17152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,52*		*4827*				
		Сметная стоимость				*65170*				
24	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**								
		м	33	242,79	8,66	8012	286	2724	0,16	5
				160,28	3,36	5289	111	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*82,55*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*859*				
		Сметная стоимость				*11595*				

25	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**93,7**	**317,65**	**--**	**29764**	**--**	**1191**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,71*		*1191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*2476*				
		Сметная стоимость				*33431*				
26	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая д 32х3,0**								
		м	**33**	**187,15**	**--**	**6176**	**--**	**247**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,49*		*247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*514*				
		Сметная стоимость				*6937*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**491268**	**30701**			**165**
			Тенге			**165723**	**9066**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**264685**				
	Материалы -		Тенге			**68261**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**174789**			
		Накладные расходы -	Тенге			**88389**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74810**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13579**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28246**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**381320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174789**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**226583**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**226583**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9063**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254498**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**635819**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174789**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2278551**	**115525**			**322**
			Тенге			**327170**	**47981**			**46**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**77919**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3117**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**6483**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**87519**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1622178**				
	Материалы -		Тенге			**131579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**375151**			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1047905				
	Накладные расходы -	Тенге			231874				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					160565		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71309		
	Сметная прибыль -	Тенге			148324				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2002377				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
	Сметная заработная плата -	Тенге				375151			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578453				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578453				
	Накладные расходы -	Тенге			23138				
	Сметная прибыль -	Тенге			48127				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649719				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2739614				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
	Сметная заработная плата -	Тенге				375151			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2 739 614				
	Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			108 736				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			106 844				
	ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			2 955 194				
	ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			3 132 323				
	Непредвиденные работы и затраты-2%				62 646				
	ИТОГО в ценах 2018 г.				3 194 970				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			383 396				
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**3 578 366**				
	Конкурсная скидка				**0,99986249**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**3 577 874**				
	В том числе НДС 12%	Тенге			**383 344**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение пешеходного моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ										
1	Ц13-080304-0205	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	1	10419,82	2540,47	10420	2540	2445	3,45	3		
		шт.		3646,17	911,15	3646	911	42,8	0,66	1		
2	51-080401-1005 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-17-70**	1	553758,00	--	553758	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
		Установка оборудования в РУ-0,4кВ ТП-1406										
3	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	1	5548,37	874,49	5548	874	1479	2,40	2		
		шт.		2536,46	288,11	2536	288	42,8	0,20	--		
4	51-080401-1203 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-КХ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	1	217735,00	--	217735	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		

5	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (модем). Конфигурация и настройка	1	87381,31	--	87381	--	42390	38,40	38
		шт.		87381,31	--	87381	--	42,8	--	--
6	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	3084,04	12,97	3084	13	1335	2,40	2
		шт.		2722,10	--	2722	--	42,8	--	--
7	С123-070203-0807 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Рубильник РПС-1 (100А)	1	16948,22	--	16948	--	678	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в помещении ТП-1406)	15	732,91	375,85	10994	5638	2449	0,17	3
		м кабеля		172,28	128,69	2584	1930	42,8	0,10	1
9	С123-060131-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0153	320616,80	--	4905	--	196	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц13-080103-2302	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 1000 мм2. Монтаж оборудования	6	3557,62	844,96	21346	5070	9307	2,48	15
		м		2547,24	617,97	15283	3708	42,8	0,50	3
11	С123-070222-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	1,545	965,68	--	1492	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц13-100905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	1	794981,64	137346,24	794982	137346	346436	289,00	289
		объект		657635,40	49222,08	657635	49222	42,8	48,00	48
		Заземление ШУЭ и ВРУ								
13	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	10	541,02	23,53	5410	235	1170	0,21	2
		м		207,36	6,90	2074	69	42,8	0,01	--
		Земляные работы для прокладки КЛ								
14	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,2	1581,45	--	25619	--	16772	1,77	29
		м3 грунта		1581,45	--	25619	--	59,1	--	--

15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10,8	907,42	--	9800	--	6416	1,12	12
		м3 грунта		907,42	--	9800	--	59,1	--	--
		Прокладка КЛ-0,4 кВ								
16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	60	270,81	116,17	16249	6970	5300	0,13	8
		м кабеля		129,72	44,40	7783	2664	42,8	0,04	2
17	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	60	419,81	349,05	25189	20943	6577	0,07	4
		м кабеля		70,76	137,78	4245	8267	42,8	0,10	6
18	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,4	1672,39	--	9031	--	361	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.Один кабель	60	367,35	296,59	22041	17795	5898	0,07	4
		м кабеля		70,76	117,07	4245	7024	42,8	0,08	5
20	С121-030101-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,5	27952,77	--	13976	--	559	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	5	522,53	68,88	2613	344	1051	0,40	2
		м		403,19	22,09	2016	110	42,8	0,02	--
22	С123-010201-0126 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	5,15	549,27	--	2829	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,628	143,06	1,98	90	1	21	0,05	--
		м2		47,39	0,47	30	--	54,2	--	--
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	5	250,34	110,10	1252	551	406	0,12	1
		м кабеля		117,93	42,10	590	211	42,8	0,04	--
25	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	15	353,97	132,88	5309	1993	1731	0,17	3
		м кабеля		176,89	50,56	2653	758	42,8	0,05	1

26	С123-060137-0652 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	607826,73	--	49599	--	1984	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	20623,75	15839,68	82495	63359	20669	4,60	18
		шт.		4717,12	5038,44	18868	20154	42,8	3,71	15
28	С123-061703-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, сеч. 16 мм2	4	7152,69	--	28611	--	1144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2028705	263674			435
			Тенге			849713	95317			83
	Стоимость оборудования -		Тенге			771493				
	Накладные расходы -		Тенге			30860				
	Сметная прибыль -		Тенге			64188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			866541				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1094312				
	Материалы -		Тенге			16375				
	Всего заработная плата -		Тенге				909581			
		Накладные расходы -	Тенге			448645				
		Сметная прибыль -	Тенге			123437				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1666393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				909581			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162901				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				35450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127391				
		Накладные расходы -	Тенге			28303				
		Сметная прибыль -	Тенге			15296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				35450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2739434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				945030			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение лифтов								
29	Ц13-080206-1702 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям (пешеходный мост). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	78	533,82	68,88	41638	5373	17131	0,42	33
		м		423,35	22,09	33021	1723	42,8	0,02	1

30	С123-010201-0119 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	80,34	431,72	--	34684	--	1387	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	7,841	143,06	1,98	1122	15	256	0,05	--
		м2		47,39	0,47	372	4	54,2	--	--
32	Ц13-080206-1601 Изм. и доп. вып. 9	Хомут из полосовой стали. Монтаж оборудования	0,07	352516,65	39570,71	24676	2770	9135	256,45	18
		т		256891,09	4610,97	17982	323	42,8	3,34	--
33	С121-130816-3301 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб	70	818,04	--	57263	--	2291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц13-080201-0901 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	78	256,24	110,10	19987	8588	6560	0,12	9
		м кабеля		123,82	42,10	9658	3284	42,8	0,04	3
35	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	2	353,97	132,88	708	266	231	0,17	--
		м кабеля		176,89	50,56	354	101	42,8	0,05	--
36	С123-060131-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	227332,11	--	18550	--	742	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С121-130201-0904 в ценах IV квартала 2017 года	Метизы	0,02	395629,44	--	7913	--	317	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206541	17012			61
			Тенге			61387	5435			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87009				
	Материалы -		Тенге			8997				
	Всего заработная плата -		Тенге				66447			
		Накладные расходы -	Тенге			33057				
		Сметная прибыль -	Тенге			9605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			129671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				66447			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119532				

	Материалы -		Тенге			735				
	Всего заработная плата -		Тенге				375			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118410				
		Накладные расходы -	Тенге			4993				
		Сметная прибыль -	Тенге			9962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134487				
		Сметная заработная плата -	Тенге				375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			264158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				66822			
		РАЗДЕЛ 3.Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ								
38	Ц13-080206-0402	**Провод СИП, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	370	563,57	37,54	208520	13889	69293	0,36	132
		м линии		357,11	12,98	132132	4801	42,8	0,01	3
39	С123-061201-0916 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,38665	274038,37	--	105957	--	4238	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная опора (концевая, ответвительная) - 2 шт. Узел 1								
40	Ц13-080202-0502	**Крюк. Монтаж**	2	3527,84	2402,27	7056	4805	2101	1,15	2
		шт.		1125,56	917,43	2251	1835	42,8	0,58	1
41	С124-040207-4914 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**	2	2592,07	--	5184	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С124-040207-4920 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	2	1679,60	--	3359	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С124-040207-4938 в ценах IV квартала 2017 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	2	4183,44	--	8367	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	5,2	545,63	--	2837	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	4	168,50	--	674	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

46	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	2	3326,50	--	6653	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С124-040207-3213 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	4	1107,82	--	4431	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	2169,44	--	4339	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	2	2169,44	--	4339	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С124-040207-3124 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	2	2583,87	--	5168	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	1	505,70	3,58	506	4	221	0,45	--
		м		449,27	0,83	449	1	42,8	--	--
52	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,00102	447611,81	--	457	--	18	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	С124-040204-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	510,12	--	1020	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм (ЗП 6). Монтаж по строительным основаниям	2	327,79	13,74	656	27	203	0,20	--
		м		195,84	3,04	392	6	42,8	--	--
		Арматура для подводки к вводу к зданию ТП-1406								

55	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	1	1811,76	399,08	1812	399	1092	1,46	1
		ответвление		1412,68	176,89	1413	177	61,7	0,15	--
56	С124-040207-4920 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	1	1679,60	--	1680	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С124-040207-3213 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107,82	--	1108	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая анкерная опора УА - 5 шт. Узел 2								
58	Ц13-080202-0502	Крюк. Монтаж	10	3527,84	2402,27	35278	24023	10505	1,15	12
		шт.		1125,56	917,43	11256	9174	42,8	0,58	6
59	С124-040207-4914 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	10	2592,07	--	25921	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	20	545,63	--	10913	--	437	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	20	168,50	--	3370	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	5	3326,50	--	16633	--	665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С124-040207-3213 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	10	1107,82	--	11078	--	443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	5	2169,44	--	10847	--	434	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	5	2169,44	--	10847	--	434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С124-040207-3124 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	5	2583,87	--	12919	--	517	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	2,5	505,70	3,58	1264	9	551	0,45	1
		м		449,27	0,83	1123	2	42,8	--	--
68	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,00255	447611,81	--	1141	--	46	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С124-040204-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	5	510,12	--	2551	--	102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм (ЗП 6). Монтаж по строительным основаниям	5	327,79	13,74	1639	69	508	0,20	1
		м		195,84	3,04	979	15	42,8	--	--
		УПромежуточная опора П1 - 9 шт. (в т.ч. 6 шт. - существующие).								
71	Ц13-080202-0502	Крюк. Монтаж	9	3527,84	2402,27	31751	21620	9454	1,15	10
		шт.		1125,56	917,43	10130	8257	42,8	0,58	5
72	С124-040207-4914 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	9	2592,07	--	23329	--	933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С124-040207-4910 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	9	4176,07	--	37585	--	1503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

74	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	9	3326,50	--	29939	--	1198	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	9	2169,44	--	19525	--	781	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка								
		опора	3	9735,13	4046,83	29205	12140	13354	5,23	16
				4876,85	1453,26	14631	4360	61,7	0,99	3
77	С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013								
		шт.	3	30418,02	--	91254	--	3650	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка								
		шт.	3	2108,35	1096,11	6325	3288	3076	1,05	3
				1012,24	454,41	3037	1363	61,7	0,30	1
79	С121-040408-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92								
		шт.	3	3951,96	--	11856	--	474	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Ц13-080202-0501	Стяжка. Монтаж на опоре								
		шт.	3	1678,36	1408,23	5035	4225	1280	0,28	1
				270,14	537,80	810	1613	42,8	0,34	1
81	С121-060405-1406 в ценах IV квартала 2017 года	Стяжка Г-1								
		т	0,0057	364939,24	--	2080	--	83	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления								
		м шин заземления	60	235,03	46,19	14102	2772	8196	0,21	12
				186,43	11,79	11186	708	61,7	0,01	1
83	С121-050303-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95								
		т	0,0132	196500,49	--	2594	--	104	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			823101	87269			193
			Тенге			189788	32313			21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			291704				
	Материалы -		Тенге			63512				

Всего заработная плата -		Тенге				185228			
	Накладные расходы -	Тенге			94117				
	Сметная прибыль -	Тенге			30866				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			416686				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
	Сметная заработная плата -	Тенге				185228			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			531397				
Материалы -		Тенге			2579				
Всего заработная плата -		Тенге				36873			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			479953				
	Накладные расходы -	Тенге			44917				
	Сметная прибыль -	Тенге			46105				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			622418				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата -	Тенге				36873			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1039105				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
	Сметная заработная плата -	Тенге				222101			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3058347**	**367955**			**689**
		Тенге			**1100889**	**133064**			**109**
Стоимость оборудования -		Тенге			771493				
Накладные расходы -		Тенге			30860				
Сметная прибыль -		Тенге			64188				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			866541				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1473025				
Материалы -		Тенге			88883				
Всего заработная плата -		Тенге				1161255			
	Накладные расходы -	Тенге			575819				
	Сметная прибыль -	Тенге			163907				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2212751				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
	Сметная заработная плата -	Тенге				1161255			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			813829				
Материалы -		Тенге			3372				
Всего заработная плата -		Тенге				72698			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			725754				
	Накладные расходы -	Тенге			78213				
	Сметная прибыль -	Тенге			71363				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			963405				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
	Сметная заработная плата -	Тенге				72698			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4042697				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							797
	Сметная заработная плата -	Тенге				1233953			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4 042 697				
	Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			130 222				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			127 957				
	ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			4 300 876				
	ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			4 558 663				
	Непредвиденные работы и затраты-2%				91 173				

		ИТОГО в ценах 2018 г.				4 649 837				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			557 980				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 207 817**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**5 207 101**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**557 904**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство тротуаров								
1	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	244	659,43	100,09	160900	24422	45211	0,24	59
		м2		218,85	31,96	53400	7799	60,3	0,03	7
		Накладные расходы -		*185,29*		*45211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,58*		*16489*				
		Сметная стоимость				*222600*				
2	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(исключается 2 см)**	244	-75,55	-7,22	-18434	-1761	-2580	-0,01	-3
		м2		-9,73	-2,05	-2373	-500	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*10,57*		*2580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*1681*				
		Сметная стоимость				*-14173*				
3	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1 толщиной 3 см. Устройство**	216	982,54	2,16	212229	467	28373	0,14	31
		м2		142,59	0,79	30800	170	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*131,36*		*28373*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,11*		*19248*				
		Сметная стоимость				*259850*				
4	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2 см)**								
		м2	216	654,14	--	141293	--	18406	0,09	20
				91,89	--	19849	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*85,21*		*18406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,15*		*12776*				
		Сметная стоимость				*172475*				
5	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм (на бетоне В20)**								
		м	116	2052,73	21,63	238117	2509	56461	0,70	81
				628,64	8,80	72922	1021	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*486,74*		*56461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,16*		*23566*				
		Сметная стоимость				*318145*				
6	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых камней сечением 300х15 мм (на бетоне В20)**								
		м	35	3352,32	21,63	117331	757	18946	0,70	24
				628,64	8,80	22002	308	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*541,32*		*18946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,49*		*10902*				
		Сметная стоимость				*147179*				
7	Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором (тактильная плитка)**								
		м2	33,51	434,71	30,61	14567	1026	9241	0,46	15
				398,46	11,38	13352	381	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*275,77*		*9241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,84*		*1905*				
		Сметная стоимость				*25713*				
8	С121-040509-0414 21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 (тактильная плитка)**								
		м2	33,51	2594,49	--	86941	--	3652	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,97*		*3652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,28*		*7247*				
		Сметная стоимость				*97840*				
9	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	2	8868,00	1448,00	17736	2896	6789	--	--
		шт.		4043,00	483,00	8086	966	--	--	--

9.1	У84-020303-0101 84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	2	8868,00	1448,00	17736	2896	6789	--	--
		шт.		4043,00	483,00	8086	966	75	--	--
		Накладные расходы -		*3394,50*		*6789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*981,00*		*1962*				
		Сметная стоимость				*26487*				
		Перильное ограждение								
10	**Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка перильного ограждения**	**1,225**	**68090,02**	**160,62**	**83410**	**197**	**50408**	**61,00**	**75**
		т		**61852,78**	**10,25**	**75770**	**13**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*41149,78*		*50408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*10706*				
		Сметная стоимость				*144524*				
11	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость перильного ограждения ст3**	**1,225**	**387553,58**	**--**	**474753**	**--**	**19940**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16277,25*		*19940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*39575*				
		Сметная стоимость				*534268*				
12	**Е11-130301-1704 11-130301-1704 РСНБ РК 2015**	**Окраска перильного ограждения**	**30,625**	**197,64**	**1,47**	**6053**	**45**	**497**	**0,01**	**--**
		м2		**13,64**	**0,41**	**418**	**13**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,24*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,11*		*524*				
		Сметная стоимость				*7074*				
		Дорожные знаки								
13	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**	**6**	**4741,40**	**904,64**	**28448**	**5428**	**15216**	**3,84**	**23**
		шт.		**3487,83**	**231,38**	**20927**	**1388**	**60,3**	**0.15**	**1**
		Накладные расходы -		*2536,02*		*15216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582,19*		*3493*				
		Сметная стоимость				*47157*				

14	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость металлических стоек СКМ 1.20, СКМ 1.30, СКМ 2.30, СКМ 3.30**								
			0,063	**329942,85**	**--**	**20786**	**--**	**873**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13857,60*		*873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27504,04*		*1733*				
		Сметная стоимость				*23392*				
15	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.11-3.16, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**8732,95**	**--**	**17466**	**--**	**734**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*366,78*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*727,98*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19656*				
16	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.25-4.4, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**11843,68**	**--**	**23687**	**--**	**995**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,43*		*995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987,29*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26656*				
17	С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.17.1-5.17.4, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**11389,56**	**--**	**22779**	**--**	**957**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*478,36*		*957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,43*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25635*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1648065**	**35987**			**327**
			Тенге			**315154**	**11559**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1648065**				
	Материалы -		Тенге			**650511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**326713**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**646413**				

		Накладные расходы -	Тенге			274119					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					197630			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76489			
		Сметная прибыль -	Тенге			153775					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2075958					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата -	Тенге				326713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2075958					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата -	Тенге				326713				
		РАЗДЕЛ 2.Подъемные платформы в шахте									
18	**Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление и монтаж металлоконструкций шахты подъемника**	**0,8**	**344693,58**	**8975,94**	**275755**	**7181**	**75099**	**120,00**	**96**
		т		**123055,20**	**2061,85**	**98444**	**1649**	**60,9**	**1,84**	**1**
		Накладные расходы -		*93873,66*		*75099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35085,38*		*28068*				
		Сметная стоимость				*378922*				
19	**Ц13-030501-0502 13-030501-0502 РСНБ РК 2015**	**Монтаж оборудования подъемника ППИШ-410**	**2**	**683791,61**	**30656,23**	**1367583**	**61312**	**611755**	**693,00**	**1386**
		шт		**645896,79**	**9243,54**	**1291794**	**18487**	**40,6**	**7,70**	**15**
		Накладные расходы -		*305877,68*		*611755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79173,54*		*158347*				
		Сметная стоимость				*2137685*				
20	**51-100101-1502 51-100101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подъемник модели ППИШ-410**	**2**	**6003484,00**	**--**	**12006968**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*252146,33*		*504293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500459,43*		*1000901*				
		Сметная стоимость				*13512162*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13650306**	**68493**			**1482**
			Тенге			**1390238**	**20137**			**17**
	Стоимость оборудования -		Тенге			12006968				
	Накладные расходы -		Тенге			504293				
	Сметная прибыль -		Тенге			1000901				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13512162				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367583				
	Материалы -		Тенге			14477				
	Всего заработная плата -		Тенге				1310281			
		Накладные расходы -	Тенге			611755				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					531974		

	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79781		
	Сметная прибыль -	Тенге			158347				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2137686				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1401
	Сметная заработная плата -	Тенге				1310281			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275755				
Материалы -		Тенге			170130				
Всего заработная плата -		Тенге				100094			
	Накладные расходы -	Тенге			75099				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60957		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14142		
	Сметная прибыль -	Тенге			28068				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			378922				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				100094			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16028769				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
	Сметная заработная плата -	Тенге				1410374			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15298371	104480			1809
		Тенге			1705391	31695			26
Стоимость оборудования -		Тенге			12006968				
Накладные расходы -		Тенге			504293				
Сметная прибыль -		Тенге			1000901				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13512162				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367583				
Материалы -		Тенге			14477				
Всего заработная плата -		Тенге				1310281			
	Накладные расходы -	Тенге			611755				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					531974		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79781		
	Сметная прибыль -	Тенге			158347				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2137686				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1401
	Сметная заработная плата -	Тенге				1310281			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1648065				
Материалы -		Тенге			650511				
Всего заработная плата -		Тенге				326713			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			646413				
	Накладные расходы -	Тенге			274119				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					197630		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76489		
	Сметная прибыль -	Тенге			153775				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2075958				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
	Сметная заработная плата -	Тенге				326713			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275755				
Материалы -		Тенге			170130				
Всего заработная плата -		Тенге				100094			

		Накладные расходы -	Тенге			75099				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60957		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14142		
		Сметная прибыль -	Тенге			28068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			378922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				100094			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18104727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1835
		Сметная заработная плата -	Тенге				1737087			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18 104 727				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			188 295				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			185 019				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			18 478 041				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			19 585 584				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				709 935				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				20 295 518				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2 435 462				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**22 730 981**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**22 727 855**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**2 435 127**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазИИнПИДТИ "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Москвина (ТРЦ "Адем-3")**

(наименование, адрес)

Объект **Компенсационная посадка деревьев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №71 от 10.03.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-470116-0104 11-470116-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**	**33**	**6156,91**	**228,91**	**203178**	**7554**	**84362**	**3,72**	**123**
		шт.		**3817,79**	**92,16**	**125987**	**3041**	**56,4**	**0,07**	**2**
		Накладные расходы -		*2556,42*		*84362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697,07*		*23003*				
		Сметная стоимость				*310543*				
2	**Е11-470102-0115 11-470102-0115 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**33**	**1499,45**	**55,10**	**49482**	**1818**	**24271**	**1,35**	**45**
		яма		**1121,77**	**22,56**	**37018**	**744**	**56,4**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*735,49*		*24271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,80*		*5900*				
		Сметная стоимость				*79653*				
3	**Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**33**	**1975,04**	**577,14**	**65176**	**19046**	**31771**	**1,25**	**41**
		шт		**1285,93**	**211,15**	**42436**	**6968**	**56,4**	**0,17**	**6**
		Накладные расходы -		*962,77*		*31771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,02*		*7756*				
		Сметная стоимость				*104703*				
4	**Е11-470118-0103 11-470118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход**	**33**	**1184,22**	**134,54**	**39079**	**4440**	**20717**	**1,04**	**34**

		шт		944,62	38,97	31173	1286	56,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*627,78*		*20717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,96*		*4784*				
		Сметная стоимость				*64579*				
5	С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз широколистный, вяз мелколистный) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**33**	**6732,84**	--	**222184**	--	**9332**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,78*		*9332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,25*		*18521*				
		Сметная стоимость				*250037*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**579099**	**32858**			**243**
			Тенге			**236613**	**12040**			**10**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			579099				
Материалы -			Тенге			87444				
Всего заработная плата -			Тенге				248653			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			222184				
		Накладные расходы -	Тенге			170453				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					140240		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30213		
		Сметная прибыль -	Тенге			59964				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			809516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				248653			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			809516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				248653			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			809 516				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			97 142				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**906 658**				
		Конкурсная скидка				**0,99986249**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**906 533**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**97 129**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИИПИДТП "Дортрайс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221