Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 сәуірдегі 2017 года № 235

Форма

# Декларация о соответствии

« 22 » августа 2018 г.

**Подрядчик** (генеральный подрядчик) ТОО «Орхан Иншаат»
г.Актобе, ул. Абилкайр хана 15,30
наименование организации, юридический адрес
в лице Сулейменова Акнысан Айнысановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт кровли ГККП «Дошкольная организация № 14 «Конжык», города Актобе, ул. Рыскулова 8, города Актобе.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық» ГУ «Отдел образования города Актобе»** , **руководитель Драгун Н.П.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Регинон Строй Проект» № 2017-11-АС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) является **ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық» ГУ «Отдел образования города Актобе»** Приказ № 46 от 11.09. 2017 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели :

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее -м²) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м³) | | |
| В том числе подземной части | м³ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м² | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м² | | число квартир | площадь квартир, м² | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на площади 273,6 м.кв;
2. Монтаж кровли основного здания на площади – 1796,76 м.кв и пристроенных помещений на площади – 125,61 м.кв , металлочерепицей по деревянной обрешетки с монтажом стропил, стоек и мауэрлат. Также проектом предусмотрено утепление крыши минеральной ватой на синтетическом связывающем теплоизоляционные марки П-200 – 136,063 м.куб и плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012- 136,063 м.куб;
3. Цементная стяжка с армированием на площади 1320 м.кв;
4. Кладка вентшахт из керамического кирпича-33,8 м.куб;
5. Навеска водосточных труб – 285,3 м;
6. Ограждение кровель перилами- 261,8 м.
7. Электромонтажные работы

в том числе:

-прокладка кабеля силового АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 длиной 300 м из которых 280 м в гофрированных трубах,

- установка автоматического выключателя 1Р 16 А ВА 47-63 (С) ELS-2 шт,
- установка фотореле ФР -7 – 1 шт,
- установка прожектора светодиодного 200 W 6500K IH 65 ELS – 4 шт,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04 июня 2018 года ;

месяц, год

окончание работ 20 августа 208 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства месяца:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца:

фактически, месяц: месяцев 2,6 м ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт кровли ГККП «Дошкольная организация № 14 «Конжык», города Актобе, ул. Рыскулова 8.**

**Готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик**(генеральный подрядчик)

Сулейменов Акнысан Айнысанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Орхан Иншаат

БИН 060940009105