Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 27.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 27.09.2021 года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Поготовительные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	ТЦСИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.1	Восстановление оси трассы 1 категории сложности (14068х1,5)	км линии	0,415	21102	-	8757	-	–	-	8757	
						21102	-	8757	-	–	-		
2	2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1365,46	47,63	47,63	65037	65037	0	13400	84712	
						0	13,63	0	18611	–	6275		

	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1365,46	40,05	40,05	54687	54687	0	11267	71230
					0	11,46	0	15648	–	5276	
4	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1365,46	149,65	143,5	204341	195944	109	41301	265294
					6,07	35,94	8288	49075	–	19651	
5	5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1164,35	210		244514		–	–	264075
					–		–		–	19561	
6	6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	474,2	54		25607		–	–	27655
					–		–		–	2049	
7	7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1638,7	58,77	58,77	96306	96306	0	25190	131216
					0	21,35	0	34986	–	9720	
8	8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	1638,7	29,13	29,13	47735	47735	0	9557	61876
					0	8,1	0	13273	–	4583	
9	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1638,7	76,79	66,04	125836	108220	4916	24742	162624
					7,75	13,22	12700	21664	–	12046	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная ордежда на основных полосах

	42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	354,12	1551,79	27,36	549520	9689	319597	241632	854444
11	43	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,22716	621,92	9,88	220234	3499	–	63292	
						32328		492264		492264	–	531645
12	44	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,27	–		–		–	39381	
						2163,9	1452,2	26551	17818	55	14943	44814
13	45	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,27	707,2	602,32	8677	7390	–	3320	
						2478		30405		30405	–	32837
			3.3 Тротуары (пешеходный, прикромочный)			–		–		–	2432	
14	99	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	216,06	1791,31	27,36	387030	5911	246747	147427	577214
15	100	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,45696	621,92	9,88	134372	2135	–	42757	
						29290		101254		101254	–	109355
16	101	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,11	–		–		–	8100	
						2478		15141		15141	–	16352
						–		–		–	1211	

Итого по смете	**3 244 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	384 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	601 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 210 488
- перевозка грузов, тенге	270 120
- прочие затраты, тенге	8 757
Накладные расходы, тенге	529 459
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 655
Всего	**3 244 098**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	33 739
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 557**
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 г.	**3 343 394**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**3 677 733**
с учетом скидки к=0,89999999506	**3 309 959,68**
НДС (12 %)	397 195,16
Итого	**3 707 154,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**