Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

обл.

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 27.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 29.11.2021 года

за ноябрь

Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул.Торайгырова) в г.Экибастуз

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Земляные работы										
			2.1 Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части										
1	18	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	1056,372	697,01	296,06	736302	312749	803	359849	1183843	
						400,19	72,93	422750	77041	–	87692		
2	19	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	24,956	697,01	296,06	17395	7388	19	8501	27967	
						400,19	72,93	9987	1820	–	2072		
			2.2 Разработка грунта из срезки с перемещением										
3	20	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	24,956	54,12	54,12	1351	1351	0	278	1759	
						0	15,49	0	387	–	130		

	21	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ktpp1=4; ktpм1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м3 грунта	24,956	227,3	227,3	5672	5672	0	1169	7389
						0	65,06	0	1624	–	547	
	2.3 Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна											
5	22	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1031,416	184,04	176,48	189822	182024	93	38364	246440
						7,47	44,19	7705	45578	–	18255	
	2.4 Уплотнение насыпи											
6	25	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1056,372	65,82	65,82	69530	69530	0	18201	94750
						0	23,93	0	25279	–	7019	
7	26	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ktpp1=5; ktpм1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	1056,372	29,13	29,13	30772	30772	0	6161	39888
						0	8,1	0	8557	–	2955	
8	27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1056,372	76,79	66,04	81119	69763	3169	15950	104834
						7,75	13,22	8187	13965	–	7765	
	2.5 Планировка											
9	28	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1861,328	1,3	1,3	2420	2420	0	348	2990
						0	0,26	0	484	–	221	
	2.6 Укрепление откосов насыпи											

	29	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2447	72,15	18,79	176543	45974	–	101187	299948
						53,36	4,07	130569	9969	–	22218	
	Раздел 3 Дорожная одежда											
	3.1 Дорожная одежда на основных полосах											
11	51	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство с расклинцовкой при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2244,6	235,31	207,86	528177	466563	-22	218878	806819
						27,46	62,83	61637	141028	–	59764	
12	52	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,669	2771		93297		93297	–	100761
						–		–		–	7464	
13	53	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	424,2294	2363		1002454		1002454	–	1082650
						–		–		–	80196	
14	54	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	2244,6	32,08	32,08	72007	72007	0	23878	103556
						0	9,85	0	22109	–	7671	
15	55	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	84,846	2363		200491	-	200491	-	216530
						0		0	-	–	16039	
16	56	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2 НР = 108 %	т	4,4892	1614,43	1614,43	7247	7247	0	3644	11763
						0	751,68	0	3374	–	871	
17	57	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	4,4892	119278		535463		535463	–	578300

					–		–		–	42837	
18	58 4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	4,4892	402		1805		–	–	1949
					–		–		–	144	
19	59 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	1,124	1614,43	1614,43	1815	1815	0	912	2945
					0	751,68	0	845	–	218	
20	60 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	1,124	119278		134068		134068	–	144794
					–		–		–	10725	
21	61 4105-0201-1006	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1,124	402		452		–	–	488
					–		–		–	36	
22	62 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	2244,6	81,04	42,09	181902	94475	224	111706	317097
					38,85	7,23	87203	16228	–	23489	
23	63 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,347	82814		111550		111550	–	120474
					–		–		–	8924	
24	64 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	2244,6	11,91	11,29	26733	25342	0	4970	34239
					0,62	1,43	1392	3210	–	2536	
25	65 2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	448,92	13477		6050095		6050095	–	6534102
					–		–		–	484008	

66 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	448,92	137	61502	-	–	66422
				–	–	–	4920	

Итого по смете	**12 132 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	729 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 395 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	371 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 131 704
- перевозка грузов, тенге	63 759
Накладные расходы, тенге	913 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	898 718
Всего	**12 132 698**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	126 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	245 178
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 г.	**12 504 056**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**13 754 461,6**
с учетом скидки к=0,89999999506	**12 379 015,37**
НДС (12 %)	1 485 481,84
Итого	**13 864 497,21**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау LTD" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**