Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения между улицами З. Мусаханов – А. Жанпейсов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	09.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения между улицами З. Мусаханов – А. Жанпейсов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	134243	119860							14383	134243
Итого за стройку										
В том числе за ОКТЯБРЬ	134243	119860							14383	134243
										0
Итого	134243	119860							14383	134243

М.П.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
Аким **Ибрагимов А.И**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Директор **Нысанбаев Д.У.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: KZ57VJE00051939 от 27.12.2019г; KZ03VJE00051941 от 27.12.2019г; KZ30VJE00051940 от 27.12.2019г
ТОО " АРН НАДЗОР ГРУПП "
Эксперт **Отаров Ж.О**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "AB Construction"
Директор **Болысов Ж.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Нур Каз-Даму»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство уличного освещения между улицами З. Мусаханов – А. Жанпейсов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство уличного освещения между улицами З. Мусаханов – А. Жанпейсов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 09.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение** работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	3	5 476,0		16 428,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
2	2	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	3	7 145,0		21 435,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	6	270,0		1 620,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	7,8	1 365,0		10 647,0					
			м						0	0,0	0,0	
5	5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	3	3 381,0		10 143,0					
			шт.				0,0		0	0,0	0,0	
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	3	3 381,0		10 143,0					
			шт.				0,0		0	0,0	0,0	
7	7	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	6	3 867,0		23 202,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
8	8	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,0015	346 247,0	77 908,0	519,37	116,86		36,76	0,11	
			км линии		179 063,0	20 484,0	268,59	30,73	0	8,01	0,02	
9	9	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1,5	1 099,0		1 648,5					
			м						0	0,0	0,0	
10	10	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг	3	1 664,0	820,0	4 992,0	2 460,0		0,13	0,76	
			м		666,0	244,0	1 998,0	732,0	0	0,09	0,55	
11	11	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2.5 (ок)-0.66	3	72,0		216,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
12	12	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах. Установка	3	15 422,0	2 678,0	46 266,0	8 034,0		2,66	15,97	
			светильник		12 744,0	706,0	38 232,0	2 118,0	0	0,28	1,66	
13	13	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	3	13 795,0		41 385,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
14	14	247-103-0515 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jarva 150W, мощность 150 Вт, IP67	3	80 842,0		242 526,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
15	15	252-207-4701 *СпрСЦ 07.2024*	Хомут столбовой	6	1 642,0		9 852,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
16	16	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,11	346 247,0	77 908,0	38 087,17	8 569,88		36,76	6,8	
			км линии		179 063,0	20 484,0	19 696,93	2 253,24	0	8,01	1,48	
17	17	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	110	234,0		25 740,0	0,0				
			м				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту				504 850	19 181	0		24	504 850
							60 196	5 134			4	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			**7,20%**		**36349**				
			Итого с временными									**541199**
			Экология			**0,028467**		**14372**				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									**555571**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**27060**				
			ИТОГО									**582631**
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**16667**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**599298**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,2			**0,20**						**119860**
			НДС			**12 %**		**14383,15**				
			Итого с НДС									**134243**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нур Каз-Даму»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ57VJE00051939 от 27.12.2019г; KZ03VJE00051941 от 27.12.2019г; KZ30VJE00051940 от 27.12.2019г
ТОО " АРН НАДЗОР ГРУПП "

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район. ул.М.Кокенов. 35

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Ибрагимов А.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Отаров Ж.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "AB Construction"

Директор Болысов Ж.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)