Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24" сентября 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»,** БИН 140340002470**,** почтовый индекс: 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Пл. Победы, 5Б, 32-40-50

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «24» сентября 2024 года, АО «Павлодарский речной порт», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная база Северная, 197, БИН: 940140001393, 8(7182) 654141 Батырханов Канат Нурланович.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

от «24» сентября 2024 года, ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", эксперт по техническому надзору Рахметуллин Д.Х., KZ96VJE00080628, 10.05.2023, БИН 040840006470, 8(7182) 687702

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

от «24» сентября 2024 года, ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ", эксперт по авторскому надзору Ахметов Жигер Калиевич., KZ81VJE00077600, БИН 041040008242, +77051415454

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш, для водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий Актогайского района, Павлодарской области»,**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Павлодарская область, Актогайский район, с. Кайран. Протока Талинка.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "02" июня 2023 года №; 25

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № 06-0010/21 от 15.01.2021 г. РГП Госэкспертиза по Восточному региону

наименование органа, вынесшего решение

2) ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ №108 от 06.06.2023 года

№169 от 10.09.2024 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «фирма «СТРОЙ-ТЕХ», 16-19-ГР

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" от 25.01.2021 г. №13

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "01" июня 2023 года; окончание работ "24" сентября 2024 года; при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг*):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Русло очистительные работы					
Протяженность расчистки	м	7800		7800	
Устройство дамб обвалования с уплотнением	м3	79405,41		79405,41	
Разравнивание сухого остатка данных отложений в картах	м3	200926		200926	
Разборка дамб обвалования и разравнивание минерального грунта на площади карт	м3	96634,11		96634,11	
Общая площадь работ	га	35,1		35,1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для сохранения сложившего ландшафта и естественного берегоукрепления, а также водного режима протоки Талинка проектом предусмотрены руслоочистительные работы по сложившемуся руслу без его спрямлений. Проектные уклоны – идентичные естественным. Руслоочистительные работы проводятся участке ПК0+00 – ПК78, средняя глубина выемки 1,4 м, ширина 15 м, заложение откосов 2,0.

В состав проектируемого комплекса водозаборных сооружений входят: - Временные карта намыва (24шт).

Протяженность расчистки – 7800,0 м.;

Объем вынимаемого грунта – 200 926 м3;

Устройство и разборка дамб обвалования с уплотнением – 79 405,41 м3;

Разравнивание сухого остатка данных в отложении в картах – 200 926 м3;

Общая площадь работ – 35,1 га.

Работы выполнялись землесосными снарядами и экскаватором с обратной лопатой. Перед началом руслоочистительных работ, на расчищаемом участке русла, произведена очистка от топляка и прочего мусора. Карты сброса пульпы и грунта готовятся перед началом работ, размещаются на площадках, не

затапливаемых в период паводка, уклоны которых направлены к реке. На площадках под карты растительность практически отсутствует. Ограждающие дамбы по периметру карт возводятся из минерального грунта, снятого с площади карт бульдозером. Дамбы выполняются шириной по верху 3 м, заложение откосов 1:1,5, высота 1,3 м. Возведение дамб выполняется с послойным уплотнением. Пульпа в картах располагается слоем 0,8 м сухого остатка.

Проведение технического этапа рекультивации предусматривается после окончания выполнения руслоочистительных работ по участкам.

После высыхания пульпы, сухой остаток разравнивается, дамбы разбираются, грунт из дамб возвращается на карты и разравнивается поверх наносов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 600 222 621,26 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 570 680 813,78 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш, для водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий Актогайского района, Павлодарской области»,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Толеутаев С.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ *подпись руководителя* *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Рахметуллин Д.Х., аттестаты № KZ82VJE00077582 от 06.12.2022 г в части Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, № KZ96VJE00080628 от 10.05.2023 г. в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация, аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"**, Директор Шайкенов К.Р.

(наименование организации) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта **ТОО фирма «СТРОЙ-ТЕХ»:** Директор Ахметов Ж.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) Ахметов Ж.К., действующий на основании приказа № 230329/1 от 29.03.2023 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Павлодарский речной порт»

Батырханов К.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) *подпись руководителя* *Место печати (при наличии)*