форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (Водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата		код		код
		№ 31 допик № 1	01.07.2021г 21.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начало действия договора по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №2						Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**28 571 548,20**								3 428 585,78	**32 000 133,99**
За отчетный месяц		**28 571 548,20**							3 428 585,78	**32 000 133,99**

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Тумышов Ж.М.

Подрядчик:
ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайчикова Ю.Г.

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (Водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №31 от 01.07.2021 г.; доп.соглашение № 1 от 21.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июль 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20 см.) НР = 72 %									
				м3 грунта	1513,5	68,88	68,88	104250	104250	–	23015	137446
						–	21,12	–	31965	–	10181	

2	2 1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	6054	54,48	54,48	329822	329822	–	72793	434824
					–	16,7	–	101102	–	32209	
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (14460м3+1456м3-расширение траншеи для колодцев в кол-ве 90 шт =15916м3) НР = 72 %	м3 грунта	3979	154,62	146,26	615233	581969	–	130123	804984
					8,36	37,06	33264	147462	–	59628	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	256	2006,93	–	513774	–	–	369917	954387
					2006,93	–	513774	–	–	70695	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ.10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	128	11461,94	159,5	1467128	20416	1311974	139351	1734998
					1052,64	47,04	134738	6021	–	128518	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом толщ.30 см. НР = 72 %	м3 грунта	384,25	872,86	–	335396	–	–	241485	623032
					872,86	–	335396	–	–	46151	
7	7 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	138,25	2693,28	–	372346	–	–	268089	691670
					2693,28	–	372346	–	–	51235	

8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Обратая засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3466,75	35,22	35,22	122099	122099	–	32299	166750
					–	12,94	–	44860	–	12352	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3466,75	161,41	76,31	559568	264548	–	300476	928847
					85,1	35,28	295020	122307	–	68804	
10	10 1101-0104-0203	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ 20 см) НР = 72 %	м3 грунта	1513,5	68,88	68,88	104250	104250	–	23015	137446
					–	21,12	–	31965	–	10181	

Раздел 2 Трубопроводы

11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	360101,35	106803,91	180051	53402	2489	138143	343649
					248320	30755,96	124160	15378	–	25455	
12	12 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4704	1359		6392736		6392736	–	6904155
					–		–		–	511419	

Раздел 3 Водопроводные кольцы Ду200 мм Н=1800 мм -21 шт. Н=1800 мм -69 шт.

13	16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000 мм - 21шт.). Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	22109	9293,45	159185	66913	17699	100824	280809
					10357,34	3787,39	74573	27269	–	20801	
14	17 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	37927		796467		796467	–	860184
					–		–		–	63717	
15	18 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	39050		820050		820050	–	885654
					–		–		–	65604	
16	19 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	32700		686700		686700	–	741636
					–		–		–	54936	
17	20 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	32700		686700		686700	–	741636
					–		–		–	54936	

18	21 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	35	5304		185640		185640	–	200491
					–		–		–	14851	
19	22 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	56	5956		333536		333536	–	360219
					–		–		–	26683	
20	23 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	21	7610		159810		159810	–	172595
					–		–		–	12785	
21	24 1108-0201-0105	Для горловины колодца. Кладка из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	0,07	13088,72	1574,68	860	103	243	500	1469
					7810,18	372,15	513	24	–	109	
22	25 2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,238	51689		12302		12302	–	13286
					–		–		–	984	
23	26 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,4	19123,86	1732,79	45897	4159	33714	9211	59517
					3343,68	739,2	8025	1774	–	4409	
24	27 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24	1291,9	96,46	31006	2315	20217	8785	42974
					353,06	36,36	8473	873	–	3183	

25	28 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	340,2	876,16	19,83	298070	6746	195833	89658	418746
					280,69	2,69	95491	915	–	31018	
26	29 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона(Ду 1500 мм -69 шт.). Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	22109	9293,45	107450	45166	11947	68056	189546
					10357,34	3787,39	50337	18407	–	14040	
27	30 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	24593		491860		491860	–	531209
					–		–		–	39349	
28	31 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	23603		472060		472060	–	509825
					–		–		–	37765	
29	32 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	22918		916720		916720	–	990058
					–		–		–	73338	

30	33	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	40	5304		212160		212160	–	229133
						–		–		–	16973	
31	34	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	40	5956		238240		238240	–	257299
						–		–		–	19059	
32	35	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	12604		25208		25208	–	27225
						–		–		–	2017	
33	36	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	20	7610		152200		152200	–	164376
						–		–		–	12176	
34	37	1108-0201-0105	Для горловины колодца. Кладка из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	0,1	13088,72	1574,68	1309	157	370	761	2235
						7810,18	372,15	781	37	–	166	
35	38	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,173	51689		60631		60631	–	65481
						–		–		–	4850	

36	39 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	324	876,16	19,83	283876	6425	186507	85388	398805
					280,69	2,69	90944	872	–	29541	
37	40 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,95	19123,86	1732,79	37292	3379	27392	7484	48357
					3343,68	739,2	6520	1441	–	3582	
38	41 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,5	1291,9	96,46	25192	1881	16426	7138	34917
					353,06	36,36	6885	709	–	2586	
39	45 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	11	47941		527351		527351	–	569539
					–		–		–	42188	
40	46 2106-0405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка 11 шт.)	т	0,22	599367		131861		131861	–	142410
					–		–		–	10549	
41	47 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 (для пожарных гидрантов)	шт.	46	4690		215740		215740	–	232999
					–		–		–	17259	
42	48 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 (для пожарных гидрантов)	шт.	3	3083		9249		9249	–	9989

					–		–	–	740	
43	49	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1560	34320	34320	–	37066
						–	–	–	2746	
44	52	2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	57	54520	3107640	3107640	–	3356251
						–	–	–	248611	
45	53	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114	4690	534660	534660	–	577433
						–	–	–	42773	
46	54	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	1444	82308	82308	–	88893
						–	–	–	6585	
47	65	2301-0201-0231	Футляры -9щт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	154	7647	1177638	1177638	–	1271849
						–	–	–	94211	
		Итого					**28 369 761**			
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 151 241
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 717 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	553 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 288 600
- накладные расходы, тенге	2 116 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 101 948
Всего	**28 376 300**
Временные здания и сооружения 1,3%	368892
Итого с временными	28745192
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	896419
Итого с зимними	29641610
Непредвиденные работы и затраты 2%	592832
Итого с непридвиденными работами и затратами	30234443
в ценах на 1 кв.2021 г. (К=1,050)	31746165
Коэффициент договорной цены К=0,9	28571548,20
НДС 12%	3428585,78
Всего по акту с НДС (12%)	**32000133,99**

Заказчик:

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Тумышов Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайчикова Ю.Г.

Технический надзор:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж.