Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"12" мая 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: **«Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год.»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Руководитель – Сатиев К. К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «Иртышэлектромонтаж»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «REVAL-M», №98-2018-ЭТО

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ТОО «Павлодар-Сода», №98-2018-ЭТО , Приказ от 05.02.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число

рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Напряжение сети – 110/6 кВ.

Категория по надежности – II.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (территория завода)	га	74,3121	74,3121	74,3121	74,3121
Площадь застройки здании	м2	370	370	370	370
Площадь покрытий	м2	3064	3064	3064	3064
Силовой трансформатор ТДН-16000/110-УХЛ1	шт.	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подстанция предназначена для электроснабжения завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тонн в год, здание ОПУ сделано из сэндвич панелей в блочно-модульном исполнении, установлены два силовых трансформатора ТДН-16000кВА, напряжение сети – 110/6кВ, территория подстанции ограждена металлическим забором, для силовых трансформаторов предусмотрен бак аварийного слива трансформаторного масла, установлена прожекторная мачта, установлены для линейных портала, установлены 4шт. анкерных опор которые установлены на

фундаменты Ф4-А. Установлено оборудование на ОРУ-110кВ (Разъединители трехполюсные Uн-110 кВ, производства АО "Кентауский трансформаторный завод", Выключатели элегазовые колонковые ВГТ-УЭТМ-110 II-40/3150 У1, производства ЗАО «ЭльмашУЭТМ», Высокочастотные заградители ВЗ-630-0,5 УХЛ1, Трансформаторы напряжения элегазовые ЗНГ-УЭТМ-110 II У1, производства ЗАО «ЭльмашУЭТМ», Заземлители ЗОН-СЭЩ-110II УХЛ1, производства ЗАО «ГК Электрощит», Ограничители перенапряжения ОПН-П/KZ110/88/10/1000 УХЛ1, Конденсаторы связи СМПБВ-110/v3-6,4 У1, Трансформаторы тока элегазовые ТРГ-УЭТМ-110 II У1, производства ЗАО «ЭльмашУЭТМ»)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май месяц 2020г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь месяц 2021г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 20 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ПРЭК» руководитель – Глотов А.В

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Соответствует ТУ № 2089-18-ВПЭС от 08.10.2018 г

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год.»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Заместителя генерального директора - Кудайберген Ә. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)