Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» СКО. Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8 БИН 990340004780

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт хирургического отделения (второй этаж) и здания пищеблока КГП на ПХВ «Районная больница района «Магжана Жумабаева по адресу: СКО, район им. М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Мира д. 8

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь

2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		348	08.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт хирургического отделения (второй этаж) и здания пищеблока КГП на ПХВ «Районная больница района «Магжана Жумабаева по адресу: СКО, район им. М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Мира д. 8		**106 002 636,85**							**12 720 316,42**	**118 722 953,27**

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» БИН 990340004780

Директор _____ Сагандыкова Г. Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер" , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ Сейсенкулов Аширбай, аттестат № KZ06VJE00040441 от 18.2018 г.

10407210

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГП наПХВ "Районная больница района Магжана Жумабаева"КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул.Мира, 8, 4БИН 990340004780

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Наименование объекта - Капитальный ремонт хирургического отделения (второй этаж) и здания пищеблока КГП на ПХВ "Районная больница района Магжана Жумабаева по адресу: СКО, район им. М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Мира д.8"

Договор №348 от 08.09.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01 Демонтажные и подготовительные работы										
			1.Здание хирургии										
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт.	26	2570,35	100,79	66829	2620	--	47182	123132	
			НР - 72%; СП - 8%			2469,56	50,86	64209	1322		9121		
2	3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.**	м	60	159,25	0,04	9555	2	--	6878	17747	
			НР - 72%; СП - 8%			159,21	--	9553	--		1315		
3	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт.	29	3838,59	210,43	111319	6102	--	77827	204277	
			НР - 72%; СП - 8%			3628,16	99,18	105217	2876		15132		
4	5	1146-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки из ПВХ профилей. Разборка.**	$м^2$	15,4318	781,91	240,32	12066	3708	--	7650	21293	
			НР - 72%; СП - 8%			541,59	146,93	8358	2267		1577		
5	6	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	$м^2$	3,2545	2960,67	76,60	9636	249	--	6842	17797	
			НР - 72%; СП - 8%			2884,07	35,97	9386	117		1318		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	300	1509,96	49,24	452988	14772	--	322017	837006	
			НР - 72%; СП - 8%			1460,72	30,10	438216	9030		62001		
7	8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.**	м	112,5	249,82	--	28105	--	--	20235	52208	
			НР - 72%; СП - 8%			249,82	--	28105	--		3868		
8	9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	$м^2$	205,8	203,71	4,45	41924	916	--	29929	77601	
			НР - 72%; СП - 8%			199,26	2,72	41008	560		5748		
9	10	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.**	м	220,21	65,96	--	14525	--	--	10458	26982	
			НР - 72%; СП - 8%			65,96	--	14525	--		2000		
10	11	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания бетонные под полы. Разборка.**	$м^3$	14,616	30480,00	12309,23	445496	179912	--	252273	753590	
			НР - 72%; СП - 8%			18170,77	5801,51	265584	84795		55821		
11	12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лесов.**	$м^2$	1453	311,40	--	452464	--	--	325777	840502	
			НР - 72%; СП - 8%			311,40	--	452464	--		62261		
12	13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.**	$м^2$ облицовки	587,4	1423,85	98,90	836369	58094	--	580780	1530523	
			НР - 72%; СП - 8%			1324,95	48,29	778276	28366		113374		
			РАЗДЕЛ 2.Электромонтажные работы										
13	14	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж.**	шт.	118	102,17	--	12056	--	--	8680	22395	
			НР - 72%; СП - 8%			102,17	--	12056	--		1659		
14	15	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.**	шт.	59	111,60	1,03	6584	61	--	4724	12212	
			НР - 72%; СП - 8%			110,57	0,63	6524	37		904		
			РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы										
15	16	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Унитазы и писсуары. Демонтаж.**	прибор	5	1344,57	9,92	6723	49	--	4827	12474	
			НР - 72%; СП - 8%			1334,65	6,06	6673	30		924		
16	17	1215-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж.**	прибор	5	788,27	8,89	3941	44	--	2825	7308	
			НР - 72%; СП - 8%			779,38	5,44	3897	27		541		
17	18	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Умывальники и раковины. Демонтаж.**	прибор	16	1081,37	8,89	17302	142	--	12418	32097	
			НР - 72%; СП - 8%			1072,48	5,44	17160	87		2378		
18	19	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Мойка. Демонтаж.**	прибор	6	2171,99	27,01	13032	162	--	9338	24159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			2144,98	16,52	12870	99		1790		
19	20	1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Смеситель без душевой сетки. Снятие.**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	22	769,86	2,39	16937	52	--	12180	31446	
						767,47	1,46	16884	32		2329		
			РАЗДЕЛ 4.Погрузо-разгрузочные работы										
20	21	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**										
			СП - 8%	т	86,333	204,00	--	17612	--		--	19021	
						--	--	--	--		1409		
21	22	411-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км.**										
			СП - 8%	т·км	604,331	126,00	--	76146	--		--	82238	
						--	--	--	--		6092		
			2.Здание пищеблока										
22	23	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	2570,35	100,79	35985	1411	--	25406	66302	
						2469,56	50,86	34574	712		4911		
23	24	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие.**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	11,165	1757,72	--	19625	--	--	14130	36455	
						1757,72	--	19625	--		2700		
24	25	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	20	159,25	0,04	3185	1	--	2293	5916	
						159,21	--	3184	--		438		
25	26	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	3838,59	210,43	84449	4630	--	59041	154969	
						3628,16	99,18	79820	2182		11479		
26	27	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	9,2	2960,67	76,60	27238	705	--	19342	50307	
						2884,07	35,97	26533	331		3726		
27	28	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия.**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	172,2	1509,96	49,24	260015	8479	--	184838	480441	
						1460,72	30,10	251536	5183		35589		
28	29	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.**										
				м	73	249,82	--	18237	--	--	13131	33877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			249,82	--	18237	--		2510		
29	30	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы. Разборка.	м³	10,15	30480,00	12309,23	309372	124938	--	175189	523326	
			НР - 72%; СП - 8%			18170,77	5801,51	184433	58885		38765		
30	32	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.	м² облицовки	470,5	1423,85	98,90	669921	46532	--	465197	1225930	
			НР - 72%; СП - 8%			1324,95	48,29	623389	22720		90811		
31	33	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка.	м² облицовки	203,2	214,41	10,17	43568	2067	--	30612	80114	
			НР - 72%; СП - 8%			204,24	5,00	41502	1016		5933		
32	34	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	м² кровли	222	183,60	0,09	40759	20	--	29333	75700	
			НР - 72%; СП - 8%			183,51	--	40739	--		5608		
33	35	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	м² кровли	222	312,78	37,32	69437	8285	--	45865	124526	
			НР - 72%; СП - 8%			275,46	11,49	61152	2551		9224		
34	36	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок.	м² кровли	222	450,96	23,53	100113	5224	--	69479	183159	
			НР - 72%; СП - 8%			427,43	7,25	94889	1610		13566		
35	37	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамииз брусьев и бревен.	м² кровли	222	544,43	34,08	120863	7566	--	83250	220441	
			НР - 72%; СП - 8%			510,35	10,49	113298	2329		16328		
36	38	1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.	м² кровли	222	144,20	21,91	32012	4865	--	20626	56849	
			НР - 72%; СП - 8%			122,29	6,75	27148	1499		4211		
37	39	1146-0401-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка.	м²	212	2469,17	193,25	523464	40969	--	365397	959970	
			НР - 72%; СП - 8%			2275,92	117,93	482495	25001		71109		
38	40	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет).	м³ кладки	14,5	44486,31	8414,42	645051	122009	--	418414	1148543	
			НР - 72%; СП - 8%			36071,89	4006,12	523042	58089		85077		
39	41	1208-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка.	окно	2	6203,78	2,26	12408	5	--	8930	23045	
			НР - 72%; СП - 8%			6201,52	--	12403	--		1707		

РАЗДЕЛ 5.Погрузо-разгрузочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	42	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	109,3607	204,00	--	22310	--		--	24095	
		СП - 8%				--	--	--	--		1785		
41	43	411-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км.	т·км	765,5249	126,00	--	96456	--		--	104172	
		СП - 8%				--	--	--	--		7716		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Ремонтно-строительные работы										
			ОТДЕЛ 1.Хирургическое отделение										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
42	1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3. .	м^3	0,8	82681,58	25,80	66145	21	43053	16611	89377	
		НР - 72%; СП - 8%				28838,66	--	23071	--		6621		
			РАЗДЕЛ 2.Окна										
43	2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК1, ОК2). .	м^2	86,46	5987,61	383,77	517689	33181	257259	176116	749309	
		НР - 72%; СП - 8%				2628,37	200,75	227249	17357		55505		
44	3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК3). .	м^2	1,75	7106,94	384,46	12437	673	6766	3849	17589	
		НР - 72%; СП - 8%				2856,18	198,33	4998	347		1303		
45	4	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК4). .	м^2	0,693	7106,94	384,46	4925	266	2680	1524	6965	
		НР - 72%; СП - 8%				2856,18	198,33	1979	137		516		
46	5	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.	м^2	83,16	48303,00	--	4016877	--	4016877	--	4338228	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		321350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	6	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	$м^2$	1,75	54905,00	--	96084	--	96084	--	103770	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7687		
48	7	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	$м^2$	0,693	49824,00	--	34528	--	34528	--	37290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2762		
49	8	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (под подоконник толщ.30 мм). .	$м^3$ изоляции	0,523	29136,34	2070,40	15238	1083	--	10567	27869	
			НР - 72%; СП - 8%			27065,94	994,73	14155	520		2064		
50	9	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм. .	$м^2$ поверхности	58,73	950,63	14,37	55830	844	--	39889	103378	
			НР - 72%; СП - 8%			936,26	7,06	54987	415		7658		
51	10	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50.	$м^3$	3,56328	48318,00	--	172171	--	172171	--	185945	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13774		
52	11	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка панелями из ПВХ толщиной 6 мм (прим). .	$м^2$ поверхности	58,73	5968,42	19,27	350525	1132	226592	88716	474380	
			НР - 72%; СП - 8%			2090,95	7,06	122801	415		35139		
53	12	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м. .	м	43,9	4925,93	21,36	216248	938	194043	15656	250457	
			НР - 72%; СП - 8%			484,44	10,86	21267	477		18552		
54	14	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м. .	м	0,86	3628,43	10,90	3120	10	2697	301	3694	
			НР - 72%; СП - 8%			480,24	5,57	413	5		274		
55	15	223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм.	м	0,86	798,00	--	686	--	686	--	741	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	16	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки подоконника из ПВХ профиля торцевые ГОСТ 23166-99.	шт.	26	806,00	--	20956	--	20956	--	22632	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1676		
57	19	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство. .	м	44,4	2444,79	8,24	108549	365	65825	30582	150260	
		НР - 72%; СП - 8%				954,04	2,60	42359	115		11131		
			РАЗДЕЛ3.Двери										
58	22	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. .	м^2	25,47	3787,71	179,66	96473	4576	28099	47455	155442	
		НР - 72%; СП - 8%				2504,84	82,89	63798	2111		11514		
59	23	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	м^2	10,12719	14911,00	--	151007	--	151007	--	163088	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		12081		
60	24	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П.	м^2	10,05	11755,00	--	118138	--	118138	--	127589	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		9451		
61	26	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. .	м^2	33,3654	5302,44	72,63	176918	2424	55059	87505	285576	
		НР - 72%; СП - 8%				3579,60	62,93	119435	2100		21154		
62	27	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. .	м^2 окрашиваемой поверхности	33,3654	541,70	5,36	18074	178	6283	8426	28620	
		НР - 72%; СП - 8%				348,05	2,68	11613	89		2120		
63	28	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	28	508,00	--	14224	--	14224	--	15362	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	29	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.	шт.	14	3949,00	--	55286	--	55286	--	59709	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4423		
			Перегородки										
65	30	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол. .	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13,15	1849,68	38,67	24323	508	--	17264	44914	
			НР - 72%; СП - 8%			1811,01	12,42	23815	163		3327		
66	31	223-301-0103 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом.	$м^2$	8,95	98537,00	--	881906	--	881906	--	952459	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		70552		
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
67	34	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями.	$м^2$	485,17	3553,56	53,21	1724081	25816	526274	859464	2790228	
			НР - 72%; СП - 8%			2415,63	44,74	1171991	21707		206682		
68	37	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм.	$м^2$	332,52	1182,99	21,88	393368	7275	106291	204659	645870	
			НР - 72%; СП - 8%			841,46	13,38	279802	4449		47843		
69	38	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями.	$м^2$	906,1	2858,40	47,86	2589996	43366	843950	1251841	4149186	
			НР - 72%; СП - 8%			1879,13	39,72	1702680	35990		307349		
70	40	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. .	$м^2$ поверхности облицовки	332,52	6790,67	32,42	2258034	10780	973686	920718	3433053	
			НР - 72%; СП - 8%			3830,05	15,66	1273568	5207		254301		
			РАЗДЕЛ 5.Полы										
			Тип1										
71	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. .	$м^2$ стяжки	300	1445,94	55,79	433782	16737	200019	163230	644772	
			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	217026	9684		47760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	42	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	300	2037,94 797,12	82,11 12,17	611382 239136	24633 3651	347613	174807 62895	849084	
73	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15 мм). . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	300	1445,94 723,42	55,79 32,28	433782 217026	16737 9684	200019	163230 47760	644772	
74	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	300	-184,83 -8,94	-9,50 -5,34	-55449 -2682	-2850 -1602	-49917	-3084 -4683	-63216	
75	45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. . *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	300	6680,65 2576,53	150,06 77,89	2004195 772959	45018 23367	1186218	573354 206205	2783754	
			Тип2										
76	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	183,82	1445,94 723,42	55,79 32,28	265793 132979	10256 5934	122558	100016 29264	395072	
77	49	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	183,82	4853,10 848,42	45,46 24,08	892097 155957	8356 4426	727784	115476 80605	1088178	
78	50	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3. . *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	176,57	517,67 256,00	1,85 0,91	91405 45202	327 161	45876	32662 9925	133991	
			2.Здание пищеблока										
			РАЗДЕЛ 6.Окна										
79	51	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК1). . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	27,47	5364,63 2096,99	379,28 198,33	147366 57604	10419 5448	79343	45398 15421	208186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	52	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	$м^2$	27,47	54905,00	--	1508240	--	1508240	--	1628900	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		120659		
81	53	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (под подоконник толщ.30 мм). .	$м^3$ изоляции	0,1764	29136,34	2070,40	5140	365	--	3564	9400	
			НР - 72%; СП - 8%			27065,94	994,73	4774	175		696		
82	54	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (откосы). .	$м^2$ поверхности	25,48	950,63	14,37	24222	366	--	17306	44850	
			НР - 72%; СП - 8%			936,26	7,06	23856	180		3322		
83	55	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50.	$м^3$	1,493912	48318,00	--	72183	--	72183	--	77958	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5775		
84	56	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка панелями из ПВХ толщиной 6 мм (прим). .	$м^2$ поверхности	32,8	5968,42	19,27	195764	632	126549	49547	264936	
			НР - 72%; СП - 8%			2090,95	7,06	68583	232		19625		
85	57	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м. .	м	17,92	4925,93	21,36	88273	383	79209	6391	102235	
			НР - 72%; СП - 8%			484,44	10,86	8681	195		7573		
86	59	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки подоконника из ПВХ профиля торцевые ГОСТ 23166-99.	шт.	14	806,00	--	11284	--	11284	--	12187	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		903		
87	60	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство. .	м	66,1	3236,49	8,24	213932	545	150325	45528	280217	
			НР - 72%; СП - 8%			954,04	2,60	63062	172		20757		
88	61	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство. .	м	18,2	2444,79	8,24	44495	150	26981	12536	61593	
			НР - 72%; СП - 8%			954,04	2,60	17364	47		4563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 7.Двери										
89	62	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах.** . *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	9,2	6293,80 4806,78	109,44 51,39	57903 44222	1007 473	12674	32180 7207	97290	
90	63	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.** *СП - 8%*	м^2	9,2	55871,00<--	--<--	514013<--	--<--	514013	--<41121	555134	Казахстан
91	64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.** . *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	30,8	3787,71 2504,84	179,66 82,89	116661 77149	5534 2553	33978	57386 13924	187970	
92	65	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.** *СП - 8%*	м^2	2,77514	14911,00<--	--<--	41380<--	--<--	41380	--<3310	44690	Казахстан
93	66	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П.** *СП - 8%*	м^2	20	11755,00<--	--<--	235100<--	--<--	235100	--<18808	253908	Казахстан
94	70	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Наличники. Установка и крепление.** . *НР - 72%; СП - 8%*	м коробок	81	946,30 177,27	2,61 1,28	76650 14359	212 104	62079	10413 6965	94029	
95	71	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.** *СП - 8%*	шт.	34	508,00<--	--<--	17272<--	--<--	17272	--<1382	18654	Казахстан
96	72	223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.** *СП - 8%*	шт.	17	3949,00<--	--<--	67133<--	--<--	67133	--<5371	72503	Казахстан
			РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
97	73	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах.** . *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 потолка	187,72	4851,88 2700,45	30,56 13,25	910795 506928	5736 2487	398131	366779 102206	1379780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	74	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями.	$м^2$	187,72	3835,80	53,21	720056	9989	256605	332540	1136805	
			НР - 72%; СП - 8%			2415,63	44,74	453462	8399		84207		
99	79	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. .	$м^2$ поверхности облицовки	265,24	6790,67	32,42	1801157	8599	776676	734426	2738430	
			НР - 72%; СП - 8%			3830,05	15,66	1015882	4154		202848		
			РАЗДЕЛ 9.Полы										
			Тип1										
100	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. .	$м^2$ стяжки	187,72	1445,94	55,79	271432	10473	125159	102138	403456	
			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	135800	6060		29885		
101	81	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой. .	$м^2$ изолируемой поверхности	187,72	2037,94	82,11	382562	15414	217513	109383	531300	
			НР - 72%; СП - 8%			797,12	12,17	149635	2285		39355		
102	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.15 мм). .	$м^2$ стяжки	187,72	1445,94	55,79	271432	10473	125159	102138	403456	
			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	135800	6060		29885		
103	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. .	$м^2$ стяжки	187,72	-184,83	-9,50	-34696	-1783	-31235	-1930	-39556	
			НР - 72%; СП - 8%			-8,94	-5,34	-1678	-1002		-2930		
104	84	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. .	$м^2$ покрытия	187,72	6680,65	150,06	1254092	28170	742256	358767	1741888	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2576,53	77,89	483666	14622		129029		
105	85	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство. .	м плинтусов	73	702,02	3,71	51247	271	3577	34223	92308	
			НР - 72%; СП - 8%			649,30	1,82	47399	133		6838		
106	86	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	7,373	3313,00	--	24427	--	24427	--	26381	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1954		
			РАЗДЕЛ 10.Крыша										
107	87	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/35).** .	м³ кладки	6	72156,43	6217,08	432939	37303	310241	68914	542002	
			НР - 72%; СП - 8%			14232,48	1719,92	85395	10320		40148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	88	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство.** .	м² перекрытия	222	9228,39	490,15	2048703	108813	1441842	393681	2637776	
			НР - 72%; СП - 8%			2243,46	219,51	498048	48731		195391		
109	89	215-202-0202 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Б1-Б6).**	м³	3,99	139715,00	--	557463	--	557463	--	602060	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		44597		
110	90	215-202-0702 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	м³	0,95	139715,00	--	132729	--	132729	--	143347	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10618		
111	91	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на снитетическом связующем П 120-130 (толщ.180 мм).**	м³	41,1588	48924,00	--	2013653	--	2013653	--	2174745	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		161092		
112	95	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/.**	м²	246,42	137,00	--	33760	--	33760	--	36461	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2701		
113	93	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (1 слой рубероида по периметру крыши).** .	м² изолируемой поверхности	57,6	685,91	27,18	39508	1566	27676	7700	50985	
			НР - 72%; СП - 8%			178,23	7,43	10266	428		3777		
114	94	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/35).** .	м³ кладки	0,69312	78607,06	5676,55	54484	3934	37357	10172	69828	
			НР - 72%; СП - 8%			19034,76	1347,70	13193	934		5172		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	95	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой (2 слоя). .	$м^2$ изолируемой поверхности	2,56	685,91	27,18	1756	70	1230	342	2266	
			НР - 72%; СП - 8%			178,23	7,43	456	19		168		
116	96	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка. .	м ходов	40	584,95	11,13	23398	445	19621	2541	28014	
			НР - 72%; СП - 8%			83,29	4,95	3332	198		2075		
117	97	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением. .	$м^3$ древесины в конструкции	8,13	100995,99	1735,35	821097	14108	376965	313732	1225615	
			НР - 72%; СП - 8%			52893,48	702,95	430024	5715		90786		
118	98	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Б1-Б6).	$м^3$	6,3105	139715,00	--	881672	--	881672	--	952206	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		70534		
119	99	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	2,0265	139715,00	--	283132	--	283132	--	305783	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22651		
120	100	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,1995	161672,00	--	32254	--	32254	--	34834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2580		
121	101	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка (стремянки). .	$м^3$	0,02	295896,52	2953,06	5918	59	3512	1709	8237	
			НР - 72%; СП - 8%			117341,95	1315,55	2347	26		610		
122	102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. .	$м^3$ древесины в конструкции	8,27	13460,52	131,64	111319	1089	93979	12067	133256	
			НР - 72%; СП - 8%			1965,08	61,42	16251	508		9871		
123	103	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз. .	$м^2$	1,23	184,80	4,27	227	6	102	86	338	
			НР - 72%; СП - 8%			96,76	0,61	119	1		25		
124	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя). .	$м^2$	2,46	135,66	3,17	334	8	191	98	467	
			НР - 72%; СП - 8%			54,71	0,61	135	2		35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	108	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. .	$м^2$ обработанной поверхности	350	471,51	6,11	165029	2139	136818	19488	199280	
			НР - 72%; СП - 8%			74,49	2,85	26072	998		14763		
126	111	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов (из досок толщ.25 мм) .	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52,8	3621,86	59,11	191234	3121	1589	135395	352759	
			НР - 72%; СП - 8%			3532,65	28,88	186524	1525		26130		
127	112	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,84992	161672,00	--	137408	--	137408	--	148401	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10993		
128	113	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. .	$м^2$ обработанной поверхности	52,8	471,51	6,11	24896	322	20641	2940	30063	
			НР - 72%; СП - 8%			74,49	2,85	3933	150		2227		
129	116	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов. .	$м^2$ поверхности облицовки	66	4664,89	16,38	307883	1082	125588	130648	473614	
			НР - 72%; СП - 8%			2745,65	3,69	181213	244		35082		
130	117	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	$м^2$	72,6	3070,00	--	222882	--	222882	--	240713	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17831		
			Слуховое окно СО-1 (2 шт)										
131	121	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство. .	слуховое окно	2	51993,27	1893,78	103987	3787	70160	22863	136998	
			НР - 72%; СП - 8%			15019,93	857,16	30040	1714		10148		
132	122	223-101-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.	$м^2$	2,2	75746,00	--	166641	--	166641	--	179972	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13331		
133	123	261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014.	$м^2$	2,2	-9951,00	--	-21892	--	-21892	--	-23643	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-1751		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	124	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. .	$м^3$ древесины в конструкции	0,512	13460,52	131,64	6892	67	5819	747	8250	
			НР - 72%; СП - 8%			1965,08	61,42	1006	31		611		
135	130	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм.	$м^2$	6,4	3758,00	--	24051	--	24051	--	25975	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1924		
			Вентшахта (2 шт)										
136	131	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. .	т конструкций	0,1448	191674,05	42481,70	27754	6151	591	16583	47884	
			НР - 72%; СП - 8%			145107,37	13950,73	21012	2020		3547		
137	132	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,1448	485835,00	--	70349	--	70349	--	75977	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5628		
138	133	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка. .	$м^3$ древесины в конструкции	0,18	72698,47	2432,40	13086	438	2982	7109	21811	
			НР - 72%; СП - 8%			53699,94	1155,17	9666	208		1616		
139	134	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,106	139715,00	--	14810	--	14810	--	15995	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1185		
140	135	215-202-0302 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,0848	139715,00	--	11848	--	11848	--	12796	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		948		
141	136	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита. .	$м^3$ древесины в конструкции	0,18	13680,42	94,86	2462	17	1576	631	3341	
			НР - 72%; СП - 8%			4828,35	44,00	869	8		248		
142	137	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. .	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	27	1183,22	36,66	31947	990	6265	18128	54081	
			НР - 72%; СП - 8%			914,52	17,97	24692	485		4006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	138	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,675	161672,00	--	109129	--	109129	--	117859	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8730		
144	139	1110-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Антисептирование водными растворами. .	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	27	336,07	7,77	9074	210	4884	2936	12971	
			НР - 72%; СП - 8%			147,42	3,62	3980	98		961		
145	140	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна. .	$м^3$ изоляции	1,35	103394,39	3341,04	139582	4510	78920	42020	196130	
			НР - 72%; СП - 8%			41594,16	1636,49	56152	2209		14528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146	141	1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия. .	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	54	3999,57	171,86	215977	9281	2191	148566	393706	
			НР - 72%; СП - 8%			3787,13	34,01	204505	1837		29163		
147	142	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,269514	570274,00	--	153697	--	153697	--	165993	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12296		
148	143	1120-0701-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами. .	зонт	2	43819,54	233,73	87639	468	78176	6568	101743	
			НР - 72%; СП - 8%			4497,27	63,77	8995	128		7537		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Сантехнические работы													
149	1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка. .	комплект	5	6685,18	98,92	33426	495	14265	13616	50806	
			НР - 72%; СП - 8%			3733,16	49,15	18666	246		3763		
150	2	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм.	комплект	5	61791,00	--	308955	--	308955	--	333671	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24716		
151	3	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%								5923		
152	4	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	5	2773,00	–	13865	–	13865	–	14974	Казахстан
			СП - 8%								1109		
153	5	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. .	комплект	16	5340,02	152,34	85440	2437	7202	55497	152212	
			НР - 72%; СП - 8%			4737,56	79,88	75801	1278		11275		
154	6	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм.										
			СП - 8%	комплект	16	8653,00	–	138448	–	138448	–	149524	Казахстан
155	7	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника.								11076		
			СП - 8%	шт.	16	7891,00	–	126256	–	126256	–	136356	Казахстан
156	8	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.								10100		
			СП - 8%	шт.	16	1556,00	–	24896	–	24896	–	26888	Казахстан
157	9	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.								1992		
			СП - 8%	шт.	16	11364,00	–	181824	–	181824	–	196370	Казахстан
158	10	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка. .								14546		
			НР - 72%; СП - 8%	комплект	6	2782,14	30,80	16693	185	3442	9471	28258	
159	11	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм.			2177,64	14,83	13066	89		2093		
			СП - 8%	шт.	6	7841,00	–	47046	–	47046	–	50810	Казахстан
160	12	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.								3764		
			СП - 8%	шт.	6	1556,00	–	9336	–	9336	–	10083	Казахстан
											747		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	13	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка. . *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1745,95 1700,66	0,15 --	10476 10204	1 --	271	7347 1426	19249	
162	14	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукоятночный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный. *СП - 8%*	шт.	6	3735,00<--	--<--	22410<--	--<--	22410	1793	24203	Казахстан
163	15	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж. . *НР - 72%; СП - 8%*	м подводок	37,7	1152,71 628,71	--<--	43457 23702	--<--	19755	17066 4842	65364	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 Электромонтажные работы										
164	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене. *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	3	9150,79 5752,68	196,28 84,78	27452 17258	589 254	9605	12609 3205	43266	
165	2	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31. *СП - 8%*	шт.	2	7242,00<--	--<--	14484<--	--<--	14484	1159	15643	Казахстан
166	3	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31. *СП - 8%*	шт.	1	6287,00<--	--<--	6287<--	--<--	6287	503	6790	Казахстан
167	6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	2703,72 2673,15	--<--	54074 53463	--<--	611	38493 7405	99973	
168	7	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4,5 кА "B". *СП - 8%*	шт.	11	722,00<--	--<--	7942<--	--<--	7942	635	8577	Казахстан
169	8	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "B" 3P 25A 4,5 кА "B". *СП - 8%*	шт.	2	2320,00<--	--<--	4640<--	--<--	4640	371	5011	Казахстан
170	9	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 20A 4,5 кА "B". *СП - 8%*	шт.	1	2459,00<--	--<--	2459<--	--<--	2459	197	2656	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	10	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	5	3880,00	--	19400	--	19400	--	20952	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1552		
172	11	247-204-0626 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 2А 4,5 кА "В".	шт.	1	1623,00	--	1623	--	1623	--	1753	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		130		
173	14	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	69	1042,44	6,87	71928	474	7448	46239	127621	
			НР - 72%; СП - 8%			927,62	3,12	64006	215		9454		
174	20	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка.	шт.	8	1333,09	28,43	10665	228	132	7492	19609	
			НР - 72%; СП - 8%			1288,16	12,47	10305	100		1452		
175	21	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 (РС 190).	шт.	2	9881,00	--	19762	--	19762	--	21343	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1581		
176	22	КП	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010.	шт	2	2738,05	--	5476	--	5476	--	5914	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		438		
177	23	248-304-0202 РСНБ РК 2022	Сигнальный фонарь с надписью "Не входи!" (прим к ЛБО12-9/11-302.).	шт.	6	2124,00	--	12744	--	12744	--	13764	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1020		
178	24	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования.	шт.	6	22977,57	--	137865	--	67	99214	256046	
			НР - 72%; СП - 8%			22966,30	--	137798	--		18966		
179	25	КП	Бактерицидная установка ОБНП-2х30.	шт	6	35611,25	--	213668	--		--	213668	Казахстан
						--	--	--	--	213668	--		
180	26	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения (прикроватные светильники). Установка.	шт.	25	1411,96	14,52	35299	363	1292	24336	64406	
			НР - 72%; СП - 8%			1345,77	6,23	33644	156		4771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181	28	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.	шт.	112	493,60	0,57	55283	63	420	39479	102343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			489,29	0,28	54800	31		7581		
182	29	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	128	42,00	--	5376	--	5376	--	5806	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		430		
183	30	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	41	383,00	--	15703	--	15703	--	16959	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1256		
184	31	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	15	430,00	--	6450	--	6450	--	6966	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		516		
185	32	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	56	677,00	--	37912	--	37912	--	40945	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3033		
186	39	243-107-2904 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66.	км	0,0918	2737847,00	--	251334	--	251334	--	271441	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20107		
187	40	243-107-2302 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66.	км	0,1428	336803,00	--	48095	--	48095	--	51943	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3848		
188	41	243-107-2502 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,56814	469453,00	--	266715	--	266715	--	288052	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21337		
189	42	243-107-2702 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66.	км	0,11322	608539,00	--	68899	--	68899	--	74411	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5512		
190	43	243-107-2503 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,25398	729739,00	--	185339	--	185339	--	200166	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14827		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	44	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типаКМ-202 IP20 (У191УХЛ3).	шт.	60	142,00	--	8520	--	8520	--	9202	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		682		
		Уравнение потенциалов операционной											
192	45	1310-0406-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты сечением 2х30 мм. Монтаж в каналах.	м	100	1338,34	--	133834	--	8920	89938	241674	
			НР - 72%; СП - 8%			1249,14	--	124914	--		17902		
193	46	261-107-0690 РСНБ РК 2022	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,4-0,7 мм ГОСТ 1173-2006.	т	0,005334	1221210,00	--	6514	--	6514	--	7035	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		521		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения											
		1.Здание хирургического отделения											
		АПС											
194	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования.	шт.	1	61256,83	2,44	61257	2	460	43772	113432	
			НР - 72%; СП - 8%			60794,75	--	60795	--		8402		
195	2	248-303-0105 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П.	шт.	1	45713,00	--	45713	--	45713	--	49370	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3657		
196	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования.	шт.	1	33164,91	3735,60	33165	3735	2560	20138	57567	
			НР - 72%; СП - 8%			26869,59	1099,24	26870	1099		4264		
197	5	Прайс	Аккумулятор 12В 4,5А/ч.	шт	2	5341,04	--	10682	--	10682	--	11537	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		855		
198	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	55	5092,59	2,44	280092	134	5147	197864	516192	
			НР - 72%; СП - 8%			4996,56	--	274811	--		38237		
199	7	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141.	шт.	43	2695,00	--	115885	--	115885	--	125156	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9271		
200	8	КП	Извещатель пожарный дымовой со встроенным свето-звуком ДИП-53 (ИП 212-53).	шт	18	13751,64	--	247530	--	247530	--	267332	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	2	2551,98	0,92	5104	2	105	3598	9398	
			НР - 72%; СП - 8%			2498,28	--	4997	--		696		
202	10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10.	шт.	3	2277,00	--	6831	--	6831	--	7377	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		546		
203	11	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования.	шт.	2	5080,37	--	10161	--	168	7195	18745	
			НР - 72%; СП - 8%			4996,56	--	9993	--		1388		
204	12	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход".	шт.	2	2297,00	--	4594	--	4594	--	4962	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
205	13	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования.	шт.	1	28213,18	1,98	28213	2	202	20166	52250	
			НР - 72%; СП - 8%			28008,64	--	28009	--		3870		
206	14	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП.	шт.	1	3196,00	--	3196	--	3196	--	3452	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
207	15	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	472	491,59	4,58	232030	2162	9770	158498	421769	
			НР - 72%; СП - 8%			466,31	0,08	220098	38		31242		
208	16	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм.	м	486,16	67,00	--	32573	--	32573	--	35179	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2606		
209	17	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	472	139,29	1,03	65745	487	6631	42253	116636	
			НР - 72%; СП - 8%			124,21	0,12	58627	57		8638		
210	18	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.	км	0,44064	67792,00	--	29872	--	29872	--	32262	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2390		
211	19	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50.	км	0,0306	128347,00	--	3927	--	3927	--	4241	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	20	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,0102	309939,00	--	3161	--	3161	--	3414	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
			Система оповещения										
213	21	1310-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор управления речевым оповещением. Монтаж оборудования (прим).	комплект	1	33299,91	5518,51	33300	5519	221	21012	58657	
			НР - 72%; СП - 8%			27559,56	1623,88	27560	1624		4345		
214	22	248-303-0601 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот.	шт.	1	24645,00	--	24645	--	24645	--	26617	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1972		
215	23	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении.	шт.	4	4899,63	--	19599	--	1226	13229	35454	
			НР - 72%; СП - 8%			4593,26	--	18373	--		2626		
216	24	248-301-0402 РСНБ РК 2022	Извещатель акустический/ динамик настенный/ (прим.).	шт.	4	5670,00	--	22680	--	22680	--	24494	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1814		
217	25	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	110	491,59	4,58	54075	504	2277	36938	98294	
			НР - 72%; СП - 8%			466,31	0,08	51294	9		7281		
218	26	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм.	м	113,3	130,00	--	14729	--	14729	--	15907	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1178		
219	27	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	110	139,29	1,03	15322	113	1546	9847	27182	
			НР - 72%; СП - 8%			124,21	0,12	13663	13		2013		
220	28	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2.	км	0,1122	108789,00	--	12206	--	12206	--	13182	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		976		
			2.Здание пищеблока										
			АПС										
221	29	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования.	шт.	1	61256,83	2,44	61257	2	460	43772	113432	
			НР - 72%; СП - 8%			60794,75	--	60795	--		8402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	30	248-303-0105 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П.										
				шт.	1	45713,00	–	45713	–	45713	–	49370	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3657		
223	31	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования.										
				шт.	1	33164,91	3735,60	33165	3735	2560	20138	57567	
			НР - 72%; СП - 8%			26869,59	1099,24	26870	1099		4264		
224	33	Прайс	Аккумулятор 12В 4,5А/ч.										
				шт	2	5341,04	–	10682	–	10682	–	11537	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		855		
225	34	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.										
				шт.	26	5092,59	2,44	132407	63	2433	93536	244018	
			НР - 72%; СП - 8%			4996,56	–	129911	–		18075		
226	35	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141.										
				шт.	29	2695,00	–	78155	–	78155	–	84407	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6252		
227	36	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.										
				шт.	10	2551,98	0,92	25520	9	528	17988	46988	
			НР - 72%; СП - 8%			2498,28	–	24983	–		3481		
228	37	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3.										
				шт.	7	657,00	–	4599	–	4599	–	4967	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		368		
229	38	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10.										
				шт.	5	2277,00	–	11385	–	11385	–	12296	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		911		
230	39	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования.										
				шт.	6	5080,37	–	30482	–	503	21585	56233	
			НР - 72%; СП - 8%			4996,56	–	29979	–		4165		
231	40	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12"Выход".										
				шт.	6	2297,00	–	13782	–	13782	–	14885	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1103		
232	41	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования.										
				шт.	1	28213,18	1,98	28213	2	202	20166	52250	
			НР - 72%; СП - 8%			28008,64	–	28009	–		3870		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	42	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП.	шт.	1	3196,00	--	3196	--	3196	--	3452	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
234	43	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	272	491,59	4,58	133712	1246	5630	91338	243053	
			НР - 72%; СП - 8%			466,31	0,08	126836	22		18004		
235	44	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм.	м	280,16	67,00	--	18771	--	18771	--	20273	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1502		
236	45	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	272	139,29	1,03	37887	281	3821	24349	67214	
			НР - 72%; СП - 8%			124,21	0,12	33785	33		4978		
237	46	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе.	м кабеля	30	1541,40	1005,06	46242	30152	5597	17885	69257	
			НР - 72%; СП - 8%			349,76	478,23	10493	14347		5130		
238	47	214-211-0103 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типаЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,1 мм.	10 м	3	2947,00	--	8841	--	8841	--	9548	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		707		
239	48	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.	км	0,26724	67792,00	--	18117	--	18117	--	19566	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1449		
240	49	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50.	км	0,0306	128347,00	--	3927	--	3927	--	4241	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		314		
241	50	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,0102	309939,00	--	3161	--	3161	--	3414	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01 Демонтажные и подготовительные работы													
1.Здание хирургии													
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы													
242	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	1	2570,35	100,79	2570	101	--	1815	4736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			2469,56	50,86	2470	51		351		
243	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие.**	$м^2$	200,18	885,22	31,80	177203	6365	--	125805	327248	
			НР - 72%; СП - 8%			853,42	19,44	170838	3891		24240		
244	3	1146-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подоконная доска бетонные. Разборка.**	$м^3$	0,22	36076,56	15740,56	7937	3463	--	4396	13320	
			НР - 72%; СП - 8%			20336,00	7418,75	4474	1632		987		
245	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт.	3	3838,59	210,43	11516	632	--	8051	21132	
			НР - 72%; СП - 8%			3628,16	99,18	10884	298		1565		
246	5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные. Снятие.**	$м^2$	71,08	659,22	--	46857	--	--	33737	87042	
			НР - 72%; СП - 8%			659,22	--	46857	--		6448		
247	6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лесов.**	$м^2$	298,81	311,40	--	93049	--	--	66996	172849	
			НР - 72%; СП - 8%			311,40	--	93049	--		12804		
			2.Здание пищеблока										
248	7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие.**	$м^2$	54,94	885,22	31,80	48634	1747	--	34528	89814	
			НР - 72%; СП - 8%			853,42	19,44	46887	1068		6653		
249	8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные. Снятие.**	$м^2$	47,3	659,22	--	31181	--	--	22450	57922	
			НР - 72%; СП - 8%			659,22	--	31181	--		4291		
250	9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	$м^2$	0,65	2960,67	76,60	1924	49	--	1367	3554	
			НР - 72%; СП - 8%			2884,07	35,97	1875	23		263		
251	10	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.**	$м^2$ кровли	98	183,60	0,09	17993	9	--	12949	33417	
			НР - 72%; СП - 8%			183,51	--	17984	--		2475		
252	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.**	$м^2$ кровли	98	312,78	37,32	30652	3657	--	20247	54971	
			НР - 72%; СП - 8%			275,46	11,49	26995	1126		4072		
253	12	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок.**	$м^2$ кровли	98	450,96	23,53	44194	2306	--	30671	80854	
			НР - 72%; СП - 8%			427,43	7,25	41888	711		5989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	13	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамниз брусьев и бревен.	$м^2$ кровли	98	544,43	34,08	53354	3340	--	36750	97312	
			НР - 72%; СП - 8%			510,35	10,49	50014	1028		7208		
255	14	1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.	$м^2$ кровли	98	144,20	21,91	14132	2148	--	9105	25096	
			НР - 72%; СП - 8%			122,29	6,75	11984	662		1859		
256	15	1146-0401-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка.	$м^2$	10	2469,17	193,25	24692	1932	--	17236	45282	
			НР - 72%; СП - 8%			2275,92	117,93	22759	1179		3354		
257	16	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет и внутренние стены).	$м^3$ кладки	1,6	44486,31	8414,42	71178	13463	--	46170	126736	
			НР - 72%; СП - 8%			36071,89	4006,12	57715	6410		9388		
258	17	1208-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Вентшахта. Разборка.	окно	2	5622,33	2,26	11245	5	--	8093	20885	
			НР - 72%; СП - 8%			5620,07	--	11240	--		1547		
259	18	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8	Покрытия. Утепление шлаком.	$м^3$ Разборка	63,6	7698,49	3216,71	489624	204582	--	245196	793606	
			НР - 72%; СП - 8%			4481,78	872,79	285041	55509		58785		
260	19	1146-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки деревянные остекленные. Разборка.	$м^2$	9,54	781,91	240,32	7459	2293	--	4729	13163	
			НР - 72%; СП - 8%			541,59	146,93	5167	1402		975		
261	20	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки деревянные оштукатуренные. Разборка.	$м^2$	8,8	920,10	260,35	8097	2291	--	5189	14349	
			НР - 72%; СП - 8%			659,75	159,18	5806	1401		1063		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Ремонтно-строительные работы										
			1. Хирургическое отделение										
			РАЗДЕЛ 2. Окна										
262	21	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками.	$м^2$	3,3	57254,00	--	188938	--	188938	--	204053	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15115		
263	22	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм.	м	43,9	2662,00	--	116862	--	116862	--	126211	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9349		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	23	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка. .	м²	29,25	5290,19	10,77	154738	315	145402	6601	174246	
			НР - 72%; СП - 8%			308,42	5,03	9021	147		12907		
265	24	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные. Устройство.	м	141,63	1597,35	6,59	226233	934	107803	84809	335925	
			НР - 72%; СП - 8%			829,60	2,08	117496	295		24883		
266	25	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки подоконника из ПВХ профиля торцевые ГОСТ 23166-99.	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
			РАЗДЕЛ 3.Двери										
267	26	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	м²	5,29281	14911,00	--	78921	--	78921	--	85235	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6314		
268	27	1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей. .	м²	34,9475	3792,46	80,34	132537	2808	31553	71603	220471	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2809,24	36,40	98176	1272		16331		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269	28	223-205-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12.	м²	32,8775	95386,00	--	3136053	--	3136053	--	3386937	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		250884		
270	29	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 (21х1).	м²	2,07	127151,00	--	263203	--	263203	--	284259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21056		
271	30	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей. .	м²	3,03	3205,10	72,20	9711	219	2861	4847	15723	
			НР - 72%; СП - 8%			2188,43	33,53	6631	102		1165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	31	223-205-0910 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12.	м^2	3,03	89082,00	--	269918	--	269918	--	291511	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21593		
			Перегородки										
273	32	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом.	м^2	4,2	108473,00	--	455587	--	455587	--	492034	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36447		
274	33	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. .	м^2 стен	9	3920,12	30,54	35281	275	15723	13970	53191	
			НР - 72%; СП - 8%			2142,56	13,25	19283	119		3940		
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
275	34	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором. .	м шва	304,93	898,51	6,53	273983	1991	3736	193850	505260	
			НР - 72%; СП - 8%			879,73	3,21	268256	979		37427		
276	35	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. .	м^2 окрашиваемой поверхности	378,87	931,01	6,60	352732	2500	101788	179778	575110	
			НР - 72%; СП - 8%			655,75	3,29	248444	1246		42600		
277	36	1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. .	м^2 окрашиваемой поверхности	106,3	1225,95	3,51	130318	373	37116	66972	213074	
			НР - 72%; СП - 8%			873,27	1,77	92829	188		15783		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278	37	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. .	м^2 окрашиваемой поверхности	846,58	837,79	6,60	709256	5587	210443	357130	1151696	
			НР - 72%; СП - 8%			582,61	3,29	493226	2785		85310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279	38	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. .	м² окрашиваемой поверхности	59,52	1106,38	2,89	65852	172	18290	34184	108039	
		НР - 72%; СП - 8%	В ТОМ ЧИСЛЕ:			796,21	1,47	47390	87		8003		
			РАЗДЕЛ 5.Полы										
			Тип1										
280	39	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3. .	м плинтусов	110,1458	517,67	1,85	57019	204	28618	20375	83585	
		НР - 72%; СП - 8%				256,00	0,91	28197	100		6191		
			Тип2										
281	40	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм. .	м² стяжки	183,82	1812,45	29,77	333165	5472	187573	102156	470148	
		НР - 72%; СП - 8%				762,27	9,59	140120	1763		34827		
282	41	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Профиль накладной (порог). Устройство. .	м	30	1604,02	0,66	48121	20	35967	8736	61406	
		НР - 72%; СП - 8%				404,46	--	12134	--		4549		
			ОТДЕЛ 2. Здание пищеблока										
			РАЗДЕЛ 6. Окна										
283	42	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Каркасы стен. Облицовка панелями из ПВХ толщиной 6 мм (прим). .	м² поверхности	3,5	5968,42	19,27	20889	68	13503	5287	28270	
		НР - 72%; СП - 8%				2090,95	7,06	7318	25		2094		
284	43	223-501-0110 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм.	м	17,92	3194,00	--	57236	--	57236	--	61815	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		4579		
285	44	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка. .	м²	10	5290,19	10,77	52902	107	49711	2257	59572	
		НР - 72%; СП - 8%				308,42	5,03	3084	50		4413		
			РАЗДЕЛ 29.РАЗДЕЛ 7. Двери										
286	45	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	м²	8,02486	14911,00	--	119659	--	119659	--	129232	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		9573		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	46	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (откосы). .	м² поверхности	14	950,63	14,37	13309	201	--	9509	24643	
			НР - 72%; СП - 8%			936,26	7,06	13108	99		1825		
288	47	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50.	м³	0,7	48318,00	--	33823	--	33823	--	36529	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2706		
289	48	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка панелями из ПВХ толщиной 6 мм (прим). .	м² поверхности	14	5968,42	19,27	83558	270	54015	21148	113082	
			НР - 72%; СП - 8%			2090,95	7,06	29273	99		8376		
		Перегородки											
290	49	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол. .	м² перегородок (за вычетом проемов)	8,56	1849,68	38,67	15833	331	--	11238	29237	
			НР - 72%; СП - 8%			1811,01	12,42	15502	106		2166		
291	50	223-301-0103 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом.	м²	6,96	98537,00	--	685818	--	685818	--	740683	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54865		
292	51	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом.	м²	1,6	108473,00	--	173557	--	173557	--	187442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13885		
293	52	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. .	м²	0,69	7106,94	384,46	4904	265	2668	1517	6935	
			НР - 72%; СП - 8%			2856,18	198,33	1971	137		514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294	53	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	м²	0,69	44864,00	--	30956	--	30956	--	33432	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2476		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка													
295	54	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	187,72	931,01 655,75	6,60 3,29	174769 123097	1239 618	50433	89075 21107	284951	
296	55	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стен	519,19	3967,37 2142,56	30,54 13,25	2059819 1112396	15856 6879	931567	805876 229254	3094949	
297	56	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов. . *НР - 72%; СП - 8%*	м уголка	50,5	571,69 379,07	1,33 0,55	28870 19143	67 28	9660	13803 3414	46087	
298	57	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	240,921	2407,20 1879,13	47,86 39,72	579945 452722	11530 9569	115693	332849 73023	985817	
299	58	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	17,04	4503,44 3579,60	72,63 62,93	76739 60996	1237 1072	14506	44689 9714	131143	
300	59	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. . *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	257,95	837,79 582,61	6,60 3,29	216108 150284	1703 849	64121	108816 25994	350918	
301	60	1212-0103-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза. *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	9	1615,87 1377,98	0,51 0,25	14543 12402	4 2	2137	8931 1878	25352	
РАЗДЕЛ 9.Полы													
Тип1													
302	61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. .	$м^3$ подстилающего слоя	11,9793959	46968,20	15,90	562651	190	468395	67727	680809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 8%			7852,31		94066			50430		
			.РАЗДЕЛ 10.Крыша										
303	62	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.** .	**м² кровли**	355,4	1656,11	45,97	588581	16338	35905	391054	1058004	
			НР - 72%; СП - 8%			1509,11	19,11	536338	6792		78369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304	63	224-103-0719 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**										
			СП - 8%	**м²**	408,71	4736,00	–	1935651	–	1935651	–	2090503	Казахстан
305	64	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство.** .								154852		
			НР - 72%; СП - 8%	**м²**	63,12	4352,22	38,51	274712	2431	233754	28702	327687	
306	65	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство.** .			610,37	21,18	38527	1337		24273		
			НР - 72%; СП - 8%	**м²**	292,28	2972,71	25,76	868864	7530	741686	89157	1034663	
307	66	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.** .			409,36	14,30	119648	4180		76642		
			НР - 72%; СП - 8%	**м² обработанной поверхности**	5,4	471,51	6,11	2546	33	2111	301	3074	
308	67	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены. Устройство карнизов (из досок толщ.25 мм)** .			74,49	2,85	402	15		228		
			НР - 72%; СП - 8%	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	19	3621,86	59,11	68815	1123	572	48722	126940	
309	68	215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**			3532,65	28,88	67120	549		9403		
			СП - 8%	**м³**	0,30584	161672,00	–	49446	–	49446	–	53402	Казахстан
310	69	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.** .								3956		
			НР - 72%, СП - 8%	**м² обработанной поверхности**	19	471,51	6,11	8959	116	7428	1058	10818	
						74,49	2,85	1415	54		801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
311	70	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов.** .	$м^2$ поверхности облицовки	5,8	4664,89	16,38	27056	95	11036	11481	41620	
			НР - 72%; СП - 8%			2745,65	3,69	15925	21		3083		
312	71	231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг.**	$м^2$	6,38	3070,00	--	19587	--	19587	--	21154	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1567		
313	72	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.** .	м планки	59,2	1593,81	19,70	94354	1166	49810	31535	135960	
			НР - 72%; СП - 8%			732,73	7,10	43378	420		10071		
314	73	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	59,2	1501,00	--	88859	--	88859	--	95968	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7109		
315	74	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство.** .	м планки	7,2	4614,98	3613,60	33228	26018	633	8968	45571	
			НР - 72%; СП - 8%			913,48	816,39	6577	5878		3376		
316	75	224-105-0104 РСНБ РК 2022	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	7,2	1425,00	--	10260	--	10260	--	11081	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		821		
317	76	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка.** .	м ендовы	45,6	1744,10	39,57	79531	1804	22448	40287	129403	
			НР - 72%; СП - 8%			1212,25	14,81	55279	675		9586		
318	77	224-105-0101 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	26,6	3184,00	--	84694	--	84694	--	91470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6776		
319	78	224-105-0102 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	м	19	1510,00	--	28690	--	28690	--	30985	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
320	79	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство. .	м примыканий	4	1360,98	24,06	5444	96	979	3164	9297	
			НР - 72%; СП - 8%			1092,31	6,33	4369	25		689		
321	80	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм.	$м^2$	1,15	2734,00	--	3144	--	3144	--	3396	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		252		
322	81	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов. .	$м^2$ кровли	2	10537,67	73,78	21075	148	16563	3173	26188	
			НР - 72%; СП - 8%			2181,91	21,32	4364	43		1940		
323	82	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов. .	м	217,4	5674,64	19,80	1233667	4304	560204	482371	1853322	
			НР - 72%; СП - 8%			3078,01	3,69	669159	802		137284		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Сантехнические работы										
324	83	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка. .	комплект	1	6685,18	98,92	6685	99	2853	2723	10161	
			НР - 72%; СП - 8%			3733,16	49,15	3733	49		753		
325	84	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм.	комплект	1	61791,00	--	61791	--	61791	--	66734	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4943		
326	85	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	1	14807,00	--	14807	--	14807	--	15992	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1185		
327	86	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	1	2773,00	--	2773	--	2773	--	2995	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
328	87	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. .	комплект	1	5340,02	152,34	5340	152	450	3469	9513	
			НР - 72%; СП - 8%			4737,56	79,88	4738	80		705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
329	88	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм.	комплект	1	8653,00	--	8653	--	8653	--	9345	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		692		
330	89	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника.	шт.	1	7891,00	--	7891	--	7891	--	8522	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		631		
331	90	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	1	1556,00	--	1556	--	1556	--	1680	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
332	91	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, изливс аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	1	11364,00	--	11364	--	11364	--	12273	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		909		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 Электромонтажные работы										
333	92	247-102-0167 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS, мощность 48 Вт (595x595).	шт.	51	21012,00	--	1071612	--	1071612	--	1157341	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85729		
334	93	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS влагозащищенный, мощностью 18 Вт, IP65.	шт.	4	13177,00	--	52708	--	52708	--	56925	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4217		
335	94	247-102-0187 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED , мощностью 18 Вт, IP20.	шт.	14	6309,00	--	88326	--	88326	--	95392	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7066		
336	95	247-102-0171 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS (прикроватный), мощностью 18 Вт,.	шт.	25	9881,00	--	247025	--	247025	--	266787	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19762		
337	96	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.	шт.	25	493,60	0,57	12340	14	94	8812	22845	
			НР - 72%; СП - 8%			489,29	0,28	12232	7		1692		
338	97	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	25	42,00	--	1050	--	1050	--	1134	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
339	98	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	25	383,00	--	9575	--	9575	--	10341	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		766		
340	99	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.	м	1147	414,29	2,80	475191	3211	87081	277218	812604	
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	384899	126		60195		
341	100	1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм.	шт.	213	1488,77	619,27	317108	131904	--	178108	534834	
			НР - 72%; СП - 8%			869,50	291,87	185204	62168		39618		
342	101	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.	м борозд	1147	544,82	221,13	624909	253636	--	353391	1056560	
			НР - 72%; СП - 8%			323,69	104,22	371272	119540		78260		
343	102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2.	м^3 заделки	1,147	179331,67	2098,36	205693	2407	36212	121142	352981	
			НР - 72%; СП - 8%			145662,03	1026,82	167074	1178		26147		
			РАЗДЕЛ 33.Здание пищеблока(1401)										
344	103	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования.	шт.	1	2133,48	245,93	2133	246	800	890	3265	
			НР - 72%; СП - 8%			1086,73	149,90	1087	150		242		
345	104	247-201-0904 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41.	шт.	1	6505,00	--	6505	--	6505	--	7025	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		520		
346	105	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	13	2703,72	--	35148	--	397	25021	64982	
			НР - 72%; СП - 8%			2673,15	--	34751	--		4814		
347	106	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	6	722,00	--	4332	--	4332	--	4679	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		347		
348	107	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В".	шт.	6	771,00	--	4626	--	4626	--	4996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
349	108	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В".	шт.	1	2041,00	--	2041	--	2041	--	2204	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
350	109	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	30	1042,44	6,87	31273	207	3237	20104	55487	
			НР - 72%; СП - 8%			927,62	3,12	27829	94		4110		
351	110	247-102-0167 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS, мощность 48 Вт (595х595).	шт.	6	21012,00	--	126072	--	126072	--	136158	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10086		
352	111	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS влагозащищенный, мощностью 18 Вт, IP65.	шт.	4	13177,00	--	52708	--	52708	--	56925	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4217		
353	112	247-102-0187 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED , мощностью 18 Вт, IP20.	шт.	20	6309,00	--	126180	--	126180	--	136274	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10094		
354	113	247-102-1103 РСНБ РК 2022	Блок аварийного отключения (прим).	шт.	9	18402,00	--	165618	--	165618	--	178867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13249		
355	114	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.	шт.	29	493,60	0,57	14314	16	109	10222	26499	
			НР - 72%; СП - 8%			489,29	0,28	14189	8		1963		
356	115	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	29	42,00	--	1218	--	1218	--	1315	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		97		
357	116	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	15	383,00	--	5745	--	5745	--	6205	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		460		
358	117	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
359	118	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	12	677,00	--	8124	--	8124	--	8774	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		650		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
360	119	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	430	613,68	4,59	263882	1974	7021	183567	483247	
			НР - 72%; СП - 8%			592,76	0,16	254887	69		35798		
361	120	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	494,5	55,00	--	27198	--	27198	--	29374	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2176		
362	121	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м	150	196,90	1,82	29535	273	2537	19260	52698	
			НР - 72%; СП - 8%			178,17	0,16	26725	24		3903		
363	122	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м	280	242,56	2,68	67917	750	8336	42470	119219	
			НР - 72%; СП - 8%			210,11	0,55	58831	154		8831		
364	123	243-107-2502 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,153	469453,00	--	71826	--	71826	--	77572	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5746		
365	124	243-107-2503 СпрСЦ 04.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,2856	729739,00	--	208413	--	208413	--	225086	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16673		
366	125	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типаКМ-202 IP20 (У191УХЛ3).	шт.	17	142,00	--	2414	--	2414	--	2607	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		193		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения													
1.Здание хирургического отделения													
АПС													
367	126	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный ББП-50.	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1442		
2.Здание пищеблока													
АПС													
368	127	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный ББП-50.	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1442		

Программный комплекс АВС (редакция 2023.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									98905959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26041264					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1463296				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					695514				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44414195			
			- Перевозка грузов	Тенге				212524					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						213668			
			- Накладные расходы	Тенге							19250475		
			- Сметная прибыль	Тенге							7310545		
		1,0717[illegible]772	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге									106002636,85
			НДС 12%	Тенге									12720316,42
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									118722953,27

ЗАКАЗЧИК: КГП «СКО «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» БИН 990340004780

Директор _____ Сагандыкова Г. Т

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК", БИН 170540012054

Эксперт _____ Гусейнов Аширбай, аттестат № KZ06VJE00040441 от 20.08.2018 г.,

Авторский надзор ТОО "АртМонолитПроект" БИН 090440020331

Эксперт _____ Фомин Е.В., приказ №9 от 07.09.2023г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер", Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Загорная Г.А