Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 070540003976
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

СПРАВКА №1 от 28.08.2023г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за август месяц 2023г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		43	23.05.2023					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области								
Всего по стройке:	51 429 126,73							
В том числе за август	51 429 126,73	45 918 863,15					5 510 263,58	51 429 126,73
Удержание аванса 30%								15 428 738,02
Удержание 5%								2 571 456,34
Итого к оплате								**33 428 932,37**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" БИН 070540003976

И.о. руководителя _____ Городничева С.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ36VHE0080044 от 13.12.2020г.
приказ о назначении №14 А от 20.07.2023г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 070540003976 Павлодарская область, г.Павлодар, Осипенко,13 тел. 8 747 669 87 67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г Павлодар ул. Красноярская,113 тел.+7705 333 35 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 23.05.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28.08.2023 год

за август месяц 2023г

на Ремонт кровли

Основание: л.с 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Кровля литера А										
			1.1 Устройство кровли										
1	1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	59	3972,02	14,47	234349	854	164792	63417	321587	
						1164,46	3,86	68703	228	–	23821		
2	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	476	205,85	5,05	97985	2404	54454	38786	147713	
						86,4	2,17	41126	1033	–	10942		

3	3 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	476	6426,3	103,31	3058919	49176	2015084	928092	4305972
4	6 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,5	2089,62	29,7	994659	14137	–	318961	263327
					69663		243821		243821	–	
5	7 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,8	–		–		–	19506	18781
					1175		17390		17390	–	
6	8 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,5	–		–		–	1391	11375
					1003		10532		10532	–	
7	9 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,5	–		–		–	843	3792
					1003		3511		3511	–	
8	10 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109	–		–		–	281	199182
					1692		184428		184428	–	
9	11 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	–		–		–	14754	59046
					816		54672		54672	–	
10	12 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	–		–		–	4374	111197
					1430		102960		102960	–	
11	13 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	15	–		–		–	8237	5881
					363		5445		5445	–	
					–		–		–	436	

12	14 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,25	3466,69	28,07	91001	737	45294	40777	142320
13	15 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,53	1713,14	12,89	44970	338	–	10542	39420
					68867		36500		36500	–	
14	16 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,25	–		–		–	2920	49803
					1066,81	3,65	28004	96	5316	18110	
	1.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
15	17 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	680	860,66	1,7	22592	45	–	3689	132949
					105,28	0,07	71590	48	–	51511	
16	18 1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	7	105,21	–	71543	–	–	9848	21560
					1658,64	1,16	11610	8	–	8353	
17	19 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	680	1657,48	–	11602	–	–	1597	217416
					177,67	19,85	120816	13498	–	80495	
18	20 1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	46	157,82	6,59	107318	4481	–	16105	189279
					2658,62	6,03	122297	277	48588	52961	
19	21 1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	68	1596,34	2,72	73432	125	–	14021	217827
					1846,26	3,1	125546	211	19674	76146	
20	22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	85,2	1553,84	1,43	105661	97	–	16135	6143
					38,27	9,84	3261	838	–	2427	

21	23 1110-0115-0201				28,43	2,53	2422	216	–	455	
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	680	310,54	2,92	211167	1986	184627	22877	252768
22	24 1110-0115-0101				36,11	1,27	24555	864	–	18724	
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5	8910,17	62,93	44551	315	39470	4413	52881
23	25 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %			953,16	27,41	4766	137	–	3917	
			м2 перекрытия	680	330,94	1,44	225039	979	164696	53813	301160
24	26 1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %			87,3	0,63	59364	428	–	22308	
			м2 кровли	60	176,8	16,12	10608	967	–	7286	19326
25	27 1208-0101-0401				160,68	7,99	9641	479	–	1432	
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	92	91,3	0,03	8400	3	–	6046	15602
26	28 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %			91,27	–	8397	–	–	1156	
			м	33	117,13	–	3865	–	–	2783	7180
27	29 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %			117,13	–	3865	–	–	532	
			т	2	2149,63	–	4299	–	–	3095	7986
28	30 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка			2149,63	–	4299	–	–	592	
			т	3	891		2673		–	–	2887
29	31 412-101-0210				–		–		–	214	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30	40		1200		–	–	1296
					–		–		–	96	

Раздел 2 Кровля литера Б

2.1 Устройство кровли

30	32 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	32	3972,02	14,47	127105	463	89379	34396	174421
31	33 1112-0101-1503				1164,46	3,86	37263	124	–	12920	
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	549	205,85	5,05	113012	2772	62806	44735	170367
32	34 1112-0101-0705				86,4	2,17	47434	1191	–	12620	
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	549	6426,3	103,31	3528039	56717	2324120	1070426	4966342
33	37 215-204-0502				2089,62	29,7	1147201	16305	–	367877	
		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,47	69663		311394		311394	–	336306
34	38 224-105-0102				–		–		–	24912	
		Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1175		32900		32900	–	35532
35	39 224-105-0106				–		–		–	2632	
		Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
36	40 224-105-0105				–		–		–	241	
		Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1003		6018		6018	–	6499
37	41 224-105-0112				–		–		–	481	
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106	1692		179352		179352	–	193700
					–		–		–	14348	

38	42	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	816		54672		54672	–	59046
						–		–		–	4374	
39	43	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1430		45760		45760	–	49421
						–		–		–	3661	
40	44	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	17	363		6171		6171	–	6665
						–		–		–	494	
41	45	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
						25149,8	621,79	1006	25	–	435	
42	46	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,9	3466,69	28,07	82854	671	41239	37127	129579
						1713,14	12,89	40944	308	–	9598	
43	47	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,454	68867		31266		31266	–	33767
						–		–		–	2501	
44	48	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,9	1066,81	3,65	25497	87	4840	16489	45345
						860,66	1,7	20570	41	–	3359	

2.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ

45	49	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	784	105,28	0,07	82540	55	–	59389	153283
46	50	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	10	105,21	–	82485	–	–	11354	
						1658,64	1,16	16586	12	–	11934	30802
47	51	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	784	1657,48	–	16575	–	–	2282	
						177,67	19,85	139293	15562	–	92807	250668
48	52	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	84	157,82	6,59	123731	5167	–	18568	
						2658,62	6,03	223324	507	88725	96711	345638
49	53	1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	62	1596,34	2,72	134093	228	–	25603	
						1846,26	3,1	114468	192	17938	69427	198607
50	54	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	88	1553,84	1,43	96338	89	–	14712	
						38,27	9,84	3368	866	–	2507	6345
51	55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	784	28,43	2,53	2502	223	–	470	
						310,54	2,92	243463	2289	212864	26375	291425
52	56	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6	36,11	1,27	28310	996	–	21587	
						8910,17	62,93	53461	378	47364	5295	63456
53	57	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	784	953,16	27,41	5719	164	–	4700	
						330,94	1,44	259457	1129	189885	62043	347220
54	58	1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	120	87,3	0,63	68443	494	–	25720	
						176,8	16,12	21216	1934	–	14574	38653

55	59 1208-0101-0401				160,68	7,99	19282	959	–	2863	
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	114	91,3	0,03	10408	3	–	7492	19332
56	60 1208-0101-0402				91,27	–	10405	–	–	1432	
		Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	18	117,13	–	2108	–	–	1518	3916
57	61 1219-0101-0901				117,13	–	2108	–	–	290	
		Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	2	2149,63	–	4299	–	–	3095	7986
58	62 414-104-0601				2149,63	–	4299	–	–	592	
		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811
59	63 412-101-0210				–		–		–	356	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50	40		2000		–	–	2160
					–		–		–	160	

Раздел 3 Кровля литера В

3.1 Устройство кровли

60	64 1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	53	3972,02	14,47	210517	767	148034	56967	288883
61	65 1112-0101-1503				1164,46	3,86	61716	205	–	21399	
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	815	205,85	5,05	167768	4116	93236	66410	252912
62	66 1112-0101-0705				86,4	2,17	70416	1769	–	18734	
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	815	6426,3	103,31	5237435	84198	3450197	1589066	7372621
					2089,62	29,7	1703040	24206	–	546120	

63	69	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,63	69663		461866		461866	–	498815
						–		–		–	36949	
64	70	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1175		49350		49350	–	53298
						–		–		–	3948	
65	71	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
						–		–		–	241	
66	72	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1003		8024		8024	–	8666
						–		–		–	642	
67	73	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	159	1692		269028		269028	–	290550
						–		–		–	21522	
68	74	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	816		79968		79968	–	86365
						–		–		–	6397	
69	75	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1430		68640		68640	–	74131
						–		–		–	5491	
70	76	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	24	363		8712		8712	–	9409
						–		–		–	697	
71	77	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
						25149,8	621,79	1006	25	–	435	

72	78	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %								
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34	3466,69	28,07	117867	954	58666	52817	184339
73	79	215-204-0202				1713,14	12,89	58247	438	–	13655	
			Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,655	68867		45108		45108	–	48717
74	80	1115-0403-0302				–		–		–	3609	
			Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	1066,81	3,65	36272	124	6885	23456	64506
						860,66	1,7	29262	58	–	4778	
		3.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
75	81	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1164	105,28	0,07	122546	81	–	88174	227578
76	82	1208-0101-0303				105,21	–	122464	–	–	16858	
			Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	14	1658,64	1,16	23221	16	–	16708	43123
77	83	1208-0101-0101				1657,48	–	23205	–	–	3194	
			Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	1164	177,67	19,85	206808	23105	–	137789	372165
78	84	1208-0101-0604				157,82	6,59	183702	7671	–	27568	
			Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	126	2658,62	6,03	334986	760	133088	145067	518457
79	85	1208-0101-0703				1596,34	2,72	201139	343	–	38404	
			Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	93	1846,26	3,1	171702	288	26907	104141	297910
						1553,84	1,43	144507	133	–	22067	

80	86 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	132	38,27	9,84	5052	1299	–	3760	9517
81	87 1110-0115-0201				28,43	2,53	3753	334	–	705	
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1164	310,54	2,92	361469	3399	316038	39159	432678
82	88 1110-0115-0101				36,11	1,27	42032	1478	–	32050	
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	9	8910,17	62,93	80192	566	71047	7943	95186
83	89 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	1164	953,16	27,41	8578	247	–	7051	
					330,94	1,44	385214	1676	281921	92115	515515
84	90 1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	180	87,3	0,63	101617	733	–	38186	
					176,8	16,12	31824	2902	–	21859	57978
85	91 1208-0101-0401				160,68	7,99	28922	1438	–	4295	
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	171	91,3	0,03	15612	5	–	11237	28997
86	92 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	27	91,27	–	15607	–	–	2148	
					117,13	–	3163	–	–	2277	5875
87	93 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	3	117,13	–	3163	–	–	435	
					2149,63	–	6449	–	–	4643	11979
88	94 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	2149,63	–	6449	–	–	887	
					891		6683		–	–	7218
89	95 412-101-0210				–		–		–	535	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75	40		3000		–	–	3240

						–		–		–	240
	Раздел 4 Кровля литера Д										
	4.1 Устройство кровли										
90	96 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	32	3972,02	14,47	127105	463	89379	34396	174421
91	97 1112-0101-1503				1164,46	3,86	37263	124	–	12920	
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	549	205,85	5,05	113012	2772	62806	44735	170367
92	98 1112-0101-0705				86,4	2,17	47434	1191	–	12620	
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	549	6426,3	103,31	3528039	56717	2324120	1070426	4966342
93	101 215-204-0502				2089,62	29,7	1147201	16305	–	367877	
		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,47	69663		311394		311394	–	336306
94	102 224-105-0102				–		–		–	24912	
		Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1175		32900		32900	–	35532
95	103 224-105-0106				–		–		–	2632	
		Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
96	104 224-105-0105				–		–		–	241	
		Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1003		6018		6018	–	6499
97	105 224-105-0112				–		–		–	481	
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106	1692		179352		179352	–	193700

98	106	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	– / 816		– / 54672		– / 54672	– / 14348	59046
99	107	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	– / 1430		– / 45760		– / 45760	– / 4374	49421
100	108	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	17	– / 363		– / 6171		– / 6171	– / 3661	6665
101	109	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	– / 112739,85	1525,47	– / 4510	61	– / 3443	494 / 928	5873
102	110	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,9	25149,8 / 3466,69	621,79 / 28,07	1006 / 82854	25 / 671	– / 41239	435 / 37127	129579
103	111	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,454	1713,14 / 68867	12,89	40944 / 31266	308	– / 31266	9598 / –	33767
104	112	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,9	– / 1066,81	3,65	– / 25497	87	– / 4840	2501 / 16489	45345
						860,66	1,7	20570	41	–	3359	

4.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ

105	113	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	784	105,28	0,07	82540	55	–	59389	153283
						105,21	–	82485	–	–	11354	
106	114	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	10	1658,64	1,16	16586	12	–	11934	30802
						1657,48	–	16575	–	–	2282	
107	115	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	784	177,67	19,85	139293	15562	–	92807	250668
						157,82	6,59	123731	5167	–	18568	
108	116	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	84	2658,62	6,03	223324	507	88725	96711	345638
						1596,34	2,72	134093	228	–	25603	
109	117	1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	62	1846,26	3,1	114468	192	17938	69427	198607
						1553,84	1,43	96338	89	–	14712	
110	118	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	88	38,27	9,84	3368	866	–	2507	6345
						28,43	2,53	2502	223	–	470	
111	119	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	784	310,54	2,92	243463	2289	212864	26375	291425
						36,11	1,27	28310	996	–	21587	
112	120	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6	8910,17	62,93	53461	378	47364	5295	63456
						953,16	27,41	5719	164	–	4700	
113	121	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	784	330,94	1,44	259457	1129	189885	62043	347220
						87,3	0,63	68443	494	–	25720	
114	122	1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	120	176,8	16,12	21216	1934	–	14574	38653

115	123 1208-0101-0401				160,68	7,99	19282	959	–	2863	
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	114	91,3	0,03	10408	3	–	7492	19332
116	124 1208-0101-0402				91,27	–	10405	–	–	1432	
		Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	18	117,13	–	2108	–	–	1518	3916
117	125 1219-0101-0901				117,13	–	2108	–	–	290	
		Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	2	2149,63	–	4299	–	–	3095	7986
118	126 414-104-0601				2149,63	–	4299	–	–	592	
		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811
119	127 412-101-0210				–		–		–	356	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50	40		2000		–	–	2160
					–		–		–	160	
	Раздел 5 Кровля литера Е-3										
	5.1 Устройство кровли										
120	128 1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	53	3972,02	14,47	210517	767	148034	56967	288883
121	129 1112-0101-1503				1164,46	3,86	61716	205	–	21399	
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	815	205,85	5,05	167768	4116	93236	66410	252912
122	130 1112-0101-0705				86,4	2,17	70416	1769	–	18734	
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	815	6426,3	103,31	5237435	84198	3450197	1589066	7372621
					2089,62	29,7	1703040	24206	–	546120	

123	133	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,63	69663		461866		461866	–	498815
						–		–		–	36949	
124	134	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1175		49350		49350	–	53298
						–		–		–	3948	
125	135	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
						–		–		–	241	
126	136	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1003		8024		8024	–	8666
						–		–		–	642	
127	137	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	159	1692		269028		269028	–	290550
						–		–		–	21522	
128	138	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	816		79968		79968	–	86365
						–		–		–	6397	
129	139	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1430		68640		68640	–	74131
						–		–		–	5491	
130	140	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	24	363		8712		8712	–	9409
						–		–		–	697	
131	141	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
						25149,8	621,79	1006	25	–	435	

132	142	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34	3466,69	28,07	117867	954	58666	52817	184339
						1713,14	12,89	58247	438	–	13655	
133	143	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,655	68867		45108		45108	–	48717
						–		–		–	3609	
134	144	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	1066,81	3,65	36272	124	6885	23456	64506
						860,66	1,7	29262	58	–	4778	
		5.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
135	145	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1164	105,28	0,07	122546	81	–	88174	227578
						105,21	–	122464	–	–	16858	
136	146	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	14	1658,64	1,16	23221	16	–	16708	43123
						1657,48	–	23205	–	–	3194	
137	147	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	1164	177,67	19,85	206808	23105	–	137789	372165
						157,82	6,59	183702	7671	–	27568	
138	148	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	126	2658,62	6,03	334986	760	133088	145067	518457
						1596,34	2,72	201139	343	–	38404	
139	149	1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	93	1846,26	3,1	171702	288	26907	104141	297910
						1553,84	1,43	144507	133	–	22067	

140	150	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	132	38,27	9,84	5052	1299	–	3760	9517
141	151	1110-0115-0201				28,43	2,53	3753	334	–	705	
			Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1164	310,54	2,92	361469	3399	316038	39159	432678
142	152	1110-0115-0101				36,11	1,27	42032	1478	–	32050	
			Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	9	8910,17	62,93	80192	566	71047	7943	95186
143	153	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	1164	953,16 330,94	27,41 1,44	8578 385214	247 1676	– 281921	7051 92115	515515
144	154	1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	180	87,3 176,8	0,63 16,12	101617 31824	733 2902	– –	38186 21859	57978
145	155	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	171	160,68 91,3	7,99 0,03	28922 15612	1438 5	– –	4295 11237	28997
146	156	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	27	91,27 117,13	– –	15607 3163	– –	– –	2148 2277	5875
147	157	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	3	117,13 2149,63	– –	3163 6449	– –	– –	435 4643	11979
148	158	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	2149,63 891	–	6449 6683	–	– –	887 –	7218
149	159	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75	– 40		– 3000		– –	535 –	3240

	–	–	–	240

Итого		**46 825 988**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		11 053 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		488 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		153 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге		22 073 878
- перевозка грузов, тенге		36 149
- накладные расходы, тенге		9 704 956
в т.ч. зарплата, тенге		873 445
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 468 593
Всего		46 825 988
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		561 912
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		947 758
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.		48 335 658
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9499997527**	**45 918 863,15**
НДС (12 %)		5 510 263,58
Итого		**51 429 126,73**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" БИН 070540003976

И.о. руководителя _____ Городничева С.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаманкин В.С.
аттестат №KZ86VJE00000244 от 13.12.2020г.
приказ о назначении №14-1 от 20.07.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "СК НУРТАС-ГХ" БИН 091040005514

Эксперт _____ Есимханов Т.Ш.
приказ №7 от 14.06.23г