Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 070540003976 Форма №3

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

СПРАВКА №2 от 23.10.2023г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за октябрь месяц 2023г.

Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		43	23.05.2023				
						(тенге)	

	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы на приобретение материалов	другие дополнительные расходы Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области								
Всего по стройке:	75 944 092,73							
В том числе за октябрь	**24 514 966,00**	**21 888 362,50**					**2 626 603,50**	**24 514 966,00**
Акт №2		15 756 949,14					1 890 833,90	17 647 783,04
Акт №3		6 131 413,36					735 769,60	6 867 182,96
Удержание аванса 30%								7 354 489,80
Удержание 5%								1 225 748,30
Итого к оплате								**15 934 727,90**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" БИН 070540003976

И.о. руководителя _____ Городничева С.В.

Технадзор, с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жамеркин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №14-1 от 20.07.2023г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 070540003976 Павлодарская область, г.Павлодар, Осипенко,13 тел. 8 747 669 87 67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г Павлодар ул. Красноярская,113 тел.+7705 333 35 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 23.05.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 2 от 23.10.2023 год

за октябрь месяц 2023г.

на Ремонт кровли (л.с 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Кровля литера А										
			1.1 Устройство кровли										
1	1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	25	3972,02	14,47	99301	362	69827	26872	136267	
						1164,46	3,86	29112	97	–	10094		
2	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	204	205,85	5,05	41993	1030	23338	16623	63305	
						86,4	2,17	17626	443	–	4689		
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	204	6426,3	103,31	1310965	21075	863607	397754	1845417	
						2089,62	29,7	426282	6059	–	136698		
4	6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5	69663		104495		104495	–	112855	

					–	–	–	8360				
5	7 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,4	1175	7520	7520	–	8122	Казахстан		
					–	–	–	602				
6	8 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,5	1003	4514	4514	–	4875	Казахстан		
					–	–	–	361				
7	9 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,5	1003	1505	1505	–	1625	Казахстан		
					–	–	–	120				
8	10 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1692	79524	79524	–	85886	Казахстан		
					–	–	–	6362				
9	11 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29	816	23664	23664	–	25557	Казахстан		
					–	–	–	1893				
10	12 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,8	1430	44044	44044	–	47568	Казахстан		
					–	–	–	3524				
11	13 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	363	2178	2178	–	2352	Казахстан		
					–	–	–	174				
12	14 1110-0102-0205		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов									
		Стены. Устройство карнизов НР=90 %		-26,25	3466,69	28,07	-91001	-737	-45294	-40777	-142320	
					1713,14	12,89	-44970	-338	–	-10542		
13	15 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	-0,53	68867		-36500		-36500	–	-39420	
					–		–		–	-2920		

14	16	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-26,25	1066,81	3,65	-28004	-96	-5316	-18110	-49803	
						860,66	1,7	-22592	-45	–	-3689		
		Раздел 2 Кровля литера Б											
		2.1 Устройство кровли											
15	32	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	13	3972,02	14,47	51636	188	36310	13973	70858	
						1164,46	3,86	15138	50	–	5249		
16	33	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	235	205,85	5,05	48375	1187	26884	19149	72926	
						86,4	2,17	20304	510	–	5402		
17	34	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	235	6426,3	103,31	1510181	24278	994842	458198	2125849	
						2089,62	29,7	491061	6980	–	157470		
18	37	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,92	69663	133753	133753	–	144453			
						–	–	–	10700				
19	38	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1175	14100	14100	–	15228		Казахстан	
						–	–	–	1128				
20	39	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1003	1003	1003	–	1083		Казахстан	
						–	–	–	80				
21	40	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1003	2006	2006	–	2166		Казахстан	
						–	–	–	160				
22	41	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,2	1692	76478	76478	–	82596		Казахстан	
						–	–	–	6118				

23	42	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29	816		23664		23664	–	25557	Казахстан
						–		–		–	1893		
24	43	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1430		20020		20020	–	21622	Казахстан
						–		–		–	1602		
25	44	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	7	363		2541		2541	–	2744	Казахстан
						–		–		–	203		
26	45	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	-0,04	112739,85	1525,47	-4510	-61	-3443	-928	-5873	
						25149,8	621,79	-1006	-25	–	-435		
27	46	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,3	3466,69	28,07	35707	289	17772	16000	55844	
						1713,14	12,89	17645	133	–	4137		
28	47	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23	68867		15839		15839	–	17106	
						–		–		–	1267		
29	48	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	1066,81	3,65	10988	38	2086	7106	19542	
						860,66	1,7	8865	18	–	1448		
			Раздел 3 Кровля литера В										
			3.1 Устройство кровли										
30	64	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	22	3972,02	14,47	87384	318	61448	23647	119913	
						1164,46	3,86	25618	85	–	8882		
31	65	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	349	205,85	5,05	71842	1762	39926	28438	108302	
						86,4	2,17	30154	757	–	8022		

32	66	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	349	6426,3	103,31	2242779	36055	1477446	680471	3157110		
						2089,62	29,7	729277	10365	–	233860			
33	69	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,835	69663		197495		197495	–	213295		
						–		–		–	15800			
34	70	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1175		21150		21150	–	22842	Казахстан	
						–		–		–	1692			
35	71	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1003		1003		1003	–	1083	Казахстан	
						–		–		–	80			
36	72	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1003		4012		4012	–	4333	Казахстан	
						–		–		–	321			
37	73	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,8	1692		114718		114718	–	123895	Казахстан	
						–		–		–	9177			
38	74	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	816		34272		34272	–	37014	Казахстан	
						–		–		–	2742			
39	75	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1430		28600		28600	–	30888	Казахстан	
						–		–		–	2288			
40	76	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	10	363		3630		3630	–	3920	Казахстан	
						–		–		–	290			
41	77	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,02	112739,85	1525,47	2255	31	1721	464	2937		
						25149,8	621,79	503	12	–	218			

42	78	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,8	3466,69	28,07	44374	359	22086	19884	69399	
						1713,14	12,89	21928	165	–	5141		
43	79	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,281	68867		19352		19352	–	20900	
						–		–		–	1548		
44	80	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	1066,81	3,65	13655	47	2592	8830	24284	
						860,66	1,7	11016	22	–	1799		
			Раздел 4 Кровля литера Д										
			4.1 Устройство кровли										
45	96	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	13	3972,02	14,47	51636	188	36310	13973	70858	
						1164,46	3,86	15138	50	–	5249		
46	97	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	235	205,85	5,05	48375	1187	26884	19149	72926	
						86,4	2,17	20304	510	–	5402		
47	98	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	235	6426,3	103,31	1510181	24278	994842	458198	2125849	
						2089,62	29,7	491061	6980	–	157470		
48	101	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,92	69663		133753		133753	–	144453	
						–		–		–	10700		
49	102	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1175		14100		14100	–	15228	Казахстан
						–		–		–	1128		

50	103	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1003 –	1003 –	1003 –	– 80	1083	Казахстан
51	104	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1003 –	2006 –	2006 –	– 160	2166	Казахстан
52	105	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,2	1692 –	76478 –	76478 –	– 6118	82596	Казахстан
53	106	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29	816 –	23664 –	23664 –	– 1893	25557	Казахстан
54	107	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1430 –	20020 –	20020 –	– 1602	21622	Казахстан
55	108	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	7	363 –	2541 –	2541 –	– 203	2744	Казахстан
56	109	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,02	112739,85 25149,8	1525,47 621,79	2255 503	31 12	1721 –	464 218	2937	
57	110	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,3	3466,69 1713,14	28,07 12,89	35707 17645	289 133	17772 –	16000 4137	55844	
58	111	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23	68867 –		15839 –		15839 –	– 1267	17106	
59	112	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	1066,81	3,65	10988	38	2086	7106	19542	

						860,66	1,7	8865	18	–	1448		
		Раздел 5 Кровля литера Е-3											
		5.1 Устройство кровли											
60	128	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	22	3972,02	14,47	87384	318	61448	23647	119913	
						1164,46	3,86	25618	85	–	8882		
61	129	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	349	205,85	5,05	71842	1762	39926	28438	108302	
						86,4	2,17	30154	757	–	8022		
62	130	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	349	6426,3	103,31	2242779	36055	1477446	680471	3157110	
						2089,62	29,7	729277	10365	–	233860		
63	133	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,835	69663		197495		197495	–	213295	
						–		–		–	15800		
64	134	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1175		21150		21150	–	22842	Казахстан
						–		–		–	1692		
65	135	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1003		1003		1003	–	1083	Казахстан
						–		–		–	80		
66	136	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1003		4012		4012	–	4333	Казахстан
						–		–		–	321		
67	137	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,8	1692		114718		114718	–	123895	Казахстан
						–		–		–	9177		
68	138	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	816		34272		34272	–	37014	Казахстан
						–		–		–	2742		

69	139	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1430		28600		28600	–	30888	Казахстан
						–		–		–	2288		
70	140	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	10	363		3630		3630	–	3920	Казахстан
						–		–		–	290		
71	141	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,02	112739,85	1525,47	2255	31	1721	464	2937	
						25149,8	621,79	503	12	–	218		
72	142	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,8	3466,69	28,07	44374	359	22086	19884	69399	
						1713,14	12,89	21928	165	–	5141		
73	143	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,281	68867		19352		19352	–	20900	
						–		–		–	1548		
74	144	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	1066,81	3,65	13655	47	2592	8830	24284	
						860,66	1,7	11016	22	–	1799		
			Раздел 6 Слуховые окна										
75	160	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	10	21252,79	908,87	212528	9089	130601	68997	304047	
						7283,84	382,47	72838	3825	–	22522		
76	162	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	15,8	401		6336		6336	–	6843	Казахстан
						–		–		–	507		
77	163	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	53	205,85	5,05	10910	268	6063	4318	16446	
						86,4	2,17	4579	115	–	1218		

78	164	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 %	м2 кровли	53	6103,44	103,31	323482	5475	222153	89634	446165
						1808,56	29,7	95854	1574	–	33049	

Итого	**16 068 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 321 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 294 035
- накладные расходы, тенге	3 097 167
в т.ч. зарплата, тенге	278 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 239

Всего		**16 068 229**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		192 818
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		325 221
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.		16 586 266,57
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9499997527**	**15 756 949,14**
НДС (12 %)		1 890 833,90
Всего		**17 647 783,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №14-1 от 20.07.2023г.

Принял (Заказчик)
КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" БИН 070540003976

И.о. руководителя _____ Бондарничева С.В.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "СК НУРТАС-ГХ" БИН 091040005314

Эксперт _____ Есимханов Т.Ш.
приказ №7 от 14.06.23г

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 070540003976 Павлодарская область, г.Павлодар, Осипенко,13 тел. 8 747 669 87 67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г Павлодар ул. Красноярская,113 тел.+7705 333 35 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 23.05.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 3 от 23.10.2023 год

за октябрь месяц 2023г.

Основание: Нулевая смета №1 раздел Добавить

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1 Кровля литера А											
		1.1 Устройство кровли											
1	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	69	205,85	5,05	14204	348	7894	5623	21413	
						86,4	2,17	5962	150	–	1586		
2	2	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	69	6426,3	103,31	443415	7128	292103	134534	624185	
						2089,62	29,7	144184	2049	–	46236		
3	3	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,45	68867		444192		444192	–	479727	
						–		–		–	35535		
		Раздел 2 Кровля литера Б											
		2.1 Устройство кровли											
4	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	16	205,85	5,05	3294	81	1830	1304	4966	

					86,4	2,17	1382	35	–	368	
5	5 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	16	6426,3	103,31	102821	1653	67734	31196	144738
					2089,62	29,7	33434	475	–	10721	
6	6 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,8	3466,69	28,07	151841	1229	75576	68041	237473
					1713,14	12,89	75036	565	–	17591	
7	7 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,876	68867		60327		60327	–	65153
					–		–		–	4826	
8	8 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	1066,81	3,65	46726	160	8869	30217	83098
					860,66	1,7	37697	74	–	6155	
9	9 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,88	68867		473805		473805	–	511709
					–		–		–	37904	
	Раздел 3 Кровля литера В										
	3.1 Устройство кровли										
10	10 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	19	205,85	5,05	3911	96	2174	1548	5896
					86,4	2,17	1642	41	–	437	
11	11 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	19	6426,3	103,31	122100	1963	80434	37046	171878
					2089,62	29,7	39703	564	–	12732	
12	12 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	49,8	3466,69	28,07	172641	1398	85929	77360	270001

					1713,14	12,89	85314	642	–	20000		
13	13 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,996	68867		68592		68592	–		74079
					–		–		–	5487		
14	14 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,8	1066,81	3,65	53127	182	10084	34357		94483
					860,66	1,7	42861	85	–	6999		
15	15 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,415	68867		717250		717250	–		774630
					–		–		–	57380		
	Раздел 4 Кровля литера Д											
	4.1 Устройство кровли											
16	16 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	16	205,85	5,05	3294	81	1830	1304		4966
					86,4	2,17	1382	35	–	368		
17	17 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	16	6426,3	103,31	102821	1653	67734	31196		144738
					2089,62	29,7	33434	475	–	10721		
18	18 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,8	3466,69	28,07	151841	1229	75576	68041		237473
					1713,14	12,89	75036	565	–	17591		
19	19 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,876	68867		60327		60327	–		65153
					–		–		–	4826		
20	20 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	1066,81	3,65	46726	160	8869	30217		83098
					860,66	1,7	37697	74	–	6155		
21	21 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,88	68867		473805		473805	–		511709

						–		–		–	37904		
		Раздел 5 Кровля литера Е-3											
		5.1 Устройство кровли											
22	22 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	19	205,85	5,05	3911	96	2174	1548	5896		
					86,4	2,17	1642	41	–	437			
23	23 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	19	6426,3	103,31	122100	1963	80434	37046	171878		
					2089,62	29,7	39703	564	–	12732			
24	24 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	49,8	3466,69	28,07	172641	1398	85929	77360	270001		
					1713,14	12,89	85314	642	–	20000			
25	25 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,996	68867		68592		68592	–	74079		
					–		–		–	5487			
26	26 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,8	1066,81	3,65	53127	182	10084	34357	94483		
					860,66	1,7	42861	85	–	6999			
27	27 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,415	68867		717250		717250	–	774630		
					–		–		–	57380			
		Раздел 6 Слуховые окна											
28	28 1110-0501-0101	Решетки до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 % К=10,000;	м2 проемов	2,5	3482,29	186,41	8706	466	3938	4068	13796		
					1720,84	87,3	4302	218	–	1022			
29	29 222-502-0301	Панели сендвич толщиной 20 мм применит. К=10,000;	м2	2,5	9042		22605		22605	–	24413	Казахстан	
					–		–		–	1808			

30	30	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	140,595	887,37	45,88	124760	6451	43573	72275	212798
						531,57	21,19	74736	2979	–	15763	

Итого	**6 252 540**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 917
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 119 513
- накладные расходы, тенге	778 638
в т.ч. зарплата, тенге	70 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	463 150
Всего	**6 252 540**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	75 030
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	126 551
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	6 454 121
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499997527	**6 131 413,36**
НДС (12 %)	735 769,60
Итого	**6 867 182,96**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 190 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" БИН 070540003976

И.о. руководителя _____ Городничева С.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ" БИН 180 940 032 848

Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.
приказ о назначении №14-1 от 20.07.2023г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "СК НУРТАС-ГХ" БИН 091040005514

Эксперт _____ Есимханов Т.Ш.
приказ №7 от 14.06.23г