Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"**

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№92	04-05-2020	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	21-05-2020				
		Доп.соглашение					
		№2	26-06-2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)	**715 248 000**	**80 149 648**							**9 617 958**	**89 767 606**
Итого к оплате:										**89 767 606**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Авторский надзор:
ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Фундаменты, опоры моста и сходы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка котлована дренирующим грунтом**	**47,6331**	**3352,94**	**844,64**	**159711**	**40233**	**15681**	**0,14**	**7**
		м3		**122,96**	**176,85**	**5857**	**8424**	**60,3**	**0,14**	**7**
		Накладные расходы -		*329,20*		*15681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,57*		*14031*				
		Сметная стоимость				*189423*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**159711**	**40233**			**7**
			Тенге			**5857**	**8424**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**159711**				
	Материалы -		Тенге			**113621**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15681**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14031**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14281**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**189423**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				14281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			189 423				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			7 766				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			7 631				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			204 821				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			217 097				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				4 342				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				221 439				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			26 573				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**248 012**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**248 000**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**26 571**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Фундаменты, опоры моста и сходы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е11-270401-0102**	**Обратная засыпка котлована дренирующим грунтом**								
	11-270401-0102									
	РСНБ РК 2015		**217,4249**	**3352,94**	**844,64**	**729012**	**183647**	**71577**	**0,14**	**31**
		м3		**122,96**	**176,85**	**26736**	**38451**	**60,3**	**0,14**	**31**
		Накладные расходы -		*329,20*		*71577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,57*		*64047*				
		Сметная стоимость				*864636*				
		Устройство монолитных ж/б фундаментов								
2	**Е11-300101-0101**	**Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство**								
	11-300101-0101									
	РСНБ РК 2015		**12,62**	**5235,64**	**169,26**	**66074**	**2136**	**16944**	**1,99**	**25**
		м3 подушки		**1731,30**	**82,65**	**21849**	**1043**	**59,4**	**0,08**	**1**
		Накладные расходы -		*1342,64*		*16944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,26*		*6641*				
		Сметная стоимость				*89660*				
3	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В20**								
	11-060101-0101									
	РСНБ РК 2015		**12,4**	**17986,38**	**681,64**	**223031**	**8452**	**17562**	**1,35**	**17**
		м3		**1121,77**	**185,92**	**13910**	**2305**	**48,5**	**0,18**	**2**
		Накладные расходы -		*1416,29*		*17562*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1552,21*		*19247*				
		Сметная стоимость				*259840*				
4	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6**								
			133,2	**22871,78**	**1799,68**	**3046521**	**239718**	**385425**	**2,55**	**340**
		м3		**2525,11**	**597,88**	**336345**	**79637**	**59,4**	**0,43**	**58**
		Накладные расходы -		*2893,58*		*385425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,23*		*274556*				
		Сметная стоимость				*3706502*				
5	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			11,711	**46543,78**	**--**	**545074**	**--**	**357937**	**48,40**	**567**
		т		**46222,48**	**--**	**541312**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30564,15*		*357937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,63*		*72241*				
		Сметная стоимость				*975252*				
6	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,304	**190878,34**	**--**	**439784**	**--**	**18471**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8016,89*		*18471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*36660*				
		Сметная стоимость				*494915*				
7	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,93	**190878,34**	**--**	**559274**	**--**	**23489**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8016,89*		*23489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*46621*				
		Сметная стоимость				*629385*				
8	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,68	**190878,34**	**--**	**320676**	**--**	**13468**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8016,89*		*13468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*26732*				
		Сметная стоимость				*360876*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,696	**190878,34**	--	**514608**	--	**21614**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*21614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*42898*				
		Сметная стоимость				*579119*				
10	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,066	**190878,34**	--	**12598**	--	**529**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14177*				
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,936	**196207,40**	--	**183650**	--	**7713**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*7713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*15309*				
		Сметная стоимость				*206672*				
12	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,02	**196207,40**	--	**200132**	--	**8406**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*8406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*16683*				
		Сметная стоимость				*225220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,079	194460,49	--	15362	--	645	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17288*				
14	С121-130206-0401 21-130206-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87**								
			0,006	236359,50	--	1418	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9927,10*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19702,93*		*118*				
		Сметная стоимость				*1596*				
15	Е11-150108-1001 11-150108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**								
			6	19644,27	2569,81	117866	15419	63072	13,00	78
		м2 облицовки		14943,89	2020,42	89663	12123	54,8	1,97	12
		Накладные расходы -		*10511,95*		*63072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,50*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195413*				
16	С122-010101-0721 22-010101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**								
			6	34239,89	--	205439	--	8628	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1438,08*		*8628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2854,24*		*17125*				
		Сметная стоимость				*231193*				
		Монолитные железобетонные стойки								
17	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных ж/б стоек из бетона В30 F300 W8**								
			26	27101,87	2305,71	704649	59949	129940	4,88	127
		м3		5307,00	928,44	137982	24139	59,4	0,69	18
		Накладные расходы -		*4997,69*		*129940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,96*		*66767*				
		Сметная стоимость				*901356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,386	**196207,40**	--	**75736**	--	**3181**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*3181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*6313*				
		Сметная стоимость				*85230*				
19	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,206	**190878,34**	--	**39321**	--	**1651**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44250*				
20	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,65	**190878,34**	--	**124071**	--	**5211**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*5211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*10343*				
		Сметная стоимость				*139625*				
21	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			4,33	**190878,34**	--	**826503**	--	**34713**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*34713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*68897*				
		Сметная стоимость				*930113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,18	**190134,60**	**--**	**34224**	**--**	**1437**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985,65*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15849,62*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38514*				
		Монолитные железобетонные насадки								
23	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Монолитные железобетонные насадки из бетона В30 F200 W6**								
			18,2	**37275,40**	**3116,82**	**678412**	**56726**	**148025**	**9,52**	**173**
		м3		**9317,70**	**1293,29**	**169582**	**23538**	**59,4**	**1,02**	**19**
		Накладные расходы -		*8133,22*		*148025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3632,69*		*66115*				
		Сметная стоимость				*892552*				
24	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,02	**194460,49**	**--**	**3889**	**--**	**163**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*324*				
		Сметная стоимость				*4377*				
25	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,098	**190878,34**	**--**	**18706**	**--**	**786**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21051*				
26	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,522	**190878,34**	**--**	**99638**	**--**	**4185**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*8306*				
		Сметная стоимость				*112129*				
27	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**0,36**	**190878,34**	--	**68716**	--	**2886**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*2886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*5728*				
		Сметная стоимость				*77330*				
28	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**0,236**	**190878,34**	--	**45047**	--	**1892**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3755*				
		Сметная стоимость				*50694*				
29	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,112**	**196207,40**	--	**21975**	--	**923**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24730*				
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,518**	**196207,40**	--	**101635**	--	**4269**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*4269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*8472*				
		Сметная стоимость				*114376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали ЗД**								
			0,046	364939,24	--	16787	--	705	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15327,45*		*705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30421,34*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18891*				
		Гидроизоляция и окраска								
32	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			202	2525,38	96,04	510128	19401	99786	0,61	122
		м2		592,14	34,61	119613	6991	59,4	0,03	7
		Накладные расходы -		*493,99*		*99786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,55*		*48793*				
		Сметная стоимость				*658708*				
33	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками**								
			686	626,97	17,02	430104	11677	95053	0,16	109
		м2		172,91	8,41	118618	5768	59,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*138,56*		*95053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,24*		*42013*				
		Сметная стоимость				*567170*				
34	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**								
			686	427,09	93,47	292983	64121	118885	0,21	141
		м2 окрашиваемой поверхности		213,36	37,65	146365	25830	59,4	0,03	19
		Накладные расходы -		*173,30*		*118885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,03*		*32949*				
		Сметная стоимость				*444817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11273044**	**661245**			**1730**
			Тенге			**1721974**	**219825**			**172**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11273044				
	Материалы -		Тенге			4960634				
	Всего заработная плата -		Тенге				1941799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3929191				
		Накладные расходы -	Тенге			1669231				
		Сметная прибыль -	Тенге			1035382				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13977657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1902
		Сметная заработная плата -	Тенге				1941799			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13977657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1902**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1941799**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13 977 657				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			573 084				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			563 114				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			15 113 855				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			16 019 753				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				320 395				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				16 340 148				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 960 818				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**18 300 966**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**18 300 117**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**1 960 727**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИ ДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Лестничные сходы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы										
		Металлические конструкции косоуров										
1	Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлических конструкций косоуров**										
			14,466	143256,33	16715,13	2072346	241801	1261936	120,00	1736		
		т		123055,20	4932,02	1780117	71347	60,9	4,40	64		
		Накладные расходы -		*87234,64*		*1261936*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18439,28*		*266743*						
		Сметная стоимость				*3601025*						
2	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**										
			0,08904	214790,78	--	19125	--	803	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*9021,21*		*803*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*1594*						
		Сметная стоимость				*21523*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**								
			10,12724	214790,78	--	2175238	--	91360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*91360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*181328*				
		Сметная стоимость				*2447926*				
4	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**								
			4,72972	214790,78	--	1015900	--	42668	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*42668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*84685*				
		Сметная стоимость				*1143253*				
5	С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**								
			0,35616	219701,39	--	78249	--	3286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9227,46*		*3286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18314,31*		*6523*				
		Сметная стоимость				*88058*				
6	С123-010201-0155 23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			8,7123288	786,90	--	6856	--	288	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,05*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,60*		*571*				
		Сметная стоимость				*7715*				
7	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров**								
			14,466	55597,49	18634,25	804273	269563	356593	28,90	418
		т		28949,71	6215,90	418786	89919	60,9	5,25	76
		Накладные расходы -		*24650,42*		*356593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6419,83*		*92869*				
		Сметная стоимость				*1253735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**								
			24	1007,55	--	24181	--	9902	0,59	14
		шт		598,25	--	14358	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*9902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*2727*				
		Сметная стоимость				*36810*				
9	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорные части РОЧ 150х200х40**								
			120	797,64	--	95717	--	4020	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*4020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*7979*				
		Сметная стоимость				*107716*				
10	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлических конструкций косоуров**								
			14,466	5072,93	--	73385	--	48504	4,80	69
		т		5072,93	--	73385	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*48504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*9751*				
		Сметная стоимость				*131640*				
11	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			72,424337	1731,70	--	125417	--	5268	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10455*				
		Сметная стоимость				*141139*				
12	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			72,424337	1731,70	--	125417	--	5268	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10455*				
		Сметная стоимость				*141139*				
		Сборные железобетонные лестничные марши и площадки								
13	Е11-300502-0102 11-300502-0102 РСНБ РК 2015	Установка сборных ж/б маршей и площадок								
			26,6	27117,79	7992,90	721333	212611	271823	11,60	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		11619,95	3050,02	309091	81131	59,4	2,22	59
		Накладные расходы -		*10218,90*		*271823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2986,94*		*79452*				
		Сметная стоимость				*1072608*				
14	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Марши лестничные и площадки с бетонными ступенями ГОСТ 9818-85 из бетона В30 F300 W8**								
			159,333333	13842,87	--	2205631	--	92637	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,40*		*92637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,94*		*183861*				
		Сметная стоимость				*2482129*				
15	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017вып.2 таб.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**								
			26,6	635,00	--	16891	--	709	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,67*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19008*				
16	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017вып.2 таб.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**								
			26,6	568,00	--	15109	--	635	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,86*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,35*		*1259*				
		Сметная стоимость				*17003*				
17	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017вып.2 таб.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**								
			26,6	736,00	--	19578	--	822	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,91*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,35*		*1632*				
		Сметная стоимость				*22032*				
18	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Установка направляющих для колясок**								
			0,3952	410202,27	5200,28	162112	2055	15809	31,40	12
		т		34147,50	1045,97	13495	413	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*40001,56*		*15809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016,31*		*14234*				
		Сметная стоимость				*192154*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9756758**	**726031**			**2559**
			Тенге			**2609232**	**242810**			**199**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6880139**				
	Материалы -		Тенге			**356016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**491873**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5899128**				
		Накладные расходы -	Тенге			**593801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			597915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8071855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				491873			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2876619				
	Материалы -		Тенге			166352				
	Всего заработная плата -		Тенге				2360169			
		Накладные расходы -	Тенге			1618529				
		Сметная прибыль -	Тенге			359612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4854761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2294
		Сметная заработная плата -	Тенге				2360169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12926616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2758
		Сметная заработная плата -	Тенге				2852042			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли над лестничными сходами								
19	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**								
			2,8	**126339,54**	**28182,12**	**353751**	**78910**	**197770**	**91,00**	**255**
		т		**93316,86**	**9626,88**	**261287**	**26955**	**60,9**	**7,34**	**21**
		Накладные расходы -		*70632,09*		*197770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15757,73*		*44122*				
		Сметная стоимость				*595643*				
20	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,287936	**195404,60**	**--**	**251669**	**--**	**10570**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8206,99*		*10570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*20979*				
		Сметная стоимость				*283218*				
21	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,099072	**204807,76**	**--**	**20291**	**--**	**852**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8601,93*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22835*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С121-050206-0903 21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,287936	191551,26	--	246706	--	10362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8045,15*		*10362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15967,71*		*20565*				
		Сметная стоимость				*277633*				
23	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,107328	204802,90	--	21981	--	923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,72*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,37*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24737*				
24	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,107328	204807,76	--	21982	--	923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24738*				
25	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций светопрозрачной кровли**								
			5,6036	48297,25	19175,14	270638	107450	97179	17,10	96
		т		16736,63	7395,65	93785	41442	60,9	7,02	39
		Накладные расходы -		*17342,29*		*97179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5251,16*		*29425*				
		Сметная стоимость				*397243*				
26	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,4362	192932,97	--	277090	--	11638	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*11638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*23098*				
		Сметная стоимость				*311826*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,352	204802,90	--	72091	--	3028	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,72*		*3028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,37*		*6009*				
		Сметная стоимость				*81128*				
28	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,996	195404,60	--	194623	--	8174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*8174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*16224*				
		Сметная стоимость				*219021*				
29	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**								
			2,7842	10319,05	1470,59	28730	4094	13793	5,25	15
		т		7120,63	3,08	19825	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4953,95*		*13793*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1221,84*		*3402*				
		Сметная стоимость				*45925*				
30	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов высокопрочных**								
			210	215,67	2,18	45291	457	23972	0,16	34
		болт		165,10	0,51	34671	108	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*114,15*		*23972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,39*		*5541*				
		Сметная стоимость				*74804*				
31	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами М12х60 ГОСТ 1759.0-87**								
			19,4	593,64	--	11517	--	484	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*960*				
		Сметная стоимость				*12961*				
32	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций светопрозрачной кровли**								
			5,5842	5072,93	--	28328	--	18723	4,80	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5072,93	--	28328	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*18723*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*674,07*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50816*				
33	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			45,0838244	1731,70	--	78072	--	3279	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3279*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,35*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87859*				
34	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			45,0838244	1731,70	--	78072	--	3279	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3279*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,35*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87859*				
35	Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната толщ.10мм**								
			224,6	573,94	36,54	128908	8207	57907	0,42	94
		м2		384,47	13,22	86352	2969	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*257,82*		*57907*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66,54*		*14945*				
		Сметная стоимость				*201760*				
36	С121-130502-0404 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм**								
			247,06	1555,31	--	384255	--	16139	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,32*		*16139*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*129,65*		*32031*				
		Сметная стоимость				*432425*				
37	С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шуруп М5х30 мм**								
			648	2,06	--	1335	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,17*		*111*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1502*				
38	С121-130203-9901 21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термошайбы**								
			0,648	81355,20	--	52718	--	2214	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3416,92*		*2214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6781,77*		*4395*				
		Сметная стоимость				*59327*				
39	С121-130203-0802 21-130203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шайбы резиновые**								
			0,648	68026,86	--	44081	--	1851	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2857,13*		*1851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,72*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49607*				
40	С121-130502-0804 21-130502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**								
			144	149,70	--	21557	--	905	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,29*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,48*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24259*				
41	С121-130502-0806 21-130502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль соединительный U-образный для поликарбонатных листов**								
			104	911,58	--	94804	--	3982	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,29*		*3982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*7903*				
		Сметная стоимость				*106689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2728488**	**199118**			**520**
			Тенге			**524248**	**71483**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2030078				
	Материалы -		Тенге			34349				
	Всего заработная плата -		Тенге				117649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1872842				
		Накладные расходы -	Тенге			155289				
		Сметная прибыль -	Тенге			174829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2360197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				117649			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			698410				
	Материалы -		Тенге			97930				
	Всего заработная плата -		Тенге				478082			
		Накладные расходы -	Тенге			332714				
		Сметная прибыль -	Тенге			82490				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1113614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				478082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3473811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				595731			
		РАЗДЕЛ 3.Перильное ограждение								
42	Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление деталей перильного ограждения**	2,146	161595,85	14750,05	346785	31654	215664	140,00	300
		т		143564,40	4106,75	308089	8813	60,9	3,80	8
		Накладные расходы -		*100495,89*		*215664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*44996*				
		Сметная стоимость				*607445*				
43	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 5 мм ГОСТ 13663-86**	0,26712	195404,60	--	52196	--	2192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*4351*				
		Сметная стоимость				*58739*				
44	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**	0,014	204807,76	--	2867	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*239*				
		Сметная стоимость				*3226*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,004	503866,84	--	2015	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
46	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 40 х 2,5 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,954	202304,02	--	192998	--	8106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8496,77*		*8106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*16088*				
		Сметная стоимость				*217192*				
47	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,0388	192932,97	--	200419	--	8418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*8418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*16707*				
		Сметная стоимость				*225543*				
48	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка перильного ограждения**								
			2,677	68090,02	160,62	182277	430	110158	61,00	163
		т		61852,78	10,25	165580	27	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*110158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*23395*				
		Сметная стоимость				*315830*				
49	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,25	195404,60	--	48851	--	2052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*2052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*4072*				
		Сметная стоимость				*54975*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
			104,098361	528,54	--	55020	--	2311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,20*		*2311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,06*		*4586*				
		Сметная стоимость				*61917*				
51	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,004	503866,84	--	2015	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
52	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**								
			162	115,70	0,59	18743	96	12652	0,12	19
		болт		115,10	0,31	18647	50	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*12652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*2512*				
		Сметная стоимость				*33906*				
53	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами М10х180 ГОСТ 1759.0-87**								
			22,68	593,64	--	13464	--	565	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15152*				
54	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций перильного ограждения**								
			2,65	5072,93	--	13443	--	8885	4,80	13
		т		5072,93	--	13443	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*8885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*1786*				
		Сметная стоимость				*24115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			24,8941843	**1731,70**	--	**43109**	--	**1811**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48513*				
56	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			24,8941843	**1731,70**	--	**43109**	--	**1811**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48513*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1217313**	**32180**			**496**
			Тенге			**505759**	**8890**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**851785**				
	Материалы -		Тенге			**16267**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**179051**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**656065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**146598**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**79871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1078254**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179051**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**365528**				
	Материалы -		Тенге			**7042**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**335599**			
		Накладные расходы -	Тенге			**228316**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**47507**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**641351**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**328**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335599**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1719605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514650**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13702560**	**957328**			**3574**
			Тенге			**3639239**	**323183**			**270**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9762003**				
	Материалы -		Тенге			**406633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**788572**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8428035**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**895688**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**852615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11510306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**763**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**788572**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3940557**				
	Материалы -		Тенге			**271324**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3173850**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2179559**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**489609**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6609726**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3081**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3173850**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18120032**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3962422**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18 120 032				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			742 921				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			729 996				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			19 592 950				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			20 767 318				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				415 346				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				21 182 664				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 541 920				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**23 724 584**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**23 723 483**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**2 541 802**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИ ИТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Пролетное строение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	8	1007,55	--	8060	--	3301	0,59	5
		шт		598,25	--	4786	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*3301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*909*				
		Сметная стоимость				*12270*				
2	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорные части РОЧ 200х400х52, 150х200х40**	64,8	797,64	--	51687	--	2171	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*2171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*4309*				
		Сметная стоимость				*58166*				
3	Е11-300109-0217 11-300109-0217 РСНБ РК 2015	**Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м**	2	108326,95	42578,51	216654	85157	54714	24,20	48
		шт		25186,88	11661,51	50374	23323	59,4	9,95	20
		Накладные расходы -		*27356,97*		*54714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10854,71*		*21709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*293077*				
4	С121-040506-0112 21-040506-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка ВТК-33У /ТП заказ № 02-08 вып.2/**								
			2	2762828,56	--	5525657	--	232078	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116038,80*		*232078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230309,39*		*460619*				
		Сметная стоимость				*6218353*				
5	Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения**								
			11,6	49310,12	5345,23	571997	62005	255969	31,70	368
		т		31026,38	1278,93	359906	14836	59,4	0,94	11
		Накладные расходы -		*22066,33*		*255969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5710,12*		*66237*				
		Сметная стоимость				*894204*				
6	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (с учетом оборачиваемости)**								
			1,74	306098,88	--	532612	--	22370	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12856,15*		*22370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25516,40*		*44399*				
		Сметная стоимость				*599380*				
7	Е11-300601-0303 11-300601-0303 РСНБ РК 2015	**Разборка металлической траверсы**								
			11,6	15876,10	7101,37	184163	82376	82981	9,30	108
		т		8774,74	1705,57	101787	19785	59,4	1,24	14
		Накладные расходы -		*7153,56*		*82981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,37*		*21372*				
		Сметная стоимость				*288516*				
8	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Омоноличивание балок пролетных строений (Бетон В35 F300 W8)**								
			9,9	29229,01	2305,71	289367	22827	50362	4,88	48
		м3		5307,00	928,44	52539	9192	59,4	0,69	7
		Накладные расходы -		*5087,03*		*50362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2745,28*		*27178*				
		Сметная стоимость				*366907*				
9	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89**								
			0,006	201377,78	--	1208	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8457,87*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*101*				
		Сметная стоимость				*1359*				
10	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 28 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,016**	**190878,34**	--	**3054**	--	**128**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*255*				
		Сметная стоимость				*3437*				
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,962**	**196207,40**	--	**188752**	--	**7928**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*7928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*15734*				
		Сметная стоимость				*212414*				
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,027**	**194460,49**	--	**5250**	--	**221**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*438*				
		Сметная стоимость				*5908*				
13	С121-130206-0201 21-130206-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87**								
		т	**0,042**	**243447,48**	--	**10225**	--	**429**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10224,79*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20293,78*		*852*				
		Сметная стоимость				*11507*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7588687**	**252364**			**577**
			Тенге			**569392**	**67135**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7588687				
	Материалы -		Тенге			448486				
	Всего заработная плата -		Тенге				636527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6318445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**712702**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**664111**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**8965500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636527**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8965500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636527**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 965 500				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			367 586				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			361 190				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			9 694 276				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			10 275 334				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				205 507				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				10 480 841				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 257 701				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**11 738 542**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**11 737 997**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**1 257 643**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Пешеходная часть моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
1	**Е11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 100 мм из бетона В30 F300 W8**								
		м2	83	1984,30	43,81	164697	3637	15153	0,20	17
				178,83	17,50	14843	1452	48,5	0,02	1
		Накладные расходы -		*182,56*		*15153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,35*		*14388*				
		Сметная стоимость				*194238*				
2	**Е11-060301-0302 11-060301-0302 РСНБ РК 2015**	**Исключать на каждые 10 мм изменения толщины (исключается 20 мм)**								
		м2	83	-383,60	-8,61	-31839	-714	-2440	-0,03	-2
				-22,84	-3,45	-1896	-286	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*29,40*		*2440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,04*		*2742*				
		Сметная стоимость				*-26657*				
3	**Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагрев перед наклейкой рулонного материала Техноэласт МОСТ С**								
		м2	86	1073,71	65,87	92339	5664	54266	0,94	81
				1007,85	29,59	86675	2545	54,2	0,03	3
		Накладные расходы -		*631,01*		*54266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,38*		*11728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*158334*				
4	Е11-300504-0101 11-300504-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С**								
			86	11037,57	975,85	949231	83923	209172	2,91	250
		м2		2779,08	401,58	239001	34536	59,4	0,39	34
		Накладные расходы -		*2432,24*		*209172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,58*		*92672*				
		Сметная стоимость				*1251076*				
5	С121-100403-2210 21-100403-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость материала Техноэласт МОСТ С**								
			92,02	1197,00	--	110148	--	4626	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,27*		*4626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,78*		*9182*				
		Сметная стоимость				*123956*				
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			0,0249	125556,85	1334,55	3126	33	142	--	--
		т		--	684,94	--	17	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*5703,75*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10500.85*		*261*				
		Сметная стоимость				*3529*				
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			83	1233,31	70,44	102364	5846	7260	0,03	3
		м2		34,46	22,32	2860	1853	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*87.47*		*7260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,66*		*8770*				
		Сметная стоимость				*118394*				
		Деформационный шов								
8	Е11-270601-0201 11-270601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Нарезка деформационного шва в затвердевшем бетоне с заполнением мастикой**								
			8	1360,37	1149,24	10883	9194	2430	0,07	1
		м шва		62,56	329,95	500	2640	60,3	0,30	2
		Накладные расходы -		*303.76*		*2430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,13*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14378*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-130804-1401 21-130804-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шнур полиэтиленовый**								
		м	8	15,30 --	-- --	122 --	-- --	5 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*0,64*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,28*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
10	С121-100501-0303 21-100501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мастика битумно-полимерная**								
		кг	20	508,23 --	-- --	10165 --	-- --	427 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*21,35*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,37*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Водосливные устройства								
11	Е11-220301-0104 11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка**								
		км	0,0292	5867003,55 361974,24	86030,90 36893,96	171317 10570	2512 1077	14732 62,1	328,00 32,85	10 1
		Накладные расходы -		*504514,58*		*14732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509721,45*		*14884*				
		Сметная стоимость				*200933*				
12	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воронки и колена стальные сварные диаметром 125 мм из оцинкованной стали. Установка**								
		т	0,009	1024134,47 369276,81	313089,51 111021,22	9217 3323	2818 999	3184 62,1	312,70 94,30	3 1
		Накладные расходы -		*353805,86*		*3184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110235,23*		*992*				
		Сметная стоимость				*13393*				
13	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель трубы d 125 мм /хомут с дюбелем/**								
		кг	5,6	511,02 --	-- --	2862 --	-- --	120 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*21,46*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,60*		*239*				
		Сметная стоимость				*3221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1594633**	**112913**			**362**
			Тенге			**355877**	**44833**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1594633**				
	Материалы -		Тенге			**1002546**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**400709**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**123297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**309079**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**152297**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2056008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400709**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2056008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400709**			
		РАЗДЕЛ 2.Перильное ограждение								
14	**Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление деталей перильного ограждения**								
			2,402	**161595,85**	**14750,05**	**388153**	**35430**	**241391**	**140,00**	**336**
		т		**143564,40**	**4106,75**	**344842**	**9864**	**60,9**	**3,80**	**9**
		Накладные расходы -		*100495,89*		*241391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*50364*				
		Сметная стоимость				*679908*				
15	**С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,58512	**192932,97**	**--**	**112889**	**--**	**4741**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8103,18*		*4741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*9410*				
		Сметная стоимость				*127041*				
16	**С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,52152	**202304,02**	**--**	**105506**	**--**	**4431**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8496,77*		*4431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*8795*				
		Сметная стоимость				*118732*				
17	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 х 8 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,1183	**193407,10**	--	**216287**	--	**9084**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8123,10*		*9084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16122,42*		*18030*				
		Сметная стоимость				*243401*				
18	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 30 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,03816	**192932,97**	--	**7362**	--	**309**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*614*				
		Сметная стоимость				*8285*				
19	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89**								
			0,2014	**201377,78**	--	**40557**	--	**1703**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*1703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*3381*				
		Сметная стоимость				*45641*				
20	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89**								
			0,08162	**201377,78**	--	**16436**	--	**690**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18496*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,00424	**503866,84**	--	**2136**	--	**90**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*178*				
		Сметная стоимость				*2404*				
22	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка перильного ограждения**								
			3,1546	**68090,02**	**160,62**	**214797**	**507**	**129811**	**61,00**	**192**
		т		**61852,78**	**10,25**	**195121**	**32**	**59,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*129811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*27569*				
		Сметная стоимость				*372177*				
23	С121-050205-0201 21-050205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Поручень профиль гнутый С-образный равнополочный 160х60х32х4**								
			0,652	**195238,15**	--	**127295**	--	**5346**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8200,00*		*5346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16275,05*		*10611*				
		Сметная стоимость				*143253*				
24	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
			32,7868852	**528,54**	--	**17329**	--	**728**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,20*		*728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,06*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19501*				
25	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,016	**503866,84**	--	**8062**	--	**339**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9073*				
26	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка винтов, болтов, болткомплектов с гайками и шайбами**								
			128	**115,70**	**0,59**	**14809**	**76**	**9996**	**0,12**	**15**
		шт		**115,10**	**0,31**	**14733**	**39**	**60,9**	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*9996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*1984*				
		Сметная стоимость				*26790*				
27	С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Винты самонарезающие оцинкованные 2-5 х 1.50**								
			0,0046	**1215531,96**	--	**5591**	--	**235**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51052,34*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101326,74*		*466*				
		Сметная стоимость				*6292*				
28	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций перильного ограждения**								
			3,154	**5072,93**	--	**16000**	--	**10575**	**4,80**	**15**
		т		**5072,93**	--	**16000**	--	**59,4**	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*10575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*2126*				
		Сметная стоимость				*28701*				
29	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			21,2662328	**1731,70**	--	**36827**	--	**1547**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41444*				
30	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			21,2662328	**1731,70**	--	**36827**	--	**1547**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1366865**	**36012**			**559**
			Тенге			**570696**	**9936**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**963902**				
	Материалы -		Тенге			**19169**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**211153**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**733106**				
		Накладные расходы -	Тенге			**171177**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**90806**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1225885**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211153**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**402963**				
	Материалы -		Тенге			**7882**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**369479**			
		Накладные расходы -	Тенге			**251388**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**52348**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**706698**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**369479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1932584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**568**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**580632**			
		РАЗДЕЛ 3.Подъемные платформы в шахте								
31	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6**	**12,3**	**22871,78**	**1799,68**	**281323**	**22136**	**35591**	**2,55**	**31**
		м3		**2525,11**	**597,88**	**31059**	**7354**	**59,4**	**0,43**	**5**
		Накладные расходы -		*2893,58*		*35591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,23*		*25353*				
		Сметная стоимость				*342267*				
32	**Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	**0,281**	**46543,78**	**--**	**13079**	**--**	**8589**	**48,40**	**14**
		т		**46222,48**	**--**	**12989**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30564,15*		*8589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,63*		*1733*				
		Сметная стоимость				*23401*				
33	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,281**	**196207,40**	**--**	**55134**	**--**	**2316**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8240,71*		*2316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*4596*				
		Сметная стоимость				*62046*				
34	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**0,10224**	**410202,27**	**5200,28**	**41939**	**532**	**4090**	**31,40**	**3**
		т		**34147,50**	**1045,97**	**3491**	**107**	**62,1**	**1,02**	**--**
		Накладные расходы -		*40001,56*		*4090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016,31*		*3682*				
		Сметная стоимость				*49711*				
35	**Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление и монтаж металлоконструкций шахты подъемника**	**0,8**	**344693,58**	**8975,94**	**275755**	**7181**	**75099**	**120,00**	**96**
		т		**123055,20**	**2061,85**	**98444**	**1649**	**60,9**	**1,84**	**1**
		Накладные расходы -		*93873,66*		*75099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35085,38*		*28068*				
		Сметная стоимость				*378922*				
36	**Ц13-030501-0502 13-030501-0502 РСНБ РК 2015**	**Монтаж оборудования подъемника STEP 2 ПИШ 250-410**	**2**	**683791,61**	**30656,23**	**1367583**	**61312**	**611755**	**693,00**	**1386**
		шт		**645896,79**	**9243,54**	**1291794**	**18487**	**40,6**	**7,70**	**15**
		Накладные расходы -		*305877,68*		*611755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79173,54*		*158347*				
		Сметная стоимость				*2137685*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2034813**	**91161**			**1530**
			Тенге			**1437776**	**27597**			**22**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1367583**				
	Материалы -		Тенге			**14477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1310281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**611755**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**158347**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2137686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1310281**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**391475**				
	Материалы -		Тенге			**266134**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54999**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50585**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**477425**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54999**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**275755**				
	Материалы -		Тенге			**170130**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100094**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			75099				
		Сметная прибыль -	Тенге			28068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			378922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				100094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2994033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1553
		Сметная заработная плата -	Тенге				1465374			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4996311	240087			2451
			Тенге			2364349	82366			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367583				
	Материалы -		Тенге			14477				
	Всего заработная плата -		Тенге				1310281			
		Накладные расходы -	Тенге			611755				
		Сметная прибыль -	Тенге			158347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2137686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1401
		Сметная заработная плата -	Тенге				1310281			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2950010				
	Материалы -		Тенге			1287850				
	Всего заработная плата -		Тенге				666862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			911537				
		Накладные расходы -	Тенге			530840				
		Сметная прибыль -	Тенге			278468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3759318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				666862			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			678717				
	Материалы -		Тенге			178012				
	Всего заработная плата -		Тенге				469572			
		Накладные расходы -	Тенге			326486				
		Сметная прибыль -	Тенге			80416				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1085620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				469572			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6982624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2525
		Сметная заработная плата -	Тенге				2446715			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6 982 624				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			286 288				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			281 307				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			7 550 218				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			8 002 766				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				160 055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах 2018 г.				8 162 821				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			979 539				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**9 142 360**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**9 141 935**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**979 493**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение пешеходного моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие разборка								
1	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	24,5	2251,30	879,06	55157	21537	29486	1,55	38
		м3 конструкции		1372,25	403,25	33620	9880	60,3	0,39	10
		Накладные расходы -		*1203,50*		*29486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,38*		*6771*				
		Сметная стоимость				*91414*				
2	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	87,5	258,47	161,25	22616	14109	8490	0,12	10
		м3 конструкции		97,22	41,02	8507	3589	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*97,03*		*8490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,44*		*2489*				
		Сметная стоимость				*33595*				
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	166,6	79,00	--	13161	--	526	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14782*				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			166,6	**1067,66**	**--**	**177872**	**--**	**7115**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,71*		*7115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*14799*				
		Сметная стоимость				*199786*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**268807**	**35646**			**48**
			Тенге			**42127**	**13469**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**268807**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55596**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**191034**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45618**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**339578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55596**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**339578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55596**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
5	Ц13-080303-0301 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка плавкого предохранителя в КТПН №4512**								
			3	**1226,11**	**2,75**	**3678**	**8**	**1682**	**1,00**	**3**
		шт.		**1149,53**	**--**	**3449**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,72*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*429*				
		Сметная стоимость				*5789*				
6	С123-070207-0211 23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**								
			3	**765,41**	**--**	**2296**	**--**	**92**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,62*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,68*		*191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2579*				
		Монтаж шкафа								
7	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**								
			1	4979,88	728,74	4980	729	1247	2,00	2
		шт.		2113,72	240,09	2114	240	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1246,92*		*1247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,14*		*498*				
		Сметная стоимость				*6725*				
8	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щит металлический ШР**								
			1	5695,72	--	5696	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,83*		*228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,88*		*474*				
		Сметная стоимость				*6398*				
9	Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**								
			1	2847,22	20,74	2847	21	1027	2,00	2
		шт.		2050,92	--	2051	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1026,79*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,92*		*310*				
		Сметная стоимость				*4184*				
10	С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			1	1094,12	--	1094	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,76*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,03*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
11	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**								
			1	985,78	60,83	986	61	459	0,87	1
		шт.		919,47	24,01	919	24	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*459,39*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,61*		*116*				
		Сметная стоимость				*1561*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С123-070501-0315 23-070501-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**								
			1	27323,02	--	27323	--	1093	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1092,92*		*1093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,28*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**48900**	**819**			**8**
			Тенге			**8533**	**264**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12491				
	Материалы -		Тенге			3140				
	Всего заработная плата -		Тенге				8797			
		Накладные расходы -	Тенге			4415				
		Сметная прибыль -	Тенге			1353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8797			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36409				
		Накладные расходы -	Тенге			1456				
		Сметная прибыль -	Тенге			3029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8797			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
13	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			212,4	1375,17	--	292087	--	191212	1,54	327
		м3 грунта		1375,17	--	292087	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*900,24*		*191212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*38664*				
		Сметная стоимость				*521963*				
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			136,956	789,06	--	108066	--	70745	0,97	133
		м3 грунта		789,06	--	108066	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*70745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*14305*				
		Сметная стоимость				*193116*				
15	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			240	365,05	303,52	87612	72846	22876	0,06	14
		м кабеля		61,53	119,81	14767	28753	42,8	0,10	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*95,32*		*22876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*8839*				
		Сметная стоимость				*119327*				
16	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			19,2	1672,39	--	32110	--	1284	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*1284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36066*				
17	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**								
			52,5	5490,92	1255,07	288274	65891	47746	0,85	45
		м3 основания		739,50	566,19	38824	29725	50,8	0,54	28
		Накладные расходы -		*909,46*		*47746*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,03*		*26882*				
		Сметная стоимость				*362902*				
18	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**								
			0,375	113085,12	--	42407	--	28744	124,00	47
		канало-километр трубопровода		111678,12	--	41879	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*28744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*5692*				
		Сметная стоимость				*76843*				
19	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6**								
			375	1451,22	--	544208	--	21768	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*21768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*45278*				
		Сметная стоимость				*611254*				
20	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка**								
			1,5	560,38	65,40	841	98	316	0,40	1
		м		400,69	21,85	601	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*210,49*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*93*				
		Сметная стоимость				*1249*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 3262-75**								
			1,5	1763,38	--	2645	--	106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,54*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,71*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
22	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений**								
			240	226,76	120,01	54424	28802	15915	0,08	19
		м кабеля		82,04	46,56	19689	11175	42,8	0,04	11
		Накладные расходы -		*66,31*		*15915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*5627*				
		Сметная стоимость				*75966*				
23	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание силового кабеля в проложенные трубы и металлические рукава**								
			376,5	79,65	1,22	29990	458	11353	0,06	23
		м		60,10	0,48	22629	181	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,15*		*11353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44650*				
24	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям**								
			7	330,40	141,03	2313	987	772	0,16	1
		м кабеля		164,07	53,95	1149	378	42,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*110,26*		*772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
25	С123-060137-0729 23-060137-0729 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,597	946080,59	--	564810	--	22592	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37843,22*		*22592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78713,91*		*46992*				
		Сметная стоимость				*634395*				
26	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.Один кабель**								
			240	319,43	257,90	76664	61897	20515	0,06	14
		м кабеля		61,53	101,80	14767	24432	42,8	0,08	20
		Накладные расходы -		*85,48*		*20515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,39*		*7774*				
		Сметная стоимость				*104953*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			1,92	27952,77	--	53669	--	2147	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1118,11*		*2147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,67*		*4465*				
		Сметная стоимость				*60281*				
28	Ц13-080401-0501 13-080401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство кабельного ввода в здание ТП**								
			1	32570,50	10305,32	32571	10305	11187	18,00	18
		шт.		18458,28	3747,42	18458	3747	42,8	4,01	4
		Накладные расходы -		*11187,02*		*11187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500,60*		*3501*				
		Сметная стоимость				*47259*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2212689**	**241285**			**642**
			Тенге			**572915**	**98423**			**88**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**284413**				
	Материалы -		Тенге			**16961**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**160757**			
		Накладные расходы -	Тенге			**82933**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29388**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**396734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160757**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1928276**				
	Материалы -		Тенге			**184086**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**510581**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1197442**				
		Накладные расходы -	Тенге			**386344**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**185170**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2499790**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510581**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2896523**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				*671339*			

РАЗДЕЛ 4.Покрытие восстановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3								
			17,5	2782,48	818,48	48693	14323	5156	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	169,36	2152	2964	60,3	0,14	2
		Накладные расходы -		*294,62*		*5156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,17*		*4308*				
		Сметная стоимость				*58157*				
30	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3								
			17,5	3352,94	844,64	58676	14781	5637	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	2152	3095	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*322,13*		*5637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,01*		*5145*				
		Сметная стоимость				*69458*				
31	Е11-270403-0103 11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			175	671,76	116,75	117558	20431	11687	0,03	5
		м2 основания		24,88	38,76	4354	6783	60,3	0,03	5
		Накладные расходы -		*66,78*		*11687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*10340*				
		Сметная стоимость				*139585*				
32	Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			175	793,13	181,77	138798	31810	15188	0,03	6
		м2 основания		28,71	59,09	5024	10341	60,3	0,05	8
		Накладные расходы -		*86,79*		*15188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,39*		*12319*				
		Сметная стоимость				*166305*				
33	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			175	1087,97	70,28	190395	12298	13839	0,03	6
		м2 покрытия		34,46	22,25	6030	3894	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*79,08*		*13839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,36*		*16339*				
		Сметная стоимость				*220573*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=6	(+ до 7 см)								
			175	739,54	0,10	129420	17	5238	--	--
		м2 покрытия		0,55	--	97	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*5238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,56*		*10773*				
		Сметная стоимость				*145430*				
35	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			175	1233,31	70,44	215829	12327	14864	0,03	6
		м2 покрытия		34,46	22,32	6030	3907	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*84,94*		*14864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*18455*				
		Сметная стоимость				*249149*				
36	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=6	(+ до 7 см)								
			175	845,03	0,10	147881	18	5976	--	--
		м2 покрытия		0,55	--	97	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*34,15*		*5976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,33*		*12309*				
		Сметная стоимость				*166166*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1047250**	**106005**			**28**
			Тенге			**25936**	**30984**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1047250				
	Материалы -		Тенге			841407				
	Всего заработная плата -		Тенге				56920			
	Местные материалы -		Тенге			73902				
		Накладные расходы -	Тенге			77585				
		Сметная прибыль -	Тенге			89987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1214822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				56920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1214822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				56920			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3577646**	**383755**			**726**
			Тенге			**649510**	**143140**			**125**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			296905				
	Материалы -		Тенге			20101				
	Всего заработная плата -		Тенге				169554			
		Накладные расходы -	Тенге			87348				
		Сметная прибыль -	Тенге			30740				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			414993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				169554			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3280741				
	Материалы -		Тенге			1025493				
	Всего заработная плата -		Тенге				623097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1233851				
	Местные материалы -		Тенге			73902				
	Транспортные расходы -		Тенге			191034				
		Накладные расходы -	Тенге			511003				
		Сметная прибыль -	Тенге			303340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4095084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				623097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4510077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата -	Тенге				792651			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4 510 077				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			184 913				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			181 696				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			4 876 686				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			5 168 987				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				103 380				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				5 272 366				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			632 684				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 905 050**				
		Конкурсная скидка				0,99995359				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**5 904 776**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**632 655**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос сетей освещение пешеходного моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтажные работы										
1	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода . Демонтаж СИП 4х25мм**	0,7	7881,95	3154,58	5517	2208	2958	16,10	11		
		км линии		4727,36	1365,91	3309	956	61,7	1,33	1		
		Накладные расходы -		*4225,21*		*2958*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968.57*		*678*						
		Сметная стоимость				*9153*						
2	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) . Демонтаж**	1	4854,03	2572,43	4854	2572	2238	3,06	3		
		опора		2281,61	904,12	2282	904	61,7	0,70	1		
		Накладные расходы -		*2238,38*		*2238*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567.39*		*567*						
		Сметная стоимость				*7660*						
		Для повторного монтажа										
3	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж оборудования**	10	7150,19	5509,45	71502	55095	17964	4,00	40		
		шт.		1640,74	1752,50	16407	17525	42,8	1,48	15		
		Накладные расходы -		*1796.40*		*17964*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,73*		*7157*				
		Сметная стоимость				*96623*				
4	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной ,бандаж,дистационный бандаж. Демонтаж**								
			12	583,78	489,82	7005	5878	1781	0,24	3
		шт.		93,96	187,06	1128	2245	42,8	0,14	2
		Накладные расходы -		*148,44*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,58*		*703*				
		Сметная стоимость				*9489*				
5	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк и скрепа. Демонтаж**								
			6	1227,07	835,57	7362	5013	2192	1,00	6
		шт.		391,50	319,11	2349	1915	42,8	0,23	1
		Накладные расходы -		*365,39*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,40*		*764*				
		Сметная стоимость				*10319*				
6	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж**								
			4	164,20	23,96	657	96	290	0,35	1
		м		140,24	7,68	561	31	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*72,41*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,93*		*76*				
		Сметная стоимость				*1022*				
7	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования**								
			1	247,83	37,47	248	37	108	0,70	1
		шт.		210,36	10,08	210	10	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,47*		*28*				
		Сметная стоимость				*385*				
		Прокладка кабеля								
8	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			20,16	1687,71	--	34024	--	22274	1,89	38
		м3 грунта		1687,71	--	34024	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1104,84*		*22274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*4504*				
		Сметная стоимость				*60802*				
9	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			13,56	789,06	--	10700	--	7004	0,97	13
		м3 грунта		789,06	--	10700	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*7004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19121*				
10	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			69	365,05	303,52	25189	20943	6577	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		61,53	119,81	4245	8267	42,8	0,10	7
		Накладные расходы -		*95,32*		*6577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34307*				
11	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			6,72	1672,39	--	11238	--	450	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*935*				
		Сметная стоимость				*12623*				
12	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**								
			0,072	113085,12	--	8142	--	5519	124,00	9
		канало-километр трубопровода		111678,12	--	8041	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*5519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14754*				
13	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6**								
			72	1451,22	--	104488	--	4180	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*4180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*8693*				
		Сметная стоимость				*117361*				
14	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в траншее**								
			43	226,76	120,01	9751	5160	2851	0,08	3
		м кабеля		82,04	46,56	3528	2002	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*66,31*		*2851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13611*				
15	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			36	415,90	198,75	14972	7155	4945	0,19	7
		м кабеля		194,84	76,35	7014	2749	42,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*137,35*		*4945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,26*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-060137-0306 23-060137-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,112	852291,87	--	95457	--	3818	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34091,67*		*3818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70910,68*		*7942*				
		Сметная стоимость				*107217*				
17	С123-060144-0602 23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,022	229383,47	--	5046	--	202	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9175,34*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19084,70*		*420*				
		Сметная стоимость				*5668*				
		Монтаж опор								
18	Е11-330303-0109 11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м**								
			2	6099,59	4069,18	12199	8138	5066	1,98	4
		опора		2030,41	1536,52	4061	3073	61,7	1,14	2
		Накладные расходы -		*2532,81*		*5066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,59*		*1381*				
		Сметная стоимость				*18646*				
19	Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных монолитных фундаментов**								
			2	9669,06	--	19338	--	3350	2,21	4
		опора		2007,32	--	4015	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1674,82*		*3350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,51*		*1815*				
		Сметная стоимость				*24503*				
20	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**								
			0,546	13303,60	--	7264	--	291	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*532,14*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,86*		*604*				
		Сметная стоимость				*8159*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,514	**195404,60**	**--**	**100438**	**--**	**4018**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7816,18*		*4018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16257,66*		*8356*				
		Сметная стоимость				*112812*				
22	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**								
			2	**10972,28**	**5974,09**	**21945**	**11948**	**6798**	**4,55**	**9**
		шт.		**4735,55**	**1914,28**	**9471**	**3829**	**42,8**	**1,62**	**3**
		Накладные расходы -		*3398,86*		*6798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,69*		*2299*				
		Сметная стоимость				*31042*				
23	С124-040207-1207 24-040207-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Консоли/кронштейны/ трубчатые оцинкованные на 1 рожковые ГОСТ Р 51177-98**								
			2	**14832,84**	**--**	**29666**	**--**	**1187**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*593,31*		*1187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,09*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33321*				
24	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**								
			2	**3896,57**	**1271,26**	**7793**	**2543**	**3293**	**2,30**	**5**
		шт.		**2430,78**	**918,55**	**4862**	**1837**	**42,8**	**1,00**	**2**
		Накладные расходы -		*1646,71*		*3293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,46*		*887*				
		Сметная стоимость				*11973*				
25	С123-070106-0309 23-070106-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**								
			2	**102391,35**	**--**	**204783**	**--**	**8191**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4095,65*		*8191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8518,96*		*17038*				
		Сметная стоимость				*230012*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж оборудования на промежуточной опоре								
26	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Монтаж оборудования**								
			10	17942,43	13773,63	179424	137736	44937	4,00	40
		шт.		4101,84	4381,25	41018	43813	42,8	3,71	37
		Накладные расходы -		*4493,69*		*44937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1794,89*		*17949*				
		Сметная стоимость				*242310*				
27	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной,бандаж,дистационный бандаж. Монтаж**								
			12	1459,45	1224,55	17513	14695	4453	0,24	3
		шт.		234,90	467,66	2819	5612	42,8	0,34	4
		Накладные расходы -		*371,10*		*4453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,44*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23724*				
28	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк и скрепа. Монтаж**								
			6	3067,68	2088,93	18406	12534	5481	1,00	6
		шт.		978,75	797,77	5873	4787	42,8	0,58	3
		Накладные расходы -		*913,47*		*5481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,49*		*1911*				
		Сметная стоимость				*25798*				
29	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка**								
			4	460,95	59,90	1844	240	732	0,35	1
		м		350,60	19,21	1402	77	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*183,05*		*732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,52*		*206*				
		Сметная стоимость				*2782*				
30	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			4	459,66	--	1839	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,24*		*153*				
		Сметная стоимость				*2066*				
31	С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента сигнальная**								
			5,2	1669,74	--	8683	--	347	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*66,79*		*347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*722*				
		Сметная стоимость				*9753*				
		Покрытие восстановление								
32	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**								
			0,32	**2782,48**	**818,48**	**890**	**262**	**94**	**0,14**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**122,96**	**169,36**	**39**	**54**	**60,3**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*294,62*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,17*		*79*				
		Сметная стоимость				*1063*				
33	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**								
			0,32	**3352,94**	**844,64**	**1073**	**270**	**103**	**0,14**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**122,96**	**176,85**	**39**	**57**	**60,3**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*322,13*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,01*		*94*				
		Сметная стоимость				*1270*				
34	**Е11-270403-0103 11-270403-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			3,2	**671,76**	**116,75**	**2150**	**374**	**214**	**0,03**	**--**
		м2 основания		**24,88**	**38,76**	**80**	**124**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*66,78*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
35	**Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			3,2	**793,13**	**181,77**	**2538**	**582**	**278**	**0,03**	**--**
		м2 основания		**28,71**	**59,09**	**92**	**189**	**60,3**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*86,79*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,39*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
36	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			3,2	**1087,97**	**70,28**	**3482**	**225**	**253**	**0,03**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		**34,46**	**22,25**	**110**	**71**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*79,08*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,36*		*299*				
		Сметная стоимость				*4034*				
37	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=6**	**(+ до 7 см)**								
			3,2	**739,54**	**0,10**	**2367**	**--**	**96**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,55**	**--**	**2**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,93*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,56*		*197*				
		Сметная стоимость				*2660*				
38	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			3,2	**1233,31**	**70,44**	**3947**	**225**	**272**	**0,03**	**--**
		м2 покрытия		**34,46**	**22,32**	**110**	**71**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*84,94*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*337*				
		Сметная стоимость				*4556*				
39	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=6**	**(+ до 7 см)**								
			3,2	**845,03**	**0,10**	**2704**	**--**	**109**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,55**	**--**	**2**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,15*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,33*		*225*				
		Сметная стоимость				*3038*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1066437**	**293930**			**213**
			Тенге			**167792**	**100196**			**84**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**383611**				
	Материалы -		Тенге			**3652**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**195583**			
		Накладные расходы -	Тенге			**102402**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38881**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**524895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195583**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**682825**				
	Материалы -		Тенге			**30811**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72405**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**568901**				
	Местные материалы -		Тенге			**1351**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72583**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**60433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**815841**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72405**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1340736**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267988**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1 340 736				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			54 970				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			54 014				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			1 449 720				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			1 536 614				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				30 732				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				1 567 346				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			188 082				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**1 755 428**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**1 755 346**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**188 073**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение пешеходного моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение								
1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	**3183,27**	**1009,14**	**3183**	**1009**	**1243**	**2,00**	**2**
		шт		**2113,72**	**393,67**	**2114**	**394**	**42,8**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,13*		*354*				
		Сметная стоимость				*4781*				
2	Прайс-лист	**Шкаф силовой распределительный ШУНО в комплекте с выключателями автоматическими,конткакторами, фотореле с датчиком и пост кнопочный**	1	**59386,88**	--	**59387**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2375,48*		*2375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4940,99*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66703*				
3	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	**3183,27**	**1009,14**	**3183**	**1009**	**1243**	**2,00**	**2**
		шт		**2113,72**	**393,67**	**2114**	**394**	**42,8**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,13*		*354*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4781*				
4	Прайс-лист	**Шкаф силовой распределительный ШМП 3 размером 600x600x300**								
			1	18532,08	--	18532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,28*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541,87*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20815*				
5	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**								
			6	3896,57	1271,26	23379	7628	9880	2,30	14
		шт.		2430,78	918,55	14585	5511	42,8	1,00	6
		Накладные расходы -		*1646,71*		*9880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,46*		*2661*				
		Сметная стоимость				*35920*				
6	Прайс-лист	**Светильники светодиодные**								
			6	52226,76	--	313361	--	12534	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2089,07*		*12534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4345,27*		*26072*				
		Сметная стоимость				*351967*				
7	Ц13-080305-0503 13-080305-0503 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА**								
			12	5461,28	1430,01	65535	17160	19492	2,06	25
		шт.		2177,13	981,21	26126	11775	42,8	1,05	13
		Накладные расходы -		*1624,29*		*19492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,85*		*6802*				
		Сметная стоимость				*91829*				
8	Прайс-лист	**Светильники светодиодные**								
			12	40433,62	--	485203	--	19408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1617,34*		*19408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3364,08*		*40369*				
		Сметная стоимость				*544980*				
9	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников**								
			10	8871,07	5059,37	88711	50594	26551	3,41	34
		шт.		3549,06	1618,66	35491	16187	42,8	1,37	14
		Накладные расходы -		*2655,10*		*26551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,09*		*9221*				
		Сметная стоимость				*124483*				
10	С124-040207-1207 24-040207-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Консоли/кронштейны/ трубчатые для светильников**								
			10	14832,84	--	148328	--	5933	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,31*		*5933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,09*		*12341*				
		Сметная стоимость				*166602*				
11	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка металлическая на конструкции. Установка**								
			20	4545,62	39,52	90912	790	30390	3,00	60
		шт.		3005,16	--	60103	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1519,48*		*30390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,21*		*9704*				
		Сметная стоимость				*131006*				
12	С123-070202-1103 23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка распределительная У994**								
			20	8654,33	--	173087	--	6923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*6923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*14401*				
		Сметная стоимость				*194411*				
13	С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**								
			1,12	4010,64	--	4492	--	180	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,43*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,69*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
		Кабельные работы								
14	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**								
			205	350,31	39,50	71813	8098	27668	0,26	53
		м		260,45	11,28	53392	2313	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*134,97*		*27668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,82*		*7958*				
		Сметная стоимость				*107439*				
15	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**								
			20	627,08	42,01	12542	840	3135	0,29	6
		м		290,50	5,28	5810	106	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*156,74*		*3135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,71*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			205	249,13	--	51072	--	2043	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,97*		*2043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,73*		*4249*				
		Сметная стоимость				*57364*				
17	С123-061705-0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**								
			20	66,68	--	1334	--	53	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,67*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,55*		*111*				
		Сметная стоимость				*1498*				
18	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание силового кабеля в проложенные трубы и металлические рукава**								
			298	79,65	1,22	23737	363	8986	0,06	18
		м		60,10	0,48	17911	143	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,15*		*8986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*2618*				
		Сметная стоимость				*35340*				
19	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям**								
			73	330,40	141,03	24119	10295	8049	0,16	12
		м кабеля		164,07	53,95	11977	3938	42,8	0,06	4
		Накладные расходы -		*110,26*		*8049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*2573*				
		Сметная стоимость				*34742*				
20	С123-060144-1003 23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,1	630633,16	--	63063	--	2523	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25225,33*		*2523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52468,68*		*5247*				
		Сметная стоимость				*70832*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,202	**330615,81**	**--**	**66784**	**--**	**2671**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13224,63*		*2671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27507,24*		*5556*				
		Сметная стоимость				*75012*				
22	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,15	**122531,20**	**--**	**18380**	**--**	**735**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4901,25*		*735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10194,60*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20644*				
23	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**								
			33	**242,79**	**8,66**	**8012**	**286**	**2724**	**0,16**	**5**
		м		**160,28**	**3,36**	**5289**	**111**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*82,55*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*859*				
		Сметная стоимость				*11595*				
24	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая д 32х3,0**								
			33	**187,15**	**--**	**6176**	**--**	**247**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,49*		*247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*514*				
		Сметная стоимость				*6937*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1824326**	**98072**			**231**
			Тенге			**234910**	**40871**			**39**
	Стоимость оборудования -		Тенге			77919				
	Накладные расходы -		Тенге			3117				
	Сметная прибыль -		Тенге			6483				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			87519				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1213692				
	Материалы -		Тенге			82146				
	Всего заработная плата -		Тенге				275781			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			798564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			171303				
		Сметная прибыль -	Тенге			110800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1495795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				275781			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532716				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532716				
		Накладные расходы -	Тенге			21309				
		Сметная прибыль -	Тенге			44322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2181660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				275781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2 181 660				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			85 860				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			84 366				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			2 351 886				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			2 492 854				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				49 857				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				2 542 711				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			305 125				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**2 847 836**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**2 847 704**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**305 111**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение пешеходного моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ								
1	Ц13-080304-0205 13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**								
			1	**10419,82**	**2540,47**	**10420**	**2540**	**2445**	**3,45**	**3**
		шт.		**3646,17**	**911,15**	**3646**	**911**	**42,8**	**0,66**	**1**
		Накладные расходы -		*2445,35*		*2445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1029,21*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13895*				
2	51-080401-1005 51-080401-1005 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-17-70**								
			1	**553758,00**	**--**	**553758**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22150,32*		*22150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46072,67*		*46073*				
		Сметная стоимость				*621981*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка оборудования в РУ-0,4кВ ТП-4383								
3	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**								
			1	5548,37	874,49	5548	874	1479	2,40	2
		шт.		2536,46	288,11	2536	288	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1479,21*		*1479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,21*		*562*				
		Сметная стоимость				*7589*				
4	51-080401-1203 51-080401-1203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-КХ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**								
			1	217735,00	--	217735	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8709,40*		*8709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18115,55*		*18116*				
		Сметная стоимость				*244560*				
5	Ц13-100905-0501 13-100905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (модем). Конфигурация и настройка**								
			1	87381,31	--	87381	--	42390	38,40	38
		шт.		87381,31	--	87381	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42390,42*		*42390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10381,74*		*10382*				
		Сметная стоимость				*140153*				
6	Ц13-080303-0115 13-080303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**								
			1	3084,04	12,97	3084	13	1335	2,40	2
		шт.		2722,10	--	2722	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1335,02*		*1335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,53*		*354*				
		Сметная стоимость				*4773*				
7	С123-070203-0807 23-070203-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Рубильник РПС-1 (100А)**								
			1	16948,22	--	16948	--	678	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,93*		*678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1410,09*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19036*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в помещении ТП-4383)**								
			15	732,91	375,85	10994	5638	2449	0,17	3
		м кабеля		172,28	128,69	2584	1930	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*163,28*		*2449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,70*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14519*				
9	С123-060131-1005 23-060131-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,0153	320616,80	--	4905	--	196	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12824,67*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26675,32*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
10	Ц13-080103-2302 13-080103-2302 РСНБ РК 2015	**Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 1000 мм2. Монтаж оборудования**								
			6	3557,62	844,96	21346	5070	9307	2,48	15
		м		2547,24	617,97	15283	3708	42,8	0,50	3
		Накладные расходы -		*1551,20*		*9307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,71*		*2452*				
		Сметная стоимость				*33105*				
11	С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**								
			1,545	965,68	--	1492	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,63*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,34*		*124*				
		Сметная стоимость				*1676*				
12	Ц13-100905-0601 13-100905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**								
			1	794981,64	137346,24	794982	137346	346436	289,00	289
		объект		657635,40	49222,08	657635	49222	42,8	48,00	48
		Накладные расходы -		*346435,66*		*346436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91313,38*		*91313*				
		Сметная стоимость				*1232731*				
		Заземление ШУЭ и ВРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**								
			10	541,02	23,53	5410	235	1170	0,21	2
		м		207,36	6,90	2074	69	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*117,01*		*1170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,64*		*526*				
		Сметная стоимость				*7107*				
		Земляные работы для прокладки КЛ								
14	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**								
			48,6	2928,76	--	142338	--	93180	3,28	159
		м3 грунта		2928,76	--	142338	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1917,29*		*93180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,68*		*18841*				
		Сметная стоимость				*254360*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			32,4	907,42	--	29400	--	19247	1,12	36
		м3 грунта		907,42	--	29400	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*594,03*		*19247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,12*		*3892*				
		Сметная стоимость				*52538*				
		Прокладка КЛ-0,4 кВ								
16	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			164	270,81	116,17	44414	19052	14487	0,13	21
		м кабеля		129,72	44,40	21274	7282	42,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*88,34*		*14487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,73*		*4712*				
		Сметная стоимость				*63614*				
17	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			164	419,81	349,05	68849	57245	17977	0,07	11
		м кабеля		70,76	137,78	11604	22595	42,8	0,10	16
		Накладные расходы -		*109,61*		*17977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*6946*				
		Сметная стоимость				*93772*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			16,2	**1672,39**	**--**	**27093**	**--**	**1084**	**--**	**-**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**
		Накладные расходы -		*66,90*		*1084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30431*				
19	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**								
			164	**367,35**	**296,59**	**60245**	**48641**	**16121**	**0,07**	**11**
		м кабеля		**70,76**	**117,07**	**11604**	**19199**	**42,8**	**0,08**	**14**
		Накладные расходы -		*98,30*		*16121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,25*		*6109*				
		Сметная стоимость				*82475*				
20	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			1,501	**27952,77**	**--**	**41957**	**--**	**1678**	**--**	**-**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**
		Накладные расходы -		*1118,11*		*1678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,67*		*3491*				
		Сметная стоимость				*47126*				
21	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям (опоре)**								
			5	**522,53**	**68,88**	**2613**	**344**	**1051**	**0,40**	**2**
		м		**403,19**	**22,09**	**2016**	**110**	**42,8**	**0,02**	**-**
		Накладные расходы -		*210,20*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,62*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				
22	С123-010201-0126 23-010201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**								
			5,15	**549,27**	**--**	**2829**	**--**	**113**	**--**	**-**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**
		Накладные расходы -		*21,97*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,70*		*235*				
		Сметная стоимость				*3178*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**								
			0,628	143,06	1,98	90	1	21	0,05	--
		м2		47,39	0,47	30	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,70*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*9*				
		Сметная стоимость				*119*				
24	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**								
			16	272,59	15,60	4361	250	1530	0,18	3
		м		184,32	6,07	2949	97	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,65*		*1530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,46*		*471*				
		Сметная стоимость				*6363*				
25	С123-010405-0501 23-010405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**								
			16,048	1101,80	--	17682	--	707	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,07*		*707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,67*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19860*				
26	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**								
			21	250,34	110,10	5257	2312	1706	0,12	2
		м кабеля		117,93	42,10	2476	884	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,25*		*1706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,53*		*557*				
		Сметная стоимость				*7520*				
27	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине**								
			10	353,97	132,88	3540	1329	1154	0,17	2
		м кабеля		176,89	50,56	1769	506	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*115,40*		*1154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,55*		*375*				
		Сметная стоимость				*5070*				
28	С123-060137-0652 23-060137-0652 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,1989	607826,73	--	120897	--	4836	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24313,07*		*4836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50571,18*		*10059*				
		Сметная стоимость				*135791*				
29	**Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**								
			4	**20623,75**	**15839,68**	**82495**	**63359**	**20669**	**4,60**	**18**
		шт.		**4717,12**	**5038,44**	**18868**	**20154**	**42,8**	**3,71**	**15**
		Накладные расходы -		*5167,34*		*20669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,29*		*8253*				
		Сметная стоимость				*111418*				
30	**С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, сеч. 16 мм2**								
			4	**7152,69**	**--**	**28611**	**--**	**1144**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*286,11*		*1144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,10*		*2380*				
		Сметная стоимость				*32136*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2416672**	**344250**			**622**
			Тенге			**1018192**	**126957**			**106**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**771493**				
	Накладные расходы -		Тенге			**30860**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**64188**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**866541**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1210938**				
	Материалы -		Тенге			**20266**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**973380**			
		Накладные расходы -	Тенге			**481709**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**135412**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1828058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**973380**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**434241**				
	Материалы -		Тенге			**59**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171768**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**262413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122944**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**44575**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**601760**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171768**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3296359**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**728**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1145149**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение лифтов								
31	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям (пешеходный мост). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	78	533,82	68,88	41638	5373	17131	0,42	33
		м		423,35	22,09	33021	1723	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*219,63*		*17131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,28*		*4702*				
		Сметная стоимость				*63470*				
32	С123-010201-0119 23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	80,34	431,72	--	34684	--	1387	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,27*		*1387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,92*		*2886*				
		Сметная стоимость				*38957*				
33	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	7,841	143,06	1,98	1122	15	256	0,05	--
		м2		47,39	0,47	372	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,70*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*110*				
		Сметная стоимость				*1489*				
34	Ц13-080206-1601 13-080206-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Хомут из полосовой стали. Монтаж оборудования**	0,07	352516,65	39570,71	24676	2770	9135	256,45	18
		т		256891,09	4610,97	17982	323	42,8	3,34	--
		Накладные расходы -		*130500,46*		*9135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38641,37*		*2705*				
		Сметная стоимость				*36516*				
35	С121-130816-3301 21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Хомут для крепления труб**	70	818,04	--	57263	--	2291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,72*		*2291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*		*4764*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*64318*				
36	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**								
			78	**256,24**	**110,10**	**19987**	**8588**	**6560**	**0,12**	**9**
		м кабеля		**123,82**	**42,10**	**9658**	**3284**	**42,8**	**0,04**	**3**
		Накладные расходы -		*84,11*		*6560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,23*		*2124*				
		Сметная стоимость				*28671*				
37	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине**								
			2	**353,97**	**132,88**	**708**	**266**	**231**	**0,17**	**--**
		м кабеля		**176,89**	**50,56**	**354**	**101**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*115,40*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,55*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
38	С123-060131-1004 23-060131-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 4х 10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,0816	**227332,11**	**--**	**18550**	**--**	**742**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9093,28*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18914,03*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20835*				
39	С121-130201-0904 21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Метизы**								
			0,02	**395629,44**	**--**	**7913**	**--**	**317**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15825,18*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*658*				
		Сметная стоимость				*8888*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**206541**	**17012**			**61**
			Тенге			**61387**	**5435**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87009**				
	Материалы -		Тенге			**8997**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66447**			
		Накладные расходы -	Тенге			**33057**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9605**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**129671**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				66447			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119532				
	Материалы -		Тенге			735				
	Всего заработная плата -		Тенге				375			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118410				
		Накладные расходы -	Тенге			4993				
		Сметная прибыль -	Тенге			9962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134487				
		Сметная заработная плата -	Тенге				375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			264158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				66822			
		РАЗДЕЛ 3.Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ								
40	**Ц13-080206-0402 13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод СИП, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**440**	**563,57**	**37,54**	**247970**	**16516**	**82402**	**0,36**	**157**
		м линии		**357,11**	**12,98**	**157130**	**5710**	**42,8**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*187,28*		*82402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,07*		*26430*				
		Сметная стоимость				*356802*				
41	**С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,4598**	**274038,37**	**--**	**126003**	**--**	**5040**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10961,53*		*5040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22799,99*		*10483*				
		Сметная стоимость				*141527*				
		Анкерная опора (концевая, ответвительная) - 2 шт. Узел 1								
42	**Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015**	**Крюк. Монтаж**	**2**	**3527,84**	**2402,27**	**7056**	**4805**	**2101**	**1,15**	**2**
		шт.		**1125,56**	**917,43**	**2251**	**1835**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		*1050,49*		*2101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,27*		*733*				
		Сметная стоимость				*9890*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2592,07	--	5184	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,68*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*431*				
		Сметная стоимость				*5823*				
44	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	1679,60	--	3359	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
45	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	4183,44	--	8367	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167,34*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,06*		*696*				
		Сметная стоимость				*9398*				
46	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**								
			5,2	545,63	--	2837	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,40*		*236*				
		Сметная стоимость				*3187*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**								
			4	168,50	--	674	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,74*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*56*				
		Сметная стоимость				*757*				
48	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	3326,50	--	6653	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*554*				
		Сметная стоимость				*7473*				
49	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			4	1107,82	--	4431	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*369*				
		Сметная стоимость				*4977*				
50	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2169,44	--	4339	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*361*				
		Сметная стоимость				*4874*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2169,44	--	4339	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*361*				
		Сметная стоимость				*4874*				
52	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2583,87	--	5168	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,35*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,98*		*430*				
		Сметная стоимость				*5805*				
53	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**								
			1	505,70	3,58	506	4	221	0,45	--
		м		449,27	0,83	449	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,58*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*58*				
		Сметная стоимость				*785*				
54	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**								
			0,00102	447611,81	--	457	--	18	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17904,47*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37241,30*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
55	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	510,12	--	1020	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20,40*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*85*				
		Сметная стоимость				*1146*				
56	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм (ЗП 6). Монтаж по строительным основаниям**								
			2	**327,79**	**13,74**	**656**	**27**	**203**	**0,20**	**--**
		м		**195,84**	**3,04**	**392**	**6**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*101,63*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
		Арматура для подводки к вводу к зданию ТП-4383								
57	Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**								
			1	**1811,76**	**399,08**	**1812**	**399**	**1092**	**1,46**	**1**
		ответвление		**1412,68**	**176,89**	**1413**	**177**	**61,7**	**0,15**	**--**
		Накладные расходы -		*1092,47*		*1092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,34*		*232*				
		Сметная стоимость				*3137*				
58	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	**1679,60**	**--**	**1680**	**--**	**67**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*67,18*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
59	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	**1107,82**	**--**	**1108**	**--**	**44**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
		Угловая анкерная опора УА - 5 шт. Узел 2								
60	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк. Монтаж**								
			10	**3527,84**	**2402,27**	**35278**	**24023**	**10505**	**1,15**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1125,56	917,43	11256	9174	42,8	0,58	6
		Накладные расходы -		*1050,49*		*10505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,27*		*3663*				
		Сметная стоимость				*49446*				
61	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			10	2592,07	--	25921	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,68*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29114*				
62	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**								
			20	545,63	--	10913	--	437	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,40*		*908*				
		Сметная стоимость				*12257*				
63	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**								
			20	168,50	--	3370	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,74*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*280*				
		Сметная стоимость				*3785*				
64	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**								
			5	3326,50	--	16633	--	665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			10	1107,82	--	11078	--	443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*922*				
		Сметная стоимость				*12443*				
66	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			5	2169,44	--	10847	--	434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*902*				
		Сметная стоимость				*12183*				
67	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			5	2169,44	--	10847	--	434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*902*				
		Сметная стоимость				*12183*				
68	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**								
			5	2583,87	--	12919	--	517	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,35*		*517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,98*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14511*				
69	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**								
			2,5	505,70	3,58	1264	9	551	0,45	1
		м		449,27	0,83	1123	2	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*220,58*		*551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*145*				
		Сметная стоимость				*1961*				
70	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**								
			0,00255	**447611,81**	**--**	**1141**	**--**	**46**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17904,47*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37241,30*		*95*				
		Сметная стоимость				*1282*				
71	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**								
			5	**510,12**	**--**	**2551**	**--**	**102**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,40*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*212*				
		Сметная стоимость				*2865*				
72	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм (ЗП 6). Монтаж по строительным основаниям**								
			5	**327,79**	**13,74**	**1639**	**69**	**508**	**0,20**	**1**
		м		**195,84**	**3,04**	**979**	**15**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*101,63*		*508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*		*172*				
		Сметная стоимость				*2319*				
		УПромежуточная опора П1 - 7 шт. Узел 3								
73	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк. Монтаж**								
			7	**3527,84**	**2402,27**	**24695**	**16816**	**7353**	**1,15**	**8**
		шт.		**1125,56**	**917,43**	**7879**	**6422**	**42,8**	**0,58**	**4**
		Накладные расходы -		*1050,49*		*7353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,27*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34612*				
74	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			7	**2592,07**	**--**	**18144**	**--**	**726**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*103,68*		*726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*1510*				
		Сметная стоимость				*20379*				
75	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**								
			7	**3326,50**	**--**	**23286**	**--**	**931**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,06*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*1937*				
		Сметная стоимость				*26155*				
76	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			7	**2169,44**	**--**	**15186**	**--**	**607**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*86,78*		*607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17057*				
77	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**								
			70	**235,03**	**46,19**	**16452**	**3233**	**9562**	**0,21**	**14**
		м шин заземления		**186,43**	**11,79**	**13050**	**825**	**61,7**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*136,60*		*9562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,73*		*2081*				
		Сметная стоимость				*28095*				
78	**С121-050303-0105 21-050303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**								
			0,0154	**196500,49**	**--**	**3026**	**--**	**121**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7860,02*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16348,84*		*252*				
		Сметная стоимость				*3399*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**678807**	**65901**			**198**
			Тенге			**195922**	**24168**			**16**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**319063**				
	Материалы -		Тенге			**75336**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**204624**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			103845				
		Сметная прибыль -	Тенге			33833				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			456740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				204624			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359744				
	Материалы -		Тенге			168				
	Всего заработная плата -		Тенге				15465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341480				
		Накладные расходы -	Тенге			24313				
		Сметная прибыль -	Тенге			30725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				15465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			871522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				220089			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3302020	427162			880
			Тенге			1275501	156559			127
	Стоимость оборудования -		Тенге			771493				
	Накладные расходы -		Тенге			30860				
	Сметная прибыль -		Тенге			64188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			866541				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1617010				
	Материалы -		Тенге			104598				
	Всего заработная плата -		Тенге				1244451			
		Накладные расходы -	Тенге			618610				
		Сметная прибыль -	Тенге			178850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2414470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244451			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913517				
	Материалы -		Тенге			962				
	Всего заработная плата -		Тенге				187609			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			722304				
		Накладные расходы -	Тенге			152250				
		Сметная прибыль -	Тенге			85261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1151029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				187609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4432039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				1432060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4 432 039				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			146 185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3.87%	Тенге			143 642				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			4 721 867				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			5 004 887				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				100 098				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				5 104 985				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			612 598				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 717 583**				
		Конкурсная скидка				**0,99995359**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**5 717 318**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**612 570**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТИ "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	**31**	**21,03**	**21,03**	**652**	**652**	**172**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,57**	**--**	**235**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*5,54*		*172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*66*				
		Сметная стоимость				*890*				
2	**Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**31**	**18.20**	**18,20**	**564**	**564**	**149**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,55**	**--**	**203**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,80*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,84*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
3	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**100,8**	**54,67**	**54,67**	**5511**	**5511**	**1452**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**19,67**	**--**	**1983**	**59,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*14,41*		*1452*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*557*				
		Сметная стоимость				*7521*				
4	Е11-010105-0505 11-010105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**								
			100,8	**21,98**	**21,98**	**2216**	**2216**	**584**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,91**	**--**	**797**	**59,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*5,79*		*584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*224*				
		Сметная стоимость				*3024*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			100,8	**138,44**	**55,73**	**13955**	**5617**	**7391**	**0,11**	**11**
		м3		**82,71**	**26,92**	**8337**	**2713**	**59,1**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*73,33*		*7391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*1708*				
		Сметная стоимость				*23054*				
6	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта под тротуары**								
			3,25	**1375,17**	**--**	**4469**	**--**	**2940**	**1,54**	**5**
		м3		**1375,17**	**--**	**4469**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*904,62*		*2940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,38*		*593*				
		Сметная стоимость				*8002*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**27367**	**14561**			**16**
			Тенге			**12807**	**5931**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27367**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18737**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12688**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43260**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18737**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**43260**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18737**			
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство тротуаров								
7	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**								
			334,4	**659,43**	**100,09**	**220512**	**33470**	**61961**	**0,24**	**81**
		м2		**218,85**	**31,96**	**73184**	**10689**	**60,3**	**0,03**	**10**
		Накладные расходы -		*185,29*		*61961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,58*		*22598*				
		Сметная стоимость				*305071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(исключается 2 см)**								
			334,4	-75,55	-7,22	-25264	-2413	-3536	-0,01	-4
		м2		-9,73	-2,05	-3253	-686	60,3	--	-1
		Накладные расходы -		*10,57*		*3536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*2304*				
		Сметная стоимость				*-19424*				
9	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1 толщиной 3 см. Устройство**								
			306,4	982,54	2,16	301051	662	40248	0,14	44
		м2		142,59	0,79	43691	241	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*131,36*		*40248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,11*		*27304*				
		Сметная стоимость				*368603*				
10	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**								
			306,4	654,14	--	200427	--	26109	0,09	28
		м2		91,89	--	28156	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*85,21*		*26109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,15*		*18123*				
		Сметная стоимость				*244659*				
11	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм (на бетоне В20)**								
			286	2052,73	21,63	587082	6187	139206	0,70	200
		м		628,64	8,80	179791	2517	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*486,74*		*139206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,16*		*58103*				
		Сметная стоимость				*784391*				
12	Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором (тактильная плитка)**								
			33,6	434,71	30,61	14606	1029	9266	0,46	15
		м2		398,46	11,38	13388	382	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*275,77*		*9266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,84*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25782*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С121-040509-0414 21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 (тактильная плитка)**								
			33,6	2594,49	--	87175	--	3661	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,97*		*3661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,28*		*7267*				
		Сметная стоимость				*98103*				
14	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	2	8868,00	1448,00	17736	2896	6789	--	--
		шт.		4043,00	483,00	8086	966	--	--	--
		Перильное ограждение								
15	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка перильного ограждения**								
			4,6878894	68090,02	160,62	319198	753	192906	61,00	286
		т		61852,78	10,25	289959	48	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*192906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*40968*				
		Сметная стоимость				*553072*				
16	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость перильного ограждения ст3**								
			4,6878894	387553,58	--	1816808	--	76306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16277,25*		*76306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*151449*				
		Сметная стоимость				*2044563*				
17	Е11-130301-1704 11-130301-1704 РСНБ РК 2015	**Окраска перильного ограждения порошковым напылением**								
			117,197235	287,77	1,47	33725	172	2346	0,01	2
		м2		13,64	0,41	1598	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,02*		*2346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,62*		*2886*				
		Сметная стоимость				*38957*				
		Устройство металлического барьерного ограждения								
18	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО-ММ 1,5. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**								
			106	415,92	168,04	44087	17812	20555	0,27	29
		м		247,88	32,94	26275	3491	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*193,91*		*20555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,79*		*5171*				
		Сметная стоимость				*69813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С124-010202-0103 24-010202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**								
			55	**7157,98**	--	**393689**	--	**16535**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,64*		*16535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,69*		*32818*				
		Сметная стоимость				*443042*				
20	С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**								
			27	**22069,61**	--	**595879**	--	**25027**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*926,92*		*25027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,72*		*49673*				
		Сметная стоимость				*670578*				
21	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08- 2017таб.12	**Оцинкование**								
			2,76	**77806,00**	--	**214745**	--	**9019**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3267,85*		*9019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6485,91*		*17901*				
		Сметная стоимость				*241665*				
22	С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**								
			24	**325,55**	--	**7813**	--	**328**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,67*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*651*				
		Сметная стоимость				*8792*				
23	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12, М16 ГОСТ 1759.0-87**								
			11.07	**593,64**	--	**6572**	--	**276**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*548*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7396*				
		Дорожные знаки								
24	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**								
			6	**4741,40**	**904,64**	**28448**	**5428**	**15216**	**3,84**	**23**
		шт.		**3487,83**	**231,38**	**20927**	**1388**	**60,3**	**0,15**	**1**
		Накладные расходы -		*2536,02*		*15216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582,19*		*3493*				
		Сметная стоимость				*47157*				
25	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлических стоек СКМ 1.20, СКМ 1.30, СКМ 2.30, СКМ 3.30**								
			0,063	**329942,85**	**--**	**20786**	**--**	**873**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13857,60*		*873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27504,04*		*1733*				
		Сметная стоимость				*23392*				
26	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.11-3.16, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**8732,95**	**--**	**17466**	**--**	**734**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*366,78*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*727,98*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19656*				
27	**С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.25-4.4, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**11843,68**	**--**	**23687**	**--**	**995**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,43*		*995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987,29*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26656*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.17.1-5.17.4, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**11389,56**	**--**	**22779**	**--**	**957**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*478,36*		*957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,43*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25635*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4949010**	**65997**			**704**
			Тенге			**681804**	**19086**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4949010**				
	Материалы -		Тенге			**993810**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**700890**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3207400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**645778**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**447583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6042371**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**700890**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6042371**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**700890**			
		РАЗДЕЛ 3.Вынужденный снос деревьев								
29	Е11-010207-0106 11-010207-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**								
			8	**211,25**	**5,90**	**1690**	**47**	**1083**	**0,21**	**2**
		дерево		**205,35**	**--**	**1643**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135,33*		*1083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,73*		*222*				
		Сметная стоимость				*2994*				
30	Е11-010207-0307 11-010207-0307 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, диаметр стволов более 32 см**								
			8	**754,34**	**23,17**	**6035**	**185**	**3856**	**0,81**	**6**
		дерево		**731,17**	**--**	**5849**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*481,95*		*3856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,90*		*791*				
		Сметная стоимость				*10682*				
31	Е11-010207-0703 11-010207-0703 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**								
			8	**213,92**	**213,92**	**1711**	**1711**	**427**	**--**	**--**
		пень		**--**	**72,04**	**--**	**576**	**59,1**	**0,06**	**--**
		Накладные расходы -		*53,35*		*427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,38*		*171*				
		Сметная стоимость				*2309*				
32	Е11-010207-0901 11-010207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**								
			8	81,06	81,06	648	648	171	--	--
		яма		--	29,16	--	233	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*21,36*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,19*		*66*				
		Сметная стоимость				*884*				
33	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Погрузка вручную отходов от сноса зеленых насаждений**								
			9,0432	516,00	--	4666	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,01*		*389*				
		Сметная стоимость				*5251*				
34	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			9,0432	1067,66	--	9655	--	406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,84*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,00*		*805*				
		Сметная стоимость				*10865*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**24406**	**2592**			**8**
			Тенге			**7492**	**810**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24406**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8302**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**14321**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6137**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8302**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**32987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8302**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5000783**	**83149**			**728**
			Тенге			**702103**	**25826**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5000783**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			993810				
	Всего заработная плата -		Тенге				727929			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3207400				
	Транспортные расходы -		Тенге			14321				
		Накладные расходы -	Тенге			664604				
		Сметная прибыль -	Тенге			453231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6118618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				727929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6118618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				727929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6 118 618				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			250 863				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			246 499				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			6 615 980				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			7 012 531				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				401 177				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				7 413 707				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			889 645				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**8 303 352**				
		Конкурсная скидка				0,99995359				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**8 302 967**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**889 604**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство пешеходного перехода ул.Северное кольцо-севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Компенсационная посадка деревьев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 04.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-470116-0104 11-470116-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**								
			76	6156,91	228,91	467925	17397	194288	3,72	283
		шт.		3817,79	92,16	290152	7004	56,4	0,07	5
		Накладные расходы -		*2556,42*		*194288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697,07*		*52977*				
		Сметная стоимость				*715190*				
2	**Е11-470102-0115 11-470102-0115 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**								
			76	1499,45	55,10	113958	4188	55897	1,35	103
		яма		1121,77	22,56	85254	1715	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*735,49*		*55897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,80*		*13588*				
		Сметная стоимость				*183443*				
3	**Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0.5х0.4 м. Посадка**								
			76	1975,04	577,14	150103	43863	73170	1,25	95
		шт		1285,93	211,15	97730	16048	56,4	0,17	13
		Накладные расходы -		*962,77*		*73170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,02*		*17862*				
		Сметная стоимость				*241135*				
4	**Е11-470118-0103 11-470118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход**								
			76	1184,22	134,54	90000	10225	47711	1,04	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		944,62	38,97	71791	2962	56,4	0,04	3
		Накладные расходы -		*627,78*		*47711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,96*		*11017*				
		Сметная стоимость				*148728*				
5	С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз широколистный, вяз мелколистный) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**76**	**6732,84**	--	**511696**	--	**21491**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,78*		*21491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,25*		*42655*				
		Сметная стоимость				*575842*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1333683**	**75673**			**560**
			Тенге			**544928**	**27727**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1333683**				
	Материалы -		Тенге			**201385**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**572655**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**511696**				
		Накладные расходы -	Тенге			**392557**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**138099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1864339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**582**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**572655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1864339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**582**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**572655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1 864 339				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			1 864 339				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			223 721				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**2 088 060**				
		Конкурсная скидка				0,99995359				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**2 087 963**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**223 710**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221