Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«13» 04 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Строительная компания «Базис»*
(г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5/1, здание 3А),
наименование организации, юридический адрес

в лице *Нугыманова Жениса Нурбосыновича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни "Коргас"(Хоргос-1). 1-Этап. Берегоукрепительные сооружения (дамба) на участке г/у «Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак».*
наименование, местонахождения я объекта

Заказчиком которого является *ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК в лице заместителя руководителя Донаева Саната Журсинадиловича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *РГКП «Селденкоргау курылыс», ТОО «Са-фари», ТОО «Технология»,*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *Институт ТОО «Казгидро», 161-2013-ПЗ,А,С1,ТОП,ГЕО,Пр1,Пр2*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственным учреждением «Казселезащита» МВД РК Комитета по чрезвычайным ситуациям*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Берегоукрепительные сооружения (дамба)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность берегоукрепительных сооружений (дамба)	м	5138,19	5138,19	5138,19	5138,19

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Берегоукрепительные сооружения (дамба) расположены на территории Алматинской области, Панфиловский район, на реке Хоргос, выше г/у «Достык». Защитная дамба высотой от 3 до 6 метров, траншея под упорный брус (фартук) глубиной 3,5 метра от поверхности земли. Тело дамбы отсыпано из местных грунтов с отбором крупных валунов более 130 мм, которые впоследствии использованы для забивки траншеи перед напорным откосом дамбы на 2 метра, верхняя часть траншеи на 1,5 метра засыпана горной массой. Для монолитных конструкций применен гидротехнический бетон В20, морозостойкость F150, водопроницаемость W4. Бетонирование упорного бруса-стенки произведено блоками длиной не более 15 метров с устройством деформационных швов. По гребню дамбы, шириной 6 метров, проходит патрульная дорога IV категории. По всей длине участка на расстоянии 0,35 м от внешнего края напорного откоса (по гребню) установлены сигнальные столбики в соответствии с нормами СТ РК 1412-2010.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - декабрь *2013 года;*
месяц, год
окончание работ - декабрь *2014 года;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 19 *месяцев*;
фактически, *13 месяцев*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не имеются на данном объекте

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни "Коргас"(Хоргос-1). 1 Этап, Берегоукрепительные сооружения (дамба) на участке г/у «Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак»* готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Договором № 168 о строительно-монтажных работ, от 17 сентября 2013 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нугыманов Ж.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.