Заказчик (Генподрядчик) : ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Субподрядчик : ТОО "BuildingCompanyStroy"

Обьект: "Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент 2-очередь (повторное применение проекта на 4 дома) жилые дома № 24, 25,26,27" (без наружных инженерных сетей)"

Договор: №08/01/2 от 27.11.2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

11 декабря 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент 2-очередь (повторное применение проекта на 4 дома) жилые дома № 24, 25,26,27" (без наружных инженерных сетей)	1 648 552	1 648 552							0	1 648 552
Итого:	**1 648 552**	**1 648 552**							**0**	**1 648 552**

Заказчик (Генподрядчик):

Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Шекербеков Б.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "BuildingCompanyStroy"

Шимкентбаев А.Т.

Заказчик (Генподрядчик): ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Субподрядчик : ТОО "BuildingCompanyStroy"

Наименование: "Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент 2-очередь (повторное применение проекта на 4 дома) жилые дома № 24, 25,26,27" (без наружных инженерных сетей)". Жилой дом №24

Договор: №08/01/2 от 27.11.2023 г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка (АР 24)										
		Подраздел 1. 2.2 на отм. +6.500 до +33.500										
1	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	500		1118,32	7,53	559158	3767	211309	276228	902217
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	344082	1203		66831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАЗДЕЛ 2. Полы (АР 14)										
		Подраздел 1. 3.1 на отм.+ 3.500 - + 33.500										
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	250		342,18	30,77	85545	7693	--	76733	175260
		НР - 94%; СП - 8%				311,41	15,12	77852	3779		12982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	7,5		27589,00	--	206918	--	206918	--	223471
		СП - 8%				--	--	--	--		16553	
4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	250		194,02	0,55	48504	137	38716	9135	62250
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	9651	67		4611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	250		722,58	29,55	180645	7386	86751	84657	286526
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	86508	3553		21224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22	164,65	42,21	3622	929	1903	1151	5155
		НР - 94%; СП - 8%			35,91	19,74	790	434		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	220	201,88	62,31	44413	13708	19038	16993	66318
		НР - 94%; СП - 8%			53,03	29,14	11667	6411		4912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1721197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				530550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					33620			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15447			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						564635		
		- Накладные расходы	тенге							464897	
		- Сметная прибыль	тенге							127495	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1 721 197
		Стоимость оборудования, всего									0
		Временные здания и сооружения			0,9%						15 491
		Итого									1 736 688
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,49%						8 510
		Итого									1 745 198
		Непредвиденные работы и затраты			2%						34 904
		Итого в сметных ценах									1 780 101
		на 2020 год - 42%, К=1	42%								747 643
		на 2021 год - 58%, К=1,050	58%								1 084 082
		Итого									1 831 724
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,9			0,9						1 648 552
		ИТОГО:									1 648 552

Принял Заказчик (Генподрядчик):
ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Директор _____ Шекербеков Б.А.

Сдал Субподрядчик:
ТОО "BuildingCompanyStroy"

Директор _____ Шимкентбаев А.Т.