Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«16» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», РК, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жаппасбай батыра 68 Д**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Даулетбаев Серікбол Рахымбердиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство досугового центра в селе Кызылтан, Байконысского сельского округа, района Теренкөл, Павлодарской области, Республика Казахстан»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл», руководитель Атмаев Бауржан Султанбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Best Stroy Group инжиниринг», ТОО «Универсал М Н»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «АСПК», РП «Строительство досугового центра в селе Кызылтан Байконысского сельского округа района Теренколь Павлодарской области», №107/20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **№107 от 29.09.2022 г. утвержденной Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	589,36		589,36	
Строительный объем	м3	4949,7		4949,7	

здания					
Площадь застройки	м2	534,5		534,5	
Этажность	этаж	1		1	
Мощность	мест	100		100	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Местоположение объекта: Павлодарская область, Байконысский сельский округ, район Теренколь, село Кызылтан. Расположен на правом берегу р.Иртыш в северо-восточной части Республики Казахстан.

На территории досугового центра предусмотрено два входа, с северной и южной сторон проектируемого участка. На участке досугового центра предусмотрен кольцевой автомобильный проезд. Въезд на территорию расположен с южной стороны. Ширина проезжей части – 3,5 м, покрытие – асфальтобетонное.

Для организованного сбора и вывоза мусора предусмотрен мусороконтейнерная площадка.

К зданию обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных машин. Вокруг здания досугового центра предусмотрены бетонные отмостки шириной 1,0 м. Свободная от застройки территория предусмотрена устройством газонов. Обеспечены удобные подходы к зданию досугового центра.

Перед главным входом выполнена площадка с покрытием из троуарной плитки.

Проезд для машин выполнен из двухслойного асфальтобетона, для пешеходного движения – из тротуарной плитки. По краям покрытий применены бортовые камни.

Территория досугового центра предусмотрена ограждение металлическим забором. На въездах были установлены ворота распашные и калитка.

Для доступности маломобильных групп населения на входах в здание предусмотрены пандусы. На всех входах в здание имеются поручни на ограждениях.

Здание бескаркасное, с несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается жестким диском перекрытий из многопустотных ж.б.плит и поперечных кирпичных стен.

Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию:

- несущий внутренний слой из пустотелого керамического кирпича Кр-р-пу250х120х88/1,4НФ/150/1,4/35/ГОСТ 530-2012, толщиной 380 мм на растворе М100;
- внутренний слой теплоизоляции плиты минераловатные ПП-60 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 80 мм;
- наружный защитно-декоративный слой из отборного полнотелого силикатного кирпича СУлПо-М125/F35/1,8/ГОСТ 379-2015 на растворе М100, толщиной 120 мм с расшивкой швов.

Фундаменты – сборные плиты по СТ РК 956-93, сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78.

По периметру здания выполняется бетонная отмостка шириной 1,0 м, по детали 53 без бортового камня серия 2.110-1 в.1.

1. Монолитные заделки между плитами ленточных фундаментов выполнить из бетона класса В15, F100, между ФБС класса В7,5.
2. Фундаментные блоки монтировать с перевязкой не менее 0,4 высоты блока на растворе М100.
3. Горизонтальную гидроизоляцию на отметке -0,100 выполнить из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике, на отметке -2,650 из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.
4. Обратную засыпку пазух фундаментов производить сухим непучинистым грунтом после монтажа плит перекрытия над подвалом, до наступления промерзания грунтов.
5. Непрерывно по всем наружным и внутренним стенам на отм. -0,250 в слое цементного раствора М100 выполнить монолитный пояс из д.10 мм А400 – продольная арматура, и д.6 мм А240 с шагом 300 мм – поперечная.
6. Отверстия в стенах после прокладки коммуникаций заделать бетоном В12,5 (М150).

Электроды для сварных соединений по ГОСТ 9467-75.
Длину и катеты сварных швов назначить конструктивно, не менее толщины элемента.

Сборные и ленточные фундаментные плиты выполнить по щебеночной подготовке толщиной 100 мм и на 100 мм превышающую размеры фундамента в плане. Поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза.

Армирование монолитных фундаментов выполнять отдельными стержнями из арматуры класса А400 и А240, арматуру соединять вязальной проволокой.

Облицовочной слой кирпича крепить к основной кладке с помощью закладной петли Зп-1, и располагать в шахматной порядке с ячейкой 750х750. Зп-1 для предотвращения коррозии, оцинковать.

Огнезащиту всех деревянных и металлических элементов выполнить согласно СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины, и материалов на ее основе.

Антикоррозийную защиту металлических конструкций выполнить двумя слоями эмали ПФ-115, по грунтовке ГФ-021.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>март 2023 года</u>**

месяц, год

окончание работ **<u>декабрь 2023 года</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **<u>8</u>**

фактически, месяц: **<u>9</u>**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации <u>100%</u> и фактически применено <u>100%</u> (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство досугового центра в селе Кызылтан, Байконысского сельского округа, района Теренкөл, Павлодарской области, Республика Казахстан»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», руководитель Даулетбаев Серікбол Рахымбердиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.