Заказчик (Генподрядчик) : ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Субподрядчик : ТОО "BuildingCompanyStroy"

Обьект: "Строительство 16 этажных жилых домов в мкр. Туран г.Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №1,2" (без наружных инженерных сетей)"

Договор: №10/01/1 от 01.02.2024 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
16 февраля 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 16 этажных жилых домов в мкр. Туран г.Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №1,2" (без наружных инженерных сетей)	3 305 237	3 305 237							0	3 305 237
Итого:	**3 305 237**	**3 305 237**							**0**	**3 305 237**

Заказчик (Генподрядчик):

Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

А.Н.Тоғысбаев

Субподрядчик:

Директор ТОО "BuildingCompanyStroy"

Шимкентбаев А.Т.

Заказчик (Генподрядчик): ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Субподрядчик : ТОО "BuildingCompanyStroy"

Наименование: "Строительство 16 этажных жилых домов в мкр. Туран г.Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №1,2" (без наружных инженерных сетей)"

Договор: №10/01/1 от 01.02.2024 г.

АКТ
выполненных работ за февраль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом №1												
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		НА ОТМЕТКЕ +3,600,+6,600,+9,600,+12,600,+45,600,+48,600										
		ТИП 1										
1	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм/50мм/. Устройство**	**м2 стяжки**	**485,64**		**533,32**	**32,94**	**259002**	**15997**	**428**	**235295**	**533840**
		НР - 94%; СП - 8%				**499,50**	**15,93**	**242577**	**7736**		**39544**	
2	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 на т.30мм**	**м2 стяжки**	**485,64**		**62,78**	**33,50**	**30488**	**16269**	**--**	**20579**	**55152**
		НР - 94%; СП - 8%				**29,28**	**15,80**	**14220**	**7673**		**4085**	
3	С1212-202-0108 212-202-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Полистиролбетон D400 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008/Пенобетон/**	**м3**	**24,76764**		**39090,00**	**--**	**968167**	**--**	**968167**	**--**	**1045620**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**77453**	
4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**485,64**		**801,91**	**32,87**	**389440**	**15963**	**185204**	**184249**	**619584**
		НР - 94%; СП - 8%				**387,68**	**15,93**	**188273**	**7736**		**45895**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм**	**м2 стяжки**	**485,64**		**210,99**	**11,17**	**102465**	**5424**	**92389**	**6779**	**117984**
		НР - 94%; СП - 8%				**9,58**	**5,27**	**4652**	**2559**		**8740**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1749562**	**53653**	**1246188**	**446902**	**2372180**
								449722	**25704**	**--**	**175717**	
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		НА ОТМ.+3,600,,,+45,600										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 1-1,(1-1Н) 2.12=24									
		СТЕНЫ									
6	**Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**652**	**481,15**	**5,41**	**313710**	**3528**	**69803**	**193743**	**548049**
		НР - 80%; СП - 8%			**368,68**	**2,76**	**240379**	**1800**		**40596**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**572,4**	**610,08**	**6,15**	**349210**	**3520**	**69730**	**222206**	**617129**
		НР - 80%; СП - 8%			**482,11**	**3,14**	**275960**	**1797**		**45713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**662920**	**7048**	**139533**	**415949**	**1165178**
							516339	**3597**	**--**	**86309**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3537359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**966061**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60701**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29301**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1385719**		
		- Накладные расходы	Тенге							**862851**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**262026**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**3 537 359**
		Стоимость оборудования, всего									**0**
		Временные здания и сооружения			**0,90%**						**31 836**
		Итого									**3 569 195**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			**0,49%**						**17 489**
		Итого									**3 586 684**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**71 734**
		Итого в сметных ценах									**3 658 418**
		на 2021 год - 92%, К=1	**92%**								**3 365 745**
		на 2022 год - 8%, К=1,0500514	**8%**								**307 322**
		Итого									**3 673 067**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,8998575311638707			**0,89985753116387**						**3 305 237**
		ИТОГО:									**3 305 237**

Принял Заказчик (Генподрядчик):
ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

Директор _____ А.Н.Тогысбаев

Сдал Субподрядчик:
ТОО "BuildingCompanyStroy"

Директор _____ Шимкентбаев А.Т.